



Ciudad de México a, 02 de octubre de 2018

## NOTA INFORMATIVA

### Dictamen de Seguridad Estructural, Navojoa, Sonora.

#### Datos Generales del Contrato

<b>Tipo de Contrato:</b>	Adjudicación Directa, invitación a cuando menos tres personas.
<b>Concepto:</b>	Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural, Conclusiones y Recomendaciones de lo procedente en materia de Seguridad Estructural, y en su caso Proyecto de Reestructuración y/o Recimentación del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle Ignacio Pesqueira prolongación norte s/n, Col. Juárez, C.P. 85870, Navojoa, Sonora
<b>Área Responsable de la Contratación:</b>	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.
<b>Número de Contrato:</b>	2-14090015-5-42866
<b>Número de Compromiso</b>	5-42866
<b>Número de Obra:</b>	14090015
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	12 de Julio de 2018
<b>Fecha de Contratación:</b>	16 de Julio de 2018
<b>Contratista Adjudicado:</b>	C. Alfredo Aguilar Aguilar
<b>Objeto del Contrato:</b>	Elaboración de Dictamen de Seguridad Estructural, Conclusiones y Recomendaciones de lo procedente en materia de Seguridad Estructural, y en su caso Proyecto de Reestructuración y/o Recimentación del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle Ignacio Pesqueira prolongación norte s/n, Col. Juárez, C.P. 85870, Navojoa, Sonora.
<b>Fecha de Inicio:</b>	16 de Julio de 2018
<b>Fecha de Término:</b>	29 de Agosto de 2018
<b>Plazo de Ejecución</b>	45 días naturales
<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 482,500.00 más I.V.A.

**MÉXICO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de inmuebles  
División de Proyectos



**I. Avance Físico al día**

**95%** En Proceso de Finiquito

**II. Avance Financiero al día**

<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 482,500.00 más I.V.A.
<b>Monto estimado a la fecha:</b>	\$ 0.00 más I.V.A.
<b>Saldo por estimar:</b>	\$ 482,500.00 más I.V.A.

Atentamente

  
**José Manuel Ruíz Márquez**  
Residente de Servicios