



2-15160003-5-42668 Número de compromiso 5-42668

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA UN HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA DE 20 CAMAS, EN IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO", QUE SE LOCALIZA EN ALFREDO DEL MAZO S/N COL. SALITRE CP 51900, IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-15160003-5-42668, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42668. -----

Siendo las 11:00 horas del día 22 de Septiembre de 2017, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, en adelante "**El Instituto**", ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, el **C. Sergio Alejandro Meza Peralta** designado como **Residente de Servicios** por parte de "**El Instituto**", de acuerdo a lo establecido en la declaración I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-15160003-5-42668 y el **C. Manuel Alejandro Díaz Flores** en su calidad de Superintendente de los Servicios, de acuerdo a la declaración II.10. del mismo contrato, designado por parte de la **Universidad Autónoma de Nuevo León**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**La Universidad**", con fundamento en lo pactado en la Cláusula Décima Séptima del contrato referido. -

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN -----

El 14 de marzo de 2016, "**El Instituto**" formalizó el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado número 2-15160003-5-42668 con la **Universidad Autónoma de Nuevo León**, cuyo objeto consiste en los trabajos relativos al "**Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para un Hospital de Subzona de 20 Camas, en Ixtapan de la Sal, Estado de México**", localizado en Alfredo del Mazo s/n Col. Salitre CP 51900, Ixtapan de la Sal, Estado de México, de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes, por un importe de \$ **5'603,400.00** (Cinco millones seiscientos tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado) y un plazo de ejecución de 150 días naturales, pactándose como fecha de inicio el **18 de marzo de 2016**, con terminación el **14 de agosto de 2016**. -----

Los trabajos encomendados a "**La Universidad**" comprenden el desarrollo del conjunto de planos y documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, que incluye el Anteproyecto y los proyectos: Arquitectónico; de Equipamiento; Guías Mecánicas; Protección Civil y Señalamiento, así como los de Ingeniería Civil; Eléctrica; Aire Acondicionado; Telecomunicaciones; Hidráulica; Sanitaria y Gases Medicinales, el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, los Medios Visuales de Representación, las memorias técnico descriptivas y de cálculo, las especificaciones, procedimientos constructivos e información requerida para la ejecución de los servicios, de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes. -----

Los planos y documentos técnicos que entrega "**La Universidad**" en el presente acto, en formato impreso y digital (Disco Duro) son los siguientes: -----

1.- Planos de Anteproyecto: 4 planos. -----



2-15160003-5-42668 Número de compromiso 5-42668

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA UN HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA DE 20 CAMAS, EN IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO", QUE SE LOCALIZA EN ALFREDO DEL MAZO S/N COL. SALITRE CP 51900, IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-15160003-5-42668, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42668. -----

2.- Planos del Proyecto Ejecutivo: 500 planos. -----

3.- Carpetas y Documentos: 5 Carpetas (memorias); 19 Documentos. -----

ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA.- A la fecha de levantamiento de la presente acta, "La Universidad" ha presentado seis estimaciones ordinarias que suman un importe total de **\$4'930,992.00 (Cuatro millones novecientos treinta mil, novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2016 y el 14 de agosto de 2016, mismas que fueron autorizadas por la División de Proyectos, según se describe a continuación: -----

No.	Periodo de Ejecución	Importe Estimado sin IVA	Importe Estimado con IVA
1	18 de Marzo de 2016 a 31 de Marzo de 2016	\$280,170.00	\$ 324,997.20
2	01 de Abril de 2016 a 30 de Abril de 2016	\$448,272.00	\$ 519,995.52
3	01 de Mayo de 2016 a 31 de Mayo de 2016	\$479,090.70	\$ 555,745.21
4	01 de Julio de 2016 a 31 de Julio de 2016	\$568,745.10	\$659,744.32
5	01 de Julio de 2016 a 31 de Julio de 2016	\$2,482,306.20	\$2,867,063.66
6	01 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016	\$672,408.00	\$779,993.28

Avance Físico Real: 100.00% -----

Avance Físico Programado: 100.00% -----

Avance Financiero Real: \$4'930,992.00 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado -----

Avance Financiero Programado: \$5'603,400.00 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado. -----

En el presente acto, se establece que a la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Instituto" adeuda la cantidad de \$672,408.00 (Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), correspondiente a los conceptos que fueron desarrollados en el periodo comprendido del 18 de marzo de 2016 al 14 de agosto de 2016, 40 días posteriores a la fecha de terminación pactada contractualmente, motivando con ello la aplicación de sanciones definitivas por atraso en la ejecución de los servicios, por causas imputables a "La Universidad". -----



2-15160003-5-42668 Número de compromiso 5-42668

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA UN HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA DE 20 CAMAS, EN IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO", QUE SE LOCALIZA EN ALFREDO DEL MAZO S/N COL. SALITRE CP 51900, IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-15160003-5-42668, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42668. -----

Una vez determinada la cantidad por concepto de penas convencionales, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos pendientes. -----


DECLARACIÓN DE LAS PARTES.- Se hace constar que con esta fecha, La Residencia lleva a cabo la recepción física de la totalidad de los trabajos contratados al amparo del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, número 2-15160003-5-42668 celebrado entre "El Instituto" y "La Universidad". -----


Este procedimiento se desarrolla con fundamento en lo pactado mediante la Cláusula Décima Séptima del contrato referido. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia. -----

Por "El Instituto"

Por "La Universidad"


C. Sergio Alejandro Meza Peralta
Residente de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social


C. Manuel Alejandro Díaz Flores
Superintendente de Servicios
Universidad Autónoma de Nuevo León