

2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO.

I. LUGAR, FECHA Y HORA

Siendo las 18:00 horas del día 12 de febrero de 2018, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en adelante “El Instituto”, ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

a) **C. Elizabeth Bautista García** designada como **Residente de Servicios** por parte de “El Instituto”, de acuerdo a lo establecido en la declaración I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-1700005-5-42808 y;

b) **C. Fernando Garduño Bucio** en su calidad de Superintendente de los Servicios, de acuerdo a la declaración II.10. del mismo Contrato, designado por parte de la empresa **Comercializadora Hameca, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como “El Contratista”.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Los trabajos encomendados a “El Contratista” consisten en el “Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona No. 51, en Chapala de Gómez Palacio, Dgo.”, que comprende el diseño y la producción de todos los planos y documentos técnicos a detallé que conforman el Anteproyecto Conceptual, Proyectos Arquitectónico, Equipamiento, Señalamiento Institucional, Ambientación, Guías Mecánicas, Protección Civil, así como los de Ingeniería Civil, Eléctrica, Hidráulica, Sanitaria, Gases Medicinales, Aire Acondicionado y Telecomunicaciones, incluyendo el Catálogo de Conceptos y los medios visuales de representación, de acuerdo con lo especificado en los numerales 8.0, 9.0, 10.0 y 11.0 de los Términos de Referencia anexos al contrato materia de la presente acta. -

A continuación, se detallan los planos y documentos técnicos que se reciben en el presente acto de parte de “El Contratista”, mismos que integran la totalidad del Proyecto Ejecutivo objeto del contrato que nos ocupa y que se presentan en formato impreso (un juego en papel bód y un juego en papel albanene) y digital (CD):

número			clave	nombre del plano o documento
doc.	global	partida		
especialidad: ARQUITECTURA				
-	01	01	EA-01	Planta Arquitectónica Planta Baja General
-	02	02	EA-02	Planta Azoteas de Conjunto
-	03	03	EA-FG-01	Fachadas Generales Estado Actual UCIA
-	04	04	A-DM-01	Demoliciones Planta Baja UCIA
-	05	05	A-DM-02	Demoliciones Fachadas Generales UCIA
-	06	06	A-DM-03	Demoliciones Cortes Generales UCIA

3




2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO", QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	07	07	AP-01	Planta de Conjunto
-	08	08	AP-02	Planta Arquitectónica General
-	09	09	AP-03	Planta Arquitectónica UCIA
-	10	10	A-TZ-01	Planta de Trazo.
-	11	11	A-QC-01	Planta de Conjunto Azoteas
-	12	12	A-QG-01	Planta Arquitectónica General UCIA
-	13	13	A-AZ-01	Planta de Azotea(s).
-	14	14	A-Q0-01	Planta Arquitectónica UCIA
-	15	15	A-Q1-01	Planta Alta Arquitectónica UCIA
-	16	16	A-LE-0-01	Planta Baja UCIA
-	17	17	A-LE-1-01	Planta Alta UCIA
-	18	18	A-FG-01	Fachadas Generales 1 de 2
-	19	19	A-FG-02	Fachadas Generales 2 de 2
-	20	20	A-CG-01	Cortes Generales.
-	21	21	A-CF-01	Cortes por Fachada.
-	22	22	A-AI-01	Alzados Interiores.
-	23	23	A-DTB-01	Detalles de Baños 1 de 4
-	24	24	A-DTB-02	Detalles de Baños 2 de 4
-	25	25	A-DTB-03	Detalles de Baños 3 de 4
-	26	26	A-DTB-04	Detalles de Baños 4 de 4
-	27	27	A-DC-01	Detalles Constructivos.
-	28	28	A-PL-01	Planta Baja Plafones.
-	29	29	A-AS-0-01	Planta Baja Acabados
-	30	30	A-AS-1-01	Planta Alta Acabados
-	31	31	A-AL-0-01	Planta Baja Albañilerías
-	32	32	A-AL-0-02	Firmes Albañilería
-	33	33	A-AL-1-01	Planta Alta Albañilerías
-	34	34	A-HE-01	Herrerías 1 de 2
-	35	35	A-HE-02	Herrerías 2 de 2
-	36	36	A-KA-01	Cancelerías 01
-	37	37	A-KA-02	Cancelerías 02
-	38	38	A-CER-01	Puertas Planta Baja
-	39	39	A-CER-02	Puertas Planta Alta

3




2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	40	40	A-MSD-01	Muebles sobre Diseño 01
-	41	41	A-MSD-02	Muebles sobre Diseño 02
-	42	42	A-OEX-01	Obras Exteriores y Detalles.
1	-	-	S/C	Reporte Fotográfico
2	-	-	S/C	Reporte de Visita al Sitio, Memoria Descriptiva y Cédula de Superficies e Índices del Proyecto
3	-	-	S/C	Paleta de Acabados
4	-	-	S/C	Láminas de Presentación
especialidad: EQUIPAMIENTO Y GUÍAS MECÁNICAS.				
-	43	01	A-SE-01	Planos de Señalamiento, Accesibilidad e Imagen Institucional.
-	44	02	A-MO-01	Planos de Mobiliario y Equipo.
-	45	03	GM-01	Guía Mecánica del Servicio de UCIA.
-	46	04	A-PC-RE-01	Rutas de Evacuación
-	47	05	A-PC-SE-01	Señalamiento
-	48	06	A-PC-EQ-01	Equipamiento
5	-	-	S/C	Paquete de diseño
especialidad: INGENIERÍA CIVIL				
-	49	01	E-01	Planta de Cimentación
-	50	02	E-02	Detalles de Cimentación
-	51	03	E-03	Planta Primer Losa
-	52	04	E-04	Planta Azotea
-	53	05	E-05	Detalles de Conexiones
-	54	06	E-06	Detalles de Conexiones
6	-	-	S/C	Constancia de Seguridad y Estabilidad Estructural
7	-	-	S/C	Memoria de Cálculo Estructural.
especialidad: INGENIERÍA ELÉCTRICA				
-	55	01	IEA-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Alumbrado
-	56	02	IEA-PA-01	Planta Nivel 1 Ingeniería Eléctrica Alumbrado
-	57	03	IENI-01	Ingeniería Eléctrica Cálculo de Niveles de Iluminación
-	58	04	IEAEX-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Alumbrado Exterior
-	59	05	IEC-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Contactos
-	60	06	IEC-PA-01	Planta Alta Ingeniería Eléctrica Contactos
-	61	07	IEGMC-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Guía Mecánica Contactos
-	62	08	IECR-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Contactos Regulados

3




2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO", QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	63	09	IEGMCR-PB-01	Planta Baja Guía Mecánica Ingeniería Eléctrica Contactos Regulados
-	64	10	IEFA-PA-01	Planta Alta Ingeniería Eléctrica Fuerza Acondicionamiento de Aire
-	65	11	IEFGM-PA-01	Planta Alta Ingeniería Eléctrica Gases Medicinales Vacío
-	66	12	IEAG-PB-01	Planta Baja Ingeniería Eléctrica Alimentaciones Generales
-	67	13	IEAG-PA-01	Planta Alta Ingeniería Eléctrica Alimentaciones Generales
-	68	14	IEDU-01	Diagrama Unifilar (Sin Escala).
-	69	15	IEPTTA-01	Ingeniería Eléctrica Puesta a Tierra Física Tableros de Aislamiento
-	70	16	IESPR-01	Ingeniería Eléctrica Sistema de Descargas Atmosféricas Pararrayos
-	71	17	IESPR-02	Sistema de Descargas Atmosféricas Pararrayos
-	72	18	IEDEE-01	Ingeniería Eléctrica Detalles Tipo de Equipo Eléctrico
-	73	19	IEDEE-02	Ingeniería Eléctrica Detalles Tipo de Equipo Eléctrico
-	74	20	IECC-01	Ingeniería Eléctrica Cuadros de Carga
8	-	-	S/C	Memoria de Cálculo de Ingeniería Eléctrica
especialidad: INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA				
-	75	01	IH-EA-01	Estado Actual Hidráulica
-	76	02	IH-00-01	Planta Baja Hidráulica UCIA
-	77	03	IH-00-02	Planta Baja Hidráulica Cirugía
-	78	04	IH-01-01	Planta Alta Hidráulica UCIA
-	79	05	IH-GM-01	Guías Mecánicas.
-	80	06	IH-IS-01	Isométrico General Hidráulica
-	81	07	IHS-DT-01	Detalle General Hidrosanitaria
-	82	08	IS-EA-01	Estado Actual Sanitaria
-	83	09	IS-00-01	Planta Baja Sanitaria UCIA
-	84	10	IS-01-01	Planta Alta y Azotea Sanitaria UCIA
-	85	11	IS GM 01	Guías Mecánicas.
-	86	12	IS-IS-01	Isométricos.
-	87	13	IM-EA-01	Estado Actual Gases Medicinales
-	88	14	IM-00-01	Planta Baja Gases Medicinales
-	89	15	IM-00-02	Planta Baja Gases Medicinales Cirugía
-	90	16	IM-01-01	Planta Alta Gases Medicinales UCIA

3



2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808


ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	91	17	IM-GM-01	Guías Mecánicas.
-	92	18	IM-IS-DT-01	Isométricos.
9	-	-	S/C	Memoria Descriptiva y de Cálculo de Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y de Gases Medicinales.
especialidad: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES				
-	93	01	ITT1-0-01	Sistema de Telefonía e Informática UCIA
-	94	02	ITCH-0-01	Sistema Constructivo de Charola UCIA
-	95	03	ITS-0-01	Sistema de Voceo y Sonorización UCIA
-	96	04	ITDI-0-01	Sistema de Detección de Incendio UCIA
-	97	05	ITCCTV-0-01	Sistema de CCTV Vigilancia UCIA
-	98	06	ITSV-0-01	Sistema de Red de Signos Vitales UCIA
-	99	07	ITTI-DC-01	Diagrama de Conectividad General UCIA
10	-	-	S/C	Memoria de Cálculo de Ingeniería en Telecomunicaciones
especialidad: INGENIERÍA EN AIRE ACONDICIONADO				
-	100	01	IA-EA-01	Planta Estado Actual UCIA
-	101	02	IA-D0-01	Planta Baja Aire Acondicionado
-	102	03	IA-AZ-01	Planta Azotea Equipos Aire UCIA
-	103	04	IA-GM-01	Guía Mecánica Aire Acondicionado UCIA
-	104	05	IA-CE-01	Cuarto de Equipo No. 1 Aire UCIA
-	105	06	IA-DT-01	Detalles de Instalación UCIA
-	106	07	IA-DE-01	Diagrama de Control Especificaciones UCIA
11	-	-	S/C	Memoria Descriptiva y de Cálculo de Ingeniería de Aire Acondicionado
CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
12	-	-	S/C	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra con Generadoras

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO

El precio a pagar por objeto del contrato que nos ocupa, es la cantidad total de **\$456,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado)**, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Tercera del contrato de referencia.

3



2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO", QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO. -----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON -----

El plazo convenido para la ejecución de los servicios fue de 40 días naturales, pactándose como fecha de inicio el 22 de noviembre de 2017 con terminación el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta del instrumento jurídico que nos ocupa. -----

A fin de iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, "El Contratista" notificó a "El Instituto" la terminación de los mismos mediante escrito S/N, del 29 de diciembre de 2017, anexando los documentos que soportan las entregas a la Residencia, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 64, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y; 164 de su Reglamento. -----


El 02 de enero de 2018 la Residencia de Servicios recibió de parte de "El Contratista", la totalidad de los trabajos encomendados, procediendo a verificar la debida terminación de los mismos y encontrando observaciones que debían ser subsanadas. En consecuencia, el 15 de enero de 2018, se procedió a levantar un Acta de Verificación mediante la cual se solicita a "El Contratista" la reparación de las deficiencias correspondientes, otorgando para tal efecto un plazo de verificación de los trabajos de 15 días naturales, mismos que concluyeron el 29 de enero de 2018. En esta última fecha, "El Contratista" presentó los trabajos corregidos, por lo que la Residencia procedió a verificar nuevamente la terminación de los mismos, conforme a las condiciones solicitadas por "El Instituto". La situación antes descrita encuadra en el supuesto previsto el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que esta prórroga no implica penas convencionales que deban ser aplicadas por concepto de atraso en la entrega de los trabajos. -----

Una vez concluida la verificación y, habiendo encontrado que las observaciones realizadas durante la primera verificación fueron corregidas, el 06 de febrero de 2018 se notificó a "El Contratista" que en la hora y fecha señalados, se llevaría a cabo el acto de recepción física, materia de la presente acta. -----

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. -----

A la fecha de levantamiento de la presente acta, la Residencia manifiesta que no se ha autorizado estimación alguna para trámite de pago, por lo que a fin de cubrir las erogaciones derivadas del contrato de referencia, "El Contratista" deberá presentar una estimación única por la cantidad de \$456,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado) correspondiente a la totalidad de las actividades y subactividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo al Catálogo de Actividades convenido: -----

3



2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO. -----

	descripción del concepto	monto
1	Reporte de la Visita al Sitio de la Obra	\$ 14,500.00
1.1	Trabajo de Campo	\$ 6,000.00
1.2	Trabajo de Gabinete	\$ 8,500.00
2	Levantamiento del Estado Actual de las Instalaciones	\$ 30,000.00
2.1	Trabajo de Campo	\$ 10,000.00
2.2	Trabajo de Gabinete	\$ 20,000.00
3	Demoliciones y Desmantelamiento de Equipos e Instalaciones	\$ 9,000.00
3.1	Trabajo de Campo	\$ 3,000.00
3.2	Trabajo de Gabinete	\$ 6,000.00
4	Anteproyecto Conceptual	\$ 50,000.00
4.1	Arquitectura de Gabinete	\$ 20,000.00
4.2	Elaboración de Planos.	\$ 30,000.00
5	Proyecto Arquitectónico	\$ 137,000.00
5.1	Arquitectura de Gabinete	\$ 50,000.00
5.2	Elaboración de Planos	\$ 30,000.00
5.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria Descriptiva y Cédula de Superficies e índice de Proyecto)	\$ 12,000.00
5.4	Láminas de Presentación	\$ 20,000.00
5.5	Renders	\$ 20,000.00
5.6	Paleta de Acabados	\$ 5,000.00
6	Proyecto de Equipamiento, Guías Mecánicas, Protección Civil y Señalamiento.	\$ 25,000.00
6.1	Arquitectura de Gabinete.	\$ 15,000.00
6.2	Elaboración de Planos, (Equipamiento, Guías Mecánicas, Protección Civil)	\$ 5,000.00
6.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Paquete de diseño).	\$ 5,000.00
7	Proyecto de Ingeniería Civil	\$ 60,000.00
7.1	Ingeniería de Gabinete	\$ 18,000.00
7.2	Elaboración de Planos.	\$ 8,000.00
7.3	Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural	\$ 15,000.00
7.4	Proyecto de Refuerzo a superestructura (de ser necesario)	\$ 9,000.00
7.5	Proyecto de Recimentación (de ser necesario)	\$ 5,000.00
7.6	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Estructural).	\$ 5,000.00
8	Proyecto de Ingeniería Eléctrica.	\$ 30,000.00
8.1	Ingeniería de Gabinete.	\$ 15,000.00

3



2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO. -----

8.2	Elaboración de Planos.	\$ 11,800.00
8.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva).	\$ 3,200.00
9	Proyecto de Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases Medicinales.	\$ 30,000.00
9.1	Ingeniería de Gabinete.	\$ 15,000.00
9.2	Elaboración de Planos.	\$ 12,000.00
9.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva).	\$ 3,000.00
10	Proyecto de Ingeniería en Telecomunicaciones.	\$ 25,000.00
10.1	Ingeniería de Gabinete.	\$ 13,000.00
10.2	Elaboración de Planos.	\$ 9,000.00
10.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva).	\$ 3,000.00
11	Proyecto de Ingeniería en Aire Acondicionado	\$ 16,000.00
10.1	Ingeniería de Gabinete.	\$ 8,000.00
10.2	Elaboración de Planos.	\$ 6,000.00
10.3	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva y Fichas Técnicas de Selección de Equipos).	\$ 2,000.00
12	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra	\$ 30,000.00
12.1	Catálogos de Conceptos	\$ 5,000.00
12.2	Hojas Generadoras	\$ 25,000.00
TOTAL		\$ 456,500.00


VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. -----

No aplica por tratarse de un Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública. -----

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGA A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

Se hace constar que con esta fecha, la Residencia lleva a cabo la recepción física de la totalidad de los trabajos contratados al amparo del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-17100002-5-42808, número de compromiso 5-42808, celebrado entre “El Instituto” y la empresa contratista Comercializadora Hameca, S.A. de C.V. -----

3



2-17100002-5-42808 Número de compromiso 5-42808

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO NÚMERO 2-17100002-5-42808, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42808, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 51, CHAPALA DE GOMEZ PALACIO, DURANGO", QUE SE LOCALIZA EN CALLE PROFESORA MARÍA ESTHER GALARZA No. 222 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, C.P. 35000, CHAPALA, GÓMEZ PALACIO, DGO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA DEL CONTRATO REFERIDO. -----

IX. OTROS

Este procedimiento se desarrolló con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 primer y segundo párrafo; 66 primer y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y; 164, 165 y 166 de su Reglamento; así como lo pactado mediante la Cláusula Décima Octava del contrato referido. -----

Durante el presente acto, "El Contratista" presenta la fianza número 17A45576, con folio 792227, que garantiza la reparación de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, lo pactado en la Cláusula Décima Cuarta, numeral 2 del multicitado contrato. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 19:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia. -----

Por "El Instituto"

C. Elizabeth Bautista García
Residente de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social

Por "El Contratista"

C. Fernando Garduño Bucio
Superintendente de Servicios
Comercializadora Hameca, S.A. de C.V.