

**GOBIERNO DE
MÉXICO**




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de marzo de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2023
(enero-marzo)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	28 DE MARZO DE 2023
Número de contrato:	2-23070001-5-42973
Número de compromiso:	5-42973
Número de obra:	23070001
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado EL NUEVO HGZ DE 60 CAMAS + SUSTITUCIÓN DE LA UMF 18 CON 6 CMF EN COMITÁN, CHIAPAS.
Contratista:	CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A DE CV.
Fecha de inicio:	29 DE MARZO DE 2023
Fecha de término:	27 DE ABRIL DE 2023
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 799,972.00 (setecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	0%
Avance financiero:	0%


Arq. José Santiago Juan González Díaz
Titular de la División de Proyectos

