



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1511

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. ADRIAN YSAIS CHONG

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.

DEL: 22/03/2019

AL: 22/03/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EVALUACION DE PROYECTO

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Coordinar conjuntamente con la Delegación Yucatán y Nivel Central, las acciones faltantes de las obras nuevas: Clínica de Mama y Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la localidad de Mérida, para estar en posibilidades de ser inauguradas por la Dirección General.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Primeramente se llevó a cabo recorrido de la Clínica de Mama con personal médico técnico de la Delegación Yucatán, División de Atención Gineco Obstétrica Perinatal (DAGOP) y Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM), en el que se constató que la unidad se encuentra terminada en la partida de obra civil e instalación del equipo permanente. Falta instalar el mobiliario y equipo médico adjudicado, que representa el 60% quedando pendiente por licitar el 40% restante, que incluye mobiliario, que requiere instalación hidrosanitaria; para esta adquisición la Delegación no cuenta aún con el oficio de liberación de inversión (OLI), para iniciar el proceso licitatorio. Los mastógrafos se tienen en custodia por parte del proveedor, está programado que en esta semana el proveedor traslade a la Unidad e inicie la instalación de los mismos, con un plazo de ejecución de aproximadamente dos semanas. La Delegación enviara a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (CPIM), en el transcurso de esta semana, las propuestas para actualización al catálogo de plazas (PACP), de la plantilla de personal. Una vez concluido el recorrido se llevo a cabo reunión de trabajo, donde se levantó Minuta de Trabajo, en la que se hizo mención de los puntos anteriores, señalando además, que existen pendientes relacionados a la obra civil. Posteriormente, se visitó el Centro de Simulación, el cual se ubica dentro del mismo predio, donde se localiza la Clínica de Mama, Escuela de Enfermería y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria. Se constató en la unidad, que la obra civil e instalaciones se encuentran terminadas. El mobiliario y equipo (95%), se encuentra instalado, quedando pendiente por adquirir los maniqués y material de enseñanza. La Delegación no cuenta con el OLI, para iniciar el proceso licitatorio, por último la Delegación refiere que la plantilla de personal para iniciar la operación esta validada y contratada.

3. CONCLUSIONES

Derivado de lo anterior se estima que la Clínica de Mama estaría en posibilidad de iniciar su operación en el mes de julio del año en curso y con base a los hallazgos encontrados en el Centro de Simulación, ésta podría iniciar su operación en el mes de junio de 2019.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se reforzó la coordinación entre autoridades de la Delegación Yucatán y Áreas Normativas en los aspectos de Infraestructura Médica.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Lograr que las actividades Institucionales se realicen de acuerdo a las directrices determinadas por la Dirección General y la Dirección de Prestaciones Médicas.

