



**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

**SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DEL HGZ 92, ACUÑA COAHUILA**

El HGZ 92 es un hospital bitemático que brindará los servicios de medicina interna y cirugía el equipamiento fue adquirido tanto en compras centrales como delegacionales. En el año 2109 la delegación adquirió los equipos de Imagenología por un monto de 35.1 mdp. En el 2020 el OOAD adquirió 44.7 mdp correspondientes a 1793 artículos. A nivel central se han adquirido 210.6 mdp y continúan en proceso 404 claves.

**ACUÑA: RECORRIDO A OBRA DEL HGZ 92, ESTATUS DE OBRA Y PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE**

Se realiza el recorrido por la obra, la cual se encuentra con un avance del 98 %. La fecha de la inauguración será el sábado 24 de octubre. El equipamiento se encuentra en sitio en un 90 %, e instalado en un 80%.

El OOAD ubicó en el sitio las computadoras, internet y mobiliario para trabajo. Se continúa dando acompañamiento a la delegación en el proceso para garantizar el equipamiento completo del hospital en tiempo. Se revisa la guía de dotación completa del HZ 92 y se contrasta con las notas de recepción de equipos.

Se da seguimiento al estatus de adjudicación, traslado y llegada de equipamiento de acuerdo a los informes de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

**REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO DEL OOAD DE COAHUILA.**

Acudo a Saltillo, Coahuila con motivo de haber sido designada como representante del Director General ante el Órgano Colegiado de Coahuila durante la 111 Asamblea General Ordinaria, la cual se llevó a cabo en el HGZ 92 de ciudad Acuña, Coahuila. Se dio seguimiento de manera virtual a la sesión y se cumplió con el protocolo establecido.

**ESTATUS DE TERRENOS PARA OBRAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL PMI DE NUEVO LEÓN**

Estatus de integración de expedientes de los proyectos prioritarios del Plan Maestro de Infraestructura de Nuevo León. Los siguientes proyectos no cuentan aún con terreno que cumpla con la moratividad del IMSS. La titular de la unidad jurídica informa que se han realizado visitas a los terrenos propuestos y se encuentra pendiente el envío de las cédulas de evaluación de terrenos para que sean validados por la CII; en esta situación se encuentran:

**APODACA, N.L.**

- 1.- UMF 10 consultorios, Pueblo Nuevo
  - 2.- UMF 10 consultorios, San Isidro.
  - 3.- UMF 10 consultorios, Metroplex II
- SANTA CATARINA, N.L.**
- 4.- UMF 10 consultorios, Zimix
  - 5.- UMF 10 consultorios, Bosques de Santa Catarina

**JUAREZ, N.L.**

- 6.- HGR 260 camas, Vistas Del Palmar.
  - 7.- UMF 10 consultorios, Villas de San JUAN
- GUADALUPE, N.L.**
- 8.- UMF 10 consultorios, Mezquitil del Oro
  - 9.- UMF 10 consultorios, Lomas de San Miguel

**GARCÍA, N.L.**

- 10.- UMF 10 consultorios, Paraje San José
- 11.- UMF 10 consultorios, Paraje San José II

**GENERAL ESCOBEDO, N.L.**

**TERRENOS QUE YA CUENTAN CON EL AVAL DE LA NORMATIVA Y EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE**

- 1. Salinas Victoria- UMF 10+5 EEFM+AMC (Bosques de Castilla)predio 8.000m2
- 2. ESCOBEDO- UMF 10+5 EEFM+AMC (Treviño y Abasolo)
- 3. ESCOBEDO- CLÍNICA DE MAMA
- 4. GARCIA- HGR 260 camas
- 5. GARCIA- UMF 10+5 EEFM+AMC (Capellanía)
- 6. EL CARMEN. UMF 4 Consultorios inmueble ya construido (Donación)"

**SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DEL HGZ 92, ACUÑA COAHUILA.**

Dado que no se ha recibido todo el equipamiento y no se ha instalado todo el mobiliario pendiente del HGZ 92, se continúa con la verificación de la recepción de el equipo y mobiliario pendiente del HGZ 92. Se realiza el recorrido por la obra, la cual se encuentra con un avance del 98 %. Se continúa dando acompañamiento a la delegación en el proceso para garantizar el equipamiento completo del hospital en tiempo. Se revisa la guía de dotación completa del HZ 92 y se contrasta con las notas de recepción de equipos.

Se da seguimiento al estatus de adjudicación, traslado y llegada de equipamiento de acuerdo a los informes de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Fechas de arribo, instalación y puesta a punto de equipamiento del HGZ 92.

**ESTATUS DE LA PLANTILLA DEL HGZ 92 DE ACUÑA COAHUILA:**

Plazas Autorizadas: 899

•Plazas Ocupadas: 604

•Plazas Vacantes: 184

•Plazas cubiertas con 08: 112

Plazas Vacantes Médicos Especialistas: 103

•Porcentaje de Ocupación: 80% De acuerdo a lo reportado por el OOAD de Coahuila, se ha completado el 100% de la plantilla para operar el Hospital, las plazas vacantes son de especialidades que se iniciarán con un turno y a medida que se vayan requiriendo. Sin embargo se ha cubierto el 100% de las mismas se incrementara la cobertura.

Lucila Olvera Santacruz

**3. CONCLUSIONES**

Se contribuye al plan de respuesta institucional ante la emergencia epidemiología por covid-19 al contar con el HGZ 92 se inicia operaciones el hospital.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

EQUIPAMIENTO DE HGZ 92 ACUÑA, COAHUILA: Se constata el arribo e instalación del 90 % del equipamiento y mobiliario médicos. EPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO DEL OOAD DE COAHUILA. Se cumple con el protocolo y actividades asignadas. ESTATUS DE TERRENOS PARA OBRAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL PMI DE NUEVO LEÓN Se establece plan de trabajo para completar los expedientes de los terrenos para las unidades de medicina familiar de manera prioritaria

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Al contar con el HGZ 92 equipado y personal listo para entrar en operaciones, se contribuye al plan de respuesta institucional ante la emergencia epidemiología por covid-19.  
Se participa a distancia en la 111 Asamblea General Ordinaria en el OOAD de Coahuila.  
Se avanza en los expedientes de las obras del PMI de Nuevo León

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



---

LUCILA OLVERA SANTANA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032