

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

**ANEXO NO. 6
 DEL CONTRATO**

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
1	HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA 3-A SOTANO ESTACIONAMIENTO MURO DE 8.9 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES TIPO DUROCK DE 13 MM. DE M2 ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 6.3 CM. DE ANCHO, A CADA 0.406 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		18/08/2024	24/08/2024	\$97,204.77			\$97,204.77
2	FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A M2 BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTÓN CAL. 26, A CADA 0.81 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		18/08/2024	20/08/2024	\$19,423.48			\$19,423.48
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		24/08/2024	28/08/2024	\$30,499.76			\$30,499.76
4	CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE TIPO PESADA FABRICADA A BASE DE PERFIL DE PZA ALUMINIO NATURAL DE 3", CON VIDRIO ESMERILADO DE 6 MM, CHAPA DE SEGURIDAD, BISAGRA, PELICULA DE SEGURIDAD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, HERRAJES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10/09/2024	12/09/2024		\$26,609.60		\$26,609.60
5	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON SAL TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO.		12/09/2024	13/09/2024		\$1,619.23		\$1,619.23
6	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 SAL DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		01/09/2024	07/09/2024		\$5,122.02		\$5,122.02

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

CLIENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Fecha: 06/08/2024
 en el Hospital Delegación 35 y en el Hospital Delegación Norte del Distrito Federal.

NO. CONTRATO: C4M0113
 Duración: 59 días naturales
 Inicio obra: 07/08/2024
 Fin obra: 04/10/2024

Concurso No.: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS

Código	Descripción	Unidad	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		Total
			Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
7	REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 60 X 60, CORONADO PZA CON POSTE 4.10 CAL 26, SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.		26/08/2024	29/08/2024					\$2,988.81
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE PZA ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO, CALVINJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4, TUBERIA PARED DELGADA DE 3/4", CABLE CAL 10 Y 12. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES, IDENTIFICACION DE LINEAS.	PZA	14/09/2024	15/09/2024					\$5,495.64
	TOTAL SOTANO ESTACIONAMIENTO								\$150,116.82
	ACUMULADO SOTANO ESTACIONAMIENTO								\$150,116.82
	PORCENTAJE PERIODO SOTANO ESTACIONAMIENTO								79.44%
	PORCENTAJE ACUMULADO SOTANO ESTACIONAMIENTO								79.44%
	SOTANO ROPA SUCIA		18/08/2024	21/08/2024					\$6,049.12
1	DESAMANTAMIENTO DE CANCELERIA DE 3" CON PANELAR Y VIDRIO DE 6". EL PRECIO INCLUYE: M2 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		12/09/2024	15/09/2024					\$29,828.11
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CORREDIZA CON DIMENSIONES DE 1.2M DE PZA ANCHO X 2.1 M DE ALTO ARMADA CON PERFIL P-200 DE 1 1/2" Y CUBIERTA CON LAMINA DE TABLERO, RIEL AEREO Y CARRETILLA DE RODAMIENTO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, CHAPA DE SEGURIDAD, RIEL Y CARRETILLA, HERRAMIENTAS, ESMALTE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE.		23/08/2024	31/08/2024					\$55,288.17
	TOTAL SOTANO ESTACIONAMIENTO								\$6,049.1
	ACUMULADO SOTANO ESTACIONAMIENTO								\$29,828.11
	PORCENTAJE PERIODO SOTANO ESTACIONAMIENTO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SOTANO ESTACIONAMIENTO								100.00%
	TOTAL								\$2,988.81

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 06/08/2024
 en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

NO. CONTRATO: C4M0113 ||
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPYSRM

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
4	EXPANSIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TAPADO DE 3 HUECOS EN PLAFON CON TABLAROCA CON MEDIDAS DE 1.20 X 0.3 M. EL PRECIO PZA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, CANA LISTON, TABLAROCA, PERFACINTA, REDIMIX, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		26/08/2024	06/09/2024	\$586.89	\$586.89		\$1,173.78
5	REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 60 X 60, CORONADO PZA CON POSTE 4.10 CAL 26, SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.		04/09/2024	06/09/2024		\$1,992.54		\$1,992.54
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE PZA ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDDO, CALVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4, TUBERIA PARED DELGADA DE 3/4", CABLE CAL 10 Y 12. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES.		13/09/2024	15/09/2024		\$3,663.76		\$3,663.76
7	IDENTIFICACION DE LINEAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE DUROCK, ELABORADO CON PERFILES METALICOS, M2 CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA CAL 20, ALAMBRE GALVANIZADO Y HOJAS DE DUROCK. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, BASECOAT, HERRAMIENTAS, PIJAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		29/08/2024	05/09/2024	\$3,410.75	\$5,684.59		\$9,095.34
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		07/09/2024	11/09/2024		\$8,571.32		\$8,571.32
	TOTAL SOTANO ROPA SUCIA				\$65,334.93	\$60,327.21	\$115,662.14	\$115,662.14
	ACUMULADO SOTANO ROPA SUCIA				\$65,334.93	43.51%		
	PORCENTAJE PERIODO SOTANO ROPA SUCIA				56.49%			
	PORCENTAJE ACUMULADO SOTANO ROPA SUCIA				56.49%			
	CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA					100.00%		100.00%

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: ID-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Fecha: 06/08/2024
 Invitación a cuando menos tres personas
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113 ||
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA, ELABORADO CON BASTIDOR METALICO M2 6.35X 3.05 CAL 26, FORRADO CON TABLAROCA STD DE 1.3 MM EN AMBAS CARAS, APLICACION DE PERFACINTA Y PASTA REDIMIX. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, TORNILLERIA, CANES, PASTA, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCCION.		28/08/2024	10/09/2024	\$1,256.64	\$3,141.60		\$4,398.24
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2" COLOR NEGRO. CON VIDRIO ESMERILADO M2 DE 6MM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		07/09/2024	12/09/2024		\$12,199.08		\$12,199.08
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO PESADA FABRICADA A BASE DE PERFIL DE PZA ALUMINIO NATURAL DE 2", CON VIDRIO ESMERILADO DE 6 MM Y ANTEPECHO DE 35 CMS, CHAPA DE SEGURIDAD, BISAGRA, PELICULA DE SEGURIDAD. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, HERRAJES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.		12/09/2024	15/09/2024		\$15,347.43		\$15,347.43
4	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 SAL DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		03/09/2024	09/09/2024		\$3,421.84		\$3,421.84
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR EMPOTRABLE DE 18 W CON CHICOTE PZA HECHO DE CABLE USO RUDO 3X12 CON SU CLAVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4 METALICA, TUBERIA DE 3/4 PARED DELGADA, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		13/09/2024	15/09/2024		\$3,123.92		\$3,123.92
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO DE VOZ Y DATOS. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE 3/4 PZA DE PARED DELGADA, CONECTORES, CURVAS, CABLEADO UTP CAT 6, CAJAS, ACCESORIOS CON TAPA, CONECTORES RJ45, PONCHEADO DE CABLES SEGUN NORMATIVIDAD, CONEXION A SWITCH, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		12/09/2024	15/09/2024		\$2,015.08		\$2,015.08
7	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON SAL TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO.		10/08/2024	12/08/2024		\$2,812.46		\$2,812.46

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
Fecha: 06/08/2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/06/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU		10/09/2024	14/09/2024		\$6,696.46		\$6,696.46
	CORRECTA EJECUCION.							
	TOTAL CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA				\$1,256.64	\$48,757.87	\$50,014.51	
	ACUMULADO CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA				\$1,256.64	\$50,014.51	\$50,014.51	
	PORCENTAJE PERIODO CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA				2.51%	97.49%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CUIDADOS INTENSIVOS PLANTA BAJA				2.51%	100.00%	100.00%	
1	CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS PARA USO INDUSTRIAL, FABRICADO CON ACERO PZA INOX T304, SOLDADURA EN ACABADO SANITARIO, SET DE VALVULA DE RODILLA DE AGUA FRIA, GRIFO DE CUUELLO DE GANSO . EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, COFLEX, CESPOL, FIJACION, ACARREOS, SILICON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		01/09/2024	06/09/2024		\$132,176.87		\$132,176.87
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU		07/09/2024	09/09/2024		\$7,963.92		\$7,963.92
	CORRECTA EJECUCION.							

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A X
 RLOPVSRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
	TOTAL CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					\$140,140.79	\$140,140.79	
	ACUMULADO CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					\$140,140.79	\$140,140.79	
	PORCENTAJE PERIODO CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUNEROS PATOLOGICOS NIVEL 1					100.00%	100.00%	
1	URGENCIAS PLANTA BAJA PUERTA DE CANCELERIA de 2" CON MEDIDAS DE 1.4 M. ABATIBLE HACIA LOS DOS LADOS, EL PZA PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FIJOS EN CADA EXTEREMO, BISAGRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10/09/2024	15/09/2024		\$15,476.52		\$15,476.52
2	DESAMANTELANIENTO DE CANCELERIA DE 3" CON PANELAR Y VIDRIO DE 6". EL PRECIO INCLUYE: M2 MANO DE OBRA, HERRAIENTAS, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		18/08/2024	22/08/2024	\$5,443.00			\$5,443.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2" COLOR NEGRO. CON VIDRIO ESMERILADO M2 DE 6MM, CON BARRA DE ATENCION AL CLIENTE. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		23/08/2024	28/08/2024	\$74,132.08			\$74,132.08
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA, ELABORADO CON BASTIDOR METALICO M2 6.35X 3.05 CAL 26, FORRADO CON TABLAROCA STD DE 1.3 MM EN AMBAS CARAS, APLICACION DE PERFACINTA Y PASTA REDIMIX. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, TORNILLERIA, CANES, PASTA, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCCION.		20/08/2024	27/08/2024	\$11,357.63			\$11,357.63
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR EMPOTRABLE DE 18 W CON CHICOTE PZA HECHO DE CABLE USO RUJDO 3x12 CON SU CLAVIJA Y CONTACTO, CAJA DE 3/4 METALICA, TUBERIA DE 3/4 PARED DELGADA, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTORES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		11/09/2024	15/09/2024		\$3,247.40		\$3,247.40

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO DE VOZ Y DATOS. EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA DE 3/4 PZA DE PARED DELGADA, CONECTORES, CURVAS, CABLEADO UTP CAT 6, CAJAS, ACCESORIOS CON TAPA, CONECTORES RJ45, PONCHEADO DE CABLES SEGÚN NORMATIVIDAD, CONEXIÓN A SWITCH, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		30/08/2024	04/09/2024	\$1,343.01	\$2,686.03		\$4,029.04
7	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO. EL PRECIO INCLUYE: CHALUPA, TUBERIA DE 3/4 SAL DE PARED DELGADA, CONECTORES, CABLEADO CON CALIBRES 12 Y 10, ACCESORIO CON TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		09/09/2024	15/09/2024		\$10,264.44		\$10,264.44
8	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIO CON SAL TAPA, CANALIZACION, CABLEADO CON CALIBRE 10,12,14, CONECTORES, CURVAS, FIJACION A PISO, CAJAS, TAPAS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO.		11/09/2024	15/09/2024		\$2,812.46		\$2,812.46
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES. EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU		24/08/2024	31/08/2024	\$65,915.29			\$65,915.29
10	CORRECTA EJECUCION.		18/08/2024	04/09/2024	\$134,625.52	\$38,464.44		\$173,089.96
11	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1.5 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL M2 RETIRO DEL PEGAZULEJO, ESCALERAS, ACARREOS, ENCOSTALAMIENTO DE ESCOMBRO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		26/08/2024	09/09/2024	\$108,232.60	\$162,348.89		\$270,581.49
12	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN M2 PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		03/09/2024	13/09/2024		\$330,857.28		\$330,857.28
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA REDIMIX- YESO PARA NIVELACION DE MUROS Y RECIBIR M2 ACABADO FINAL. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HASTA 3 MANOS DE PASTA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.							

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL GLASLINER REFORZADO ADHERIDO CON PEGAMENTO M2 PARA PANELES GLASLINER. EL PRECIO INCLUYE: ESQUINEROS INTERIORES Y EXTERIORES, BARRAS DE DIVISION Y REMATES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		07/09/2024	15/09/2024		\$855,036.63		\$855,036.63
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O PRODUCTO DEL PROCESO DE OBRA VIAJE EN CAMION DE 7M3. EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DESDE PRIMER NIVEL HASTA AREA DE ACOPIO, CARGA DE ESCOMBRO A VEHICULO, RETIRO DE ESCOMBRO HASTA TIRO AUTORIZADO.		29/08/2024	03/09/2024	\$79,573.80	\$79,573.79		\$159,147.59
	TOTAL URGENCIAS PLANTA BAJA				\$480,622.93	\$1,500,767.88		
	ACUMULADO URGENCIAS PLANTA BAJA				\$480,622.93	\$1,981,390.81	\$1,981,390.81	
	PORCENTAJE PERIODO URGENCIAS PLANTA BAJA				24.26%	75.74%		
	PORCENTAJE ACUMULADO URGENCIAS PLANTA BAJA				24.26%	100.00%	100.00%	
	TOTAL HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A				\$697,331.32	\$1,778,840.24		
	ACUMULADO HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A				\$697,331.32	\$2,476,171.56	\$2,476,171.56	
	PORCENTAJE PERIODO HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A				28.16%	71.84%		
	PORCENTAJE ACUMULADO HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA 3-A				28.16%	100.00%	100.00%	
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA		04/09/2024	22/09/2024		\$45,763.22		\$45,763.22
	SOTANO DONACIONES							
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES; RECORTES; HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU							
2	CORRECTA EJECUCION.		04/09/2024	22/09/2024		\$53,567.76		\$53,567.76
	SUMINISTRO, HABILTADO, FABRICACION Y FABRICACION DE PUERTA DOBLE TIPO PESADO DE PZA 1.50 X 2.30 MTS. DOS FIJOS DE 0.35 X 2.30 MTS CADA UNO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" COLOR NATURAL, CON PANELAR INFERIOR, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, PELICULA ADHERIBLE EN CRISTALES, PIVOTES DE CENTRADO, CHAPA PHILIPS, PASADOR DE MARMOMA, CERCO VINILICO, SELLADO PERIMETRAL							

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
3	CON SILICON ACRILICO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		29/08/2024	04/09/2024	\$4,914.89	\$6,553.19		\$11,468.08
4	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM PARA ALIMENTACION DE AGUA SALIDA FRIA Y AGUA CALIENTE A LAVABO, INCLUYE: RASTREO DE TUBERIA EXISTENTE DE ALIMENTACION HIDRAULICA, ADECUACION Y CONEXIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION NUEVA CON UN DESARROLLO DE HASTA 4 MTS A TUBERIA EXISTENTE, CORTES DE ALIMENTACION EN COORDINACION CON LA JEFAURA DE CONSERVACION, CONEXIONES NECESARIAS, PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO PARA PASO DE TUBERIAS, PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, TRABAJOS A EJECUTARSE EN TIEMPOS Y HORARIOS INDICADOS POR LA UNIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		29/08/2024	04/09/2024	\$1,427.74	\$1,903.65		\$3,331.39
5	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: SALIDA RASTREO DE LINEA SANITARIA EXISTENTE, ADECUACION Y CONEXIÓN DE LINEA SANITARIA NUEVA CON UN DESARROLLO DE HASTA 4 MTS, PERFORACION DE LOSA PARA PASO DE TUBERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES NECESARIAS, PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, TRABAJOS A EJECUTARSE EN TIEMPOS Y HORARIOS INDICADOS POR LA UNIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		03/09/2024	08/09/2024		\$81,256.49		\$81,256.49

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A X
 RLOPYSRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
	SU LUGAR DE UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.							
	TOTAL SOTANO DONACIONES				\$6,342.63	\$189,044.31		
	ACUMULADO SOTANO DONACIONES				\$6,342.63	\$195,386.94	\$195,386.94	
	PORCENTAJE PERIODO SOTANO DONACIONES				3.25%	96.75%		
	PORCENTAJE ACUMULADO SOTANO DONACIONES				3.25%	100.00%	100.00%	
	DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA							
1	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, RETIRO DE COLGANTES Y CANALETAS, M2 PIJAS, MATERIALES SUELTOS, EJECUTADA EN FORMA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGAN, DELIMITAR AREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCION, ANDAMIOS, CORTES, ENCOSTALADO, ACARREOS DE DESPERDICIO A BANCO PROVISIONAL DENTRO DE LA UNIDAD, LIMPIEZAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,		04/09/2024	14/09/2024		\$102,622.93		\$102,622.93
2	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. RENIVELACION DE PLAFON LISO DE TABLAROCA. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, M2 APERTURAS NECESARIAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA CON CANALETAS DE CARGA Y CANAL LISTON, TORNILLERIA, NUEVOS COLGANTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		04/09/2024	15/09/2024		\$101,210.38		\$101,210.38
3	DESMONTAJE DE LUMINARIAS REDONDAS A CUALQUIER ALTURA. EL PRECIO, INCLUYE: PZA DESCONEXION ELECTRICA DEL REGISTRO ALIMENTADOR, CUBRIR CON CINTA AISLANTE EL CIRCUITO, ACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		04/09/2024	13/09/2024		\$20,183.10		\$20,183.10
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CIRCULAR DE 18 W EN PLAFON CON CHICOTE PZA ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO, CALVIJA Y CONTACTO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTAL		10/09/2024	25/09/2024		\$28,605.00		\$28,605.00

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A X
 RLOPYSRM

NO. CONTRATO: C4IM0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
5	DESMTAJE DE REJILA DE DUCTOS DE AIRE CON UNA SECCION DE 0.40-1.20X0.40-1.20 MTS. EL PZA PRECIO. INCLUYE: CORTES, ACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.		04/09/2024	10/09/2024		\$3,271.50		\$3,271.50
6	DESMTAJE DE ALARMA SENSOR DE HUMO, EL PRECIO. INCLUYE: IDENTIFICACION DE PZA LINEAS, CORTES, CONEXIONE, SACARREOS A BANCO DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA RESIDENCIA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.		04/09/2024	10/09/2024		\$4,580.10		\$4,580.10
7	FABRICACION DE BUÑA PERIMETRAL FALSO PLAFON DE TABLAROCA, A BASE DE ANGULO DE ML AMARRE METALICO 2.5 CM, REBORDE J 1.5 CM. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, AJUSTE, NIVELACION, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		11/09/2024	17/09/2024		\$42,277.24		\$42,277.24
8	FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A M2 BASE CANALETA DE 1 1/2 (PULG) Y CANAL LISTON CAL. 26. A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		07/09/2024	22/09/2024		\$457,273.96		\$457,273.96
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES. EL M2 PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ENMASCARAMIENTO CON MASKING DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECORTES, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ACERREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU		12/09/2024	29/09/2024		\$1,226,996.16		\$1,226,996.16
10	CORRECTA EJECUCION. REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA PARA LUMINARIA CON MEDIDAS DE 60 X 60, CORONADO PZA CON POSTE 4.10 CAL 26 SOPORTERIA TEE MARCA USG EN LA PERIMETRIA DEL REGISTRO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ESCALERAS, TORNILLERIA Y HERRAMIENTA.		13/09/2024	27/09/2024		\$59,790.00		\$59,790.00

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
Fecha: 06/08/2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Descentralada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113 ||
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60X 60 CMS EN PLAFON CON CHICOTE PZA ELABORADO CON CABLE 3X12 USO RUDO , CALVIJA Y CONTACTO. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, ESCALERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PRUEBAS, CONEXIONES, IDENTIFICACION DE LINEAS.	PZA	25/09/2024	03/10/2024		\$66,134.46	\$28,343.34	\$94,477.80
12	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 3.07 X 0.71X 1.05 M PARA RECEPCION DE FORRADO CON PZA FORMAICA DEL COLOR INDICADO POR EL IMSS. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30/09/2024	03/10/2024		\$6,286.24	\$9,429.36	\$15,715.60
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MEDIDAS DE 3.18 X 1.48 M CON DOS FIJOS Y DOS PZA CORREDIZAS, FABRICADA CON ALUMINIO DE 3" PULGADAS Y CRISTAL TEMPLADO DE 6", CON PELUCIA DE SEGURIDAD. EL PRECIO IN CLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	03/10/2024	04/10/2024			\$19,531.87	\$19,531.87
	TOTAL DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					\$2,119,231.07	\$57,304.57	\$2,176,535.64
	ACUMULADO DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					\$2,119,231.07	\$2,176,535.64	
	PORCENTAJE PERIODO DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					97.37%	2.63%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD PLANTA BAJA Y ALTA					97.37%	100.00%	
	BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA				\$1,532.16			\$4,596.49
	SUSTITUCION DE PISO VINILICO DE 30 X 30 CM. INCLUYE: RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE M2 DAÑADO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, PISO VINILICO SIMILAR AL EXISTENTE, APLICACION DE PEGAMENTO BASE AGUA (LATEX), INSTALACION, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS.	M2	29/08/2024	06/09/2024		\$3,064.33		
	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.							

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCONTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: ID-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Concurso No: Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPYSRM

NO. CONTRATO: C4M0113 ||

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS DE CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
2	LAVABO VERACRUZ BLANCO, INCLUYE: SOPORTE MACHO, CESPOL FLEXIBLE, MEZCLADORA DE PZA PALANCA, 2 MANGUERAS PARA ALIMENTACION HIDRAULICA, 2 LLAVES ANGULARES CON CUERDA INTERIOR, CONECTORES RIEXTERIOR, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RETIRO DE TAPONES CAPA DE 13 MM Y 50 MM, COLOCACION DE CONECTORES DE		04/09/2024	06/09/2024		\$9,731.40		\$9,731.40
3	COBRE, INSTALACION Y FIJACION DE LAVABO, CONEXION Y FIJACION DE CESPOL, CONEXION A INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, PRUEBAS, SELLO PERIMETRAL CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		04/09/2024	06/09/2024		\$14,905.83		\$14,905.83
	PUERTA TIPO CORREDIZA DE 0.90 X 2.10 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO CRISTAL PZA ESMERILADO SUPERIOR DE 6 MM, PANELAR COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERIOR ANTEPECHO DE 0.60 X 0.90 MTS, CON CRISTAL CLARO, HABILITADO, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE: RIEL SUPERIOR Y GUJA EN PISO, CARRETIILLAS, CHAPA, VINIL EN TODO SU PERIMETRO, SELLO CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE							
	MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.							
	TOTAL BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA				\$1,532.16	\$27,701.56		
	ACUMULADO BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA				\$1,532.16	\$29,233.72	\$29,233.72	
	PORCENTAJE PERIODO BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA				5.24%	94.76%		
	PORCENTAJE ACUMULADO BANCO DE COLECTA PLANTA BAJA				5.24%	100.00%	100.00%	
	VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES							

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
1	RETIRO DE LOSETA VINILICA DAÑADA, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA, TECATEO DE PISO DE M2 CONCRETO PARA ELIMINAR RESTOS DE LOSETA Y PEGAMENTO, LIMPIEZA, ACARREO EN COSTALES A PRODUCTO DE MATERIAL RETIRADO DE LOSETA HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA UNIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	05/09/2024	10/09/2024		\$11,048.58		\$11,048.58
2	RESANE DE PISO DE CONCRETO POR RETIRO DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: RESANE DE M2 GRIETAS CON MATERIAL CEMENTADO, APLICACION DE ADITIVO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA ADHERENCIA DEL MATERIAL DE RESANE DE GRIETAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASENTADO DE RESANE CON LIA Y COPA PARA ALISAR, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION,	M2	07/09/2024	14/09/2024		\$37,506.80		\$37,506.80
3	HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		08/09/2024	18/09/2024		\$88,202.41		\$88,202.41
4	ZOCLO VINILICO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO ML DE CONTACTO, HABILITADO, INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	ML	16/09/2024	18/09/2024		\$12,852.55		\$12,852.55
TOTAL VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES						\$149,610.34		\$149,610.34
ACUMULADO VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES						100.00%		100.00%
PORCENTAJE PERIODO VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES						100.00%		100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO VESTIBULO AREA DE PERSONAL Y CHECADORES						100.00%		100.00%

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
1	BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN ZONA DE REGADERA DE RESIDENCIA MEDICA, PZA INCLUYE: RASTREO Y LOCALIZACION DE FILTRACION, DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISO DE REGADERA, SUSTITUCION DE COLADERA EXISTENTE, DESBASTE DE CONCRETO DE LOSA DE ENTREPISO PARA LIBERACION DE DE COLADERA, DESCONEXION, SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE COLADERA NUEVA, PRUEBAS.		10/09/2024	15/09/2024		\$8,724.86		\$8,724.86
2	APLICACION DE ADITIVO LIQUIDO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO, IMPERMEABILIZACION CON MATERIAL ASFALTICO BASE SOLVENTE, REPOSICION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISO DE REGADERA, INCLUYE: PEGAZULEJO, LECHEREADO CON BOQUILLA O CEMENTO BLANCO PARA JUNTA DE LOSETA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO DE RECUBRIMIENTO, CONCRETO, COLADERA,		14/09/2024	03/10/2024		\$35,670.30	\$5,945.05	\$41,615.35
3	TUBERIAS, HASTA SU LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, ACARREO DE MATERIALES HASTA SU LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		30/09/2024	03/10/2024		\$16,310.30	\$24,465.45	\$40,775.75
4	LIMPIEZA GRUESA EN OBRA. EL PRECIO INCLUYE: ENCOSTALADO DE ESCOBRO, BASURA Y M2 TODOS LOS DESECHOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ACARREOS HASTA ZONA DE ACOPIO 1.		15/09/2024	03/10/2024		\$9,059.95	\$1,598.81	\$10,658.76
5	LIMPIEZA FINA EN OBRA UTILIZANDO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. EL PRECIO INCLUYE: MANO M2 DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		20/09/2024	03/10/2024		\$37,958.11	\$9,489.53	\$47,447.64
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CAMIONETA PICK - UP DESDE LA M3 ZONA DE ACOPIO 1 HASTA LA ZONA DE ACOPIO 2, PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA UNIDAD MEDICA. EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE LA CAMIONETA PICK - UP Y SU CORRECTO APILAMIENTO							
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESECHOS GENERADOS EN OBRA, EN VIAJE CAMION DE VOLTEO DE 7M3, EL PRECIO INCLUYE: CARGA DE CAMION POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL HASTA TIRO AUTORIZADO.							
	TOTAL BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					\$107,723.52	\$41,498.84	\$149,222.36
	ACUMULADO BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					\$107,723.52	\$149,222.36	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
 Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
	PORCENTAJE PERIODO BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					72.19%	27.81%	
	PORCENTAJE ACUMULADO BAÑOS RESIDENCIA MEDICA 1 er. PISO					72.19%	100.00%	
	TOTAL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA				\$7,874.79	\$2,593,310.80	\$98,803.41	
	ACUMULADO HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA				\$7,874.79	\$2,601,185.59	\$2,699,989.00	
	PORCENTAJE PERIODO HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA				0.29%	96.05%	3.66%	
	PORCENTAJE ACUMULADO HOSPITAL GENERAL DE ZONA N.48, SAN PEDRO XALPA				0.29%	96.34%	100.00%	
1	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 29 PRELIMINARES OBRA CIVIL RETIRO DE PUERTA CON MARCO Y ANTEPECHO INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, PZA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA		10/09/2024	13/09/2024		\$11,724.90		\$11,724.90
2	ADMINISTRADOR GENERAL: ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PROTECCION CONTRA CAMILLAS INCLUYE: MATERIALES, ML MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10/09/2024	14/09/2024		\$9,706.64		\$9,706.64
3	DESMONTAJE DE ESQUINEROS DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PZA EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		10/09/2024	14/09/2024		\$1,157.16		\$1,157.16
4	DESMONTAJE DE GLEIROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PZA COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		13/09/2024	18/09/2024		\$2,394.28		\$2,394.28
5	RETIRO DE LOSETA VINILICA DE 30X30, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA VINILICA POR MEDIOS M2 MANUALES, ACARREO A BANCO PROVISIONAL HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		13/09/2024	23/09/2024		\$40,393.46		\$40,393.46

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
6	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE (AZULEJO EN SANITARIO Y REGADERAS)	M2	12/09/2024	26/09/2024		\$27,787.62		\$27,787.62
7	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LOSETA CERAMICA EN PISO (EN SANITARIO Y M2 REGADERAS)	M2	20/09/2024	30/09/2024		\$8,414.87		\$8,414.87
8	DESMTAJE DE CORTINAS, ACCESORIOS, SOPORTERIA, DESPACHADORES DE PAPEL Y JABON, PZA LETREROS Y RIELES INCLUYE:DESCONEXIONES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		10/09/2024	14/09/2024		\$9,257.40		\$9,257.40
9	RETIRO DE PLAFOND , TABLAROCA Y DUROCK INCLUYE: DESMONTAJE DE PLAFON M2 DE 60X60 SIN RECUPERACION, DESMONTAJE DE T PRINCIPAL Y SECUNDARIA, ANGULO PERIMETRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		10/09/2024	16/09/2024		\$75,612.22		\$75,612.22
	TOTAL PRELIMINARES OBRA CIVIL					\$186,448.55		
	ACUMULADO PRELIMINARES OBRA CIVIL					\$186,448.55	\$186,448.55	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES OBRA CIVIL					100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES OBRA CIVIL					100.00%	100.00%	
10	ACABADOS COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, M2 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		18/09/2024	04/10/2024		\$158,676.24	\$102,006.15	\$260,682.39
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA CON 60 CM X 15 CM DE DE ALTO, A BASE DE MIL PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO CON E POSTES GALVANIZADOS SUJETO DESDE LOSA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		19/09/2024	04/10/2024		\$73,209.43	\$56,314.95	\$129,524.38
12	APLICACIÓN PASTA ACABADO LISO EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE AREA TRABAJAR, M2 SELLADOR, APLICACIÓN DE PASTA, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		17/09/2024	04/10/2024		\$106,637.49	\$85,309.99	\$191,947.48
13	PINTURA DE VINILICA MARCA COMEX BLANCO 700 EN MUROS Y PLAFONES. PROTECCION DE M2 PISO, RECORTES, RESANES, APLICACIÓN A DOS MANOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		25/09/2024	04/10/2024		\$65,711.76	\$131,423.51	\$197,135.27

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Concurso No: Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024
Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
14	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INCLUYE: PROTECCION DE PISO, RECORTES, RESANES, M2 APLICACIÓN A DOS MANOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		07/10/2024	04/10/2024			\$42,229.60	\$42,229.60
15	COLOCACION DE AZULEJO DE 30 X 40 CM EN MUROS, INCLUYE: , COLOCACION DE AZULEJO, M2 TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		10/09/2024	21/09/2024		\$108,734.48		\$108,734.48
16	COLOCACION DE LOSETA DE 60 X 60 CM EN PISOS , INCLUYE: PICADO EN PISO, COLOCACION DE M2 LOSETA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.		15/09/2024	26/09/2024		\$36,774.92		\$36,774.92
17	ABRIR HUECO EN LOSA DE CONCRETO PARA ALOJAR COLADERAS Y DESCARGAS PZA SANITARIAS.INCLUYE: POR MEDIOS MANUALES A BASE DE CINCEL, MACETA,CORTE CON ESMERIL CON DISCO DIAMANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.		31/09/2024	04/10/2024		\$3,424.14	\$23,968.98	\$27,393.12
18	RANURADO DE MUROS PARA ALOJAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS Y ML REPARACION DE RANURA EN MURO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA INCLUYE: MEDIOS MANUALES A BASE DE CINCEL, MACETA,CORTE CON ESMERIL CON DISCO DIAMANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.		18/09/2024	04/10/2024		\$103,672.80	\$37,026.00	\$140,698.80
19	PLAFÓN MODULAR CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE INCLUYE: SOPORTERIA NUEVA, CON ÁNGULO M2 PERIMETRAL, "T" PRINCIPAL Y "T" CONECTORA, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, ANCLAS, TRAZO Y NIVELACION, CORTES Y AJUSTES, PANELES DE PLAFON DE 61 X61, HERRAMIENTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		16/09/2024	04/10/2024		\$58,530.85	\$32,923.60	\$91,454.45
20	EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTA Y VENTANAS INCLUYE: CIMBRA, CORTES, CEMENTO Y ML ARENA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.		28/09/2024	04/10/2024		\$10,329.00	\$20,658.00	\$30,987.00
21	MANTENIMIENTO A LOSETA VINILICA DE 33 X 33 CM CON 3 MM DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: M2 RETIRO DE LA ANTERIOR, NIVELACION DE PISO, CORTES, DESPERDICIO, ASENTADO CON PEGAMENTO VINILICO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA		10/09/2024	01/10/2024		\$222,716.17	\$10,123.46	\$232,839.63

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Fecha: 06/08/2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
22	COLOCACIÓN DE ZOCLO VINILICO DE 10 CM COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO Y ML COLOCACIÓN DE ADHESIVO DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOGUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		19/09/2024	03/10/2024		\$38,979.74	\$8,995.33	\$47,975.07
23	RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN CAMION DE 6M3 INCLUYE: CARGA DE MATERIAL A VIAJE MANO, ENCOSTALADO, MOVIMIENTO DE 1ER NIVEL A P.B. Y ACARREO FUERA DEL INSTITUTO		23/09/2024	04/10/2024		\$15,293.47	\$23,789.83	\$39,083.30
	TOTAL ACABADOS					\$1,002,690.49	\$574,769.40	
	ACUMULADO ACABADOS					\$1,002,690.49	\$1,577,459.89	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS					63.56%	36.44%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS					63.56%	100.00%	
31	DESMONTAJE DE MUEBLE DE CENTRAL DE ENFERMERAS RECORTES,DE MADERA, ACARREO A PZA BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		10/09/2024	11/09/2024		\$3,553.03		\$3,553.03
	TOTAL CARPINTERIA					\$3,553.03	\$3,553.03	
	ACUMULADO CARPINTERIA					\$3,553.03	\$3,553.03	
	PORCENTAJE PERIODO CARPINTERIA					100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CARPINTERIA					100.00%	100.00%	
32	INSTALACION ELECTRICA							
	RETIRO DE LAMPARAS T.8 INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PROVISIONAL, PZA IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		10/09/2024	19/09/2024		\$10,913.83		\$10,913.83

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Fecha: 06/08/2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C-4M0113
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
33	RETIRO DE LAMPARAS DE 1.20X60 INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PROVISIONAL, PZA IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		10/09/2024	19/09/2024		\$8,451.00		\$8,451.00
34	RETIRO DE LAMPARAS DE 23 CMS DE DIAMETRO INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO A BANCO PZA PROVISIONAL, IDENTIFICACION Y CANCELACION DE LINEAS EXISTENTES, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		10/09/2024	16/09/2024		\$5,837.00		\$5,837.00
35	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES GRADO COMERCIAL, INCLUYE: MATERIALES, GUIA DE SAL ALAMBRE, COLOCACION DE INTERRUPTOR CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		18/09/2024	03/10/2024		\$37,595.12	\$8,056.10	\$45,651.22
36	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX 2P, 3H, 125V, 20 AMP, A BASE DE TUBERIA SAL CONDUIT P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO (SEGUN PLANO ELECTRICO BASE), CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDIMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCION (ELE-01) CAL. 10 AWG. Y TIERRA FISICA DE CAL. 10 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS		18/09/2024	30/09/2024		\$84,511.35		\$84,511.35
37	DE 4"x 2", CODOS DE 90°, GUIA DE ALAMBRE, MONTAJE DE CONTACTO CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		19/09/2024	04/10/2024		\$94,723.81	\$36,432.24	\$131,156.05
38	INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARA DE 60 X 60 CM, TIPO DE SOBREPONER HERMETICAS, PZA COLOCADAS SOBRE PLAFON Y ALIMENTADAS EN SERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		06/10/2024	04/10/2024			\$70,806.60	\$70,806.60
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					\$242,032.11	\$115,294.94	
	ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					\$242,032.11	\$357,327.05	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA					67.73%	32.27%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					67.73%	100.00%	

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024
 Invitación a cuando menos tres personas

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113
Duración: 59 días naturales
Inicio obra: 07/08/2024
Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
39	INSTALACION HIDRAULICA DESMONTAJE DE W.C., INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A BANCO PZA PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.		10/09/2024	15/09/2024		\$2,842.40		\$2,842.40
40	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A PZA BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.		10/09/2024	15/09/2024		\$3,852.64		\$3,852.64
41	DESMONTAJE DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, PZA ACARREOS A BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		10/09/2024	11/09/2024		\$1,370.43		\$1,370.43
42	DESMONTAJE DE LAVACOMODOS INCLUYE: DESCONEXIONES, PRUEBAS, CORTES, ACARREOS A PZA BANCO PROVISIONAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA		10/09/2024	12/09/2024		\$1,015.18		\$1,015.18
43	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM INCLUYE: SAL TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.		15/09/2024	01/10/2024		\$13,182.77	\$775.46	\$13,958.23
44	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA WC CON FLUXOMETRO CON TUBERIA DE COBRE DE 38MM, SAL INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.		15/09/2024	01/10/2024		\$11,505.00	\$676.76	\$12,181.76
45	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA REGADERA CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: SAL TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.		15/09/2024	25/09/2024		\$9,136.40		\$9,136.40
46	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TARJA CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM INCLUYE: TRAZO, SAL CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, COPLE, CODO DE 90°, T DE COBRE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. RECORRIDO DE 6MTS.		17/09/2024	26/09/2024		\$5,634.09		\$5,634.09

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

Documento: DOCUMENTO ART. 45 A.X RLOPySRM

NO. CONTRATO: C4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
47	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA WC A BASE DE TUBERÍA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE SAL MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		18/09/2024	27/09/2024		\$7,720.24		\$7,720.24
48	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA REGADERA A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. SAL DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		22/09/2024	26/09/2024		\$4,669.68		\$4,669.68
49	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE SAL MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		22/09/2024	31/09/2024		\$10,608.40		\$10,608.40
50	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA TARJA A BASE DE TUBERÍA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE SAL MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		26/09/2024	31/09/2024		\$3,805.92		\$3,805.92
51	COLOCACION DE COLADERA H24 INCLUYE: CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 2" DE DIAMETRO, PZA CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		02/10/2024	04/10/2024			\$83,952.24	\$83,952.24
52	LAVABO COLOR BLANCO. INCLUYE: SOPORTERIA ,PIJAS, TAQUETES, MENSULAS, VÁLVULAS PZA ANGULARES DE RETENCIÓN, EMPAQUES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		05/10/2024	04/10/2024			\$100,497.21	\$100,497.21
53	WC PARA FLUXOMETROS, INCLUYE: JUNTA DE PROEL, PIJAS, TAQUETES, MENSULAS, VÁLVULAS PZA ANGULARES DE RETENCIÓN, CESPOL, EMPAQUES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		04/10/2024	04/10/2024			\$60,900.40	\$60,900.40
54	FLUXOMETRO DE 32MM DE MANIJA WC , INCLUYE: HERRAMIENTA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, PZA EMPAQUES, EXTENSIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		04/10/2024	04/10/2024			\$109,636.16	\$109,636.16
55	CESPOL INCLUYE: ACCESORIOS HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO PZA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		09/10/2024	04/10/2024			\$22,840.80	\$22,840.80
56	MEZCLADORA EL PRECIO INCLUYE: ACCESORIOS HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y PZA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		09/10/2024	04/10/2024			\$68,523.15	\$68,523.15

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-11-2024

Obra: Reparación de acabados en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A, en el Hospital General de Zona No. 48 Delegación 35 y en el Hospital General de Zona No. 29 Delegación 36 de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Fecha: 06/08/2024

DOCUMENTO
 ART. 45 A.X
 RLOPySRM

NO. CONTRATO: C-4M0113

Duración: 59 días naturales

Inicio obra: 07/08/2024

Fin obra: 04/10/2024

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DE "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES"

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
57	TAPA DE WC CON ASIENTO INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	11/10/2024	04/10/2024			\$6,902.88	\$6,902.88
58	DESPACHADORES DE PAPEL DE PARA MANOS INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, PZA MANO DE OBRA.	PZA	11/10/2024	04/10/2024			\$16,749.92	\$16,749.92
59	PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INCLUYE, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE PZA OBRA.	PZA	11/10/2024	04/10/2024			\$13,399.92	\$13,399.92
60	COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA PARA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA DE 38MM PZA INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 38MM , SOLDADULA, CONEXIONES, CODOS, TUBO DE COBRE DE 38 CONEXIONES A RED HIDRAULICA EXISTENTE.	PZA	01/10/2024	04/10/2024			\$12,506.64	\$12,506.64
61	COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA PARA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA DE 25 MM PZA INCLUYE: IDENTIFICACION DE LINEAS, VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 25MM , SOLDADULA, CONEXIONES, CODOS, TUBO DE COBRE DE 38 CONEXIONES A RED HIDRAULICA EXISTENTE.	PZA	02/10/2024	04/10/2024			\$11,775.76	\$11,775.76
					\$75,343.15	\$509,137.30	\$509,137.30	
					\$75,343.15	\$584,480.45	\$584,480.45	
					12.89%	87.11%	87.11%	
					12.89%	100.00%	100.00%	
					\$1,510,067.33	\$1,199,201.64	\$1,199,201.64	
					\$1,510,067.33	\$2,709,268.97	\$2,709,268.97	
					55.74%	44.26%	44.26%	
					55.74%	100.00%	100.00%	
					\$705,206.11	\$5,882,218.37	\$1,298,005.05	\$7,885,429.53
					\$705,206.11	\$5,882,218.37	\$1,298,005.05	\$7,885,429.53
					\$705,206.11	\$6,587,424.48	\$7,885,429.53	\$7,885,429.53
					8.94%	74.60%	16.46%	16.46%
					8.94%	83.54%	100.00%	100.00%
					Monto esta hoja:			
					Acumulado:			

ADMINISTRADOR GENERAL: ING. ALDO MICHEL PEREZ CASTAÑEDA

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO: