

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ID: IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Fecha: 17/07/2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Duración: 44 días naturales

Inicio Obra: 18/07/2024

Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
	PRELIMINARES		
1	COLOCACIÓN DE PLASTICO DE USO LUERO O RUDO EN ESCRITORIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
2	COLOCACION DE PLASTICO DE USO LUERO O RUDO EN CORTINAS, LAMPARAS ARBOTANTES Y GABINETES DE TOMA DE OXIGENO Y AIRE EN AREA DE HOSPITALIZACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
3	COLOCACION DE PLASTICO NEGRO FABRICADO EN POLIETILENO DE .0075 DE ESPESOR PARA PROTECCION DE PISO ANTIBACTERIAL EN PABELLONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
4	ACARREO DE CAMA HOSPITALARIA DE MECANISMO MANUAL AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS O TRES PERSONAS.		
5	ACARREO DE MOBILIARIO MEDICO (MESA PUENTE , BANQUETA DE UN PELDAÑO , BURO, BOTE DE BASURA PORTA SUERO DE ALTURA AJUSTABLE) AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS O TRES PERSONAS.		
6	ACARREO DE BOTES Y EQUIPO DE RPBI AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONA.		
7	ACARREO DE CARRO TANICO PARA ROPA SUCIA TUBULAR CROMADO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONA.		
8	ACARREO DE SILLA PC PARA TRABAJO CON RUEDAS AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON UNA PERSONAS.		
9	ACARREO DE LOKER METALICO ESTANTE DE 3 NIVELES AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
10	ACARREO DE ANAQUEL METALICO ESTANTE DE 5 NIVELES AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.		
11	ACARREO DE COLCHON HOSPITALARIO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.		
11	ACARREO DE ESCRITORIO DE MADERA AL LUGAR INDICADO POR SUPERVICION HASTA 200 MTS DE DISTANCIA CON LA FINALIDAD DE LIBERAR AREAS DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CON DOS PERSONAS.		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, DE TABLAROCA RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD. TIPO W/R FIRECODE DE 12.7 MM. (1/2"), CON CANALES Y POSTES DE LÁMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LÁMINA GALV. CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M.,		
	LISTON METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LÁMINA GALV. CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALV. CAL.14, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL.26, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL		
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON, EN AREA DE REGEDERAS A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, MOHO INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD. TIPO W/R FIRECODE DE 12.7 MM. (1/2"), CON CANALES Y POSTES DE LÁMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,		
	ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LÁMINA GALV. CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTON METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LÁMINA GALV. CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALV. CAL.14, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL.26, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE		
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle Lerdo, Num.311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuauhtemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO INTERIOR (PERIMETRAL) EN AREA DE VENTANAS CON 0.45 M ALTO X 0.30 M ANCHO, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA INTERIOR (PERIMETRAL) EN AREA DE VENTANAS CON 0.30 M ANCHO, A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE SEPTICO SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES GALVANIZADOS, SELLADO EN SUS JUNTAS CON MALLA RETICULAR, INCLUYE SOPORTERIA CON POSTE Y CANAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA PABELLON C SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES GALVANIZADOS, SELLADO EN SUS JUNTAS CON MALLA RETICULAR, INCLUYE SOPORTERIA CON POSTE Y CANAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
17	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA LAMPARAS CUADRADAS DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PUAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
18	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICINADO DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PUAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
19	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO PARA LUMINARIA CIRCULAR DE 23 CM, INCLUYE:S MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
19	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HUECO A ACCES POINT DE 60CM X 60 CM, INCLUYE:SUSPENSION DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS, CANAL PERIMETRAL 4.10 X 3.05 PUAS,RECORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
20	HERRERIA SUMINISTRO ,COLOCACION Y FIJACION DE LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 EN REJA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
21	INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No. 10.5 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM CON INSTALACION DE POSTES ESQUINEROS , PLACA DE ACERO DE 15 CM X 15 CM, CAPUCHA , ACCESORIOS POSTE GALVANIZADO DE 48 MM DE DIAMETRO CON 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE UNA HOJA CON 1 MTR DE ANCHO POR 2 MTRS DE ALTURA, EN CERCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
23	MONTAJE DE RUEDA DE 6" EN ZAGUAN SOBRE POSTE DE 2 MTS. INCLUYE: TUERCAS, TORNILLOS, RONDANAS PLANAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
24	AIRE ACONDICIONADO DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE 60CM X 60 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
25	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE REGILLAS PARA EXTRACCION DE OLORES DE 20 X 35 CM COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
26	COLOCACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE 60CM X 60 CM PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: DUCTO FLEXIBLE PARA CONEXIÓN A DIFUSOR ,CINTA PARA DUCTO ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGILLAS PARA EXTRACCION DE OLORES DE 20 X 35 CM COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
28	HERRERIA,ALUMINIO Y CRISTAL SUMINISTRO Y REHABILITACION DE PUERTA PANEL LISA , SECCION DE (2.50 x2.10 MTS.) COLOR GRIS EN AREA DE TRIAGE. INCLUYE: CRISTAL ,TOPES DE PISO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
29	INSTALACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR SOBRE VENTANAL INTERIOR DE TRIAGE PUERTAS DE ACCESO , INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES (MEZCLA SHAMPOO NEUTRO-AGUA PROPORCION 1-10), HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
30	INSTALACION HIDROSANITARIA CANCELACION DE DESCARGA SANITARIA DE 2 A 4 " QUE INTERFIERAN CON NUEVO PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
31	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
32	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE CPVC PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
33	INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE EN SEPTICO INCLUYE, SISTEMAS DE FIJACION, SELLADO, CESPOL, EMPAQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
34	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC 4" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
35	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE CPVC PARA INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCURRIDOR DE LAVACOMODOS DE ACERO INOXIDABLE EN AREA DE SEPTICO INCLUYE, SISTEMAS DE FIJACION, SELLADO, CESPOL, EMPAQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 100 CM PARA LAVABAMOS DE PIE DE CAÑO GIRATORIO INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 75 CM MTR PARA LAVABABO EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION , PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
 Duración: 44 días naturales
 Inicio Obra: 18/07/2024
 Fin Obra: 30/08/2024

Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 50 CM PARA WC EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXION, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
40	INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX 2P, 3H, 250V, 20 AMP PARA EQUIPO DE COMPUTO A BASE DE CANALETA DE 1/2"X 3/4 DE CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCION CAL. 10 AWG.Y TIERRA FISICA DE CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"x 4", CODOS DE 90°, GUIA DE ALAMBRE, MONTAJE DE CONTACTOCO CON TAPA, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
40	SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LAVACOMODOS CON CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA (TIERRA AISLADA) 2P, 3H, 125V, 15 AMP. EN SEPTICOS 2, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GAL. DE 1/2" DE DIAMETRO P.D. (SEGUN PLANO ELECTRICO BASE), CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS CAL. 12 AWG, INCLUYE: MATERIALES, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
41	ILUMINACION DESINSTALACION Y RETIRO DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR INTEGRADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
42	COLOCACION DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR INTEGRADA EN AREA DE REGADERAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
43	INSTALACION DE LUMINARIO PANEL LED ECO DE 60 X 60 CM 48W LUZ BLANCO FRIO, PARA SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
44	DESINSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MCA LUMIANCE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
45	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA TECHO EMPOTRABLE DE 18 W LUZ FRIA DE 23 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		

CREAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 Departamento de Conservación y Servicios Generales

Número de contrato: C4M0105

Procedimiento: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-50-GYR-050GYR095-N-8-2024

Obra: TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN ACABADOS E ILUMINACIÓN EN EL ANEXO EXTENSION HOSPITALARIA TLATELOLCO, DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 17/07/2024
Duración: 44 días naturales
Inicio Obra: 18/07/2024
Fin Obra: 30/08/2024


Lugar: Calle. Lerdo, Num. 311, Col. Nonoalco - Tlatelolco, Alc. Cuahutemoc, C.P. 06900, CDMX

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES

Código	Descripción	JULIO	AGOSTO
47	SISTEMA DE ALARMAS DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE DETECTOR DE HUMO OPERADO CON BATERIAS, EN PLAFOND, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES PARA FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
48	LIMPIEZA RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA . INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
49	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA. . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.		
50	LIMPIEZAS GRUESAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y FINAS PARA LA ENTREGA DE LA MISMA (INTERIOR, EXTERIOR Y AZOTEA) . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.		


 Ing. Adrian Agustin Martinez Reyes; Jefe de Conservación Zona I


 Arq. Joel Ulises Miranda Barillas; Jefe de Conservación Zona II


 Ing. Jose Cervacio Araujo; Jefe de Conservación Zona III