

### Contenido

CON FECHA 31/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10/05/2024 AL 31/05/2024.

### Complemento

SE REGRESA A LA CONTRATISTA LOS GENERADORES QUE VAN DEL NUMERO 01 AL 91, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y FOTOS, PARA QUE INTEGRE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

### Archivos adjuntos

GEN.EST.1 XAIT.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 19/11/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 19/11/24, 02:46 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 31/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 563,068.71 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 71/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: RECIBO DE ESTIMACION, RESUMEN DE ESTIMACION, CUERPO DE ESTIMACION, RESUMEN DE HOJAS GENERADORAS Y FACTURA.

### Complemento

SE ENTREGA ESTIMACION NO1 PARA REVISIÓN Y APROBACION A LA RESIDENCIA DE OBRA

### Archivos adjuntos

EST. 1XAIT.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 19/11/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 19/11/24, 02:53 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 563,068.71 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 71/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 10.00 %  
FINANCIERO: \$ 7.82 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 0.00 %

### Complemento

SE ENTREGA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACION NUMERO UNO, PARA SU TREMITE DE PAGO.

### Archivos adjuntos

EST. 1XAIT.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 22/11/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 19/11/24, 04:39 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

## Contenido

CON FECHA 31/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 9,014.17 NUEVE MIL CATORCE 17/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -FACTURA

-RECIBO DE ESTIMACION  
-RESUMEN DE ESTIMACION  
-CUERPO DE ESTIMACION  
-RESUMEN DE GENERADORES  
-GENERADORES  
-CROQUIS  
-REPORTE FOTOGRAFICO.

## Complemento

CON ESTA FECHA 31/05/2024 SE ENTREGA PARA SU REVISION Y AUTORIZACION LA ESTIMACION NUMERO 2 DE INSTALACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA

## Archivos adjuntos

EST. 2 XAIT.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 22/11/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 22/11/24, 01:15 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

## Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 9,014.17 NUEVE MIL CATORCE 17/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 10.20 %

FINANCIERO: \$ 572,082.88 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.94 %

## Complemento

CON FECHA 31 DE MAYO DE 2024, SE ENTREGA LA ESTIMACION NO. 2 A LA SUPERINTENDENCIA, PARA SU NTRAMITE DE PAGO

## Archivos adjuntos

EST. 2 XAIT.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 22/11/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 25/11/24, 09:29 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/05/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: SE RATIFICA EL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS.

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: COMPLEMENTO A LA NOTA 22 Y 23 RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO UNO, SE RATIFICA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DEL 10 AL 31 MAYO DE 2024.

EN COMPLEMENTO A LA NOTA 27, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2, SE RATIFICA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES DEL 10 AL 31 DE MAYO DE 2024.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 26/11/24, 11:32 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 07/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 432,299.97 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: RECIBO DE PAGO  
RESUMEN DE LA ESTIMACION  
ESTIMACION

### Complemento

CON ESTA FECHA 7/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACION NUMERO 3 , CON CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA SU REVISION

### Archivos adjuntos

EST. 3, CUERPO.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 26/11/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 26/11/24, 11:47 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 07/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 432,299.97 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 18.00 %  
FINANCIERO: \$ 995,368.68 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 13.82 %

### Complemento

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA Y SE ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION NUMERO 3, CON CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 31 DE MAYO DE 2024, LO ANTERIOR QUE REALICE EL TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

### Archivos adjuntos

GEN. EST. 3 XAIT AUT..PDF  
GEN. EST. 3 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 26/11/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 26/11/24, 12:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 07/06/2024 SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A: SOLICITUD DE ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON FECHA 7 JUNIO DE 2024 MEDIANTE OFICIO XAIT CONSTRUCCIONES /HGZNO06/HEMODINAMIA/006/2024 SOLICITAMOS NUEVAMENTE LA ENTREGA COMPLETA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA PODER AGILIZAR Y PROGRAMAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS Y EVITAR LA DUPLICIDAD DE TRABAJOS POR CAMBIOS DE PROYECTO. DEBIDO A LOS TIEMPOS CONTRATADOS REQUERIMOS A LA BREVEDAD POSIBLE LA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO, YA QUE LOS RETRASOS GENERADOS POR LA ENTREGA DEL MISMO NO SERÁN IMPUTABLES A ESTA EMPRESA CONTRATISTA..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 06/12/24, 02:07 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 30/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 04 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 15/06/2024, POR UN MONTO DE 188,983.89 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 89/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -RECIBO DE PAGO

-RESUMEN DE EST  
-CUERPO DE EST  
-RESUMEN DE GENERADORES  
-GENERADORES  
-CROQUIS  
-REPORTE FOTOGRAFICO.

### Complemento

CON ESTA FECHA 30/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACION NUMERO 04 PARA APROBACION

### Archivos adjuntos

EST. 4 XAIT CUERPO.PDF  
EST. 4 XAIT CUERPO.PDF  
EST. 4 XAIT CUERPO.PDF  
EST. 4 XAIT CUERPO.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 06/12/24, 02:37 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 30/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 04 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:

188,983.89 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 89/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 20.00 %

FINANCIERO: \$ 1,193,366.74 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 16.57 %

### Complemento

SE ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA, LA ESTIMACION NUMERO CUATRO DE CONCEPTOS DE CATALOGO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024, PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

### Archivos adjuntos

EST.4 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 06/12/24, 02:44 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EL 30/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENEN EL PERIODO DEL 16/06/2024 AL 23/06/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 26.23 %

FINANCIERO: \$ 1,653,093.78 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 22.96 %

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGA A L CONTRATISTA LA ESTIMACION NUMERO 5 AUTORIZADA, PARA SU TRAMITE DE PAGO, CON UN CORRESPONDIENTE, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2024.

### Archivos adjuntos

EST.5 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 06/12/24, 05:33 PM

Tipo de nota: AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y/O CANTIDADES ADICIONALES.

### Contenido

SE INFORMA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE CON NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN S/N DE FECHA 14/06/2024 SE AUTORIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL SOLICITADA MEDIANTE EL DOCUMENTO S/N. RECIBIDO EL 25/06/2024, RELATIVO A OBRA CIVIL, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE GASES MEDICINALES, INETALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. CON UN IMPORTE DE \$2,092,222.95 MXN.

### Complemento

SE LE ENTREGAN AL CONTRATISTA LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS POR LA OFICINA DE COSTOS DEL D.C.P.I.

### Archivos adjuntos

EXT. VALIDADOS\_1.PDF  
EXT. VALIDADOS\_2.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 55

Fecha y Hora: 06/12/24, 05:48 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EL 30/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, EXTRAORDINARIO, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE HACE ENTREGA LOS GENERADORES PARA ESTIMACION 6 DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2024

### Archivos adjuntos

GENERADORES ESTIMACION 06 EXT.PDF  
GENERADORES ESTIMACION 06 EXT.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 56

Fecha y Hora: 06/12/24, 05:56 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 30/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024.

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGA AL CONTRATISTA LOS GENERADORES APROBADOS CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION NUMERO SEIS, PARA SU INTEGRACION Y TRAMITE.

### Archivos adjuntos

GENERADORES AUTORIZADOS 06.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 57

Fecha y Hora: 06/12/24, 06:04 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 30/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, POR UN MONTO DE 50,741.19 CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 19/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -CUERPO DE LA ESTIMACION

- GENERADORES
- CROQUIS
- FOTOGRAFIAS
- RECIBO DE PAGO
- RESUMEN DE GENERADORES
- RESUMEN DE ESTIMACION.

### Archivos adjuntos

EST 6 XAIT RESMEN EST.PDF  
EST 6 XAIT CUERP EST .PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 58

Fecha y Hora: 06/12/24, 06:11 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 30/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 50,741.19 CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 19/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 18.32 %

FINANCIERO: \$ 1,356,772.25 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 18.84 %

### Complemento

SE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NUMERO SEIS AUTORIZADA, PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE, CON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

### Archivos adjuntos

EST 06 XAIT CUERP EST AUT.PDF  
EST 06 XAIT GEN. AUT.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 66

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:13 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 31/07/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 7 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, POR UN MONTO DE 451,612.18 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE 18/100 MXN, 451,612.18 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE 18/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -RECIBO DE PAGO

-ESTIMACION  
-RESUMEN DE EST  
-RESUMEN DE GENERADORES  
-GENERADORES  
-CROQUIS  
-REPORTE FOTOGRAFICO.

### Archivos adjuntos

EST 07 XAIT .PDF  
EST 07 XAIT .PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 67

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:20 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 7 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:

451,612.18 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE 18/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 24.59 %

FINANCIERO: \$ 1,808,384.43 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 25.11 %

### Complemento

SE AUTORIZA PARA TRAMITE DE COBRO LA ESTIMACION NUMERO SIETE, CON TRABAJOS DE INSTALACIONES, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

### Archivos adjuntos

EST 07 AUTORIZADA\_6.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_1.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_5.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_4.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_3.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_2.PDF  
EST 07 AUTORIZADA\_7.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 68

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:22 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EL 31/07/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 8, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Archivos adjuntos

EST 08 XAIT .PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 69

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:27 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 31/07/2024 SE DEVUELVEN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 8 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: [CAMPO MOTIVOS].

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGAN AL CONTRATISTA LOS GENERADORES AUTORIZADOS, PARA QUE INTEGRE LA ESTIMACION NUMERO 8.

### Archivos adjuntos

GENERADORES AUTORIZADOS EST 8.PDF  
GENERADORES 08 AUTORIZADA.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 70

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:30 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 31/07/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 8 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, POR UN MONTO DE 91,117.32 NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE 32/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -RECIBO DE PAGO

-CUERPO DE ESTIMACION  
RESUMEN DE GENERADORES  
RESUMEN DE ESTIMACION  
GENERADORES  
CROQUIS  
REPORTE FOTOGRAFICO.

### Archivos adjuntos

EST 08 XAIT .PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 71

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:36 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 8 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:

91,117.32 NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE 32/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 25.86 %

FINANCIERO: \$ 1,900,061.54 MXN

CROQUIS  
REPORTE FOTOGRAFICO.

### Archivos adjuntos

EST 09.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 75

Fecha y Hora: 06/12/24, 07:56 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 9 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 POR UN IMPORTE DE: 283,145.81 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 81/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 29.65 %  
FINANCIERO: \$ 2,182,647.56 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 30.31 %

### Complemento

SE AUTORIZA PARA TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACION NUMERO NUEVE CON CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIOS, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.

### Archivos adjuntos

ESTIMACION AUTORIZADA 09.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 06/12/24

Número de Nota: 76

Fecha y Hora: 16/12/24, 01:33 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 02/08/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: COLLADO DE LOSAS Y TRABES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO EL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA MONOLITICAMENTE CON LAS TRABES EN EL AREA DE LA AMPLIACION, DERIVADO DE LA URGENCIA DE ENTREGAR EL AREA PARA LA INSTALACION DEL ANGIOGRAFO, SE LE ORDENO AL CONTRATISTA UTILIZAR UN CONCRETO DE RESISTENCIA RAPIDA, SIENDO ESTE CONCEPTO EXTRAORDINARIO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 77

Fecha y Hora: 16/12/24, 01:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 07/08/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCES DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CERTIFICA QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES PARA RED HIDRAULICA Y TUBERIA ELECTRICA EN EL AREA DE REMODELACION.

Número de Nota: 81

Fecha y Hora: 16/12/24, 02:24 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 31/08/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 10 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024.

### Complemento

SE ENTREGAN A LA SUPERINTENDENCIA DE LA CONTRATISTA, LOS GENERADORES DE OBRA AUTORIZADOS PARA LA INTEGRACION DE LA ESTIMACION NUMERO 10.

### Archivos adjuntos

GEN. EST 10 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 82

Fecha y Hora: 16/12/24, 02:29 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 31/08/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 10 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/2024 AL 31/08/2024, POR UN MONTO DE 665,382.27 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 27/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: RECIBO DE PAGO RESUMEN DDE ESTIMACION CUERPO DE LA ESTIMACION RESUMEN DE GENERADORES GENERADORES CROQUIS FOTOGRAFIAS PRUEBAS DE LABORATORIO.

### Archivos adjuntos

EST 10 .PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 83

Fecha y Hora: 16/12/24, 02:37 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/08/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 10 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 665,382.27 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 27/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 40.00 %  
FINANCIERO: \$ 2,848,029.83 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 39.55 %

### Complemento

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NUMERO 10 AUTORIZADA PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

### Archivos adjuntos

EST 10 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 87

Fecha y Hora: 16/12/24, 03:00 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/08/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 11 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 492,268.06 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 06/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 47.00 %

FINANCIERO: \$ 3,340,297.89 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 46.38 %

### Complemento

SE AUTORIZA PARA TRAMITE DE PAGO, LA ESTIMACION NUMERO 11, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

### Archivos adjuntos

EST. 11 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 88

Fecha y Hora: 16/12/24, 03:04 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EL 31/08/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 12, EXTRAORDINARIO, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Archivos adjuntos

GEN 12.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 89

Fecha y Hora: 16/12/24, 03:08 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 31/08/2024 SE DEVUELVEN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 12 EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: [CAMPO MOTIVOS].

### Complemento

SE ENTREGAN A LA CONTRATISTA LOS GENERADORES DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS APROBADA, PARA LA INTEGRACION DE LA ESTIMACION NUMERO 12

### Archivos adjuntos

GEN. EST. 12 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 90

Fecha y Hora: 16/12/24, 03:13 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

## Contenido

CON FECHA 01/08/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 12 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/2024 AL 31/08/2024, POR UN MONTO DE 871,085.90 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: RECIBO DE PAGO

RESUMEN DE ESTIMACION  
ESTIMACION  
RESUMEN DE GENERADORES  
GENERADORES  
CROQUIS  
REPORTE FOTOGRAFICO

## Archivos adjuntos

EST 12.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 91

Fecha y Hora: 16/12/24, 03:19 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

## Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 31/08/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 12 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 871,085.90 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 60.00 %

FINANCIERO: \$ 4,211,383.79 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 58.48 %

## Complemento

SE AUTORIZA PARA TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACION NUMERO 12 CON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2024

## Archivos adjuntos

EST. 12 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 16/12/24

Número de Nota: 92

Fecha y Hora: 08/01/25, 10:13 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 05/09/2025 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCES DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CERTIFICA LOS AVANCES DE OBRA DEL CONTRATISTA, SE ESTAN REALIZANDO LOS REGIDTROS PARA ALBAÑALES EN EL EXTERIOR, LA COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DEL CEPTICO, BAÑO FAMILIAR Y TRABAJO DE MEDICOS, Y SE ESTAN COLOCANDO EL FALSO PLAFON DE TABLAROCA DEJANDO LA BUÑA PERIMETRAL EN LAS AREAS INDICADAS Y LOS HUECOS PARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS, REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO..

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 08/01/25

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGAN LOS GENERADORES DE OBRA POR TRABAJOS DE ACABADOS, APROBADOS POR LA SUPERVISION Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA QUE INTEGRE LA ESTIMACION NUMERO TRECE.

### Archivos adjuntos

GEN.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 97

Fecha y Hora: 08/01/25, 10:56 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 30/09/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 13 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, POR UN MONTO DE 577,559.11 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 11/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -NUMEROS GENERADORES  
-CROQUIS  
-REPORTE FOTOGRAFICO  
-CUERPO DE LA ESTIMACION  
-RECIBO DE PAGO.

### Archivos adjuntos

EST 13.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 98

Fecha y Hora: 08/01/25, 11:07 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 30/09/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 13 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 577,559.11 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 11/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 69.00 %  
FINANCIERO: \$ 4,788,942.90 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 66.50 %

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA ESTIMACION NUMERO TRECE APROBADA POR LA SUPERVISION Y RESIDENCIA DE OBRA, PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE, Y QUE CONTIENE TRABAJOS DE OBRA CIVIL EJECUTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

### Archivos adjuntos

EST.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 99

Fecha y Hora: 08/01/25, 11:10 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EL 30/09/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 14, EXTRAORDINARIO, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU

VERIFICACIÓN.

### Archivos adjuntos

GEN 14.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 100

Fecha y Hora: 08/01/25, 11:26 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 30/09/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 14 EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024.

### Complemento

CON ESTA FECHA SE ENTREGAN AL CONTRSTIDTA LOS GENERADORES APROBADOS POR LA SUPERVISION Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA QUE INTEGRE LA ESTIMACION NUMERO 14.

### Archivos adjuntos

GEN. EST. 14 AUT..PDF  
GEN. EST. 14 AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 101

Fecha y Hora: 08/01/25, 11:33 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 30/09/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 14 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, POR UN MONTO DE 879,289.85 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 85/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: -GENERADORES  
-CROQUIS  
-FOTOGRAFÍAS  
CUERPO DE ESTIMACION  
RESUMEN DE ESTIMACION  
RESUMEN DE GENERADORES.

### Archivos adjuntos

EST 14.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 102

Fecha y Hora: 08/01/25, 11:46 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 30/09/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 14 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 879,289.85 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 85/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. LA ESTIMACIÓN INCLUYE DEDUCTIVAS POR PENAS CONVENCIONALES DE SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA 88/100 EN MXN. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 79.00 %  
FINANCIERO: \$ 5,668,232.75 MXN

CROQUIS  
REPORTE FOTOGRAFICO  
GENERADORES.

### Archivos adjuntos

15.-ESTIMACION EST.PDF

Nota creada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 106

Fecha y Hora: 08/01/25, 12:14 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 30/09/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 15 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 164,375.07 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 07/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 82.00 %  
FINANCIERO: \$ 5,828,487.15 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 80.94 %

### Complemento

SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NUMERO 15 CON CONCEPTOS DE OBRA DE INSTALACIONES, APROBADA POR LA SUPERVISION Y LA RESIDENCIA DE OBRA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA SU TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

### Archivos adjuntos

EST. 15 XAIT AUT..PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 08/01/25

Número de Nota: 107

Fecha y Hora: 18/02/25, 01:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 07/10/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EN EL EXTERIOR E INTRIOR DE HEMODINAMIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CERTIFICA LA EJECUCION DE FIRMES EN EL AREA EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE LAS PROTECCIONES DE ARISTAS DE COLUMNAS, PROTECCION PARA CAMILLAS, ASI COMO SE ESTA TERMINANDO LA PINTURA EXTERIOR..

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

Firmada por: SOFIA MONCERRAT PEREZ MORALES (SUPERINTENDENTE) 18/02/25

Número de Nota: 108

Fecha y Hora: 18/02/25, 01:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 16/10/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCES DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CERTIFICA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, MURO DE TABLAROCA EN PASILLO DE ACCESO A LA SALA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA GUARDA DE MATERIAL EN LA SALA DE HEMODINAMIA, SUSTITUCION DE CONTACTOS GRADO HOSPITAL, POR COCTACTOS REGULADOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO. .