



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0047**  
En la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 10 de Junio de 2024, reunidos en las instalaciones del inmueble del Hospital General de Zona 35 Cosamaloapan, Ver., ubicado en Boulevard Miguel Alemán No. 130, C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver., por parte del IMSS el Ing. **Jonatán Canales Delgado** como **Residente de obra del IMSS**, el Ing. **Gildardo Morales Hernández** como jefe de departamento de conservación y servicios generales, así como también el Arq. **Sotero Arenas Ramírez** como Superintendente de obra y el Ing. **Emanuel Jiménez Ruiz** Representante Legal por parte de la empresa contratista **CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V.**

1. Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

HGZ 32 - MINATITLÁN

| PARTIDA  | Código       | DESCRIPCION COMPLETA   | Und | Cantidad |            | Precio Unitario | Monto       |             |
|--|--------------|--|-----|----------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |              |  |     | Catálogo | MODIFICADO |                 | Catálogo    | MODIFICADO  |
| DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.   | OC01-045-030 | DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS   | PZA | 2.00     | 2.00       | \$ 267.46       | \$ 534.92   | \$ 534.92   |
| "TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HA STA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAV OR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, COLOCACION, DESMON TAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIE NTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL." | OC02-015-010 | CON TABLAROCA UNA CARA. PARA PROTECCION EN AREAS D E TRABAJO, CON POLIN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. | M2  | 27.56    | 27.56      | \$ 350.11       | \$ 9,649.03 | \$ 9,649.03 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0047**

|   |              |  |     |       |       |              |              |              |
|---|--------------|--|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| MINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | EL22-020-010 | DE 1 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I. | PZA | 10.00 | 10.00 | \$ 311.72    | \$ 3,117.20  | \$ 3,117.20  |
| ANEXOS  | NVSC1        | CENTRAL ENFEMERAS HECHO EN OBRA              | PZA | 1.00  | 1.00  | \$ 25,005.58 | \$ 25,005.58 | \$ 25,005.58 |
| ANEXOS  | NVSC7        | MINISPLIT 12000 BTU                          | PZA | 3.00  | 0.00  | \$ 22,482.35 | \$ 67,447.05 | \$ -         |

**TOTAL COATZACOALCOS** \$ 1,291,095.94 \$ 1,288,951.77

**SUB TOTAL POR UNIDAD**

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL COATZACOALCOS</b> | \$ 1,291,095.94 | \$ 1,288,951.77 |
| <b>TOTAL COSAMALOAPAN</b>  | \$ 1,285,038.61 | \$ 1,289,172.07 |
| <b>TOTAL MINATITLAN</b>    | \$ 1,291,381.67 | \$ 1,289,171.97 |
| <b>SUB TOTAL SIN IVA</b>   | \$ 3,867,516.22 | \$ 3,867,295.81 |
| <b>IVA 16%</b>             | \$ 618,802.60   | \$ 618,767.33   |
| <b>TOTAL CON IVA</b>       | \$ 4,486,318.82 | \$ 4,486,063.14 |

**II. Importes contractuales:**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| No. de contrato | <b>C4M0047</b>  |
| Importe S/IVA   | \$ 3,867,516.22 |
| Importe C/IVA   | \$ 4,486,318.82 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| No. de convenio | - |
|-----------------|---|

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ  
TEL - (272) 72 59127





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0047**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Importe S/IVA        | -  |
| Importe C/IVA        | -  |
| <b>Importe Total</b> | <b>\$ 4,486,318.82</b> (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos dieciocho pesos 82/100 M.N.) IVA incluido |

**III. Periodo de ejecución de los trabajos:**

|                        |                  |                |  |
|------------------------|------------------|----------------|--|
| <b>No. de contrato</b> | <b>C4M0104</b>   |                |  |
| Fecha de inicio        | Fecha de termino | Días naturales |  |
| 07/03/2024             | 04/06/2024       | 90             |  |
| <b>No. de convenio</b> |                  |                |  |
| Fecha de inicio        | Fecha de termino | Días naturales |  |
|                        |                  |                |  |

**Total = 90 días naturales**

**IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.**

| Estatus financiero                           |              |             |         |                             |                           |                       |                       |                          |
|--|--------------|-------------|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| No Est                                       | Denominación | No. Factura | Estatus | Importe de estimación S/IVA | Retención 5.00% al millar | Importe C/IVA         | Importe Neto pagado   | Periodo De pago          |
| 1  | Normal       |             | Pagado  | \$ 431,918.01               | \$2,159.59                | \$501,024.89          | \$498,865.30          | 07-03-2024<br>06-04-2024 |
| 2  | Normal       |             | Pagado  | \$ 429,718.81               | \$2,148.59                | \$498,473.82          | \$496,325.23          | 07-03-2024<br>06-04-2024 |
| 3  | Normal       |             | Pagado  | \$ 432,678.28               | \$2,163.39                | \$501,906.80          | \$499,743.41          | 07-03-2024<br>06-04-2024 |
| 4  | Normal       |             | Pagado  | \$ 420,261.94               | \$2,101.31                | \$487,503.85          | \$485,402.54          | 07-04-2024<br>06-05-2024 |
| 5  | Normal       |             | Pagado  | \$ 429,716.32               | \$2,148.58                | \$498,470.93          | \$496,322.35          | 07-04-2024<br>06-05-2024 |
| 6  | Normal       |             | Pagado  | \$ 429,628.52               | \$2,148.14                | \$498,369.08          | \$496,220.94          | 07-04-2024<br>06-05-2024 |
| 7  | Normal       |             | Pagado  | \$ 436,992.02               | \$2,184.96                | \$506,910.74          | \$504,725.78          | 08-05-2024<br>04-06-2024 |
| 8  | Normal       |             | Pagado  | \$429,736.95                | \$2,148.68                | \$498,494.86          | \$496,346.18          | 08-05-2024<br>04-06-2024 |
| 9  | Normal       |             | Pagado  | \$ 426,664.98               | \$2,133.22                | \$494,908.18          | \$492,774.96          | 08-05-2024<br>04-06-2024 |
| Importe total                                |              |             |         | <b>\$3,867,315.83</b>       | <b>\$19,336.46</b>        | <b>\$4,486,063.15</b> | <b>\$4,466,726.69</b> |                          |
| Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados |              |             |         | <b>\$ 200.39</b>            |                           |                       |                       |                          |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0047**

**V. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACE CONSTAR.**

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA DIGNIFICACIÓN DE CUNEROS PATOLÓGICOS EN: HGZ 32 MINATITLÁN; HGZ 35 COSAMALOAPAN; HGZ 36 COATZACOALCOS, VER." ubicados en Hospital General de Zona 35 Cosamaloapan con domicilio en Boulevard Miguel Alemán No. 130 C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver.

**VI. CANCELACION DE SALDOS**

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$ 200 (Doscientos pesos 39/100 M.N.)

**VII. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACE CONSTAR.**

Que la entrega de los trabajos se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas de conformidad con el catálogo previamente expuesto -----

La empresa **CONSTRUCTORA LIEL, S.A. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO

**Ing. Gildardo Morales Hernández**  
Jefe del depto. de conservación y servicios generales

**Ing. Jonayan Canales Delgado**  
Residente de obra IMSS

**Ing. Emanuel Jiménez Ruiz**  
Administrador Único

**Arq. Sotero Arenas Ramírez**  
Superintendente de Obra

