

Cosamaloapan, Ver., a 28 de agosto de 2024.

ING. PEDRO ANTONIO CASTRO FOMPEROSA
RESIDENTE DE OBRA IMSS
P R E S E N T E

AT'N. ING. MIGUEL ANGEL SENTIES OLIVARES
JEFE DE CONSERVACIÓN NO. 35

EN REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C4M0073 DE FECHA DE 11 DE ABRIL DE 2024 DENOMINADO: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS, ÁREA DE PATOLOGÍA Y DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35 DE COSAMALOAPAN, VER", DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LO-50-GYR-050GYR978-N-37-2024 ADJUDICADO A MI REPRESENTADA POR UN IMPORTE DE \$23,811,087.48 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) MÁS IVA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2024.

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETOS DE ESTE CONTRATO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024 ASÍ MISMO SE ADJUNTA AL PRESENTE LA RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



A T E N T A M E N T E

ARQ. SILVIA JIMENA VALE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA S.A DE C.V.

ESTUDIOS
PROYECTO
CONSTRUCCION
SUPERVISIÓN
AUDITORIA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

OBRA:

"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS, ÁREA DE PATOLOGÍA Y DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35 DE COSAMALOAPAN, VER".

CONTRATO: C4M0073

FECHA DE CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO DE 2024

ESTIMACIÓN NO:	PERIODO ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	DEL 01 MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 5,972,268.90	07/06/2024	PAGADO
2	DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$5,931,153.74	01/07/2024	PAGADO
3	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$5,939,887.73	01/08/2024	PAGADO
4	DEL 01 DE AGOSTO AL 28 AGOSTO DEL 2024	\$5,967,758.18	29/08/2024	PENDIENTE DE PAGO
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$23,811,068.55		

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 00324872



A T E N T A M E N T E

ARQ. SILVIA JIMENA VALE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA S.A DE C.V.

ESTUDIOS
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN
AUDITORIA



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

En la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 30 de Septiembre de 2024, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona 35 Cosamaloapan, Ver., ubicado en Boulevard Miguel Alemán No. 130, C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver; por parte del IMSS el **Dr. Rafael Ángel Ríos Ascencio** como **Director General del HGZ 35**, el **Lic. Javier Iván Ramos Pérez** como **Subdirector Administrativo del HGZ 35**, el **Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa** como **Residente de obra del IMSS**, el **Ing. Miguel Ángel Senties Olivares JCU del HGZ 35**, así como también la **Arq. Silvia Jimena Vale Gallegos** como **Superintendente de obra**, **Arq. Cesar López Zopiyactle** como residente de obra por parte de la empresa contratista **Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.**

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT EJECUT	IMPORTE EJECUTADO
					\$ 23,811,087.48		\$ 23,811,068.55
M	MÓDULOS SANITARIOS Y VESTIDORES				\$ 17,431,406.88		\$ 13,074,129.62
OC	ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL				\$ 10,606,350.74		\$ 11,890,050.56
OC01	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				\$ 1,009,885.38		\$ 962,031.31
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	1451.00	\$ 143.87	\$ 208,755.37	880.85	\$ 126,727.89
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	2491.30	\$ 149.63	\$ 372,773.22	2706.57	\$ 404,984.07
OC01-015-145	DE PISOS DE LOSETA, MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	983.64	\$ 138.59	\$ 136,322.67	1133.04	\$ 157,028.01
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2.	103.27	\$ 103.95	\$ 10,734.92	0.00	\$ -
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M3.	48.00	\$ 2,933.74	\$ 140,819.52	48.00	\$ 140,819.52
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL						
OC01-018-040	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	M2.	122.00	\$ 99.75	\$ 12,169.50	122.00	\$ 12,169.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						

Dr. Rafael Ángel Ríos Ascencio
Director General del HGZ 35
Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Residente de Obra del IMSS
Arq. Silvia Jimena Vale Gallegos
Superintendente de obra
Arq. Cesar López Zopiyactle
Residente de obra

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Cosamaloapan
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





**GOBIERNO DE
MÉXICO**




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al
contrato No. C4M0073**

OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO	M3.	135.00	\$ 574.53	\$ 77,561.55	135.00	\$ 77,561.55
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	54.00	\$ 49.79	\$ 2,688.66	54.00	\$ 2,688.66
OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMÉS Y EXTRACCIÓN DE ADEMÉS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALCO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						
OC01-045-020	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B". CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3.	25.00	\$ 519.71	\$ 12,992.75	0.00	\$
OC01-075-000	EXTRACCIÓN DE AGUA CON BOMBA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES, MANGUERAS Y ACCESORIOS, HORA EFECTIVA DE TRABAJO, LIMPIEZA DE ÁREA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						
OC01-075-015	DE 4" DE DIÁMETRO DE SUCCIÓN.	H/B.	110.00	\$ 221.03	\$ 24,313.30	110.00	\$ 24,313.30
OC01-105-000	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL						
OC01-105-010	EN LOSAS O FIRMES DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA PARA METER TUBERÍA DE HASTA 8"	M	48.00	\$ 224.04	\$ 10,753.92	70.25	\$ 15,738.81
OC04	04 ALBAÑILERÍA				\$ 387,481.64		\$ 1,174,452.08
OC04-050-000	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCCE-2004). LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-050-005	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	48.00	\$ 584.21	\$ 28,042.08	48.00	\$ 28,042.08
OC04-050-010	DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	22.00	\$ 904.62	\$ 19,901.64	22.00	\$ 19,901.64
OC04-075-000	APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE						

DIRECCIÓN MÉDICA
 Dr. Miguel Ángel Ascencio
 MÉDICO INTERNISTA
 MAT. 99314286
 CED. PROFE.

Ing. Pedro Antonio Castro Tomperoso
 Jefe de Conservación Zona de Conservación
 IMSS
 Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
 Jefe de Conservación
 H.G.Z / UMF 35
 Matrícula 99324872


OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL- (272) 72 59127


2024
 ANO DE
**Felipe Carrillo
PUERTO**
RENERO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL TRABAJO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'HERRAMIENTA Y EQUIPO', 'CEMENTO ARENA 1:5', 'ELABORACION Y COLOCACION DE PISO', etc.

Vertical stamp: Dr. Rafael Ángel Ríos Escobedo, MEDICO INTERNISTA, MAT. 99314208

Vertical stamp: Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa, Jefe de Conservación Zona Conservación, Mat. 993228276

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



IMSS



2024 ANO DE Felipe Carrillo PUERTO
RENERGETO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL TRABAJO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

OC04-147-010	EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. (POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES: ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2.	122.00	\$ 642.54	\$ 78,389.88	122.00	\$ 78,389.88
OC04-147-050	EN DOMOS CON IMPERMEABILIZANTE AUTOADHERIBLE PEEL & SEAL DE 10 CMS DE ANCHO	M.	6.00	\$ 322.91	\$ 1,937.46	0.00	\$ -
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	26.00	\$ 225.48	\$ 5,862.48	122.00	\$ 27,508.56
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	16.00	\$ 238.99	\$ 3,823.84	71.37	\$ 17,056.72
OC04-220-000	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO, NIVELES, FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. CON MEDIA CAÑA EN EL FONDO, DEL MISMO TUBO DE DRENAJE, O BIEN EN EL PROCESO DEL COLADO DEL FIRME SE CONSTRUIRÁ LA MEDIA CAÑA. REMATE SUPERIOR EN MURO CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2.5 A CADA 20 CM. F'C= 100 KG/CM2. A.M. DE 19 MM. TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F'C= 150 KG/CM2 A.M.19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS. MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE ÁNGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE. INCLUYE: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA.						
OC04-220-045	DE 60 X 80 CM. DE HASTA 76 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO-ARENA 1:5	PZA.	6.00	\$ 4,713.88	\$ 28,283.28	6.00	\$ 28,283.28
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y						

ING. RAFAEL ANGEL RICO
MAT. 9917206
MEDICO INTERNISTA
IMSS

ING. PEDRO ANTONIO CASTRO FOMPEROSO
JEFE DE CONSERVACION DE CASERIO BARRIO
MAT. 99327826
IMSS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



2024
ANUL



Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE SALUD
REVENDEDOR DEL PROLETARIADO.
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL TRABAJO

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL- (272) 72 59127



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-520-030	DE 0.60 A 0.80 M., DE ANCHO	M.	15.00	\$ 2,829.54	\$ 42,443.10	15.00	\$ 42,443.10	
OC04-605-000	BASE DE CONCRETO EN AZOTEA PARA CLIMAS O EXTRACTORES DE F'c=150 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-605-005	DE 50 A 70 CM DE PLANCHA Y ALTURA DE 10 A 30 CM VARIABLE, ARMADA CON VARILLAS A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CIMBRA APARENTE Y ACABADO RAYADO.	M2.	3.00	\$ 1,200.78	\$ 3,602.34	5.94	\$ 7,132.63	
OC05	05 ACABADOS				\$ 7,588,612.75		\$ 8,073,801.15	
OC05-005-000	APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-005-005	EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y PLAFONES.	M2.	155.00	\$ 292.32	\$ 45,309.60	155.00	\$ 45,309.60	
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-011-005	DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 8 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO.	M2.	98.00	\$ 1,929.72	\$ 189,112.56	255.04	\$ 492,557.9	
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO							

DIRECCIÓN MÉDICA
Dr. Rafael Ángel Sica
MÉDICO INTERNISTA
MAT. 99344386

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación
Mat. 99324826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 993248

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL. (272) 72 59127

IMSS
2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
SINDECATO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL TRABAJO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...', 'HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO...', 'MOD. MAYATEX. O SIMILAR', and 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO...'.

DIRECCIÓN MÉDICA
Dr. Rafael Ángel Ríos Escobar
MÉDICO INTERNISTA
MAT. 99314386

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Mat. 99-27-826
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z/UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total value. Includes items like 'DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION...' and 'CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 40 X 60 CM.'

DIRECCION MEDICA
Dr. Rafael Angel Rios Escobedo
MEDICO INTERNISTA

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosantolapan
Mat. 99327826

Handwritten signature

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



Handwritten signature





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, unit price, total price, and other details. Includes rows for items like 'OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD', 'DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO', 'SECADOR DE MANOS TURBO SENSOR', etc.

DIRECCION MEDICA
Ing. Miguel Rios Escetic
MEDICO INTERNISTA
MAT. 9914388

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona de Conservación
Mat. 99327826
IMSS

Handwritten signature of Pedro Antonio Castro Fomperosa

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
OC06-005-015	EXTERIOR PARA PROTECCIÓN DE PUERTA, VENTANA, CANCEL, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No.18, INCLUYE HERRAJES.	KG	160.00	\$ 533.54	\$ 85,366.40	160.00	\$ 85,366.40	
OC07	07 ALUMINIO				\$ 457,499.80		\$ 545,116.10	
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1,750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA.							
OC07-070-005	SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2.	104.56	\$ 3,505.93	\$ 366,580.04	134.56	\$ 471,757.96	
OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE ESMERILADO, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC08-025-005	PELICULA DE ESMERILADO EN CRISTAL.	M2.	70.00	\$ 250.88	\$ 17,561.60	0.00	\$ -	
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC09-085-021	HIDRAULICA S-1340 ALUTODO O SIMILAR.	PZA.	8.00	\$ 4,398.18	\$ 35,185.44	8.00	\$ 35,185.44	
OC09-120-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBA, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,							

DIRECCIÓN MÉDICA
Dr. Rafael Ángel Ríos Escobar
MÉDICO INTERNISTA
MAT. 99314995

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Coscomatepec
Mat. 99328326

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL. (272) 72 59127

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL NAYAB



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC09-120-005	BARRA ANTIPÁNICO.	PZA.	8.00	\$ 4,771.59	\$ 38,172.72	8.00	\$ 38,172.72	
OC09	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA				\$ 1,068,157.76		\$ 1,029,013.12	
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC09-005-005	SEGÚN DISEÑO DE CEDRO O CAOBA, BARNIZ, ZONA TROPICAL	M2.	186.46	\$ 5,396.52	\$ 1,006,235.12	179.31	\$ 967,650.00	
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. O SIMILAR.	PZA.	88.00	\$ 590.03	\$ 51,922.64	104.00	\$ 61,363.12	
OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$ 19,347.01		\$ 20,270.42	
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	291.02	\$ 66.48	\$ 19,347.04	304.99	\$ 20,270.42	
IH	ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				\$ 4,389,368.96		\$ 4,417,849.19	
IH12	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				\$ 121,589.28		\$ 71,602.23	

DIRECCIÓN MÉDICA
Dr. Rafael Ángel Ríos
MÉDICO INTERNISTA
MAT. 99327826

Ing. Pedro Antonio Castro Comperosa
Jefe de Conservación Zonas de Mantenimiento
Mat. 99327826
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, price, and total value. Includes items like 'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO' and 'SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COBRE'.

Vertical stamp: RECEPCION MEDICA, H.G.Z / UMF 35, Dr. Miguel Angel Rios, MEDICO INTERNISTA, MAT. 9934326

Vertical stamp: Ing. Pedro Antonio Castro Fomposora, Jefe de Conservación y Mantenimiento, Mat. 99327826

Handwritten signature

Ing. Miguel A. Senties Olivares, Jefe de Conservación, H.G.Z / UMF 35, Matrícula 99324872, IMSS logo





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes items like 'DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR', '13 VALVULAS Y LLAVES', and '15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC'.

Handwritten signature and stamp: Dr. Rafael Angel R. MEXICO

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Coscomatepec
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z. / UMF 35
Matrícula 99324872





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

IH15-010-010	DE 51 MM. DE DIÁMETRO	M.	123.00	\$ 84.41	\$ 10,382.43	20.00	\$ 1,688.20
IH15-010-015	DE 76 MM. DE DIÁMETRO	M.	134.00	\$ 119.95	\$ 16,073.30	0.00	\$ -
IH15-010-020	DE 101 MM. DE DIÁMETRO	M.	168.00	\$ 210.81	\$ 35,416.08	167.20	\$ 35,247.43
IH15-010-025	DE 150 MM. DE DIÁMETRO	M.	75.00	\$ 287.98	\$ 21,598.50	122.70	\$ 35,335.15
IH15-010-030	DE 200 MM. DE DIÁMETRO	M.	27.00	\$ 400.00	\$ 10,800.00	129.80	\$ 51,920.00
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	35.00	\$ 55.04	\$ 1,926.40	32.00	\$ 1,761.28
IH15-015-020	DE 90 GRADOS X 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	23.00	\$ 67.50	\$ 1,552.50	0.00	\$ -
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	70.00	\$ 83.69	\$ 5,858.30	64.00	\$ 5,356.16
IH15-015-030	DE 90 GRADOS X 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	22.00	\$ 122.27	\$ 2,689.94	8.00	\$ 978.16
IH15-015-035	DE 90 GRADOS X 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 238.02	\$ 2,380.20	8.00	\$ 1,904.16
IH15-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH15-020-005	DE 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA.	12.00	\$ 61.26	\$ 735.12	32.00	\$ 1,960.32
IH15-020-010	DE 76 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	12.00	\$ 81.18	\$ 974.16	0.00	\$ -
IH15-020-015	DE 101 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	28.00	\$ 108.58	\$ 3,040.24	16.00	\$ 1,737.28
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	41.00	\$ 52.43	\$ 2,149.63	32.00	\$ 1,677.76
IH15-030-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	45.00	\$ 66.25	\$ 2,981.25	0.00	\$ -
IH15-030-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	56.00	\$ 81.18	\$ 4,546.08	24.00	\$ 1,948.32
IH15-030-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	25.00	\$ 113.54	\$ 2,838.50	25.00	\$ 2,838.50
IH15-030-035	DE 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	9.00	\$ 198.19	\$ 1,783.71	24.00	\$ 4,756.56
IH15-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, DE EXTREMOS LISOS MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y						

DIRECCIÓN MÉDICA
Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99324886

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99324886

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA,
VERACRUZ
TEL. (272) 72 59127



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SERVICIO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y OBRERO
DEL MAYA



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
IH15-060-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	12.00	\$ 61.26	\$ 735.12	0.00	\$ -		
IH15-060-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	15.00	\$ 81.18	\$ 1,217.70	0.00	\$ -		
IH15-060-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	15.00	\$ 108.58	\$ 1,628.70	31.00	\$ 3,365.98		
IH15-060-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	15.00	\$ 160.85	\$ 2,412.75	2.00	\$ 321.70		
IH16	16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 3,954,305.26		\$ 4,003,360.04		
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
IH16-005-018	LAVABO OVALYN GRANDE DE SOBREPONER, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	6.00	\$ 3,084.44	\$ 18,506.64	8.00	\$ 24,675.52		
IH16-005-051	LAVABO CON PEDESTAL, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	98.00	\$ 4,329.13	\$ 424,254.74	84.00	\$ 363,646.92		
IH16-005-030	INODORO MOD. ZAFIRO 1009 DE TANQUE BAJO 1015 ACOPLADO O SIMILAR	PZA.	12.00	\$ 6,196.17	\$ 74,354.04	30.00	\$ 185,885.10		
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).O SIMILAR	PZA.	78.00	\$ 5,698.29	\$ 444,466.62	72.00	\$ 410,276.88		
IH16-005-036	MINGITORIO HELVEX ECOLÓGICO GOBI TDS2 O SIMILAR	PZA.	4.00	\$ 15,095.72	\$ 60,382.88	4.00	\$ 60,382.88		
IH16-010-055	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. O SIMILAR	PZA.	78.00	\$ 12,544.11	\$ 978,440.58	72.00	\$ 903,175.92		
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. O SIMILAR	PZA.	104.00	\$ 3,333.37	\$ 346,670.48	92.00	\$ 306,670.04		
IH16-010-017	LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	PZA.	98.00	\$ 3,831.24	\$ 375,461.52	84.00	\$ 321,824		
IH16-015-047	LLAVE INDIVIDUAL CON SENSOR ELECTRÓNICO PARA LAVABO DE AGUA FRÍA (L-4), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, A CORRIENTE DIRECTA A BATERÍAS, PARA UN GASTO DE 4 LITROS POR MINUTO	PZA.	6.00	\$ 17,647.35	\$ 105,884.10	8.00	\$ 141,178.80		
IH16-005-050	REGADERA HELVEX MOD. RM-7 O SIMILAR TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN.	PZA.	56.00	\$ 10,179.19	\$ 570,034.64	59.00	\$ 600,572.21		
IH16-005-060	JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) O SIMILAR	PZA.	56.00	\$ 4,080.18	\$ 228,490.08	59.00	\$ 240,730.62		
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD	PZA.	196.00	\$ 421.61	\$ 82,635.56	95.00	\$ 40,052.95		
IH16-010-100	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA (V).O SIMILAR	PZA.	8.00	\$ 586.53	\$ 4,692.24	0.00	\$ -		
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. O SIMILAR	PZA.	55.00	\$ 707.07	\$ 38,888.85	103.00	\$ 72,828.21		

DIRECCIÓN MEDICA
 D. B. Miguel R. ...
 MEDICO INT.
 MAT. 99316385

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
 Jefe de Conservación Zona Conservación
 Mat. 9932626

Ing. Miguel A. Senties Olivares
 Jefe de Conservación
 H.G.Z / UMF 35
 Matrícula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total value. Includes items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA', 'MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA', and 'ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA'.

Vertical text on the right side containing signatures and stamps, including 'RECEPCION MEDICA' and 'Ing. Pedro Antonio Castro-Famperosa'.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

EL20-040-015	DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 21 Y 27 MM.	PZA.	48.00	\$ 109.24	\$ 5,243.52	102.00	\$ 11,142.48
EL21	21 ALAMBRES Y CABLES				\$ 26,284.38		\$ 136,448.77
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	450.00	\$ 41.19	\$ 18,535.50	693.90	\$ 28,581.74
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	135.00	\$ 50.96	\$ 6,879.60	2116.70	\$ 107,867.03
EL21-015-005	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M.	12.00	\$ 72.44	\$ 869.28	0.00	\$ -
EL22	22 TABLEROS				\$ 114,611.16		\$ 114,611.16
EL22-004-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-004-035	DE 30 CIRCUITOS, PARA 225 AMPS., 10,000 C.I.	PZA.	2.00	\$ 43,649.35	\$ 87,298.70	2.00	\$ 87,298.70
EL22-014-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-014-010	DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	15.00	\$ 372.61	\$ 5,589.15	15.00	\$ 5,589.15
EL22-014-015	DE 1 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	10.00	\$ 372.61	\$ 3,726.10	10.00	\$ 3,726.10
EL22-014-025	DE 1 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 372.61	\$ 1,490.44	4.00	\$ 1,490.44
EL22-014-045	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 1,127.34	\$ 4,509.36	4.00	\$ 4,509.36
EL22-014-100	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	2.00	\$ 3,559.03	\$ 7,118.06	2.00	\$ 7,118.06
EL22-014-500	BOTONERA ELECTRICA PARA EXTRACTOR PARA 127V/1F	PZA.	3.00	\$ 1,626.45	\$ 4,879.35	3.00	\$ 4,879.35
EL24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				\$ 780,166.39		\$ 783,516.47
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						

RECEPCIÓN MEXICANA
 H.G.Z 35
 OFICINA INTERNA
 MAT. 99327826

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
 Jefe de Conservación Zona Conservación
 IMSS
 Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
 Jefe de Conservación
 H.G.Z / UMF 35
 Matrícula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, price, and total value. Includes rows for hospital duplex, air conditioning, and ventilation work.

DIRECCION MEDICA
H. G. Z.
MAY 2024

Ing. Pedro Antonio Castro Compezo
Jefe de Conservación y Mantenimiento
Mat. 99327826

Handwritten signature

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



Handwritten signature





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA30-015-010	DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	178.00	\$ 843.50	\$ 150,143.00	184.17	\$ 155,347.40	
AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA26-005-015	GALVANIZADA, CALIBRE 20.	KG	213.00	\$ 702.63	\$ 149,660.19	213.00	\$ 149,660.19	
AA29-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, PINTURA ANTICORROSIVA, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA29-005-003	DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.	PZA.	245.00	\$ 385.37	\$ 94,415.65	58.00	\$ 22,351.48	
02 REMEDIACIÓN BIOTECNOLÓGICA								
OC ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL								
OC01 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL							
OC01-015-100	DE FALSO PAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	262.75	\$ 143.87	\$ 37,801.84	366.68	\$ 52,754.25	
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	291.93	\$ 149.63	\$ 43,681.49	264.21	\$ 39,533.74	
OC01-015-145	DE PISOS DE LOSETA, MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	262.15	\$ 138.59	\$ 36,331.37	419.88	\$ 58,191.17	
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2.	103.27	\$ 133.95	\$ 13,849.92	139.48	\$ 18,698.95	

DIRECCIÓN TÉCNICA

 INGENIERO EN QUÍMICA
 MATEO MAT. 99314243 COS. PROF. 6443715
 IMSS

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
 Jefe de Conservación Zona Conservación
 Mat. 99327826
 IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
 Jefe de Conservación
 H.G.Z / UMF 35

Matrícula 99324872 **IMSS**

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
 TEL: (272) 72 59127





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for code, description, unit, quantity, price, and total. Rows include items like 'DE MURO DE TABIQUE', 'RETIRO SIN RECUPERACION', 'DE IMPERMEABILIZANTE', etc.

Vertical text and stamps on the right side, including 'DIRECCION MEDICA' and 'Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa'.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNOC-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-050-005	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	12.00	\$ 584.21	\$ 7,010.52	18.14	\$ 10,597.57	
OC04-050-010	DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	8.00	\$ 904.62	\$ 7,236.96	8.00	\$ 7,236.96	
OC04-075-000	APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	291.93	\$ 305.59	\$ 89,210.89	235.70	\$ 72,027.57	
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	25.00	\$ 114.84	\$ 2,871.00	41.96	\$ 4,818.69	
OC04-100-000	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-100-010	DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO.	M2.	25.00	\$ 504.73	\$ 12,618.25	25.00	\$ 12,618.25	
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-101-015	FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	262.15	\$ 362.34	\$ 94,987.43	322.05	\$ 116,691.60	
OC04-147-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO							

DIRECCIÓN MÉDICA
Dr. Rafael A. L. R. ... scencio
MÉDICO INTERNO
MAT. 993183

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperoso
Jefe de Conservación Zona de Conservación
Mat. 99327826

[Handwritten signature]

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872



[Handwritten signature]

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL- (272) 72 59127



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA
DEL TRABAJO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al
contrato No. C4M0073

	DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-147-010	EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. (POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES: ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2.	110.00	\$ 642.54	\$ 70,679.40	110.00	\$ 70,679.40	
OC04-160-000	ESCALÓN DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO NIVELES, HABILITADO DE ACERO, CORTE ANCLAJE ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-160-020	DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, CHAFLANES, F'c= 200 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM. DE ACUERDO A PROYECTO, CIMBRA APARENTE ACABADO RUGOSO.	M.	6.00	\$ 570.50	\$ 3,423.00	0.00	\$ -	
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	10.00	\$ 225.48	\$ 2,254.80	17.37	\$ 3,916.56	
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	6.00	\$ 238.99	\$ 1,433.94	12.63	\$ 3,018.44	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327826
IMSS

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327826
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL BAYO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 7 columns: Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Value, and another Total Value. Rows include items like 'CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES', 'DE 60 X 80 CM. DE HASTA 76 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD', 'MESETA DE CONCRETO', 'CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO', 'SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-11', and 'BASE DE CONCRETO EN AZOTEA'.

DIRECCIÓN MÉDICA
Handwritten signature and stamp of a medical director.

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Mat. 99329826
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al
contrato No. C4M0073

	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-605-005	DE 50 A 70 CM DE PLANCHA Y ALTURA DE 10 A 30 CM VARIABLE, ARMADA CON VARILLAS A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CIMBRA APARENTE Y ACABADO RAYADO.	M2.	4.00	\$ 1,200.78	\$ 4,803.12	4.00	\$ 4,803.12	
OC05	05 ACABADOS				\$ 1,125,533.23		\$ 1,148,725.96	
OC05-005-000	APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-005-005	EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y PLAFONES.	M2.	150.00	\$ 292.32	\$ 43,848.00	0.00	\$	
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-011-005	DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 8 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO.	M2.	26.00	\$ 1,929.72	\$ 50,172.72	17.36	\$ 33,499.94	
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR							

DIRECCIÓN MÉDICA
H.G.Z / UMF 35
MAT. 99314872

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327826
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA,
VERACRUZ
TEL- (272) 72 59127



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DIFENSOR
DEL PAÍS



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE...', 'HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO...', 'MOD. MAYATEX. O SIMILAR', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO...', and 'CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC...'

Handwritten signature and stamp: DIFUSION MEDICA, Miguel Ángel Ríos Ascencio, NÚMERO INTERNISTA 99316384

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperoso, Jefe de Conservación Zona Conservación, Mat. 99327626, IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares, Jefe de Conservación, H.G.Z / UMF 35





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: ID, Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price, Quantity, Total Price. Rows include items like 'DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO', etc.

DIRECCIÓN MÉDICA
H.57.35
Dr. Rogelio Miguel Ramos Asc...

Ing. Pedro Antonio Castro-Fomperosa
Jefe de Conservación y Mantenimiento
Mat. 99324826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA', 'MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO', 'DE 40.6 X 25.6 CM.', '06 HERRERIA', 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA', 'EXTERIOR PARA PROTECCIÓN DE PUERTA', and '07 ALUMINIO'.

Handwritten signature and stamp: DIBUJOS EN MEDICA, dated 15/07/2024.

Handwritten signature and stamp: Ing. Pablo Antonio Castro Fomperosa, Jefe de Conservación Zona Conservación, Mat. 99327688, dated 15/07/2024.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99327688





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, and price. Includes rows for materials, painting, and carpentry work.

DIRECCION MEDICA
Ing. Pedro Antonio Castro-Fernandez
Jefe de Conservación Zona de Mantenimiento
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes rows for materials like LADOS, CLAVADO Y PEGADO, and various installation services.

DIRECCION MEDICA
Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 993278

Ing. Pedro Antonio Castro-Fempersa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 993278

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, unit price, total price, and tax. Includes items like 'SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COBRE' and 'DE COBRE A COBRE INTERIOR'.

DIRECCION MEDICA
H.C.
ING. PEDRO ANTONIO CASTRO EMPEROSA
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99324872

Ing. Pedro Antonio Castro Emperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99324872

Handwritten signature

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872

Handwritten signature





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes items like 'DE COBRE A COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO', '13 VALVULAS Y LLAVES', and 'TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC'.

Vertical text and signatures on the right side of the table, including 'Ingeniería Médica' and 'Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa'.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$ 55.04	\$ 330.24	18.00	\$ 990.72	
IH15-015-020	DE 90 GRADOS X 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$ 67.50	\$ 405.00	0.00	\$ -	
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 83.69	\$ 836.90	7.00	\$ 585.83	
IH15-015-030	DE 90 GRADOS X 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	4.00	\$ 122.27	\$ 489.08	0.00	\$ -	
IH15-015-035	DE 90 GRADOS X 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$ 238.02	\$ 476.04	0.00	\$ -	
IH15-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-020-005	DE 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA.	2.00	\$ 61.26	\$ 122.52	4.00	\$ 245.04	
IH15-020-010	DE 76 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	2.00	\$ 81.18	\$ 162.36	0.00	\$ -	
IH15-020-015	DE 101 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	2.00	\$ 108.58	\$ 217.16	0.00	\$ -	
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	8.00	\$ 52.43	\$ 419.44	4.00	\$ 209.72	
IH15-030-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	45.00	\$ 66.25	\$ 2,981.25	0.00	\$ -	
IH15-030-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	22.00	\$ 81.18	\$ 1,785.96	6.00	\$ 546.96	
IH15-030-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 113.54	\$ 567.70	0.00	\$ -	
IH15-030-035	DE 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	\$ 198.19	\$ 396.38	0.00	\$ -	
IH15	16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 506,461.73		\$ 104,387.76	
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.							
IH16-005-051	LAVABO CON PEDESTAL, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 4,329.13	\$ 8,658.26	1.00	\$ 4,329.13	
IH16-005-030	INODORO MOD. ZAFIRO 1009 DE TANQUE BAJO 1015 ACOPLADO O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 6,196.17	\$ 6,196.17	1.00	\$ 6,196.17	
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 5,698.29	\$ 11,396.58	0.00	\$ -	
IH16-005-036	MINGITORIO HELVEX ECOLÓGICO GOBI TDS2 O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 15,095.72	\$ 15,095.72	0.00	\$ -	
IH16-010-055	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 12,544.11	\$ 25,088.22	0.00	\$ -	

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Asesoria
Mat. 9932786

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación

H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324574

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REGENERACIÓN DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y OBRERISTA
DEL MAYA



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 3,333.37	\$ 6,666.74	1.00	\$ 3,333.37
IH16-015-047	LLAVE INDIVIDUAL CON SENSOR ELECTRÓNICO PARA LAVABO DE AGUA FRÍA (L-4), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, A CORRIENTE DIRECTA A BATERÍAS, PARA UN GASTO DE 4 LITROS POR MINUTO	PZA.	2.00	\$ 17,647.35	\$ 35,294.70	1.00	\$ 17,647.35
IH16-005-050	REGADERA HELVEX MOD. RM-7 O SIMILAR TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN.	PZA.	2.00	\$ 10,179.19	\$ 20,358.38	1.00	\$ 10,179.19
IH16-005-060	JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 4,080.18	\$ 8,160.36	1.00	\$ 4,080.18
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD	PZA.	4.00	\$ 421.61	\$ 1,686.44	1.00	\$ 421.61
IH16-010-100	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA (V), O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 566.53	\$ 1,173.06	0.00	\$
IH16-005-067	TRAMPA DE GRASA DE 40 X 60 X 47 CM. CON CAPACIDAD DE 34KG. Y FLUJO DE 95 LITROS POR MINUTO, CON ENTRADA Y SALIDA DE 75 MM. DE DIÁMETRO, MOD. IC-95. O SIMILAR	PZA.	4.00	\$ 48,628.13	\$ 194,512.52	0.00	\$
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. O SIMILAR	PZA.	8.00	\$ 707.07	\$ 5,656.56	5.00	\$ 3,535.35
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-040-005	MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. O SIMILAR	PZA.	8.00	\$ 2,832.99	\$ 22,663.92	5.00	\$ 14,164.95
IH28-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE O AL CARBÓN SIN COSTURAS. MARCA TAMS A O SIMILAR, CON EXTREMOS LISOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, SOLDADURA, MANIOBRAS DE ELEVACIÓN, PRESENTACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH28-005-055	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, CEDULA 80.	M.	65.00	\$ 2,213.14	\$ 143,854.10	18.30	\$ 40,500.46
IH31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$ 26,513.69		\$ 14,903.02
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	2.00	\$ 299.49	\$ 598.98	1.00	\$ 299.49

DIRECCIÓN MÉDICA
MIGUEL A. SENTÍES OLIVERAS
Jefe de Conservación
Mat. 99324872

Ing. Pedro Antonio Castro-Ferriz
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99324872

Ing. Miguel A. Sentíes Olivares
Jefe de Conservación
Mat. 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, and price. Includes rows for electrical installation materials like conduits, cables, and boxes.

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MEDICO INTERNISTA
C.O. PROF. 4448216

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación y Mantenimiento
Mat. 99324826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, and price. Includes rows for electrical components like circuit breakers, switches, and lighting fixtures.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

Vertical stamp and signature: Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa, Jefe de Conservación Zona de Conservación, Mat. 9932-1826

Handwritten signature on the right side.

Handwritten signature on the right side.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 9932-1826





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 7 columns: ID, Description, Category, Quantity, Unit Price, Total Price, and Tax. Rows include items like gas pilot distribution, stove maintenance, boiler maintenance, water pump system, and refrigerator maintenance.

DIRECCION MEDICA

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page.

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperost
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 9932782
IMSS

Handwritten signature

Handwritten signature

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 9932782



IMSS 2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSA DEL NAVAR



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for description, unit, quantity, and price. Rows include: HASTA CENTRO DE CARGA GENERAL DEL AREA, TERMINALES, PRUEBAS DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE...; MC05-010-040 MANTENIMIENTO A BOMBA Y ELECTRONIVEL PARA FUNCIONAMIENTO DE HIDRO NEUMATICO...; AA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO; AA25 25 REJILLAS Y DIFUSORES; AA25-005-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE ALUMINIO...; AA25-005-095 DE 24 X 24 PULG. DE 4 VIAS.; AA32-005-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION...; AA32-005-000 TIPO EXT- CEB-2600 DE 31.5 PULG DE DIAMETRO; AA32-005-005 EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 37.2X17 CM PLATA ESTEVEZ.

DIRECCION MEDICA
Dr. Pedro Ángel Ríos
Jefe de Conservación

Ing. Pedro Antonio Castro Tomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Móvil: 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación

H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

AA30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO				\$ 410,184.37		\$ 410,184.37
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-015-010	DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	158.00	\$ 843.50	\$ 133,273.00	158.00	\$ 133,273.00
AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA26-005-015	GALVANIZADA, CALIBRE 20.	KG	325.00	\$ 702.63	\$ 228,354.75	325.00	\$ 228,354.75
AA29-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, PINTURA ANTICORROSIVA, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA29-005-003	DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.	PZA.	126.00	\$ 385.37	\$ 48,556.62	126.00	\$ 48,556.62
RE	RENOVACIÓN PATOLÓGICA				\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
OC	ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL				\$ 763,975.72		\$ 605,492.80
OC01	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				\$ 137,103.96		\$ 63,708.73
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN						

DIRECCIÓN MÉDICA
 HG
 Dr. Rafael
 MED
 MAT. 99314326

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
 Jefe de Conservación Zona Costero-marítima
 Mat. 99314326
 IMSS

[Handwritten signature]

Ing. Miguel A. Senties Oliyares
 Jefe de Conservación
 H.G.Z / UMF 35
 Matricula 99324872
 IMSS

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total value. Includes rows for various construction and maintenance tasks like 'DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA', 'DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE', etc.

Handwritten signatures and stamps, including 'DIRECCION REGIONAL VERACRUZ SUR' and 'Dr. Roberto...'.

Ing. Pedro Roberto Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Casamitlán
Mat. 99324872
IMSS

Handwritten signature and initials.

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes rows for concrete slabs, masonry walls, and floor preparation.

DIRECCION MEDICA
Dr. Rafael...
MAT. 993...

Ing. Pedro Antonio Castro Forjadosa
Jefe de Conservación
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olayares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 993248

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'HERRAMIENTA Y EQUIPO', 'FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA', 'SUNISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN', etc.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HGZ 35
Dr. Rafael...
MEDICO INTERNISTA
MAT. 99321820

Ing. Pedro Antonio Castro-Fomperosa
Jefe de Conservación Zona de Conservación
Mat. 99321820
IMSS

[Handwritten signature]

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
matrícula 99321820





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 7 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, and another Price. Rows include items like 'INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5...', 'OC04-220-045', 'OC04-605-000', 'OC04-605-005', 'OC05', 'OC05-005-000', 'OC05-005-005', and 'OC05-011-000'.

DIRECTOR MEDIO AMBIENTE
Dr. Roberto...
MAY 20 2024

Ing. Pedro Alvarado Castro-Fuempasa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-011-005	DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 8 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO.	M2.	26.00	\$ 1,929.72	\$ 50,172.72	26.00	\$ 50,172.72
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	7.00	\$ 841.81	\$ 5,892.67	5.78	\$
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL						

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
H.G.Z / UMF 35
Dr. Rafael Castro Formigosa
Jefe de Conservación y Mantenimiento
MAT. 99327826
CED. PROF.

Ing. Pedro Antonio Castro Formigosa
Jefe de Conservación y Mantenimiento
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





GOBIERNO DE MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-035-005	MOD. MAYATEX. O SIMILAR	M2.	52.88	\$ 1,362.66	\$ 72,057.46	51.56	\$ 70,258.75	
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTRICO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-085-010	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 40 X 60 CM. LINEA TRAVERTINO ROYAL IVORY, ASENTADA CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA.	M2.	75.34	\$ 968.02	\$ 72,930.63	75.34	\$ 72,930.63	
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS DE 25 X 40 CM. ASENTADO CON ADHESIVO SOBRE REPELLADO DE MEZCLA	M2.	16.32	\$ 968.02	\$ 15,798.09	16.32	\$ 15,798.09	
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTRICO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-125-127	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO.	M2.	58.60	\$ 968.02	\$ 56,725.97	58.60	\$ 56,725.97	
OC05-235-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C= 100 KG/CM2 HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC05-235-040	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CLÁSICA HELVEX 205 O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 3,861.13	\$ 3,861.13	1.00	\$ 3,861.13	

Dr. Rafael...
MAT 993...

Ing. Pedro Antonio Castro...
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SEMESTRE DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DE ENOSH
DEL MAYO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes rows for items like 'GANCHO DOBLE METALICO HELVEX', 'DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO', and 'MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO'.

Handwritten signatures and stamps, including 'DIRECCION MEDICA' and 'Dr. Rafael...'.

Stamp: 'Ing. Pedro Antonio Castro Romperosa, Jefe de Conservación Zona Costera, Mat. 99327826'.

Stamp: 'Ing. Miguel A. Senties Olivares, Jefe de Conservación, H.G.Z / UMF 35, Matrícula 99324872'.





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA.							
OC07-070-005	SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2.	25.45	\$ 3,505.93	\$ 89,225.92	25.45	\$ 89,225.92	
OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE ESMERILADO, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC08-025-005	PELICULA DE ESMERILADO EN CRISTAL.	M2.	25.45	\$ 250.88	\$ 6,384.90	0.00	\$	
OC09	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA				\$ 28,162.66		\$	17,369.66
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							

DIRECCIÓN MÉDICA
HGZ 35
Dr. Rafael Ángel Flores Ascen
MEDICO INTERMISTA
MAT. 99314389 C.F. PROF. 4448

Ing. Pedro Antonio Castro Fompeiros
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 9932

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
RENERO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al
contrato No. C4M0073

OC09-005-005	SEGÚN DISEÑO DE CEDRO O CAOBA, BARNIZ, ZONA TROPICAL	M2.	5.00	\$ 5,396.52	\$ 26,982.60	3.00	\$ 16,189.56
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. O SIMILAR.	PZA.	2.00	\$ 590.03	\$ 1,180.06	2.00	\$ 1,180.06
OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$ 2,024.32		\$ 2,024.32
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	30.45	\$ 66.48	\$ 2,024.32	30.45	\$ 2,024.32
IH	ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				\$ 114,921.78		\$ 82,856.89
IH12	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				\$ 13,411.59		\$ 16,434.71
IH12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	33.67	\$ 221.18	\$ 7,447.13	42.50	\$ 9,400.15
IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	11.00	\$ 325.74	\$ 3,583.14	13.60	\$ 4,430.06
IH12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA.	11.00	\$ 49.62	\$ 545.82	14.00	\$ 694.88
IH12-015-015	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA.	3.00	\$ 54.59	\$ 163.77	6.00	\$ 327.54
IH12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL						

DIRECCIÓN MÉDICA
HGZ 35
Dr. Rafael Ángel
MEDICO INTERNISTA
MAT. 9931435
C.D. PROF. G.

Ing. Pedro Antonio Castro-Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327828
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99327828

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA,
VERACRUZ
TEL- (272) 72 59127





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, unit price, total price, and tax. Includes items like 'DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS' and '13 VALVULAS Y LLAVES'.

Handwritten signatures and stamps, including 'DIRECCION MEDICA' and 'Dr. Rafael Angel Elias Ascenci'.

Handwritten signature 'Ing. Pedro Antonio Castro Romerosa' and stamp 'Jefe de Conservación Zona Conservación'.

Handwritten signature 'Ing. Miguel A. Senties Olivares' and stamp 'Jefe de Conservación'.





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code (IH15, IH16), description, unit, quantity, unit price, and total price. Includes sub-items for PVC pipes and sanitary furniture.

Handwritten signatures and stamps, including 'DIRECCION REGIONAL' and 'MIGUEL A. SENTIES OLIVARES'.

Ing. Pedro Antonio Castro Ferrer
Jefe de Conservación Zona Costera Sur
Mat. 99324872

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al
contrato No. C4M0073

IH16-010-055	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 12,544.11	\$ 12,544.11	1.00	\$ 12,544.11
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 3,333.37	\$ 3,333.37	1.00	\$ 3,333.37
IH16-010-017	LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	PZA.	1.00	\$ 3,831.24	\$ 3,831.24	1.00	\$ 3,831.24
IH16-015-047	LLAVE INDIVIDUAL CON SENSOR ELECTRÓNICO PARA LAVABO DE AGUA FRÍA (L-4), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, A CORRIENTE DIRECTA A BATERÍAS, PARA UN GASTO DE 4 LITROS POR MINUTO	PZA.	1.00	\$ 17,647.35	\$ 17,647.35	0.00	\$ -
IH16-005-050	REGADERA HELVEX MOD. RM-7 O SIMILAR TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN.	PZA.	1.00	\$ 10,179.19	\$ 10,179.19	1.00	\$ 10,179.19
IH16-005-060	JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 4,080.18	\$ 4,080.18	1.00	\$ 4,080.18
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD	PZA.	2.00	\$ 421.61	\$ 843.22	1.00	\$ 421.61
IH16-010-100	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 CON ROSCA DE 19 MM. FIG. 19A CROMADA (V).O SIMILAR	PZA.	1.00	\$ 586.53	\$ 586.53	0.00	\$ -
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 707.07	\$ 1,414.14	2.00	\$ 1,414.14
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-040-005	MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. O SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 2,832.99	\$ 5,665.98	2.00	\$ 5,665.98
IH31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$ 6,041.73		\$ 6,041.73
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	1.00	\$ 295.49	\$ 295.49	1.00	\$ 295.49
IH31-025-180	DE TUBERÍA FOFO DE 76 Y 101 MM	ML	29.00	\$ 181.77	\$ 5,271.33	29.00	\$ 5,271.33
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 474.91	\$ 474.91	1.00	\$ 474.91
EL	ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA				\$ 189,936.55		\$ 190,632.52
EL20	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT				\$ 3,986.52		\$ 4,151.96
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,						

DIRECCIÓN MÉDICA
 Dr. Rafael Ángel Ríos
 MEDICO INTERNISTA
 MAT. 5932526 CED. PRO

Ing. Pedro Antonio Castro Tomperosa
 Jefe de Conservación Zona Conservación
 Mat. 993248

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 993248





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total. Includes rows for materials like cables and electrical components, and summary rows for sections EL21 and EL22.

DIRECCION MEDICA
HGZ 35
Dr. Rafael Angel Flores Ascen
MEDICO NEFRITA
MAT. 99514388 MED. PROF. 4448

Ing. Pedro Antonio Castro Romerosa
Jefe de Conservación Zona Cassin
Mat. 99327826

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL22-014-010	DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	25.00	\$ 372.61	\$ 9,315.25	25.00	\$ 9,315.25	
EL22-014-015	DE 1 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	54.00	\$ 372.61	\$ 20,120.94	54.00	\$ 20,120.94	
EL22-014-025	DE 1 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 372.61	\$ 1,490.44	4.00	\$ 1,490.44	
EL22-014-045	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 1,127.34	\$ 4,509.36	4.00	\$ 4,509.36	
EL22-014-100	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	2.00	\$ 3,559.03	\$ 7,118.06	2.00	\$ 7,118.06	
EL22-014-500	BOTONERA ELECTRICA PARA EXTRACTOR PARA 127/11F	PZA.	3.00	\$ 1,626.45	\$ 4,879.35	3.00	\$ 4,879.35	
EL24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				\$ 49,776.28		\$ 49,776.28	
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	2.00	\$ 115.52	\$ 231.04	2.00	\$ 231.04	
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL24-070-006	SUSPENDIDO/EMPOTRAR DE 40 W. DE 60 X 60 CM. CAT OF1095BBNA DE 40 W A 127 V Y 277V MARCA CONSTRULITA O SIMILAR	PZA.	12.00	\$ 4,128.77	\$ 49,545.24	12.00	\$ 49,545.24	
MC	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVOS EQUIPOS				\$ 296,577.45		\$ -	
MC05-010-005B	MANTENIMIENTO A HISTOQUINETTE MARCA LEICA MODELO TP1020 CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LAS PARTES MOVILES MECANICAS, SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE CONTROL Y DE FUNCIONAMIENTO. SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS DE SER NECESARIO, Y SURTIMIENTO DE CONSUMIBLES DE SER NECESARIO. ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONANDO A SATISFACCION DEL JCU, Y EL AREA USUARIO	PZA.	1.00	\$ 94,681.82	\$ 94,681.82	0.00	\$ -	
MC05-010-010B	MANTENIMIENTO A HORNO SECADOR CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LAS PARTES MOVILES MECANICAS, SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE CONTROL Y CONTROL DE 7 TEMPERATURA, DE FUNCIONAMIENTO. SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS DE SER NECESARIO, Y SURTIMIENTO DE CONSUMIBLES DE SER NECESARIO. ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONANDO A SATISFACCION DEL JCU	PZA.	1.00	\$ 73,522.02	\$ 73,522.02	0.00	\$ -	
MC05-010-015B	PLACA CALENTADORA DE PARAFINAS MANTENIMIENTO PLACA CALENTADORA DE PARAFINAS. CONSISTENTE EN LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LAS PARTES MOVILES	PZA.	1.00	\$ 46,138.74	\$ 46,138.74	0.00	\$ -	

Handwritten notes and signatures on the right side of the table.

*Ing. Pedro Antonio Castro Romeroso
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Mat. 993278*

*Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872*

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

	MECANICAS, SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO DE CONTROL, REVISION DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE FUNCIONAMIENTO. SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS DE SER NECESARIO, Y SURTIMIENTO DE CONSUMIBLES DE SER NECESARIO. ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONANDO A SATISFACCION DEL JCU							
MC05-010-020B	MANTENIMIENTO A DOS MICROTOMO MARCA LEICA MODELO RM2245 CONSISTENTE EN LIMPIEZA. DEL EQUIPO, REVISION DE LAS PARTES MOVILES MECANICAS, SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE CONTROL Y DE FUNCIONAMIENTO. SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS DE SER NECESARIO, Y SURTIMIENTO DE CONSUMIBLES DE SER NECESARIO. ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONANDO A SATISFACCION DEL JCU Y EL AREA USUARIA	PZA	1.00	\$ 82,234.87	\$ 82,234.87	0.00	\$	
AA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO				\$ 585,423.09		\$ 469,230.97	
AA25	25 REJILLAS Y DIFUSORES				\$ 172,591.97		\$ 172,591.97	
AA25-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA25-005-095	DE 24 X 24 PULG. DE 4 VÍAS.	PZA.	6.00	\$ 3,676.10	\$ 22,056.60	6.00	\$ 22,056.60	
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, EXT-CEB-26000 PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA32-005-000	TIPO EXT- CEB-2600 DE 31.5 PULG DE DIAMETRO	PZA	4.00	\$ 35,185.43	\$ 140,741.72	4.00	\$ 140,741.72	
AA32-005-005	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 37.2X17 CM PLATA ESTEVEZ	PZ	1.00	\$ 9,793.65	\$ 9,793.65	1.00	\$ 9,793.65	
AA30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO				\$ 412,831.12		\$ 296,639.00	
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN,							

DIRECCION MEDICA
Dr. Miguel Ángel Ríos Ríos
MEDICO INTERNISTA
MAT. 9954386 CED. PROG.
IMSS

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación y Mantenimiento
Mat. 993278
IMSS

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324972
IMSS





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with 8 columns: Item ID, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, etc. Rows include items like 'FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES...', 'DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LISA GALVANIZADA...', 'GALVANIZADA, CALIBRE 20.', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA DUCTOS...', and 'DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.'

DIRECCION M...
MAT. 993.438E

Ing. Pedro Antonio Castro Emparosa
Jefe de Conservación Zona Conservación
Mat. 99327828

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matrícula 99324872
IMSS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns: CLAVE, PARTIDA, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJECUTADO. It lists various construction and maintenance items with their respective costs.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No.127 CP. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127

Handwritten signatures and stamps, including a 2024 stamp and a name 'Felipe Carrillo PUERTO'.



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

Table with columns for item code, description, and amounts in USD. Includes subtotals for sanitary modules, dietology, and pathology remodeling, as well as total contracted and executed amounts with IVA.

Vertical text and signatures on the right side of the page, including 'Dr. Rafael Arellano MEDICO' and 'Mag. Pedro Antonio Castro-Fernandez'.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right, including 'Miguel A. Senties Olivares' and 'Felipe Carrillo'.



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

II. Importes contractuales:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include No. de contrato (C4M0073), Importe S/IVA (\$ 23,811,087.48), Importe C/IVA (\$ 27,620,861.48), No. de convenio (-), and Importe Total (\$ 27,620,861.48).

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

Table with 3 columns: Description, Date, and Days. Rows include No. de contrato (C4M0073), Fecha de inicio (01/05/2024), Fecha de termino (28/08/2024), and Días naturales (120).

Total = 120 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Table with 9 columns: No Est, Denominación, No. Factura, Estatus, Importe de estimación S/IVA, Retención 5.00% al millar, Importe C/IVA, Importe Neto pagado, and Periodo De pago. Includes a summary row for 'Importe total' and 'Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados'.

Handwritten signatures and stamps, including 'Ing. Miguel A. Senties Olivares Jefe de Conservación' and 'Felipe Carrillo'.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0073

V. Declaran las partes y se hace constar.

Que la entrega física de los **TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS, AREA DE PATOLOGIA Y DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35 DE COSAMALOAPAN** ubicados en Hospital General de Zona 35 Cosamaloapan con domicilio en Boulevard Miguel Alemán No. 130 C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver;

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa **CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, sin afectar el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO
H.G.Z. 35

Dr. Rafael Ángel Ríos Ascencio
MEDICINA INTERNA
MAT. 99314386 CEX PROF. 4448218

Dr. Rafael Ángel Ríos Ascencio
Director General H.G.Z. 35

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Matr. 99327826

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Residente de obra IMSS

Lic. Javier Iván Ramos Pérez
Subdirector Administrativo HGZ 35

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z/UMF 35
Matrícula 99324872

Ing. Miguel Ángel Senties Olivares
JCU HGZ 35

Por la CONTRATISTA

Arq. Silvia Jimena Vale Gallegos
Superintendente de Obra

Arq. César López Zopiyactle
Residente de obra





Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. C4M0073

DOCUMENTO EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS, AREA DE PATOLOGIA Y DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 35 DE COSAMALOAPAN, VER.Y QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO UNITARIO NÚMERO C4M0073.

En la ciudad de Cosamaloapan en el Estado de Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 30 de septiembre de 2024, se reúnen en las oficinas que ocupa el Departamento de Conservación del HGZ 35 Cosamaloapan del OOAD Veracruz Sur, para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los **Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Remodelación Integral y Mejora de Imagen en: Baños, Área de Patología y Dietología; en el Hospital General de Zona No. 35 de Cosamaloapan**, por parte del Departamento de Conservación del OOAD Veracruz Sur, el **C. Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa** en su carácter de **Residente de obra**, el **C. Ing. Miguel Ángel Senties Olivares** en sus carácter de **Jefe de Conservación del HGZ 35** y por parte de la empresa **Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.** el **Ing. Irving Williams Jiménez Ruiz** y la **Arq. Silvia Jimena Vale Gallegos** en su calidad de **Representante Legal** y **Superintendente de Obra** respectivamente, cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el acto de finiquito de los trabajos con base a lo estipulado en la cláusula Vigesima del contrato y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, y 170 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

I. Descripción de los trabajos y de los datos relevantes del contrato motivo del finiquito:

Se trata de la ejecución de los **Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Remodelación Integral y Mejora de Imagen en: Baños, Área de Patología y Dietología; en el Hospital General de Zona No. 35 de Cosamaloapan**, las áreas en el que se encuentran actualmente ya no cuentan con las condiciones necesarias para los servicios de la población, así como las condiciones físicas que comienza a deteriorarse. En el que se ejecutaron trabajos de: remodelación de baños, patología y dietología, en los cuales se realizó cambio de plafón, cambio de azulejo en muro, cambio de piso de loseta, cambio de cancelería, cambio de puertas, así como muebles sanitarios en baños e instalación hidráulica y sanitaria, como resultado, se contará con áreas totalmente funcionales en beneficio para el servicio del derechohabiente. Se trata de un contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios, en el que pacto la ejecución de los trabajos para la remodelación, conservación y mejora del área de baños completos, patología y dietología del **Hospital General de Zona No. 35 de Cosamaloapan** para el presente contrato no se otorgó anticipo.

II. Importe contractual y real del contrato, incluyendo los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados.

El importe contratado ascendió a la cantidad de **\$23,811,087.48 (Veintitrés Millones Ochocientos Once Mil Ochenta Y Siete Pesos 48/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado, formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se enlistan:

Ing. Gildardo Morales Hernández
JEFE DEL DEPTO. DE
CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
Mat. 99325456
TEL. (274) 72 59124

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z. UMF 35
Matrícula 99324872

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Mat. 99827826

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL NAYAB



Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. C4M0073

- Con fecha 15 de mayo de 2024 se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número C4M0073, por un importe de \$23,811,087.48 (Veintitrés Millones Ochocientos Once Mil Ochenta Y Siete Pesos 48/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de ejecución de 120 días naturales.
Con fecha 30 de septiembre de 2024 se suscribió el acta entrega recepción en la que se hace constar la recepción física conforme a catálogo, así como el monto real ejecutado fue de \$23,811,068.55 (Veintitrés Millones Ochocientos Once Mil Sesenta y ocho Pesos 55/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

III. Periodo de ejecución de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo los convenios.

El periodo de ejecución de los trabajos se estipulo en 120 días naturales pactándose como fecha de inicio el 01 de mayo de 2024 y de terminación el 28 de agosto de 2024. Una vez realizada la verificación de los trabajos asentados en el acta entrega-recepción de fecha 30 de septiembre de 2024.

IV. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados.

Durante la ejecución de los trabajos se elaboraron 4 (cuatro) estimaciones autorizadas que se detallan en la Tabla 1 en la que se identifican de forma genérica como se ejecutaron los trabajos.

Tabla 1

Table with 5 columns: No. de Est, Periodo de ejecución, Fecha de elaboración, Importe estimado sin I.V.A., Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación y los gastos aprobados. It contains 4 rows of work estimates.

Ing. Gilcario Morales Hernández
JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Mat. 99325456
TEL. (272) 72 59127

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z./UMF 33
Matricula 89324872

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona Cosamaloapan
Mat. 99327826

2024 ANO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO, RESOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAN




Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. C4M0073

Las partes hacen constar que la estimación final (finiquito) corresponde a la número 4 (cuatro) por un importe de \$5,967,758.18 (Cinco millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho 18/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado, que comprende un periodo del 01 de agosto al 28 de agosto de 2024. En total se elaboraron autorizaron y pagaron 4 (cuatro) estimaciones, como se detallan a continuación.

Table with 5 columns: No de Est, Periodo de ejecución, Fecha de elaboración, Fecha de pago, Método de Pago. It lists 4 entries of payments made via interbank transfer.

V. Constancia de la entrega de la garantía por defectos, vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, en Fianza de Vicios Ocultos de No. XXXX-XXXXX-X de la Compañía XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. por un monto de \$ 2,381,106.86 sin IVA (Dos millones trescientos ochenta y un mil ciento seis pesos 86/100 M.N.) para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución.



VI. Manifestación de que la empresa extiende el finiquito más amplio que en derecho proceda.

La empresa por conducto de su Superintendente y Representante Legal manifiesta su conformidad en la integración del presente documento y en la liquidación determinada en el numeral IV, por lo que se otorga al IMSS el finiquito más amplio que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar al IMSS cualquier pago relacionado con el contrato.

VII. Extinción de derechos y obligaciones.

Las partes manifiestan su conformidad en el contenido y alcance del presente documento y que salvo lo manifestado en el numeral IV no existen otros adeudos por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato motivo del presente documento, por lo que no se reservan derecho alguno.

La presente acta se cierra a las 14:00 horas del día en que se levanta, firmándola de conformidad

Ing. Gildardo Morales Hernández
JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Mat. 99325456
TEL. (272) 72 59127

Ing. Miguel A. Senties Olivares
Jefe de Conservación
H.G.Z / UMF 35
Matricula 99324872

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Jefe de Conservación Zona de Malcoapan
Mat. 99327826

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYA



Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. **C4M0073**

Por el INSTITUTO

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Residente de obra IMSS

Ing. Miguel Angel Senties Olivares
JCU HGZ 35

Por la CONTRATISTA

Ing. Irving Williams Jiménez Ruiz
Representante Legal

Arq. Silvia Jimena Vale Gallegos
Superintendente de Obra
Ing. Gildardo Morales Hernández
JEFE DEL DEPTO. DE
CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
IMSS Mat. 99325456