

Orizaba, Ver., a 01 de agosto de 2024.

ARQ. JUAN MANUEL MENDEZ VERGARA

Residente de Obra IMSS


P r e s e n t e

AT'N. ING. GILDARDO MORALES HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.

En referencia al contrato de obra pública número **C4M0069** de fecha de 15 de mayo de 2024 denominado: **“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA No. 33 DE TIERRA BLANCA.”**, derivado del procedimiento de contratación de **LO-50-GYR-050GYR978-N-40-2024** adjudicado a mi representada por un importe de **\$ 3 ,924,059.16 (Tres Millones Novecientos Veinticuatro mil, Cincuenta y Nueve pesos 16/100 M.N.)** más IVA con un plazo de ejecución del **01 de mayo al 29 de julio de 2024**.

Por medio del presente y en relación a la cláusula Décimo Novena-Recepción de los trabajos, del contrato de obra pública, se notifica la **terminación** total de los trabajos objeto de este contrato el día **29 de julio de 2024**, para los efectos legales y acciones a realizar. De igual forma se anexa en el presente la relación de Estimaciones de los trabajos ejecutados pendientes por pagar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente


ARQ. CARLOS MARCO ANTONIO GONZALEZ LEAL
Superintendente de Obra
PROQXA+ING, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA No. 33 DE TIERRA BLANCA."


CONTRATO: C4M0069

FECHA DE CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2024

PERIODO DE EJCUCIÓN: 01 DE MAYO AL 29 DE JULIO DE 2024

ESTIMACIÓN NO:	PERIODO ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO	FECHA DE PAGO
1	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$714, 267.99	25/07/2024
2	DEL 1 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$1,321,537.12	PENDIENTE POR PAGAR
3	DEL 1 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2024	\$1, 888, 239.10	PENDIENTE POR PAGAR
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$3, 924,044.21	

Atentamente



ARQ. CARLOS MARCO ANTONIO GONZALEZ LEAL
Superintendente de Obra
SIPROQ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."

En la ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las 11:00hrs del día 13 de septiembre 2024, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona No. 33, ubicada en Calle Recreo Y Mina Sin Número Tierra Blanca Ver. CP 95100 Correspondiente a "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA." los C.C. (por parte del IMSS) Ing. José Bonifacio Hernández Colorado Jefe de Conservación de U.M.H. zona Córdoba, Arq. Juan Manuel Méndez Vergara Residente de Obra; y por otra parte Arq. Carlos Marco Antonio González Leal, Super Intendente de Obra de PROQXA + ING S.A. de C.V.; por parte del Contratista.

- I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo a catálogo cómo a continuación se describen:

Table with 4 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD. It lists construction items such as '01 PRELIMINARES Y TERRACERIA', 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS', 'DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA', 'DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS', 'DE PISOS DE LOSETA', 'PICADO DE SUPERFICIE DE PISO', 'RETIRO SIN RECUPERACIÓN', and 'DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO'.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO	M3.	56.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	23.52
OC01-105-000	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL		
OC01-105-010	EN LOSAS O FIRMES DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA PARA METER TUBERÍA DE HASTA 8"	M	25.00
OC04	04 ALBANILERIA		
OC04-075-000	APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	386.32
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	42.00
OC04-101-000	PISO DE MORTERO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC04-101-015	FINO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	0.00



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
SEMESTRO DEL GOBIERNO
REPUBLICANO Y DEMOCRATA
DEL MAYOR



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."

Table with 4 columns: Code, Description, Unit, and Price. Contains 8 rows of construction work items such as impermeabilization, azoteas, ranuras, and registros.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."

Table with 4 columns: Code, Description, Unit, and Value. Contains detailed construction specifications for concrete bases, metal mesh, and prefabricated panels.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

OC05-035-005	MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR	M2.	87.80
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-085-075	DE LOSETA INTERCERAMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS DE 25 X 40 CM. ASENTADO CON ADHESIVO SOBRE REPELLADO DE MEZCLA	M2.	601.73
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-125-127	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. MARCA INTERCERAMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO.	M2.	213.64
OC05-235-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C= 100 KG/CM2 HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-235-040	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CLÁSICA HELVEX 205 O SIMILAR	PZA.	11.00
OC05-235-050	GANCHO DOBLE METÁLICO HELVEX # 106 Ó SIMILAR	PZA.	11.00
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MSRCS KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO O SIMILAR.	PZA.	24.00
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO O SIMILAR	PZA.	26.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. HASTA UNA ALTURA DE 4 M.	M2.	250.00
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO, LETRA O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	20.00
OC06	06 HERRERIA		
OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
OC06-005-015	EXTERIOR PARA PROTECCIÓN DE PUERTA, VENTANA, CANCEL, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No.18, INCLUYE HERRAJES.	KG	120.00
OC07	07 ALUMINIO		



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓCAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI		
OC07-070-005	SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2.	48.00
OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE ESMERILADO, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC08-025-005	PELICULA DE ESMERILADO EN CRISTAL.	M2.	0.00
OC09	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA		
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGÁ Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		
OC09-005-005	SEGÚN DISEÑO DE CEDRO O CAOBA, BARNIZ, ZONA TROPICAL	M2.	23.92

(Handwritten signatures and marks on the right margin)





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA.	18.00
OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	49.46
IH	ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		
IH12	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE		
IH12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	25.00
IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	15.00
IH12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA.	10.00
IH12-015-015	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 701	PZA.	7.00
IH12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

IH12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA.	30.00
IH12-020-055	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA.	16.00
IH12-020-090	DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-3.	PZA.	10.00
IH12-020-095	DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-3.	PZA.	10.00
IH12-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH12-030-010	DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T-U.	PZA.	6.00
IH12-030-015	DE COBRE A COBRE DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T-U.	PZA.	4.00
IH13	13 VALVULAS Y LLAVES		
IH13-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH13-005-015	DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	10.00
IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	10.00
IH15	15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC		
IH15-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH15-010-015	DE 76 MM. DE DIÁMETRO	M.	22.00
IH15-010-020	DE 101 MM. DE DIÁMETRO	M.	28.03
IH15-010-025	DE 150 MM. DE DIÁMETRO	M.	16.00



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH15-015-020	DE 90 GRADOS X 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	4.00
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH15-030-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00
IH15-030-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	9.00
IH15-030-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	4.00
IH16	16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS		
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-005-018	LAVABO OVALYN GRANDE DE SOBREPONER, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	9.00
IH16-005-051	LAVABO CON , MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR ,	PZA.	16.00
IH16-005-030	INODORO MOD. ZAFIRO 1009 DE TANQUE BAJO 1015 ACOPLADO Ó SIMILAR	PZA.	1.00
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR	PZA.	22.00
IH16-005-036	MINGITORIO HELVEX ECOLÓGICO GOBI TDS2 Ó SIMILAR	PZA.	6.00
IH16-010-055	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR	PZA.	22.00
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4,L-IV, L 2V. Ó SIMILAR	PZA.	25.00
IH16-010-017	LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	PZA.	25.00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

IH16-015-047	LLAVE INDIVIDUAL CON SENSOR ELECTRÓNICO PARA LAVABO DE AGUA FRIA (L-4), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, A CORRIENTE DIRECTA A BATERIAS, PARA UN GASTO DE 4 LITROS POR MINUTO	PZA	4.00
IH16-005-050	REGADERA HELVEX MOD. RM-7 Ó SIMILAR TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN.	PZA.	11.00
IH16-005-060	JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR Y MANERALES GRANDES CROMADOS MOD. C-12 (R-1) Ó SIMILAR	PZA.	11.00
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD	PZA.	33.00
IH16-005-067	TRAMPA DE GRASA DE 40 X 60 X 47 CM. CON CAPACIDAD DE 34KG. Y FLUJO DE 95 LITROS POR MINUTO, CON ENTRADA Y SALIDA DE 75 MM. DE DIÁMETRO, MOD. IC-95.Ó SIMILAR	PZA.	2.00
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. Ó SIMILAR	PZA.	17.00
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-040-005	MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR	PZA.	17.00
IH31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BÓDEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	25.00
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA.	25.00
EL	ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA		
EL20	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT		
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLÉ, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL20-020-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	60.00
EL20-020-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	M.	45.00



2024
ARG DE
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓOAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA.	8.00
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL20-040-015	DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 21 Y 27 MM.	PZA.	8.00
EL21	21 ALAMBRES Y CABLES		
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	150.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	110.00
EL22	22 TABLEROS		
EL22-014-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL22-014-500	BOTONERA ELECTRICA PARA EXTRACTOR PARA 127V/1F	PZA.	6.00
EL24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	21.00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, REVOLOCACIONARIO Y DESARROLLO DEL HAVAR





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL		
EL24-070-006	SUSPENDIDO/EMPOTRAR DE 40 W. DE 60 X 60 CM. CAT OF1095BBNA DE 40 W A 127 V Y 277V MARCA CONSTRULITA O SIMILAR	PZA	45.00
AA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		
AA25	25 REJILLAS Y DIFUSORES		
AA25-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
AA25-005-095	DE 24 X 24 PULG. DE 4 VÍAS.	PZA.	10.00
AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, EXT-CEB-26000 PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
AA32-005-000	TIPO EXT- CEB-2600 DE 31.5 PULG DE DIAMETRO	PZA	6.00
AA32-005-005	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 37.2X17 CM PLATA ESTEVEZ	PZ	4.00
AA30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO		
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
AA30-015-010	DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	63.00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, CÓPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CL-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
AA26-005-015	GALVANIZADA, CALIBRE 20.	KG	100.00

II. IMPORTES CONTRACTUALES:

NO. DE CONTRATO	C4M0069
IMPORTE S/IVA	\$3,924,059.16
IMPORTE C/IVA	\$4,551,908.63

TOTAL = \$ 4,551,908.63 I.V.A. INCLUIDO

III. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

NO. DE CONTRATO	C4M0069	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS NATURALES
01 – MAYO - 2024	29 – JULIO – 2024	90

TOTAL = 90 DIAS NATURALES.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

IV. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTATUS FINANCIERO							
NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	INSPECCION Y VIGILANCIA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO
1	ORDINARIO	72	PAGADO	\$714,267.99	\$ 3,571.34	\$828,550.87	\$824,979.53
2	ORDINARIO	76	PAGADO	\$1,321,537.12	\$ 6,607.69	\$ 1,532,983.06	\$1,526,375.37
3	FINIQUITO	86	PENDIENTE	\$1, 888, 239.10	\$ 9,441.20	\$ 2,190,357.36	\$ 2,180,916.16
TOTAL				\$3, 924,044.21	\$19,620.23	\$4,551,891.29	\$4,532,271.06

V. RELACION DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO.

NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	INSPECCION Y VIGILANCIA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO
3	FINIQUITO	86	PENDIENTE	\$1, 888, 239.10	\$ 9,441.20	\$ 2,190,357.36	\$ 2,180,916.16

VI. CANCELACION DE SALDOS

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$17.34 (Diecisiete pesos 34/100 M.N.) del total con IVA contratado.

VII. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACEN CONSTAR.

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto y a entera satisfacción del Instituto. -----

El contratista PROQXA + ING S. A. de C.V. en común acuerdo con el Instituto hacen constar de la cancelación los saldos que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma, y al mismo tiempo se hace la exhibición y entrega formal en el acto, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 15:00 hrs del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓDAD REGIONAL VERACRUZ SUR
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA N° 33
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
C4M0069 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN: BAÑOS Y AREA DE DIETOLOGIA; EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA NO. 33 DE TIERRA BLANCA."**

POR EL INSTITUTO:

Ing. José Bonifacio Hernández Colorado

Jefe de Conservación de UMH zona Córdoba

Arq. Juan Manuel Méndez Vergara

Residente de Obra IMSS

POR EL CONTRATISTA:

Arq. Carlos Marco Antonio González Leal

Superintendente de obra



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
GUBERNADOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYOR