



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las 16:00hrs del día 21 de mayo 2025, reunidos en las instalaciones del Departamento de Conservación y Servicios Generales Veracruz Sur, ubicadas en calle Sur 10, Colonia Centro C.P. 94300, Orizaba, Veracruz, correspondiente a los trabajos de obra civil e instalaciones para la remodelación de sanitarios; en el H.G.R.O N°1 de Orizaba, Ver. El C.C. (por parte del IMSS) Ing. Hector Alejandro Lopez Ventura jefe de conservación de unidad N°1 residente de obra IMSS; y por otra parte Lic. David Montiel Ávila, representante legal de CRISMA PROYECTOS INTEGRALES, S.A.S. DE C.V.; así como el Arq. Jorge Lopez Castillo Superintendente por parte del Contratista.

- I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo a catálogo cómo a continuación se describen:

HGR 1 ORIZABA

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| TOCOCIRUGIA | | | | |
| OC01-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGOSÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F'c = 150 Kg/cm2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, | | | |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RETIRO DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA | | | |
| OC01-005-010 | EN CUALQUIER CLASE DE OBRA EN PISO DE 1.83 X 1.22 M. (CLAVE LO.2) | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| OC02-015-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA | | | |
| OC02-015-010 | CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. | M2. | 7.50 | 7.50 |
| OC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO | | | |





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| OC04-075-000 | APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC04-075-005 | CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO PULIDO, HASTA DE 2.5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 280.00 | 280.00 |
| OC04-170-000 | RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC04-170-005 | EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO. | M. | 60.00 | 60.00 |
| OC04-170-010 | EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. | M. | 15.00 | 15.00 |

P

J





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL | | | |
| OC01-015-65 | DE MURO DE BLOCK O TABIQUE DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS. | M2 | 7.20 | 7.20 |
| OC01-015-100 | DEMOLICION DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS. | M2 | 227.00 | 227.00 |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO. | M2 | 312.00 | 312.00 |
| OC01-015-145 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO | M2 | 180.00 | 148.16 |
| OC01-015-146 | DESMONTAJE DE MARCO, CONTRA MARCO, DESMONTAJE DE PUERTA, | M2 | 13.00 | 13.00 |
| OC01-018-000 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | | | |
| OC01-018-005 | DE RECUBRIMIENTO DE TAPIZ PLÁSTICO. | M2. | 80.00 | 80.00 |
| OC01-018-010 | DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. | M. | 29.00 | 29.00 |
| OC01-018-030 | DE PISO DE LINOLEUM CONDUCTIVO CON ADHESIVO. | M2. | 30.00 | 30.00 |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-135-010 | DE ROLLO DE 30m X 1.83m X 1.25 MM DE ESPESOR, MODELO POLYCLAD PRO, COLOR A ELEGIR COLOCADO EN MUROS | M2 | 265.00 | 265.00 |
| OC05-135-011 | DE ROLLO DE 30m X 1.83m X 2.00 MM DE ESPESOR, HOMOGENEO, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600 O SIMILARCOLOR A ELEGIR COLOCADO EN PISOS | M2 | 110.00 | 133.00 |
| OC05-250-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-250-050 | EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS. | M2. | 227.00 | 227.00 |

P





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| OC05-133-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-133-025 | ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 2 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. | M2. | 30.00 | 34.25 |
| OC05-135-000 | ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN | | | |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| OC05-030-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 227.00 | 227.00 |
| OC05-085-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y | | | |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| | EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-125-012 | DE LOSETA TIPO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 25.00 | 15.73 |
| OC05-085-062 | CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, TIPO ASTRATTO, DE 20 X 40 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE. | M2. | 57.00 | 57.00 |
| OC05-125-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-125-001 | DE LOSETA TIPO GRES MARCA INTERCERAMIC BORA BORA 60x60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 20.00 | 20.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| OC06-010-001 | FABRICACION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS PARA QUIRÓFANO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRES 18 Y 20, CON MIRILLA TIPO IMSS Y/O EUROPEA, INCLUYE MARCO SANITARIO Y BISAGRA BATIENTE DE 180 GRADOS, PUERTA FABRICADA BAJO LA NORMATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD NOM197SA12001. CON MEDIDAS DE 1.32 X 2.10 CADA PUERTA E INCLUYE ANTEPECHO CON MEDIDAS DE 2.65 X 0.80 MTS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USODE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | LOTE | 1.00 | 1.00 |
| OC06-010-002 | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRES 18 Y 20, CON MEDIDA DE 1.50 X 1.00 MTS INCLUYE MARCOS, BISAGRAS Y RUEDA PARA LA CARGA Y CENTRADO DE LA HOJA ABATIBLE. SEGÚN DISEÑO IMSS | PZA | 1.00 | 0.00 |
| OC06-006-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA "T" DE ACERO INOXIDABLE (TIRA DE TRANSICION) DE 1" DE ANCHO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 5.00 | 6.70 |
| OC07-070-033 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN | M2 | 79.00 | 79.00 |

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| OC05-286-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC05-286-005 | DE TELA. 100 % POLIÉSTER. | M2 | 77.00 | 89.19 |
| OC06-010-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |

[Handwritten signatures]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| | VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | | | |
| OC07-017-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO DE 12.5 X 12.5 X 1.1 MM EN ESQUINAS Y ARISTAS DE MUROS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 7.00 | 6.76349 |
| OC09-005-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, | | | |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC09-005-021 | DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M., BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CONTRA MARCO, DESMONTAJE DE PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO, CHAPA, HERRAJES, FABRICACION DE CUBIERTA DE ANTEPECHO PARA PUERTA DE CEDRO O CAOBA INCLUYE MARCO CON TRAVESAÑOS Y TRIPLAY DE 6 MM. ENSAMBLADO CON PEGAMENTO PARA MADERA, CLAVO DE 1/2" , RESANADOR Y TAPAPORO, MOLINETES REFORZADOS | PZA | 3.00 | 4.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA GASES MEDICINALES, A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES CON COBRE TIPO "L" DIAMETROS DE 37MM A 13 MM. PREVIAMENTE LAVADA CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCIÓN AL 3% POR MÉTODO DE INMERSIÓN. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA TUBOS A BASE DE SOLERA METÁLICA DE 3/4" X 1/8" OCULTA EN FALSO PLAFÓN, VALVULAS Y CAJA METALICA CON FRENTE DE ACRILICO PARA CONTROL, SEÑALAMIENTO SEGUN NORMATIVA INSTITUCIONAL EN TUBERIAS Y VALVULAS, LIBRANZAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN | | | |

0





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| | OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. DE 1.80 MTS. DE LONGITUD PARA 1 CAMA | | | |
| OC31-040-000 | DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA | PZA | 32.00 | 32.00 |
| OC31-040-000 | DESMONTAJE DE RECEPTACULO, INCLUYE : DESMONTAJE DE TUBERIA Y DESCABLEADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | |
| OC31-041-007 | DE CONTACTOS ELECTRICOS | PZA | 30.00 | 30.00 |
| EL24-085-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, INCLUYE; ELIMINADOR CONEXIÓN CON CLAVIJA Y CONTACTO TIPO PEDRO FLORES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN | | | |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| | Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USODE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | | | |
| GM12-005-101 | SALIDA PARA TERMINAL DE AIRE | SALIDA | 10.00 | 10.00 |
| GM12-005-102 | SALIDA PARA TERMINAL DE AIRE OXIGENO | SALIDA | 10.00 | 10.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA ARAMED, ARIGMED Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO) | | | |
| GM27-025-005 | PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. | PZA. | 4.00 | 4.00 |
| GM27-025-015 | PARA AIRE VACÍO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO. | PZA. | 4.00 | 4.00 |
| GM32-047-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS GRADO HOSPITAL PARA 127V, Y 1 CONTACTO A TENSIÓN REGULADA 127 VOLTS, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE, LUZ AMBIENTAL, LUZ DE LECTURA, APAGADORES PARA LÁMPARA DE CONSOLA Y SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A | PZA | 6.00 | 6.00 |





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| | Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| EL24-085-005 | MARCA MAG TIPO LED 60 X 60 127 V 0.26 A 36 WATTS | PZA | 32.00 | 32.00 |
| EL24-040-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| EL24-040-040 | CAT. 5601-I, LEVITON (UNIPOLAR).Ó SIMILAR | PZA. | 5.00 | 5.00 |
| EL24-040-045 | CAT. 1754-I, LEVITON (DOBLE).Ó SIMILAR | PZA. | 5.00 | 5.00 |
| EL24-040-050 | CAT. 1755-I, LEVITON (TRIPLE).Ó SIMILAR | PZA. | 5.00 | 5.00 |
| | SALIDA ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 50 MM A 13 MM, CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADAS, TAPAS, CURVAS, CONECTORES, CAJAS CONDULET Y TIPO FSC, SOPORTERIA, ALIMENTACIÓN DE SALIDA CON CABLE DE COBRE THW-LS-75°C CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| EL20-040-010 | PARA LUMINARIA, APAGADOR Y/O RECEPTÁCULO | SAL | 79.00 | 79.00 |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROWHART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| EL20-080-020 | GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125V. C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R. Ó SIMILAR | PZA | 33.00 | 33.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| EL24-060-015 | PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX | PZA | 33.00 | 33.00 |
| EL24-060-016 | PARA APAGADORES DE 1, 2 Ó 3 VENTANAS | PZA | 15.00 | 15.00 |
| IH16-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | |

0

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| IH16-005-051 | LAVABO CON , MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR | PZA | 1.00 | 1.00 |
| IH16-005-025 | INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH16-005-050 | REGADERA HELVEX MOD. RM-7 Ó SIMILAR TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN. | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH16-005-102 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A TARJA DE TOCOCIRUGIA INCLUYE: CAMBIO DE CESPOL, TUBERIA DE COBRE DAÑADA, ELECTROVALVULA, PEDAL ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO, RANURAS EN PARED Y PISO, CAMBIO DE LLAVES DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA CON CARDA Y MATERIAL PROPIO PARA ACERO INOXIDABLE. | PZA | 1.00 | 1.00 |
| IH16-010-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH16-010-005 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4,L-IV, L 2V. Ó SIMILAR | PZA | 4.00 | 4.00 |
| IH16-010-055 | FLUXOMETRO APARENTE DE MANIJA MOD.110-WC-4.8 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH16-010-055 | FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH16-010-017 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. | PZA | 2.00 | 2.00 |





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| IH16-010-031 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD | PZA | 9.00 | 9.00 |
| IH16-025-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO). | | | |
| IH16-025-015 | IZQUIERDA CON ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA. | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH16-030-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH16-030-005 | MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. Ó SIMILAR | PZA. | 2.00 | 2.00 |
| IH16-040-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH16-040-020 | MOD. 282-H UNA BOCA, REJILLA REDONDA (R-1, R-2).Ó SIMILAR | PZA. | 2.00 | 2.00 |

9





**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| IH31-025-185 | VERTEDERO DE ASEO. | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA EL RAMALEO PRINCIPAL Y PVC SANITARIO REFORZADO PARA LOS TUBOS DE RESPIRACIÓN. REALIZANDO LA APLICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS CONFORME A LOS CÓDIGOS INSTITUCIONALES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIBRANZAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE LUSO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH36-000-005 | SALIDA SANITARIA PARA WC CON CON FLUXÓMETRO | SAL | 1.00 | 1.00 |
| IH36-000-010 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO | SAL | 7.00 | 7.00 |
| IH13-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH13-005-095 | DE GLOBO DE 13 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 95. | PZA. | 2.00 | 2.00 |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN CONTRATADO | VOLUMEN MODIFICADO |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| IH31-015-000 | MANO DE OBRA ÚNICAMENTE PARA LA INSTALACIONES DE EQUIPO SUMINISTRADO POR EL IMSS, INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES ELECTROMECÁNICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL | | | |
| IH31-015-040 | LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH31-015-160 | MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH31-020-000 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, | | | |
| IH31-020-005 | TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 10 HASTA 19 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 3.00 | 3.00 |
| IH31-020-010 | TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 25 A 32 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 3.00 | 3.00 |
| IH31-020-015 | TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 38 Y 50 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 3.00 | 3.00 |
| IH31-025-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| IH31-025-040 | LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH31-025-170 | LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ. | PZA. | 1.00 | 1.00 |
| IH31-025-175 | INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN. | PZA. | 2.00 | 2.00 |

[Handwritten signatures and marks]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

II. IMPORTES CONTRACTUALES:

| | |
|-----------------|----------------|
| NO. DE CONTRATO | C4M0095 |
| IMPORTE S/IVA | \$3,310,403.83 |
| IMPORTE C/IVA | \$3,840,068.45 |

TOTAL = \$3,840,068.45 I.V.A. INCLUIDO

III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| NO. DE CONTRATO | C5M0074 | |
| FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DIAS NATURALES |
| 10- ABRIL - 2025 | 21 - MAYO - 2025 | 41 |

TOTAL = 41 DIAS NATURALES.

IV. RELACION DE ESTIMACIONES DE CONTRATO

| ESTATUS FINANCIERO | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| NO. ESTIMACIÓN | DENOMINACIÓN | NO. FACTURA | ESTATUS | IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA | INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPORTE C/IVA | IMPORTE NETO PAGADO |
| 1 | | A50B971F-4D7C-4F71-9F25-F4E85900B676 | | \$ 1,709,072.75 | | \$ 1,973,979.03 | \$ 1,973,979.03 |
| 2 | | 49434053-B35D-43C6-9B3C-F6A6B3F6164E | | \$ 1,715,971.67 | | \$ 1,981,947.28 | \$ 1,981,947.28 |
| TOTAL | | | | \$ 3,425,044.44 | | \$ 3,955,926.31 | \$ 3,955,926.31 |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDA D | VOLUMEN CONTRATAD O | VOLUMEN MODIFICAD O |
|--------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | |
| SC0004 | DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD. | ML | 25.00 | 25.00 |
| | ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | |
| OC11-007-006 | PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO. | M3 | 30.00 | 30.00 |
| OC11-007-010 | KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3 KM | - 600.00 | 600.00 |
| | ACARREO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | |
| SC0003 | CON CARRETILLA, DE MATERIAL DE RELLENO Y/O PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, A UNA DISTANCIA DE 100 MTS. | M3 | 30.00 | 30.00 |





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

V. CANCELACION DE SALDOS

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica:
\$1,286.12(12/100 M.N.)

VI. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACEN CONSTAR.

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. -----

El contratista CRISMA PROYECTOS INTEGRALES, S.A.S. DE C.V. en común acuerdo con el Instituto hacen constar de la cancelación los saldos que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma, y al mismo tiempo se hace la exhibición y entrega formal en el acto, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 15:00 hrs del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

[Handwritten signatures]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0074

POR EL INSTITUTO:

Ing. Hector Alejandro Lopez Ventura

Residente de Obra IMSS

Ing. Javier Nicolas Perez Escobar

1

POR EL CONTRATISTA:

Lic. David Montiel Ávila

Representante Legal

Arq. Jorge Lopez Castillo

Superintendente de obra

Recibi 25 de Junio 2025
 Jorge Lopez Castillo

