



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

En la ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 17 de septiembre de 2025, reunidos en las instalaciones del inmueble del Hospital General de Zona no. 08 Córdoba, Ver., ubicado en la Av. 11 entre calles 1 y 2 Col. Centro, C.P. 94500 Córdoba, Ver., por parte del IMSS el **Ing. Jaime Hernandez Flores** como **Residente de obra del IMSS**, así como también el **Arq. Jesús Arturo Castillo Gallardo** como **Superintendente de obra** por parte de la empresa contratista **SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE, S.A. DE C.V.**

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

Licitación Pública No.: LO-50-GYR-050GYR064-N-9-2025

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Objeto y Unidad: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN EL HGZ 8, CORDOBA, VER."  
Ubicación: AV. 11 ENTRE CALLE 1 Y 2, COL. CENTRO, C.P. 94500, CORDOBA, VER  
Plazo de ejecución 35 días naturales

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID AD	VOLUMEN CONTRATADO	VOLUMEN MODIFICADO	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
OC	OBRA CIVIL						
01	PRELIMINARES						
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACION. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC01-018-040	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	M2	1000.00	1000.00	\$ 83.28	OCHENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 83,280.00
OC01-018-041	DE RECUBRIMIENTO O AISLANTE EN DUCTOS DE A/C	M2	150.00	72.31	\$ 91.25	NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	\$ 6,598.29
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL						
OC01-015-167	DE RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES, EN AZOTEA.	M2	300.00	240.85	\$ 117.86	CIENTO DIECISIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 28,386.58
OC01-015-015	DE REPISIONES, CEJAS, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CORTE DE VARILLA.	M3.	1.50	0.00	\$ 2,339.77	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.	\$ -
OC01-015-095	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M2	400.00	393.60	\$ 112.99	CIENTO DOCE PESOS 99/100 M.N.	\$ 44,472.86
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	M3.	1.50	0.00	\$ 2,212.99	DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 99/100 M.N.	\$ -
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MANO	M3.	28.00	31.03	\$ 800.19	OCHOCIENTOS PESOS 19/100 M.N.	\$ 24,829.90





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/K m.	560.00	620.60	\$ 78.23	SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.	\$ 48,549.54
OC04-105-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-105-020	SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA EN ELEMENTOS DE CONCRETO A BASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS AUTORIZADOS POR EL IMSS.	M.	125.00	123.54	\$ 163.66	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.	\$ 20,218.56
OC04-106-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO, CORTES., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-106-005	DE CÉLOTEX DE 14 CM. DE ANCHO X 1 CM. DE ESPESOR PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE CASTILLOS Y COLUMNAS, ASFALTO FR-3	m²	20.00	0.00	\$ 299.55	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.	\$ -
OC04-125-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO,						

*(Handwritten signature and stamp)*

*(Handwritten signature)*





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-125-015	CON MORTERO CAL-TEZONTLE O MATERIAL LIGERO DE LA LOCALIDAD, EN PROPORCIÓN 1:8.	M3.	30.00	0.00	\$ 1,802.16	UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ -
OC04-130-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-130-025	CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR, CON LECHADA DE CEMENTO.	m <sup>2</sup>	300.00	238.67	\$ 238.97	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 57,034.97
OC04-140-000	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO, MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1-1.5-6 Y LADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE	M.	180.00	21.84	\$ 156.41	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	\$ 3,415.99





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	CEMENTO CAL 1:3.						
OC04-147-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-147-005	EN AZOTEAS, DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA " SP UNBONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO). CON CONTENIDO DE 12 % EN VOLUMEN, TERMINADO EN LA CARA INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTI ADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA	m <sup>2</sup>	1000.00	1000.00	\$ 774.88	SETECIENTO S SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	\$ 774,880.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES: ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.						
AA30-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA PARA CONEXIONES FLEXIBLES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CÁÑAMO, FIJACIÓN AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-020-010	Nº 12.	m <sup>2</sup>	15.00	7.69	\$ 465.65	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 3,580.85
AA30-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA DUCTOS EXTERIORES CON CEMENTO MONOLITICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, METAL DESPLEGADO, CEMENTO PLÁSTICO, IMPERMEABILIZANTE, TERMOSEAL, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-025-005	DE 12.5 MM. DE ESPESOR EL CEMENTO Y 1.5 MM. DE ESPESOR EL SELLADOR.	m <sup>2</sup>	80.00	0.00	\$ 467.51	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ -

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

OC02-040-000	<p>CONCRETO ESTRUCTURAL HECHO EN OBRA CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</p>						
OC02-040-060	<p>EN PRETILES. F'c=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</p>	M3.	1.00	0.00	\$ 4,505.01	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.	\$ -
OC05-030-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA,</p>						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	100.00	68.67	\$ 905.32	NOVECIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N.	\$ 62,168.32
OC05-030-010	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, ACÚSTICO.	M2.	100.00	96.19	\$ 1,027.41	UN MIL VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N.	\$ 98,826.57
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

	EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2"						
	SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-035-035	MOD. RIHOTONE. Ó SIMILAR	M2.	200.00	228.74	\$ 1,615.95	UN MIL SEISCIENTO S QUINCE PESOS 95/100 M.N.	\$ 369,632.40





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-250-050	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2.	200.00	164.86	\$ 136.00	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 22,420.96
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.						
OC05-060-025	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON ANGULO PERIMETRAL Y TEE PRINCIPAL MARCA USG	PZA	35.00	35.00	\$ 1,573.41	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	\$ 55,069.35





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-015-015	FIBRA AISLANTE DE 2 1/2" PULG. DE ESPESOR, SELLADO DE JUNTAS CON CEMENTO PLASTICO, MALLA DE REFUERZO CON MEMBRANA, IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE CON IMP. ACRILICO COLOR ROJO.	M2.	72.31	72.31	\$ 1,313.64	UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.	\$ 94,989.31

SUBTOTAL \$ 1,798,354.45  
IVA \$ 287,736.71  
TOTAL \$ 2,086,091.16



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0110

II. Importes contractuales:

Table with 2 columns: No. de contrato (C5M0110), Importe S/IVA (\$1,798,356.43), Importe C/IVA (\$2,086,093.46)

Table with 2 columns: No. de convenio (SIN CONVENIO), Importe S/IVA (-), Importe C/IVA (-), Importe Total

III. Periodo de ejecución de los trabajos:


Table with 3 columns: No. de contrato (C5M0110), Fecha de inicio (11/06/2025), Fecha de termino (15/07/2025), Días naturales (35)

Table with 3 columns: No. de convenio, Fecha de inicio, Fecha de termino, Días naturales

Total = 35 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Table with 9 columns: No. Est, Denominación, No. Factura, Estatus, Importe de estimación S/IVA, Retención 5.00% al millar, Importe C/IVA, Importe Neto pagado, Periodo De pago, Pena convencional



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5MOTTO

V. Declaran las partes y se hace constar.

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E IMPERMEABILIZACION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN EL HGZ 08 CORDOBA, VER" ubicados en Hospital General de Zona 08 Córdoba, Ver., con domicilio en Av. 11 entre calles 1 y 2 Col. Centro, Córdoba, Ver.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE, S.A. DE C.V., en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, sin afectar el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM.

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO

Ing. Jaime Hernández Flores
Residente de obra IMSS

Arq. Jesús Arturo Castillo Gallardo
Superintendente de Obra

