



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

En la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, siendo las 13:00hrs del día 26 de noviembre 2025, reunidos en las instalaciones del Departamento de Conservación y Servicios Generales Veracruz Sur, ubicadas en BOULEVARD MIGUEL ALEMAN 130 COLONIA CENTRO COSAMALOAPAN VERACRUZ C.P. 95400, correspondiente a los trabajos de "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN LA SUBDELEGACION DE COSAMALOAPAN, VER.". El C.C. (por parte del IMSS) ING. PEDRO ANTONIO CASTRO FOMPEROSA residente de obra IMSS; y por otra parte la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE S.A. DE C.V. la ING.MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA Superintendente de obra.

- I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo a catálogo cómo a continuación se describen:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD MODIFICADA	IMPORTE
OC	ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL						
OC01	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL						
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	850.00	\$ 114.90	\$ 97,665.00	850.00	\$ 97,665.00
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	200.00	\$ 123.86	\$ 24,772.00	200.00	\$ 24,772.00
OC01-015-145	DE PISOS DE LOSETA, MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	850.00	\$ 153.21	\$ 130,228.50	850.00	\$ 130,228.50
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2.	200.00	\$ 111.10	\$ 22,220.00	200.00	\$ 22,220.00
OC01-080-198	DE PLACAS DE DUROCK	M2.	600.00	\$ 195.51	\$ 117,306.00	600.00	\$ 117,306.00
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M3.	50.00	\$ 1,035.98	\$ 51,799.00	50.00	\$ 51,799.00



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC01-018-040	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	M2.	200.00	\$ 84.71	\$ 16,942.00	200.00	\$ 16,942.00	
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO	M3.	32.00	\$ 813.60	\$ 26,035.20	32.00	\$ 26,035.20	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/km.	54.00	\$ 79.36	\$ 4,285.44	54.00	\$ 4,285.44	
OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMÁS Y EXTRACCIÓN DE ADEMÁS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO							
OC01-045-020	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B". CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3.	25.00	\$ 459.63	\$ 11,490.75	25.00	\$ 11,490.75	
OC01-075-000	EXTRACCIÓN DE AGUA CON BOMBA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES, MANGUERAS Y ACCESORIOS, HORA EFECTIVA DE TRABAJO, LIMPIEZA DE ÁREA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO							
OC01-075-015	DE 4" DE DIÁMETRO DE SUCCIÓN.	H/B.	620.00	\$ 369.88	\$ 229,325.60	620.00	\$ 229,325.60	
OC01-105-000	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL							
OC01-105-010	EN LOSAS O FIRMES DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA PARA METER TUBERÍA DE HASTA 8"	M	30.00	\$ 153.21	\$ 4,596.30	30.00	\$ 4,596.30	
OC04	04 ALBAÑILERÍA							
OC04-050-000	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ( NMX-C-036-ONNCC-2004 ), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-050-005	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	50.00	\$ 332.72	\$ 16,636.00	50.00	\$ 16,636.00	
OC04-050-010	DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	30.00	\$ 681.19	\$ 20,435.70	30.00	\$ 20,435.70	
OC04-075-000	APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	200.00	\$ 363.35	\$ 72,670.00	200.00	\$ 72,670.00	
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	45.00	\$ 180.68	\$ 8,130.60	45.00	\$ 8,130.60	
OC04-100-000	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-100-010	DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO RUGOSO.	M2.	850.00	\$ 678.32	\$ 576,572.00	0.00	0.00	
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC04-101-015	FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	850.00	\$ 354.83	\$ 301,605.50	850.00	\$ 301,605.50	

*[Handwritten signature and stamp]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC04-147-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-147-010	EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P.(POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES : ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2.	100.00	\$ 774.51	\$ 77,451.00	844.43	654,019.48
OC04-160-000	ESCALÓN DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO NIVELES, HABILITADO DE ACERO, CORTE ANCLAJE ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-160-020	DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, CHAFLANES, F'c= 200 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., ARMADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM. DE ACUERDO A PROYECTO, CIMBRA APARENTE ACABADO RUGOSO.	M.	6.00	\$ 714.60	\$ 4,287.60	6.00	\$ 4,287.60
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	M.	30.00	\$ 335.15	\$ 10,054.50	30.00	\$ 10,054.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	20.00	\$ 335.15	\$ 6,703.00	20.00	\$ 6,703.00
OC04-220-000	<b>CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA ALBAÑALES.</b> INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO, NIVELES, FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F' C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. CON MEDIA CAÑA EN EL FONDO, DEL MISMO TUBO DE DRENAJE, O BIEN EN EL PROCESO DEL COLADO DEL FIRME SE CONSTRUIRÁ LA MEDIA CAÑA. REMATE SUPERIOR EN MURO CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2.5 A CADA 20 CM. F' C= 100 KG/CM2. A.M. DE 19 MM. TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F' C= 150 KG/CM2 A.M.19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS. MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE ÁNGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE. INCLUYE: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA Y DECIMBRA.						
OC04-220-045	DE 60 X 80 CM. DE HASTA 76 A 100 CM. DE PROFUNDIDAD. CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CEMENTO - ARENA 1:5	PZA.	3.00	\$ 4,762.42	\$ 14,287.26	3.00	\$ 14,287.26
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL						
OC04-520-030	DE 0.60 A 0.80 M., DE ANCHO	M.	35.00	\$ 898.20	\$ 31,437.00	35.00	\$ 31,437.00
OC04-600-000	<b>CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</b>						
OC04-600-005	SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-11, N-COMP.1 Y N-COMP.1A, SEGÚN OPCIÓN 1, 2, 3 Y 4 YA SEA SIN BORDES Y/O CON BORDES CON PENDIENTE, O CON FORMA DE ABANICO.	M2.	15.00	\$ 842.23	\$ 12,633.45	15.00	\$ 12,633.45
OC04-605-000	<b>BASE DE CONCRETO EN AZOTEAS PARA CLIMAS O EXTRACTORES DE F' C=150 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL</b>						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-605-005	DE 50 A 70 CM DE PLANCHA Y ALTURA DE 10 A 30 CM VARIABLE, ARMADA CON VARILLAS A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CIMBRA APARENTE Y ACABADO RAYADO.	M2.	6.00	\$ 1,431.24	\$ 8,587.44	6.00	\$ 8,587.44
OC05	05 ACABADOS						
OC05-005-000	APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-005-005	EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y PLAFONES.	M2.	200.00	\$ 404.90	\$ 80,980.00	200.00	\$ 80,980.00
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-011-005	DE 108 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 8 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO.	M2.	600.00	\$ 1,472.79	\$ 883,674.00	600.00	\$ 883,674.00
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FUJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE						

*Q*

*[Firma]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	850.00	\$ 935.17	\$ 794,894.50	0.00	0.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-085-010	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 40 X 60 CM. LINEA TRAVERTINO ROYAL IVORY, ASENTADA CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA.	M2.	200.00	854.79	\$ 170,958.00	200.00	\$ 170,958.00
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-125-127	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. MARCA INTERCERÁMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO.	M2.	850.00	\$ 889.37	\$ 755,964.50	850.00	\$ 755,964.50
OC05-235-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C= 100 KG/CM2 HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-235-050	GANCHO DOBLE METÁLICO HELVEX # 106 Ó SIMILAR	PZA.	7.00	\$ 1,400.71	\$ 9,804.97	7.00	\$ 9,804.97
OC05-235-055	BARRA DE SEGURIDAD DE 1" A 1 1/4" X 12" A 30" HELVEX O SIMILAR	PZA.	11.00	\$ 3,142.66	\$ 34,569.26	11.00	\$ 34,569.26

*[Handwritten signature and initials]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-240-105	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MSRCS KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO O SIMILAR.	PZA.	7.00	\$ 845.19	\$ 5,916.33	7.00	\$ 5,916.33
OC05-240-108	SECADOR DE MANOS TURBO SENSOR INFRAROJO MARCA HELVEX MB-1012 O SIMILAR COLOR BLANCO	PZA.	7.00	\$ 22,426.50	\$ 156,985.50	7.00	\$ 156,985.50
OC05-240-110	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO O SIMILAR	PZA.	11.00	\$ 2,107.01	\$ 23,177.11	11.00	\$ 23,177.11
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. HASTA UNA ALTURA DE 4 M.	M2.	3,000.00	\$ 156.27	\$ 468,810.00	3,000.00	\$ 468,810.00
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO, LETRA O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	50.00	\$ 679.85	\$ 33,992.50	50.00	\$ 33,992.50
OC06	06 HERRERIA						



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
OC06-005-015	EXTERIOR PARA PROTECCIÓN DE PUERTA, VENTANA, CANCEL, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No.18, INCLUYE HERRAJES.	KG	150.00	\$ 138.55	\$ 20,782.50	150.00	\$ 20,782.50	
OC07	<b>07 ALUMINIO</b>							
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA.							
OC07-070-005	SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2.	230.00	\$ 4,429.90	\$ 1,018,877.00	162.53	\$ 719,991.65	
OC08	<b>08- VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS</b>							
OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE ESMERILADO, SEGÚN PROYECTO ESPECÍFICO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
OC08-025-005	PELICULA DE ESMERILADO EN CRISTAL.	M2.	230.00	\$ 352.13	\$ 80,989.90	230.00	\$ 80,989.90	
OC09	<b>09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>							
OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

OC09-085-021	HIDRAULICA S-1340 ALUTODO Ó SIMILAR.	PZA.	8.00	\$ 7,618.57	\$ 60,948.56	8.00	\$ 60,948.56
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-005-005	SEGÚN DISEÑO DE CEDRO O CAOBA, BARNIZ, ZONA TROPICAL	M2.	80.00	\$ 8,475.21	\$ 678,016.80	71.41	\$ 605,214.75
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA.	20.00	\$ 1,146.09	\$ 22,921.80	20.00	\$ 22,921.80
OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	80.00	\$ 280.08	\$ 22,406.40	80.00	\$ 22,406.40
IH	ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
IH12	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

IH12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO, MARCA NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAVADO A BASE DE TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE POR INMERSIÓN, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	100.00	\$ 213.04	\$ 21,304.00	100.00	\$ 21,304.00
IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	100.00	\$ 399.71	\$ 39,971.00	100.00	\$ 39,971.00
IH12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA.	50.00	\$ 115.20	\$ 5,760.00	50.00	\$ 5,760.00
IH12-015-015	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA.	50.00	\$ 139.93	\$ 6,996.50	50.00	\$ 6,996.50
IH12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-020-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-45°.	PZA.	15.00	\$ 126.99	\$ 1,904.85	15.00	\$ 1,904.85
IH12-020-015	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 706-45°.	PZA.	10.00	\$ 154.17	\$ 1,541.70	10.00	\$ 1,541.70
IH12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA.	30.00	\$ 126.99	\$ 3,809.70	30.00	\$ 3,809.70
IH12-020-055	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA.	20.00	\$ 154.17	\$ 3,083.40	20.00	\$ 3,083.40
IH12-020-090	DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-3.	PZA.	25.00	\$ 197.87	\$ 4,946.75	25.00	\$ 4,946.75
IH12-020-095	DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-3.	PZA.	20.00	\$ 313.85	\$ 6,277.00	20.00	\$ 6,277.00

*[Handwritten signature and initials]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

IH12-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-025-010	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.	PZA.	5.00	\$ 154.81	\$ 774.05	5.00	\$ 774.05
IH12-025-015	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.	PZA.	5.00	\$ 236.32	\$ 1,181.60	5.00	\$ 1,181.60
IH12-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-030-010	DE COBRE A COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T-U.	PZA.	10.00	\$ 261.28	\$ 2,612.80	10.00	\$ 2,612.80
IH12-030-015	DE COBRE A COBRE DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 733-T-U.	PZA.	10.00	\$ 319.19	\$ 3,191.90	10.00	\$ 3,191.90
IH12-045-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH12-045-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA.	10.00	\$ 63.09	\$ 630.90	10.00	\$ 630.90
IH12-045-010	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA.	6.00	\$ 89.39	\$ 536.34	6.00	\$ 536.34
IH13	13 VALVULAS Y LLAVES						
IH13-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH13-005-015	DE COMPUERTA DE 13 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG. 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	7.00	\$ 713.27	\$ 4,992.89	7.00	\$ 4,992.89
IH13-005-020	DE COMPUERTA DE 19 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA.	7.00	\$ 2,311.01	\$ 16,177.07	7.00	\$ 16,177.07



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

IH15	15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC							
IH15-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-010-010	DE 51 MM. DE DIÁMETRO	M.	100.00	\$ 133.56	\$ 13,356.00	100.00	\$ 13,356.00	
IH15-010-015	DE 76 MM. DE DIÁMETRO	M.	100.00	\$ 200.97	\$ 20,097.00	100.00	\$ 20,097.00	
IH15-010-020	DE 101 MM. DE DIÁMETRO	M.	70.00	\$ 225.97	\$ 15,817.90	70.00	\$ 15,817.90	
IH15-010-025	DE 150 MM. DE DIÁMETRO	M.	75.00	\$ 337.56	\$ 25,317.00	75.00	\$ 25,317.00	
IH15-010-030	DE 200 MM. DE DIÁMETRO	M.	30.00	\$ 452.97	\$ 13,589.10	30.00	\$ 13,589.10	
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	20.00	\$ 55.07	\$ 1,101.40	20.00	\$ 1,101.40	
IH15-015-020	DE 90 GRADOS X 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	50.00	\$ 82.36	\$ 4,118.00	50.00	\$ 4,118.00	
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	70.00	\$ 102.79	\$ 7,195.30	70.00	\$ 7,195.30	
IH15-015-030	DE 90 GRADOS X 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	30.00	\$ 221.87	\$ 6,656.10	30.00	\$ 6,656.10	
IH15-015-035	DE 90 GRADOS X 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 358.45	\$ 3,584.50	10.00	\$ 3,584.50	
IH15-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
IH15-020-005	DE 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA.	10.00	\$ 103.77	\$ 1,037.70	10.00	\$ 1,037.70	
IH15-020-010	DE 76 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	12.00	\$ 144.03	\$ 1,728.36	12.00	\$ 1,728.36	
IH15-020-015	DE 101 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.	PZA.	25.00	\$ 180.81	\$ 4,520.25	25.00	\$ 4,520.25	
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 51.68	\$ 516.80	10.00	\$ 516.80
IH15-030-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	30.00	\$ 73.77	\$ 2,213.10	30.00	\$ 2,213.10
IH15-030-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 89.50	\$ 895.00	10.00	\$ 895.00
IH15-030-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 172.74	\$ 1,727.40	10.00	\$ 1,727.40
IH15-030-035	DE 200 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 238.76	\$ 2,387.60	10.00	\$ 2,387.60
<b>IH15-060-000</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, DE EXTREMOS LISOS MARCA REXOLIT Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</b>						
IH15-060-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 116.32	\$ 581.60	5.00	\$ 581.60
IH15-060-020	DE 76 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 151.31	\$ 756.55	5.00	\$ 756.55
IH15-060-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	10.00	\$ 200.92	\$ 2,009.20	10.00	\$ 2,009.20
IH15-060-030	DE 150 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	5.00	\$ 446.68	\$ 2,233.40	5.00	\$ 2,233.40
<b>IH16</b>	<b>16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						
<b>IH16-005-000</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</b>						
IH16-005-018	LAVABO OVALYN GRANDE DE SOBREPONER, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	9.00	\$ 5,796.80	\$ 52,171.20	9.00	\$ 52,171.20
IH16-005-051	LAVABO CON PEDESTAL, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR	PZA.	3.00	\$ 4,207.94	\$ 12,623.82	3.00	\$ 12,623.82
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Ó SIMILAR	PZA.	11.00	\$ 8,095.23	\$ 89,047.53	11.00	\$ 89,047.53
IH16-005-036	MINGITORIO HELVEX ECOLÓGICO GOBI TDS2 Ó SIMILAR	PZA.	2.00	\$ 17,218.68	\$ 34,437.36	2.00	\$ 34,437.36
IH16-010-055	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MOD.310-32 DE 32 MM. (W-2) PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM. Ó SIMILAR	PZA.	13.00	\$ 19,602.95	\$ 254,838.35	13.00	\$ 254,838.35
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR	PZA.	12.00	\$ 5,667.88	\$ 68,014.56	12.00	\$ 68,014.56

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

IH16-010-017	LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	PZA.	12.00	\$ 5,918.30	\$ 71,019.60	12.00	\$ 71,019.60
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD	PZA.	13.00	\$ 531.18	\$ 6,905.34	13.00	\$ 6,905.34
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD. 282-H Y 1342-H. Ó SIMILAR	PZA.	7.00	\$ 2,038.52	\$ 14,269.64	7.00	\$ 14,269.64
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-040-005	MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Ó SIMILAR	PZA.	7.00	\$ 3,258.74	\$ 22,811.18	7.00	\$ 22,811.18
IH31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	3.00	\$ 378.67	\$ 1,136.01	3.00	\$ 1,136.01
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 378.67	\$ 4,544.04	12.00	\$ 4,544.04
EL	ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA						
EL20	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT						
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLÉ, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL20-020-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	50.00	\$ 53.19	\$ 2,659.50	50.00	\$ 2,659.50
EL20-020-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	M.	35.00	\$ 59.19	\$ 2,071.65	35.00	\$ 2,071.65



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R. Ó SIMILAR	PZA.	100.00	\$ 682.76	\$ 68,276.00	100.00	\$ 68,276.00
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL20-040-015	DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 21 Y 27 MM.	PZA.	10.00	\$ 119.62	\$ 1,196.20	10.00	\$ 1,196.20
EL21	<b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>						
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	450.00	\$ 67.01	\$ 30,154.50	450.00	\$ 30,154.50
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	135.00	\$ 79.23	\$ 10,696.05	135.00	\$ 10,696.05
EL21-015-005	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M.	100.00	\$ 104.71	\$ 10,471.00	100.00	\$ 10,471.00
EL22	<b>22 TABLEROS</b>						
EL22-004-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-004-035	DE 30 CIRCUITOS, PARA 225 AMPS., 10,000 C.I.	PZA.	3.00	\$ 48,145.14	\$ 144,435.42	3.00	\$ 144,435.42
EL22-014-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS						



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL22-014-010	DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	25.00	\$ 452.94	\$ 11,323.50	25.00	\$ 11,323.50	
EL22-014-015	DE 1 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	30.00	\$ 492.63	\$ 14,778.90	30.00	\$ 14,778.90	
EL22-014-025	DE 1 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 504.60	\$ 2,018.40	4.00	\$ 2,018.40	
EL22-014-045	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	4.00	\$ 1,267.11	\$ 5,068.44	4.00	\$ 5,068.44	
EL22-014-100	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N.	PZA.	2.00	\$ 6,312.91	\$ 12,625.82	2.00	\$ 12,625.82	
EL22-014-500	BOTONERA ELECTRICA PARA EXTRACTOR PARA 127/V1F	PZA.	7.00	\$ 699.03	\$ 4,893.21	7.00	\$ 4,893.21	
EL24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION							
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	30.00	\$ 138.99	\$ 4,169.70	30.00	\$ 4,169.70	
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
EL24-070-006	SUSPENDIDO/EMPOTRAR DE 40 W. DE 60 X 60 CM. CAT OF1095BBNA DE 40 W A 127 V Y 277V MARCA CONSTRUJITA O SIMILAR	PZA	90.00	\$ 1,802.14	\$ 162,192.60	90.00	\$ 162,192.60	
	LAMPARA LED SOLAR PARA EXTERIOR SUBURBANA ALUMBRADO	PZA	10.00	\$ 4,953.39	\$ 49,533.90	10.00	\$ 49,533.90	
AA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO							
AA25	25 REJILLAS Y DIFUSORES							
AA25-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							
AA25-005-095	DE 24 X 24 PULG. DE 4 VÍAS.	PZA.	35.00	\$ 2,236.63	\$ 78,282.05	35.00	\$ 78,282.05	



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

AA32-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, EXT-CEB-26000 PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA32-005-005	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 37.2X17 CM PLATA ESTEVEZ	PZ	7.00	\$ 6,560.43	\$ 45,923.01	7.00	\$ 45,923.01
AA30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO						
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-015-010	DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	500.00	\$ 700.91	\$ 350,455.00	500.00	\$ 350,455.00
AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA26-005-015	GALVANIZADA, CALIBRE 20.	KG	500.00	\$ 215.60	\$ 107,800.00	500.00	\$ 107,800.00
AA29-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, PINTURA ANTICORROSIVA, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,						

*[Handwritten signature and stamp]*



**Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

No. de contrato	C5M0115	
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales
18/06/2025	15/10/2025	120

No. de convenio	C5M0115-C1	
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales
16/10/2025	15/11/2025	31

Total = 151 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Estatus financiero								
No Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto pagado	Periodo De pago
1	Normal	0486298D-FA98-4F5F-9EB5-66E12CAB3886	Pagado	\$ 1,464,978.25	\$7,324.89	\$ 1,699,374.77	\$ 1,692,049.88	18/06/2025 17/07/2025
2	Normal	A88C6BE5-4A81-4084-ABCD-2728F4B47E19	Pagado	\$ 2,832,227.74	\$14,161.14	\$ 3,285,384.18	\$ 3,271,223.04	18/07/2025 17/08/2025
3	Normal	0A72CF79-273F-4585-83AE-DBFECB40EBF8	Pagado	\$ 3,096,362.93	\$15,481.81	\$ 3,591,781.00	\$ 3,576,299.19	18/08/2025 17/09/2025
4	Normal	808570B9-7AB0-4D8A-99DC-1FC55CE90CFF	Pagado	\$ 1,190,189.39	\$5,950.95	\$ 1,380,619.69	\$ 1,374,668.74	18/09/2025 15/10/2025
5	Normal	AFBC3828-6D2E-43AF-8DB5-1D6CB2D8C695	Pendiente de pago	\$ 916,592.82	\$ 4,582.96	\$ 1,063,247.67	\$ 1,058,664.71	16/10/2025 15/11/2025
Importe total				\$9,500,351.13	\$ 47,501.75	\$ 11,020,407.31	\$ 10,972,905.56	
Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados				\$ 1,564.01				



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA29-005-003	DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR.	PZA.	200.00	\$ 696.74	\$ 139,348.00	200.00	\$ 139,348.00
	MANTENIMIENTO A LETRAS EXTERIORES DE LA SUBDELEGACION	PZA	13.00	\$ 8,332.81	\$ 108,326.53	13.00	\$ 108,326.53
	ESCALERA		1.00	\$ 23,223.22	\$ 23,223.22	1.00	\$ 23,223.22
	<b>ADICIONALES</b>						
OC05-035-001.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECRUZADO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. LAMINA GALVANIZADA. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS MOD. ASTRAL RETICULADO	M2		\$ 1,593.24		732.16	\$ 1,166,506.60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9,501,699.41</b>		<b>\$ 9,501,620.58</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,520,271.91</b>		<b>\$ 1,520,259.29</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,021,971.32</b>		<b>\$ 11,021,879.87</b>

**II. Importes contractuales:**

No. de contrato	C5M0115
Importe S/IVA	\$ 9,501,699.41
Importe C/IVA	\$ 11,021,971.32

No. de convenio	C5M0115-C1 EN TIEMPO
Importe S/IVA	\$ 9,501,699.41
Importe C/IVA	\$ 11,021,971.32
Importe Total	\$ 11,021,971.32 (once millones veintiún mil novecientos setenta y un pesos 32/100 m.n.) IVA incluido



**Acta circunstanciada de entrega-  
recepción de los trabajos del contrato  
No. C5M0115 Y CONVENIO  
MODIFICATORIO C5M0115-C1**

V. Declaran las partes y se hace constar.

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y MEJORA DE IMAGEN EN LA SUBDELEGACION DE COSAMALOPAN, VER" ubicados en BOULEVARD MIGUEL ALEMAN 130 COLONIA CENTRO COSAMALOAPAN VERACRUZ C.P. 95400.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE S.A. DE C.V. en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, sin afectar el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 15:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto-----

POR EL INSTITUTO

\_\_\_\_\_  
ING. PEDRO ANTONIO CASTRO FOMPEROSA  
RESIDENTE DE OBRA IMSS

POR EL CONTRATISTA:

\_\_\_\_\_  
ING. MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA