



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 18 de Noviembre de 2025, reunidos en las instalaciones las OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, Ubicadas en Calle Sur 10, Col. Centro C.P. 94300, Orizaba, Ver. Para llevar a cabo el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION correspondiente a los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE SALUD MENTAL DEL HGRO ORIZABA, HGZ 32 MINATITLAN, HGZ 35 COSAMALOAPAN, HGZ 36 COATZACOALCOS.", Por parte del IMSS el Ing. Jonatán Canales Delgado como Residente de obra del IMSS; así como también el Ing. Héctor Santos Montalvo como Superintendente de CONSTRUCCIONES DEL GOLFO MF S.A. de C.V.

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con el catálogo, como a continuación se describen.

Table with 6 columns: Código, Concepto, Unidad, Cantidad según Catálogo Modificado, Precio Unitario, Importe según catálogo Modificado. It lists various electrical and plumbing installation items with their respective quantities and costs.

Handwritten signature of Héctor Santos Montalvo





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | NIVEL. | | | | |
|---------------|---|-----|--------|-------------|-------------|
| EL20-080-015 | GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR | PZA | 25.00 | \$350.37 | \$8,759.25 |
| AEL21 | ALAMBRES Y CABLES | | | | |
| AEL21-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL21-015-003 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. | ML | 200.00 | \$44.03 | \$8,806.00 |
| EL21-015-004 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG. | ML | 300.00 | \$50.11 | \$15,033.00 |
| AEL24 | CONEXIONES ESPECIALES E ILUMINACION | | | | |
| AEL24-030-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-030-005 | APAGADOR SENCILLO DECORA PLUS 15A, 120/277 VCA GRADO COMERCIAL, CONEXIÓN LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLO, PARA CABLE CAL. 12 AWG, CONEXIÓN LATERAL, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO, PLACA CLOR MARFIL h=1.20m MCA. LEVITON 5691-21, CON PLACA DE NYLON CAT. 80401-NI, O EL EQUIVALENTE EN MCA. COOPER LIGHTING | PZA | 11.00 | \$320.04 | \$3,520.44 |
| AEL24-035-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-035-005 | PARA APAGADOR DE 1 VENTANA. | PZA | 11.00 | \$195.77 | \$2,153.47 |
| AEL24-060-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-060-015 | PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX | PZA | 16.00 | \$164.70 | \$2,635.20 |
| EL20-081-005 | CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO Y CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO | PZA | 25.00 | \$301.07 | \$7,526.75 |
| EL22-014-010 | DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. | PZA | 3.00 | \$630.76 | \$1,892.28 |
| EL22-001-015 | CENTRO DE CARGA PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A., CON ZAPATAS PRINCIPALES, HASTA 100 AMPS., DE 10,000 C.I. | PZA | 1.00 | \$3,444.80 | \$3,444.80 |
| AIH | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| IH16-005-051 | LAVABO CON, MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR | PZA | 0.00 | \$4,889.97 | \$0.00 |
| IH16-010-005 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4,L-IV, L 2V. Ó SIMILAR | PZA | 3.00 | \$1,761.50 | \$5,284.50 |
| IH16-010-017 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. | PZA | 3.00 | \$4,246.89 | \$12,740.67 |
| IH16-010-031 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD | PZA | 3.00 | \$587.14 | \$1,761.42 |
| IH13-005-035 | DE CUPOERTA DE 32 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG 02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS). | PZA | 2.00 | \$2,507.12 | \$5,014.24 |
| IH13-033-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 80 X 50. INCLUYE CONTRA CANASTA, CESPOL, MONITOR, INSTALACION Y CONEXION DE DRENAJE CON TUBO PVC HIDRULICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | PZA | 1.00 | \$5,070.14 | \$5,070.14 |
| IH16-005-017 | LAVABO CON PEDESTAL, MARCA IDEAL STANDAD | PZA | 3.00 | \$6,156.05 | \$18,468.15 |
| IH16-005-020 | EXCUSADO HELVEX NAO 3.5 LTS CON ASIENTO | PZA | 2.00 | \$12,656.32 | \$25,312.64 |
| IH16-005-050 | REGADERA HELVEX MOD. AC-110 Ó SIMILAR | PZA | 3.00 | \$5,326.62 | \$15,979.86 |
| IH16-015-005 | FLUXOMETRO PARA W.C. ANTIBACTERIAL CON ACCIONAMIENTO MECANICO, MARCA HELVEX Y/O SIMILAR | PZA | 2.00 | \$12,391.64 | \$24,783.28 |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| AOC | OBRA CIVIL | | | | |
|---------------|---|-----|--------|------------|--------------|
| AOC01 | PRELIMINARES | | | | |
| AOC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC01-015-100 | DEMOLICION DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, COLGANTES Y CANALETAS. | M2 | 155.00 | \$92.19 | \$14,289.45 |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO. | M2 | 375.00 | \$114.87 | \$43,076.25 |
| OC01-015-145 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS.DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO | M2 | 155.00 | \$148.65 | \$23,040.75 |
| OC01-015-146 | DESMONTAJE DE MARCO, CONTRA MARCO, DESMONTAJE DE PUERTA, | PZA | 9.00 | \$161.94 | \$1,457.46 |
| OC01-015-085 | DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. | M3 | 35.00 | \$453.83 | \$15,884.05 |
| OC01-015-090 | DE MUROS DE TABLAROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES. | M2 | 25.00 | \$181.54 | \$4,538.50 |
| OC01-015-195 | PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO | M2 | 375.00 | \$65.59 | \$24,596.25 |
| AOC02 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA | | | | |
| AOC02-015 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA | | | | |
| OC02-015-010 | CON TABLAROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLIN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. | M2 | 52.00 | \$539.55 | \$28,056.60 |
| AOC04 | ALBAÑILERIA | | | | |
| AOC04-075 | APLANADO Y RESANE EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC04-075-005 | CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. | M2 | 375.00 | \$341.89 | \$128,208.75 |
| OC04-075-002 | EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. | ML | 130.00 | \$102.56 | \$13,332.80 |
| OC04-165-002 | RANURA Y RESANE EN PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES | ML | 100.00 | \$188.05 | \$18,805.00 |
| AOC04-095 | PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC04-165-003 | DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO | M2 | 148.00 | \$351.49 | \$52,020.52 |
| AOC05 | ACABADOS | | | | |
| OC05-010-005 | MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE | M2 | 50.00 | \$1,273.38 | \$63,669.00 |
| OC05-250-005 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, EN MUROS Y PLAFONES, MARCA IPESA LINEA VINTEK. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO. | M2 | 321.00 | \$249.18 | \$79,986.78 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|---------------|---|-----|--------|------------|--------------|
| OC05-035-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR | M2 | 147.56 | \$2,429.89 | \$358,544.85 |
| OC05-125-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE LOSETA DE 60 X 60 CM. MARCA INTERCERÁMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO. | M2 | 155.00 | \$1,010.52 | \$156,630.60 |
| OC05-011-010 | MURO DIVISORIO DE TABLACEMIENTO, DUROCK, MARCA USG, DOS CARAS, ESPESOR 12.00 CM | M2 | 50.00 | \$1,866.97 | \$93,348.50 |
| OC05-055-015 | HASTA 0.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "U" TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M | 25.00 | \$573.36 | \$14,334.00 |
| OC05-125-001 | DE LOSETA TIPO GRÉS MARCA INTERCERAMIC BAIKAL NIEBLA 40 X 40 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA Y JUNTA BOQUILLA SIN ARENA 2MM | M2 | 30.00 | \$751.93 | \$22,557.90 |
| OC05-125-011 | DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 162.00 | \$1,470.95 | \$238,293.90 |
| OC05-005-005 | APLANADO DE PASTA PULIDO ESPEJO EN MUROS | M2 | 375.00 | \$161.07 | \$60,401.25 |
| OC05-133-005 | RECUBRIMIENTO VINILICO, POLYFLOR O SIMILAR, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600, FORMATO EN ROLLO DE 20 M X 2 M, 2 MM DE ESPESOR CON CURVA SANITARIA PREMODELADA INTEGRADA | M2 | 44.00 | \$3,619.20 | \$159,244.80 |
| AOC07 | ALUMINIO | | | | |
| AOC07-070-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI | | | | |
| OC07-070-030 | COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS SECCIONADORAS (DIMENSION PROMEDIO DE 0.40 X 0.60) | PZA | 5.00 | \$1,561.78 | \$7,808.90 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| OC07-070-033 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 35.00 | \$9,251.80 | \$323,813.00 |
| AOC08 | VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS | | | | |
| OC08-005-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM LAMINADO CON DOS CAPAS INTERMEDIAS DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-R-060-SCI-2013 | M2 | 30.00 | \$3,036.04 | \$91,081.20 |
| AOC09 | CARPINTERIA | | | | |
| OC09-005-021 | DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M., BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CONTRA MARCO, DESMONTAJE DE PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO, CHAPA, HERRAJES, FABRICACION DE CUBIERTA DE ANTEPECHO PARA PUERTA DE CEDRO O CAOBA INCLUYE MARCO CON TRAVESAÑOS Y TRIPLAY DE 6 MM. ENSAMBLADO CON PEGAMENTO PARA MADERA, CLAVO DE 1/2", RESANADOR Y TAPAPORO, MOLINETES REFORZADOS | PZA | 10.00 | \$7,900.12 | \$79,001.20 |
| OC09-005-022 | ANTEPECHO DE MADERA DE CEDRO | PZA | 7.00 | \$2,150.80 | \$15,055.60 |
| OC09-085-020 | HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR. | PZA | 4.00 | \$6,935.85 | \$27,743.40 |
| AOC11 | URBANIZACION | | | | |
| AOC11-007-000 | ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| OC11-007-005 | PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. | M3 | 56.00 | \$418.50 | \$23,436.00 |
| OC01-085-020 | KILOMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 560.00 | \$78.40 | \$43,904.00 |
| OC11-007-001 | CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION | M3 | 56.00 | \$105.56 | \$5,911.36 |
| AOC31 | MANO DE OBRA UNICAMENTE | | | | |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO | PZA | 24.00 | \$230.10 | \$5,522.40 |
| OC31-041-007 | DESCONEXION DE INSTALACION DE CONTACTOS ELECTRICOS, CONSIDERANDO DESMONTAJE DE TUBERIA Y DESCABLEADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES AL AREA INDICADA POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 0.00 | \$458.84 | \$0.00 |
| AOC31-020-000 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-020-025 | DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. | M2 | 35.00 | \$122.82 | \$4,298.70 |
| AOC31-025-000 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-025-010 | ROPERÍA. | PZA | 1.00 | \$720.11 | \$720.11 |
| AOC31-035-000 | DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-035-005 | DE CONTRAMARCO DE ACERO INOXIDABLE. | PZA | 5.00 | \$493.61 | \$2,468.05 |
| AOC31-100-000 | ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-100-005 | EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 16.00 | \$94.04 | \$1,504.64 |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|---------------|---|--------|-------|--------------------|-----------------------|
| AOC31-105-000 | SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-105-005 | EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. | M3/EST | 16.00 | \$31.28 | \$500.48 |
| | | | | TOTAL, HGRO | \$2,550,626.52 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|--------------|------------|
| B | HGZ32 | | | | |
| BDI | DETECCION CONTRA INCENDIOS | | | | |
| * | DESAMANTAMIENTO Y REUBICACIÓN DE GABINETE DE HIDRANTE INTERIOR. INCLUYE TUBERIA, MANGUERA, VALVULA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTES, DEMOLICIONES, INSTALACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. GABINETE DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO DE ACERO GALVANIZADO CON SUS INSTALACIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 0.00 | \$144,736.06 | \$0.00 |
| BDI24 | CONTROLES Y ARRANCADORES | | | | |
| BDI24-010-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F). INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| DI24-010-005 | CON SENSOR DE MEDIDA ANALOGA CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL TABLERO DE CONTROL. EN EL PANEL DE CONTROL, LOS DATOS SON ANALIZADOS Y UN VALOR PROMEDIO ES DETERMINADO Y ALMACENADO. UNA ALARMA U OTRA CONDICIÓN ANORMAL ES DETERMINADA Y ALMACENADA. POR COMPARACIÓN DEL VALOR PRESENTE DEL SENSOR CONTRA EL VALOR PROMEDIO Y EL TIEMPO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: EN UN RANGO DE 0.2% A 3.7% POR PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. FUENTE DE LUZ INDICADORA CON LED INFRARROJO Y PULSANTE. FOTODIODO RECEPTOR DE SILICÓN. CABEZA DE SENSOR CON 360° DE CAPTACIÓN DE HUMO PARA ÓPTIMA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN. DIMENSIONES: 124 MM. DE DIÁMETRO POR 54 MM. DE PERALTE, CON BASE ESTÁNDAR. DIRECCIÓN EXCLUSIVA DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN. LED INDICADOR DE ALARMA REMOTA DE 1 MA. | PZA | 0.00 | \$12,815.06 | \$0.00 |
| BDI32 | EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE | | | | |
| BDI32-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| DI32-005-005 | PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO CON AMPLIO ÁNGULO DE COBERTURA, EXPANDIBLE HASTA 1000 PUNTOS, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE 80 CARACTERES PARA DISPLAY DE ALARMAS, INDICADOR DEL SERVICIO DEDICADO DE SUPERVISIÓN, MEMORIA NO VOLÁTIL (EPROM), SUPERVISIÓN DE CARGA DE BATERÍA. FACILIDADES DEL SOFTWARE DEL SISTEMA: TEST DE AUTO-PRUEBA. 4 NIVELES DE ACCESO DE OPERACIÓN. HISTORIAL LOGARÍTMICO DE 600 EVENTOS. CIRCUITOS INDIVIDUALES DE DESCONEXIÓN. PROGRAMACIÓN DE: VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR ZONAS O PUNTOS. SELECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROL DE RELAYS. CODIFICACIÓN DE ZONAS. RECORDATORIO SILENCIOSO DE SEÑALES. INTERFASE DE CONTROL REMOTO. MÓDULOS: INTERFASE DE RED. RELAYS DE CONTROL CON RETROALIMENTACIÓN. MODEM DE SERVICIO. MÓDULO DECODIFICADOR PARA INTERFASE DE CIRCUITOS POR CÓDIGO. | PZA | 0.00 | \$331,665.82 | \$0.00 |
| BEL | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| BEL21 | ALAMBRES Y CABLES | | | | |
| BEL21-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL21-015-003 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. | ML | 36.00 | \$44.03 | \$1,585.08 |
| BEL24 | CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|---------------|---|-----|------|-------------|-------------|
| EL24-085-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN MARCA MAG TIPO LED 60 X 60 127 V 0.26 A 36 WATTS, INCLUYE; CONEXIÓN CON CLAVIJA Y CONTACTO TIPO PEDRO FLORES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBA, | PZA | 5.00 | \$3,150.56 | \$15,752.80 |
| BEL24-040-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-040-005 | INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO. | PZA | 3.00 | \$320.04 | \$960.12 |
| EL20-040-015 | DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 21 Y 27 MM. | PZA | 5.00 | \$147.81 | \$739.05 |
| EL20-080-015 | GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR | PZA | 3.00 | \$350.06 | \$1,050.18 |
| EL20-081-005 | CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO Y CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO | PZA | 3.00 | \$350.06 | \$1,050.18 |
| EL24-035-005 | PARA APAGADOR DE 1 VENTANA. | PZA | 3.00 | \$195.60 | \$586.80 |
| EL24-060-010 | PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX. | PZA | 3.00 | \$164.58 | \$493.74 |
| BGM | GASES MEDICINALES | | | | |
| BGM12 | TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE | | | | |
| BGM12-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRÉ RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| GM12-005-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO. | ML | 0.00 | \$586.45 | \$0.00 |
| BGM27 | CONTROLES Y ARRANCADORES | | | | |
| BGM27-115 | SUMINISTRO DE MODULO DE SERVICIO DE CONEXIÓN, INCLUYE: SALIDA MURAL SENCILLA, PLACA MODULAR Y MODULO DE SERVICIO (REMODELACIÓN) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| GM27-115-005 | PARA OXÍGENO | PZA | 0.00 | \$5,205.91 | \$0.00 |
| GM27-115-010 | PARA AIRE | PZA | 0.00 | \$5,205.91 | \$0.00 |
| BGM32 | EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE | | | | |
| BGM32-047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS GRADO HOSPITAL PARA 127V, Y 1 CONTACTO A TENSIÓN REGULADA 127 VOLTS, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, LUZ AMBIENTAL, LUZ DE LECTURA, APAGADORES PARA LÁMPARA DE CONSOLA Y SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO. NOTA. - EL ACABADO ES DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| GM32-047-005 | DE 1.80 MTS. DE LONGITUD PARA 1 CAMA | PZA | 0.00 | \$32,117.00 | \$0.00 |
| BIH | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| BIH16 | MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO | | | | |
| 600 | LAVABO CONTRA MURO CON SENSOR DE PRESENCIA | PZA | 0.00 | \$12,476.52 | \$0.00 |
| OC05-240-115 | DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO. | PZA | 0.00 | \$4,187.82 | \$0.00 |
| BIH16-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| IH16-010-005 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR | PZA | 0.00 | \$1,761.50 | \$0.00 |
| IH16-010-017 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. | PZA | 0.00 | \$4,246.89 | \$0.00 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|------------|------------|
| IH16-010-031 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD | PZA | 0.00 | \$587.14 | \$0.00 |
| BOC | OBRA CIVIL | | | | |
| BOC01 | PRELIMINARES | | | | |
| BOC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC01-015-045 | DEMOLICION DE MURO EXISTENTE DENTRO DEL AREA SEÑALADA, INCLUYE CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS | M2 | 4.00 | \$146.30 | \$585.20 |
| OC01-015-100 | DEMOLICION DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, COLGANTES Y CANALETAS. | M2 | 35.00 | \$92.19 | \$3,226.65 |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO. | M2 | 14.50 | \$114.78 | \$1,664.31 |
| OC01-015-145 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS.DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO | M2 | 10.00 | \$148.53 | \$1,485.30 |
| BOC01-085 | ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | | | | |
| OC01-085-015 | PRIMER KILOMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO. | M3 | 14.00 | \$416.43 | \$5,830.02 |
| OC01-085-020 | KILOMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 140.00 | \$21.97 | \$3,075.80 |
| BOC02 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA | | | | |
| BOC02-015 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA | | | | |
| OC02-015-010 | CON TABLAROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. | M2 | 10.00 | \$539.55 | \$5,395.50 |
| BOC04 | ALBAÑILERIA | | | | |
| BOC04-170 | RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC04-170-005 | EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. | ML | 0.00 | \$158.18 | \$0.00 |
| BOC04-095 | PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC04-165-003 | DE 5 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO | M2 | 7.00 | \$351.49 | \$2,460.43 |
| BOC05 | ACABADOS | | | | |
| OC05-286-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIANA CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN | M2 | 0.00 | \$1,095.82 | \$0.00 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|------------|-------------|
| BOC05-030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 28.00 | \$692.71 | \$19,395.88 |
| BOC05-060 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. | | | | |
| OC05-060-010 | DE YESO, REFORZANDO LOS BORDES CON CANALETA GALVANIZADA DE 38 MM. CALIBRE No. | M2 | 8.00 | \$535.48 | \$4,283.84 |
| BOC05-235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C= 100 KG/CM2 HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-235-035 | JABONERA METÁLICA CON AGARRADERA. | PZA | 0.00 | \$1,738.24 | \$0.00 |
| OC05-235-050 | GANCHO DOBLE METÁLICO HELVEX # 106 Ó SIMILAR | PZA | 0.00 | \$1,158.83 | \$0.00 |
| BOC05-250 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-250-010 | PINTURA COMEX O SIMILAR, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. HASTA UNA ALTURA DE 4 M. | M2 | 0.00 | \$236.74 | \$0.00 |
| OC05-250-051 | PINTURA COMEX O SIMILAR, EN MUROS DE TABLAROCA. HASTA UNA ALTURA DE 4M. | M2 | 135.00 | \$238.09 | \$32,142.15 |
| BOC05-352 | CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC05-352-005 | DE LOGO SIMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1). | PZA | 0.00 | \$655.14 | \$0.00 |
| OC05-010-005 | MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN | M2 | 30.00 | \$1,272.31 | \$38,169.30 |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|-------------|-------------|
| | PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE | | | | |
| OC05-011-010 | MURO DIVISORIO DE TABLAMIENTO, DUROCK, MARCA USG, DOS CARAS, ESPESOR 12.00 CM | M2 | 17.00 | \$1,866.97 | \$31,738.49 |
| OC05-125-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE LOSETA DE 60 X 60 CM. MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO. | M2 | 12.00 | \$1,009.68 | \$12,116.16 |
| OC05-125-011 | DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 42.00 | \$1,470.95 | \$61,779.90 |
| OC05-005-005 | APLANADO DE PASTA PULIDO ESPEJO EN MUROS | M2 | 4.00 | \$161.07 | \$644.28 |
| OC05-133-005 | RECUBRIMIENTO VINILICO, POLYFLOR O SIMILAR, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600, FORMATO EN ROLLO DE 20 M X 2 M, 2 MM DE ESPESOR CON CURVA SANITARIA PREMODELADA INTEGRADA | M2 | 14.00 | \$3,619.20 | \$50,668.80 |
| OC05-000-000 | MUEBLE DE DISEÑO A BASE DE TABLAROCA PARA MODULO CENTRAL DE ENFERMERAS SEGUN DISEÑO EXISTENTE | PZA | 1.00 | \$39,194.70 | \$39,194.70 |
| BOC07 | ALUMINIO | | | | |
| BOC07-064 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HERRAJES, JALADERAS, FLETES ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, VINILOS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, MACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA. - EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. | | | | |
| OC07-060-005 | SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 0.00 | \$5,799.26 | \$0.00 |
| OC07-070-033 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 3.80 | \$9,251.80 | \$35,156.84 |
| BOC08 | VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS | | | | |
| OC08-005-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM LAMINADO CON DOS CAPAS INTERMEDIAS DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-R-060-SCI-2013 | M2 | 2.00 | \$3,036.04 | \$6,072.08 |
| BOC09 | CARPINTERIA | | | | |
| OC09-085-020 | HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR. | PZA | 1.00 | \$6,935.85 | \$6,935.85 |
| BOC11 | URBANIZACION | | | | |
| OC11-007-001 | CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION | M3 | 14.00 | \$105.56 | \$1,477.84 |
| BOC31 | MANO DE OBRA UNICAMENTE | | | | |
| BOC31-020 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-020-025 | DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. | M2 | 25.00 | \$122.82 | \$3,070.50 |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE | PZA | 5.00 | \$230.10 | \$1,150.50 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------|----------------------|---------------------|
| | MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO | | | | |
| BSO | INSTALACION DE SONIDO | | | | |
| SO32-005-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA MARCA AXIS MOD. C2005 PARA APLICACIONES DE MUSICA AMBIENTAL QUE CONTEMPLA SOPORTE PARA INSTALACION EN TECHO. LA ADMINISTRACION ES A TRAVES DE LA APLICACION AXIS AUDIO MANAGER. INCLUYE MANIOBRAS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T). | PZA | 0.00 | \$6,165.02 | \$0.00 |
| SO32-005-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AXIS AUDIO MANAGER EDGE. SERVIDOR DE ADMINISTRACION CON SOFTWARE INTEGRADO PARA MANEJO DE MUSICA AMBIENTAL Y ADMINISTRACION DE VOCEO. INCLUYE MANIOBRAS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T). | PZA | 0.00 | \$65,087.66 | \$0.00 |
| | | | | TOTAL, HGZ 32 | \$389,938.27 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|------------|----------|
| C | HGZ 35 | | | | |
| CEL | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| CEL20 | TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT | | | | |
| CEL20-082 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CLAVIJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL20-082-010 | 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R.Ó SIMILAR | PZA | 2.00 | \$344.77 | \$689.54 |
| CEL21 | ALAMBRES Y CABLES | | | | |
| CEL21-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL21-015-004 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG. | ML | 12.00 | \$50.11 | \$601.32 |
| CEL22 | TABLEROS E INTERRUPTORES | | | | |
| EL22-017-055 | DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 4 RECEPTACULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 4 CONJUNTOS RECEPTACULOS DE TIERRA HEMBRA. | PZA | 0.00 | \$1,811.85 | \$0.00 |
| CEL22-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACION, NIVELACION, CONEXION MECANICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL22-014-010 | DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. | PZA | 0.00 | \$631.28 | \$0.00 |
| CEL24 | CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION | | | | |
| CEL24-040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-040-025 | SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO, . Ó SIMILAR | PZA | 1.00 | \$320.04 | \$320.04 |
| CEL24-060 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-060-045 | PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS. | PZA | 1.00 | \$164.70 | \$164.70 |
| EL24-060-010 | PARA RECEPTACULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX. | PZA | 0.00 | \$164.70 | \$0.00 |
| CEL24-070 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|-------------|-------------|
| EL24-070-006 | SUSPENDIDO/EMPOTRAR DE 40 W. DE 60X60 CM. CAT OF 1095BBNA DE 40 W A 127 V Y 277V MARCA CONSTRULITA O SIMILAR | PZA | 2.00 | \$3,150.56 | \$6,301.12 |
| CIH | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| CIH16 | MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO | | | | |
| CIH16-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| IH16-005-017 | LAVABO CON PEDESTAL, MARCA IDEAL STANDAD | PZA | 0.00 | \$6,161.22 | \$0.00 |
| IH16-005-020 | EXCUSADO HELVEX NAO 3.5 LTS CON ASIENTO | PZA | 0.00 | \$12,666.96 | \$0.00 |
| IH16-010-005 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR | PZA | 0.00 | \$1,761.50 | \$0.00 |
| IH16-010-030 | ALIMENTADORES Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR, FILTRO INTEGRADO Y CHAPETÓN MOD. COD. 61072. (L-1, L-2, L-3, L-4, L-1V, L-2V, W-3). Ó SIMILAR | PZA | 0.00 | \$671.60 | \$0.00 |
| IH16-015-005 | FLUXOMETRO PARA W.C. ANTIBACTERIAL CON ACCIONAMIENTO MECANICO, MARCA HELVEX Y/O SIMILAR | PZA | 0.00 | \$12,402.06 | \$0.00 |
| COC | OBRA CIVIL | | | | |
| COC01 | PRELIMINARES | | | | |
| COC01-015 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC01-015-095 | DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANA | M2 | 15.00 | \$184.41 | \$2,766.15 |
| OC01-015-205 | PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS | M2 | 6.00 | \$307.34 | \$1,844.04 |
| OC01-015-145 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS.DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO | M2 | 0.00 | \$148.65 | \$0.00 |
| OC01-015-090 | DE MUROS DE TABLAROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES. | M2 | 25.00 | \$184.54 | \$4,613.50 |
| COC04 | ALBANILERIA | | | | |
| COC04-075 | APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC04-075-005 | CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. | M2 | 0.00 | \$341.89 | \$0.00 |
| OC04-075-002 | EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. | ML | 5.00 | \$102.56 | \$512.80 |
| OC04-165-003 | RABURA Y RESANE EN PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES. | ML | 3.00 | \$187.90 | \$563.70 |
| COC05 | ACABADOS | | | | |
| COC05-011 | MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-011-010 | MURO DIVISORIO DE TABLACEMENTO, DUROCK, MARCA USG, DOS CARAS, ESPESOR 12.00 CM | M2 | 24.00 | \$1,868.55 | \$44,845.20 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

| | | | | | |
|---------------|--|----|-------|------------|-------------|
| COC05-035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCÓPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS | | | | |
| OC05-035-005* | MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR | M2 | 0.00 | \$2,429.89 | \$0.00 |
| COC05-060 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFON Y MUROS, PARA LAMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE GALV. PARA AMARRES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO | | | | |
| OC05-060-005 | DE TABLAROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALV. CAL.26 Y POSTE DE LAMINA GALV. CAL.26. | M2 | 3.20 | \$534.17 | \$1,709.34 |
| COC05-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-125-127 | DE LOSETA DE 60X60 CM. BORA BORA MARCA INTERCERÁMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO. | M2 | 0.00 | \$1,214.15 | \$0.00 |
| COC05-250 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EEMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-250-010 | PINTURA COMEX O SIMILAR, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. HASTA UNA ALTURA DE 4 M. | M2 | 35.00 | \$236.74 | \$8,285.90 |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 15.00 | \$692.11 | \$10,381.65 |
| OC05-125-011 | DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 19.00 | \$1,470.95 | \$27,948.05 |
| OC05-005-005 | APLANADO DE PASTA PULIDO ESPEJO EN MUROS | M2 | 19.00 | \$161.07 | \$3,060.33 |
| OC05-133-005 | RECUBRIMIENTO VINILICO, POLYFLOR O SIMILAR, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600, FORMATO EN ROLLO DE 20 M X 2 M, 2 MM DE ESPESOR CON CURVA SANITARIA PREMODELADA INTEGRADA | M2 | 15.00 | \$3,619.20 | \$54,288.00 |
| COC07 | ALUMINIO | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

| | | | | | |
|--------------|---|-----|------|------------|-------------|
| COC07-064 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HERRAJES, JALADERAS, FLETES ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, VINILOS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, MACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA. - EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. | | | | |
| OC07-060-005 | SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 0.00 | \$5,799.26 | \$0.00 |
| OC07-070-030 | COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS SECCIONADORAS (DIMENSION PROMEDIO DE 0.40 X 0.60) | PZA | 1.00 | \$1,561.78 | \$1,561.78 |
| OC07-070-033 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 1.90 | \$9,251.80 | \$17,578.42 |
| COC08 | VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS | | | | |
| OC08-005-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM LAMINADO CON DOS CAPAS INTERMEDIAS DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-R-060-SCI-2013 | M2 | 1.00 | \$3,036.04 | \$3,036.04 |
| COC09 | CARPINTERIA | | | | |
| COC09-005 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. CON ANTEPECHO, FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC09-005-005 | SEGÚN DISEÑO DE CEDRO O CAOBA, BARNIZ, ZONA TROPICAL | M2 | 0.00 | \$3,423.64 | \$0.00 |
| COC09-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC09-080-006 | MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR. 11 | PZA | 0.00 | \$655.49 | \$0.00 |
| OC09-085-020 | HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR. | PZA | 1.00 | \$6,935.85 | \$6,935.85 |
| COC11 | URBANIZACION | | | | |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---------------------|---------------------|
| COC11-007 | ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| OC11-007-006 | PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO | M3 | 5.00 | \$416.43 | \$2,082.15 |
| OC01-085-020 | KILOMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 25.00 | \$78.40 | \$1,960.00 |
| OC11-007-001 | CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION | M3 | 5.00 | \$105.56 | \$527.80 |
| COC31 | MANO DE OBRA UNICAMENTE | | | | |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO | PZA | 2.00 | \$230.10 | \$460.20 |
| COC31-020 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-020-025 | DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. | M2 | 2.00 | \$122.82 | \$245.64 |
| | | | | TOTAL HGZ 35 | \$203,283.26 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------|-------------|------------|
| D | HGZ 36 | | | | |
| DEL | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| DEL20 | TABLEROS Y CONEXIONES ELECTRICAS | | | | |
| EL20-081-005 | CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO Y CLAVIJA TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO | PZA | 3.00 | \$301.32 | \$903.96 |
| EL20-081-006 | MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS NORMAL Y DE EMERGENCIA, DISTRIBUCION DE CARGA Y RECONFIGURACION PARA CONEXIÓN DEL TABLERO DE EMERGENCIA A LA PLANTA DE EMERGENCIA. | PZA | 0.00 | \$17,297.21 | \$0.00 |
| DEL21 | RECEPTACULOS | | | | |
| EL21-083-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA 20A/125VCA/1F/2H(2R,3H) GRADO HOSPITAL, CON 8 CONEXIONES LATERALES Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL.10AWG, NEMA 5-20R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE LATON NIQUELADO, CATALOGO LEVITON 8300-1, CON PLACA NYLON CATALOGO 80703-1, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2.00 | \$879.34 | \$1,758.68 |
| DEL24 | CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION | | | | |
| EL24-070-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED DE 60 X 60 TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 3.00 | \$3,150.56 | \$9,451.68 |
| DEL24-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| EL24-030-005 | APAGADOR SENCILLO DECORA PLUS 15A, 120/277 VCA GRADO COMERCIAL, CONEXIÓN LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLO, PARA CABLE CAL. 12 AWG, CONEXIÓN LATERAL, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO, PLACA CLOR MARFIL h=1.20m MCA. LEVITON 5691-21, CON PLACA DE NYLON CAT. 80401-NI, O EL EQUIVALENTE EN MCA. COOPER LIGHTING | PZA | 2.00 | \$320.04 | \$640.08 |
| EL24-035-005 | PARA APAGADOR DE 1 VENTANA. | PZA | 2.00 | \$195.77 | \$391.54 |
| DEL21 | ALAMBRES Y CABLES | | | | |
| DEL21-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|-------------|-------------|
| EL21-015-003 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. | ML | 30.00 | \$44.03 | \$1,320.90 |
| DIH | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| DIH16 | MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO | | | | |
| DIH16-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| IH16-005-006 | LAVABO HELVEX CON PEDESTAL, INCLUYE CESPOL Y ACCESORIOS | PZA | 1.00 | \$12,525.45 | \$12,525.45 |
| IH16-010-031 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD | PZA | 1.00 | \$587.14 | \$587.14 |
| IH16-010-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX CON UN ESPESOR DE 3/4" PARA TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIÁMETRO DIAMETRO DE 3" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 0.00 | \$435.92 | \$0.00 |
| IH16-010-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX CON UN ESPESOR DE 3/4" PARA VALVULA DE COMPUERTA Y/O TIPO BOLA PARA TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIÁMETRO DIAMETRO DE 3" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 0.00 | \$543.23 | \$0.00 |
| IH16-010-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL. 26 PARA FORRO MECANICO EN TUBERIA DE DIAMETRO DE 3" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 0.00 | \$340.42 | \$0.00 |
| IH16-010-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL. 26 PARA FORRO MECANICO EN VALVULA DE COMPUERTA Y/O TIPO BOLA PARA TUBERIA DE DIAMETRO DE 3" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 0.00 | \$340.42 | \$0.00 |
| IH16-010-036 | MANTENIMIENTO MECANICO A TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3 "INCLUYE PREPARADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EN FORMA MECANICA EN FUNCION DE LAS CONDICIONES DE LA TUBERIA A INTERVENIR, UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, APLICAR EL ANTICORROSIVO AMERCOAT RP-6 Y POSTERIORMENTE EL ACABADO EN AMERCOAT RA-28 Y O EQUIVALENTE | ML | 0.00 | \$178.32 | \$0.00 |
| IH16-010-037 | VALVULA DE COMPUERTA SOLDABLE DE 3" MCA. URREA MOD. 783.75, INCLUYE INSTALACION | PZA | 0.00 | \$10,239.67 | \$0.00 |
| IH16-010-005 | CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR | PZA | 1.00 | \$1,761.50 | \$1,761.50 |
| IH16-010-017 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. | PZA | 1.00 | \$4,246.89 | \$4,246.89 |
| IH16-005-020 | EXCUSADO HELVEX NAO 3.5 LTS CON ASIENTO | PZA | 1.00 | \$12,656.32 | \$12,656.32 |
| IH16-015-005 | FLUXOMETRO PARA W.C. ANTIBACTERIAL CON ACCIONAMIENTO MECANICO, MARCA HELVEX Y/O SIMILAR | PZA | 1.00 | \$12,391.64 | \$12,391.64 |
| DIH17 | EQUIPO CONTRA INCENDIO | | | | |
| DIH17-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| IH17-010-005 | DE PÓLVO QUÍMICO A-B-C DE 6.00 KG. | PZA | 0.00 | \$11,805.61 | \$0.00 |
| DIH29 | SOPORTERIA | | | | |
| DIH29-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERIAS FABRICADO EN OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| IH29-005-140 | DE UNICANAL 4 X 4, FIJADO CON ESPARRAGO DE 3/8, TAQUETE EXPANSIVO TIPO Z DE 3/8, TUERCA Y RONDANA | PZA | 0.00 | \$509.01 | \$0.00 |
| IH29-005-160 | ABRAZADERA TIPO PERA SEGÚN DIAMETRO DE TUBERIA, FIJADA CON ESPARRAGO DE 3/8, TAQUETE EXPANSIVO TIPO Z, TUERCA Y RONDANA, INCLUYE ABRAZADERA UNICANAL | PZA | 0.00 | \$255.97 | \$0.00 |
| DOC | OBRA CIVIL | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123


| DOC01 | PRELIMINARES | | | | |
|---------------|--|-----|-------|----------|------------|
| DOC01-015 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO. EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC01-015-095 | DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS | M2 | 15.00 | \$184.41 | \$2,766.15 |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VITREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO. | M2 | 34.00 | \$114.87 | \$3,905.58 |
| OC01-015-145 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS.DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO | M2 | 0.00 | \$148.65 | \$0.00 |
| OC01-015-205 | PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS | M2 | 0.00 | \$307.34 | \$0.00 |
| DOC01-018 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL | | | | |
| OC01-018-040 | DE DEMOLICION DE ELEMENTOS MUROS, PLAFONES, RECUBRIMIENTOS, PISOS, DESECHOS | M2 | 0.00 | \$214.01 | \$0.00 |
| DOC01-019 | RETIRO CON RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC01-018-040* | RETIRO CON RECUPERACION DE MUEBLES FIJOS Y/O MOBILES | PZA | 0.00 | \$308.88 | \$0.00 |
| OC01-018-045 | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE CANCELERIA EXISTENTE | M2 | 21.00 | \$217.57 | \$4,568.97 |
| OC01-018-046 | RETIRO CON RECUPERACION DE TODAS LAS PUERTAS EXISTENTES DENTRO DEL AREA DE DEMOLICION | PZA | 1.00 | \$540.53 | \$540.53 |
| DOC01-085 | ACARREO EN CAMION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORA RIO EFECTIVO, CARGA SEGUN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| OC01-085-018 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MANO O MAQUINA | M3 | 14.00 | \$416.43 | \$5,830.02 |
| DOC04 | ALBAÑILERIA | | | | |
| DOC04-170 | RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC04-170-005 | EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO. | ML | 4.00 | \$158.18 | \$632.72 |
| DOC05 | ACABADOS | | | | |
| DOC05-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND CON PLACAS, MARCA USG O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTRUCTURA METALICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALV. CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTON METALICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALV. CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALV. CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL.26, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACION, NIVELACION, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2 | 10.00 | \$692.71 | \$6,927.10 |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0123



| | | | | | |
|--------------|---|----|-------|------------|-------------|
| DOC05-060 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFON Y MUROS, PARA LAMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE GALV. PARA AMARRES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. | | | | |
| OC05-060-005 | DE TABLAROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALV. CAL.26 Y POSTE DE LAMINA GALV. CAL.26. | M2 | 4.80 | \$534.17 | \$2,564.02 |
| DOC05-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-085-075 | DE LOSETA INTERCERAMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS DE 40 X 60 CM. ASENTADO CON ADHESIVO SOBRE REPELLADO DE MEZCLA | M2 | 0.00 | \$654.62 | \$0.00 |
| OC05-125-011 | DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO | M2 | 27.00 | \$1,470.95 | \$39,715.65 |
| DOC05-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-125-130 | DE LOSETA DE 60 X 60 CM. BORA BORA 2 MARCA INTERCERAMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO. | M2 | 4.00 | \$1,010.52 | \$4,042.08 |
| DOC05-210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, LECHAREADO, CORTES, BOQUILLAS, REMATES, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC05-210-050 | DE 7 CMS. DE PERALTE, MARCA INTERCERAMIC Ó SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, ACABADO: SATINADO, PULIDO, MARTELINADO, TOMBOLEADO Ó CEPILLADO. | ML | 0.00 | \$240.48 | \$0.00 |
| DOC05-250 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| OC05-250-005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, EN MUROS Y PLAFONES, MARCA IPESA LINEA VINTEK. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO. | M2 | 25.00 | \$249.18 | \$6,229.50 |
| OC05-250-010 | PINTURA COMEX O SIMILAR, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. HASTA UNA ALTURA DE 4 M. | M2 | 0.00 | \$236.74 | \$0.00 |
| OC05-250-050 | EN FALSO PLAFON CON PLACAS PREFABRICADAS | M2 | 0.00 | \$236.74 | \$0.00 |
| OC05-005-005 | APLANADO DE PASTA PULIDO ESPEJO EN MUROS | M2 | 10.00 | \$161.07 | \$1,610.70 |
| OC05-133-005 | RECUBRIMIENTO VINILICO, POLYFLOR Ó SIMILAR, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600, FORMATO EN ROLLO DE 20 M X 2 M, 2 MM DE ESPESOR CON CURVA SANITARIA PREMODELADA INTEGRADA | M2 | 15.00 | \$3,619.20 | \$54,288.00 |
| DOC07 | ALUMINIO | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|------------|--------------|
| DOC07-064 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HERRAJES, JALADERAS, FLETES ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, VINILOS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, MACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA. - EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. | | | | |
| OC07-060-005 | SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 0.00 | \$5,799.26 | \$0.00 |
| OC07-070-033 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS. | M2 | 36.00 | \$9,251.80 | \$333,064.80 |
| DOC08 | VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS | | | | |
| OC08-005-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM LAMINADO CON DOS CAPAS INTERMEDIAS DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-R-060-SCI-2013 | M2 | 1.00 | \$3,036.04 | \$3,036.04 |
| DOC09 | CARPINTERIA | | | | |
| DOC09-006 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA TROPICAL DE LA REGIÓN CON CARAS DE TRIPLAY FORRADAS DE PLASTICO LAMINADO MARCA WILSONART O SIMILAR, COLOR MANITBA MAPLE 7911, CON CANTOS PLASTIFICADOS Y MARCO CON TUBO DE ALUMINIO, CERRAJERIA MARCA DORMA O SIMILAR, BISAGRAS PHILLIPS 925 DE 2.5"X2.5" DE LATON PERNO SUELTO, CON DOS CABEZA TIPO GOTA, TOPES DE PISO MARCA HAGER O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO SEGUN EL CASO. PLASTICO LAMINADO COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOP RENO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y R ETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEM AS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CU ALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC09-006-005 | DE 0.90 X 2.10, EN CONSULTORIO MEDICO | PZA | 0.00 | \$7,900.12 | \$0.00 |
| OC09-085-020 | HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR. | PZA | 1.00 | \$6,935.85 | \$6,935.85 |
| DOC11-007 | ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| OC11-007-006 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO | M3 | 14.00 | \$416.43 | \$5,830.02 |
| OC01-085-020 | KILOMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 140.00 | \$78.40 | \$10,976.00 |
| OC11-007-001 | CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION | M3 | 14.00 | \$105.56 | \$1,477.84 |
| DOC31 | MANO DE OBRA UNICAMENTE | | | | |
| DOC31-045 | DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-045-035 | DE TABLERO DE AVISOS, PIZARRÓN, LETREROS Y SEÑALIZACIÓN. | PZA | 1.00 | \$98.80 | \$98.80 |
| DOC31-080 | LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS | | | | |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

| | | | | | |
|--------------|--|----|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| | DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | | | | |
| OC31-080-005 | DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN. | M2 | 20.00 | \$38.88 | \$777.60 |
| | | | | TOTAL, HGZ 36 | \$554,453.75 |
| | | | | TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA: | \$3,698,301.80 |
| | | | | I.V.A 16.00 % | \$591,728.28 |
| | | | | TOTAL DEL PRESUPUESTO: | \$4,290,030.08 |



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0123**

II. Importes contractuales:

| | |
|----------------------|--|
| No. de contrato | C5M0123 |
| Importe S/IVA | \$3,699,195.28 |
| Importe C/IVA | \$4,291,066.52 |
| No. de convenio | - |
| Importe S/IVA | - |
| Importe C/IVA | - |
| Importe Total | \$ 4,291,066.52 (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Uno Mil Sesenta y Seis Pesos 52/100 M.N.) I.V.A. Incluido. |

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| No. de contrato | C5M0123 | |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | Días naturales |
| 12/06/2025 | 09/09/2025 | 90 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| No. de convenio | | |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | Días naturales |
| | | |

Total = 90 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

| Estatus financiero | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| No | Denominación | No. Factura | Estatus | Importe de estimación S/IVA | Retención 5.00% al millar | Importe C/IVA | Importe Neto pagado | Periodo De pago |
| 1 | Normal | C433C831-75C5-4C9F-BAD6-1190D818AFB0 | Pagado | \$ 615,979.26 | \$3,079.90 | \$714,535.94 | \$711,456.04 | 12/07/2025 30/07/2025 |
| 2 | Normal | 7C13466E-5841-44D6-81A2-2CC2ACAF0ED7 | Pagado | \$ 554,453.75 | \$2,772.27 | \$643,166.35 | \$640,394.08 | 01/08/2025 31/08/2025 |
| 3 | Normal | 51ABBF77-EEB2-48AE-AF3A-19976455778B | Pagado | \$ 203,283.26 | \$1,016.42 | \$235,808.58 | \$234,792.16 | 01/08/2025 31/08/2025 |
| 4 | Normal | 761DD079-CE8F-4715-9DA5-EDFADF6B5492 | Pagado | \$ 389,938.27 | \$1,949.69 | \$452,328.39 | \$450,378.70 | 01/08/2025 31/08/2025 |
| 5 | Normal | CB0A8910-529C-48F4-8041-7696C56AB3F2 | Pagado | \$1,934,647.26 | \$9,673.24 | \$2,244,190.82 | \$2,234,517.58 | 01/08/2025 31/08/2025 |
| Importe total | | | | \$3,698,301.80 | \$18,491.52 | \$4,290,030.08 | \$4,271,538.56 | |
| Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados | | | | \$1,036.44 | | | | |





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No.
C5M0123

V. Declaran las partes y se hace constar.

Que la entrega física de los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SALUD MENTAL DEL HGRO ORIZABA, HGZ 32 MINATITLÁN, HGZ 35 COSAMALOAPAN Y HGZ 36 COATZACOALCOS."** Ubicados en ORIENTE 6 ESQUINA SUR 41 S/N. COL. CENTRO, ORIZABA, VER. C.P. 94300, AV. JUSTO SIERRA No. 31, CENTRO, C.P. 96700, ENTRE PROFESORADO Y MOCTEZUMA MINATITLAN, CARRETERA COSAMALOAPAN - TLACOTALPAN S/N, C.P. 95400 y ROMAN MARIN E INDEPENDENCIA, CENTRO, C.P. 96400 COATZACOALCOS.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa **Construcciones Integrales del Golfo MF S.A. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, sin afectar el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPYSRM. -----

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO


Ing. Jonatan Canales Delgado
Residente de Obra IMSS

Por la Empresa


Ing. Héctor Santos Montalvo
Superintendente de Obra

