



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

En la ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 29 de octubre de 2025, reunidos en las instalaciones del inmueble del Hospital General de Zona no. 08 Córdoba, Ver., ubicado en la Av. 11 entre calles 1 y 2 Col. Centro, C.P. 94500 Córdoba, Ver., por parte del IMSS el Ing. Jaime Hernandez Flores como Residente de obra del IMSS, Ing. German Bautista Moctezuma como Jefe de Conservación UMF 61 e Ing. Alejandro Cuevas Tapia como jefe de Conservación UMF 64 así como también el Arq. Jorge López Castillo como Superintendente de obra por parte de la empresa contratista CRISMA PROYECTOS INTEGRALES, S.A.S. DE C.V.

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

ANEXO 20

Licitación Pública No.: LO-50-GYR-050GYR064-N-25-2025

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y DIGNIFICACION DE LAS AREAS RESIDENCIAS MEDICAS DEL HGZ 8, UMF 61 Y UMF 64 EN CORDOBA, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS

HGZ 8: AV.11 ENTRE CALLES 1 Y 2 COL. CENTRO CORDOBA VER.

UMF 61: CALLE 23 NO. 23 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.P. 94630

UMF 64: CALLE 22 SIN NUMERO COL SAN DIMAS, C. P. 94570.

Plazo de ejecución 90 días naturales

Table with 7 columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNID AD, VOLUME N CONTRAT ADO, VOLUME N MODIFIC ADO, PRECIO, IMPORTE. Row 1: PÁRTIDA: PRELIMINARES Y TERRACERÍA, \$ 83,091.07. Row 2: OC02-015-000, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	10.00	16.59	\$ 47 0.63	\$ 7,8 07.75
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-001	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M2	15.20	98.66	\$ 17 7.50	\$ 17,5 12.15
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M2.	25.00	16.00	\$ 12 9.96	\$ 2,0 79.36
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	25.00	96.33	\$ 11 0.08	\$ 10,6 04.01
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	62.00	60.99	\$ 17 7.50	\$ 10,8 25.73
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	113.00	188.59	\$ 10 0.86	\$ 19,0 21.19
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO	M.	15.00	11.33	\$ 17 7.50	\$ 2,0 11.08





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -	
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	M	55.00	0.00		\$ 10 8.80	\$ -
OC31-050-075	DE CORTINA-PERSIANA DE PVC.	M2.	18.43	0.00		\$ 10 5.92	\$ -
OC31-050-085	DE CELOSÍA DE ALUMINIO.	M2.	50.89	0.00		\$ 17 7.50	\$ -
OC31-057-000	DESMONTAJE DE TECHOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -	
OC31-057-005	DESMONTAJE DE TECHO PROVISIONAL DE LAMINA	M2	87.04	34.34		\$ 8 7.86	\$ 3,0 17.11
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -	
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	42.00	57.00		\$ 17 9.17	\$ 10,2 12.69
PARTIDA:	ALBAÑILERIA					\$ 832.04	353,
OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3.	21.00	16.29		\$ 16 6.91	\$ 2,7 18.96





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/EST	420.00	325.80	\$ 8.37	\$ 12,500.95
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO .					\$ -
OC11-007-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	M3	21.00	16.29	\$ 2.42	\$ 528.12
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	525.00	407.25	\$ 9.45	\$ 7,921.01
OC11-007-001	CARGA A MANO, ENCOSTALADO; ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	21.00	16.29	\$ 7.01	\$ 1,906.09
OC05-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTES, EN UNA SOLA CARA COLOCACIÓN DE REFUERZO PERIMETRAL DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO, ÁNGULOS DE REBORDE, EMBOQUILLADO PERIMETRAL INTERIOR CON TABLA ROCA DE 13 MM., CORTE PARA PASO DE INSTALACIONES DE CUALQUIER DIÁMETRO, ALMACENAJE, ESTIBA, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, CINTA DE REFUERZO, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, PINTURA INTERIOR COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, TORNILLOS AUTORROSCANTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
	MURO DE TABLAROCA DE 13MM DE ESPESOR	M2	15.28	60.12	\$ 9.25	\$ 41,437.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -	
OC04-075-001	'CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	51.00	45.41		\$ 43 1.34	\$ 19,5 87.15
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	20.00	0.00		\$ 11 7.39	\$ -
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -	
OC04-170-005	'EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	ML	40.00	58.30		\$ 29 9.76	\$ 17,4 76.01
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1					\$ -	





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS					
OC05-035-001	MOD. ASTRAL RETICULADO	M2	136.65	97.33	\$ 1,13 5.22	\$ 110,4 90.96
OC05-075-000	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLACA EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAR PLACA EXISTENTE, VERIFICAR NIVELES, COLGANTES, BASTIDOR, SUMINISTRO DE PLACA NUEVA, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN, ACCESORIOS, CORTES, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC05-075-005	DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	25.00	0.00	\$ 50 1.81	\$ -
OC05-075-001	'REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M	PZA	60.00	176.00	\$ 37 8.41	\$ 66,6 00.16
OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDÉCIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, PRUEBAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					\$ -
OC04-085-	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ARENA	M2.	50.00	0.00		





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

005					\$ 19 2.68	\$ -
OC05-295-000	FIJACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, GANCHOS O BIRLO, PIJA EN SU CASO, TRAZO, ELEVACIÓN DE MATERIAL, MONTAJE, SELLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC05-295-005	LAMINA MULTIPANEL Ó SIMILAR, EN TECHUMBRE.	M2.	90.00	34.14	\$ 1,82 8.28	\$ 62,4 17.48
OC04-520-000	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO; DE 50 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM AL FRENTE, ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA JUNTEADA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, SOLDADURA, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					\$ -
	DE PANELES DE TABLACEMENTO (DUROCK)	M	18.00	7.41	\$ 1,38 2.92	\$ 10,2 47.44
PARTIDA: ACABADOS						\$ 417, 577.07
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC05-085-001	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC LOSETA PORCELÁNICA INTERCERAMIC, MODELO GALANT 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR BLANCO PULIDO, JUNTA A HUESO, COLOR BLANCO SIN ARENA., ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, Y BOQUILLA EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.	M2	171.00	231.97	\$ 1,04 8.88	\$ 243,3 08.69
OC05-086-000	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO CON PREVIA APLICACIÓN DE FESTER BON PARA MEJOR ADHERENCIA DEL MISMO					\$ -
OC05-086-001	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO	M2	20.00	16.37	\$ 22 6.87	\$ 3,7 13.86
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	92.00	59.84	\$ 72 7.60	\$ 43,5 39.58
OC05-161-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL, PARA BORDES EN LOZETA DE CERAMICA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ADHESIVO, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSYTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS EN CUALQUIER NIVEL					\$ -
OC05-161-001	PERFILALUM 8.5 X 2.4 CM, MARCA INTERCERAMIC COLOR INDICADO POR EL IMSS	ML	45.00	84.83	\$ 42 5.71	\$ 36,1 12.98





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	244.50	72.66	\$ 11 5.40	\$ 8,3 84.96
OC04-147-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC04-147-010	EN AZOTEA DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P.(POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES : ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2.	90.00	117.35	\$ 70 3.17	\$ 82,5 17.00
PARTIDA: ALUMINIO						\$ 263, 579.99
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-001	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX	M2	78.72	66.68	\$ 2,83 8.41	\$ 189,2 65.18
OC07-070-002	PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL	PZA	20.00	5.00	\$ 10,83 6.06	\$ 54,1 80.30





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC31-035-001	DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.	M2	78.72	88.71	\$ 22 6.97	\$ 20,1 34.51
PARTIDA:	INSTALACION ELECTRICA					\$ 205, 182.31
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A O BRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.					
EL20-005-001	DE 13 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.	ML	180.00	0.00	\$ 7 7.22	\$ -
EL20-051-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL20-051-001	DE 50 X 100 MM.	PZA	20.00	74.00	\$ 5 8.04	\$ 4,2 94.96
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL					\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS , 3 CABLES	PZA	2.00	52.00	\$ 52 4.23	\$ 27,2 59.96
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.					\$ -
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	480.00	116.7571	\$ 6 0.82	\$ 7,1 01.17
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	480.00	410.07	\$ 7 4.32	\$ 30,4 76.40
EL21-015-003	'DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	240.00	0.00	\$ 6 2.47	\$ -
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
	DE 13 MM. DE DIÁMETRO	JGO	24.00	0.00	\$ 4 5.51	\$ -
	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	10.00	167.00	\$ 5 5.67	\$ 9,2 96.89





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-010-001	'DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	66.00	45.00		\$ 15 7,0 5.99 19.55
EL24-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-011-001	GRADO hospital, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA	10.00	0.00		\$ 51 - 2.46
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-012-001	DE UÑA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	90.00	0.00		\$ 1 - 2.86
EL24-012-002	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	90.00	80.00		\$ 1 1,0 2.86 28.80
EL24-014-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-014-001	'DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	5.00	8.00	\$ 45 8.13	\$ 3,6 65.04
EL24-040-000	APAGADOR, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-040-001	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO., MODUS	PZA	16.00	8.00	\$ 52 8.97	\$ 4,2 31.76
EL24-060-000	PLACA PARA APAGADORES Y CONTACTOS, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-060-050	PARA APAGADOR DE 1 Ó 2 VENTANA (BAQUELITA).	PZA	10.00	8.00	\$ 44 9.41	\$ 3,5 95.28
EL24-060-055	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA	6.00	52.00	\$ 5 9.75	\$ 3,1 07.00
EL24-065-000	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60 CM TIPO LETDS INCLUYE CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE MANO DE OBRA ACARREOS FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
EL24-065-010	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60CM TIPO LED	PZA	44.00	59.00	\$ 1,76 4.50	\$ 104,1 05.50
PARTIDA:	CARPINTERIA					\$ 128, 290.31





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-001	'DE PUERTA DE MADERA, METALICA O ALUMINIO DE CUALQUIER TAMAÑO Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD	PZA	20.00	6.00	\$ 21 7.32	\$ 1,3 03.92
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO					\$ -
OC09-005-001	DE CEDRO O CAOBA DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M DE ALTURA, ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS. INCLUYE CONTRAMARCODE 25CM DE ANCHO INCLUYE CHAPA INCLUYE CONTRAMARCO.	PZA	9.00	3.00	\$ 14,89 1.26	\$ 44,6 73.78
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA.	9.00	3.00	\$ 95	\$ 2,8





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

					2.28	56.84
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON ENDUELADO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO.	M2	15.00	13.11	\$ 3,35 5.85	\$ 43,9 95.19
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA.	1.00	1.00	\$ 35,46 0.58	\$ 35,4 60.58
PARTIDA: MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO					\$	103,881.75
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-006	LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA GRANDE, MARCA IDEAL STANDAR, MOD. 01-123	PZA	1.00	2.00	\$ 5,26 2.83	\$ 10,5 25.66





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**




IH16-007	INODORO MARCA AMERICAN STANDARD MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACION SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).	PZA	1.00	2.00	\$ 7,34 9.54	\$ 14,6 99.08
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
IH16-010-001	CESPOL COMPLETO DE LATÓN URREA PARA LAVABO	PZA	1.00	2.00	\$ 2,89 8.18	\$ 5,7 96.36
IH16-010-002	LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO MODELO TV-105, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS	PZA	1.00	2.00	\$ 5,37 3.15	\$ 10,7 46.30
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	1.00	4.00	\$ 48 2.25	\$ 1,9 29.00
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	2.00	4.00	\$ 19 9.39	\$ 79 7.56
IH16-010-005	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MARCA HELVEX MOD.310-32 DE 32 MM PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM.	PZA	1.00	2.00	\$ 19,38 0.61	\$ 38,7 61.22
IH16-010-006	ASIENTO PLÁSTICO NEGRO ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA	PZA	1.00	2.00	\$ 90 9.28	\$ 1,8 18.56
IH16-010-007	JUNTA PROHEL.	PZA	1.00	2.00	\$ 11 8.84	\$ 23 7.68
IH16-010-008	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA	1.00	2.00	\$ 2,36 8.15	\$ 4,7 36.30
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
IH16-040-001	MODELO 24 MARCA HELVEX, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZ	1.00	2.00	\$ 2,42 3.91	\$ 4,8 47.82





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IH16-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, SOLDADURA, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
IH16-050-001	TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M	ML	25.00	28.37	\$ 14 9.85	\$ 4,2 51.24
IH16-050-002	CODO DE COBRE DE 1/2"	PZA	4.00	13.00	\$ 12 8.49	\$ 1,6 70.37
IH16-050-003	CONECTOR DE COBRE A FIERRO, CUERDA EXTERIOR DE 1/2"	PZA	4.00	0.00	\$ 11 3.01	\$ -
IH16-050-004	TEE DE COBRE DE 1/2"	PZA	3.00	3.00	\$ 14 9.47	\$ 44 8.41
IH16-050-005	TAPON DE TUBO DE COBRE 'DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA	4.00	3.00	\$ 6 4.93	\$ 19 4.79
IH16-050-006	COPLER DE COBRE DE 1/2"	PZA	4.00	4.00	\$ 10 7.32	\$ 42 9.28
GM31-009-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
GM31-009-001	'DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA	2.00	3.00	\$ 23 6.97	\$ 71 0.91




Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

GM31-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
GM31-011-001	'DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA	6.00	3.00	\$ 42 7.07	\$ 1,2 81.21
GM32-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, SOLERA DE FIERRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE No. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
GM32-007-001	'DE 4.76 X 25.0 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO TIRANTE.	PZA	40.00	0.00	\$ 63 1.06	\$ -
PARTIDA: INFORMATICA						\$ 7,21.60
IN32-037-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
IN32-037-001	NODO DE RED RJ45 O SIMILAR QUE CUBRA LAS CARÁCTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; PARA CONECTARSE EN RED LAN 10/100 BASE TX, COMO STAND-ALONE.	PZA	10.00	20.00	\$ 38 6.08	\$ 7,7 21.60





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

IN32-038-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
IN32-038-001	PARA IMPRESORA ESCLAVA Y/O EN RED	PZA	2.00	0.00		\$ 75 6.52
PARTIDA: VALVULAS						\$ 631.66
IH13-.025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
IH13-.025-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA SECCIONAL PARA AGUA	PZA	1.00	2.00		\$ 31 5.83
IH12-015-090	TUBO DE FIERRO FUNDIDO (Fo.Fo.), MARCA ANACONDA NACIONAL, INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DE DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL					\$ -
IH12-015-091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" (Fo.Fo.)	ML	10.00	0.00		\$ 1,56 4.38
IH15-011	TUBO DE PVC HIDRAULICO , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DE DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL					\$ -
IH15-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2"	ML	10.00	0.00		\$ 22





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

					6.85	-
IH15-013	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	10.00	0.00	\$ 8 1.52	\$ -
PARTIDA:	EXTRAORDINARIOS					\$ 342,4 77.69
OC05-011-009.	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	M2		117.35	\$ 8 3.28	\$ 9,7 72.91
OC05-011-009B	DESMONTAJE. DE PLACA DE 61 X 61 EN PLAFÓN	PZA		133.00	\$ 12 8.50	\$ 17,0 90.50
OC05-011-009C	MURO DIVISORIO MIXTO UNA CARA TABLARROCA Y UNA CARA CON DUROCK. DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA C.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO.DUROCK	M2		14.92	\$ 1,45 6.46	\$ 21,7 30.38
EL20-005-001	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA. DE 19 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.	ML		195.06	\$ 18 8.90	\$ 36,8 46.83
EL20-010-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR. DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	PZA		53.00	\$ 7 9.89	\$ 4,2 34.17
EL20-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR. DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	PZA		106.00	\$ 5 9.06	\$ 6,2 60.36
EL20-065-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR. DE 100 X 100 MM.	PZA		45.00	\$ 5 5.90	\$ 2,5 15.50
CE21-030-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE "UTP" CATEGORÍA 6, CALIBRE 22 A 24 AWG. UTP CATEGORÍA 6	M		516.05	\$ 8 0.24	\$ 41,4 07.85
EL20-020-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. DE 21 MM DE DIAMETRO, GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR,	M		56.77	\$ 24 2.78	\$ 13,7 82.62
EL20-025-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. DE 21MM DE DIAMETRO, GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA DURALON O SIMILAR.	PZA		12.00	\$ 18 6.74	\$ 2,2 40.88
EL21-015-135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO 3X12 AWG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL	M		62.00	\$ 33 7.75	\$ 20,9 40.50





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-082-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CLAVIJAS. 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R. Ó SIMILAR	PZA		21.00	\$ 38 3.07	\$ 8,0 44.47
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA. 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R. Ó SIMILAR	PZA		62.00	\$ 38 3.01	\$ 23,7 46.62
OC04-520-005	MUEBLE ESCRITORIO A BASE DE PERFILES DE PTR DE 2X2" CAL. 16. DE 60 CM DE ANCHO Y 75CM DE ALTO, MUROS Y CUBIERTA DE 10 CM DE ESPESOR, FORRADO CON PANEL DE TABLACIMIENTO ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA GALANT WHITE DE 60X60CM MCA. INTERCERAMIC Y REMATE EN LAS ESQUINAS CON TIRATRIM	M		9.28	\$ 6,11 0.24	\$ 56,7 03.03
EX-RPSD01	REPISA EMPOTRADA A MURO; 30 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10CM DE ALTO, CON PTR DE 2"X2" CAL 16 FORRADO CON PANEL TABLACIMIENTO, ACABADO CON LOSETA PORCELÁNICA GALANT WHITE DE 60X60 MARCA INTERCERAMIC Y REMATE EN LAS ESQUINAS CON TIRATRIM	M		5.08	\$ 1,07 9.99	\$ 5,4 86.35
EX-SSANWC	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO (WC), INCLUYE: CODOS, YEES, COPLES, ETC., MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL		1.00	\$ 2,84 2.61	\$ 2,8 42.61
EX-SSANLV	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO (LAVABO O REGADERA), INCLUYE: CODOS, YEES, COPLES, ETC., MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL		2.00	\$ 2,49 2.62	\$ 4,9 85.24





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IH14-016-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE FIERRO FUNDIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA., MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, INCLUYE: COPLER MARCA (TISA TAR) O SIMILAR, DE ACERO INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SELLADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON AGUA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$ 6,49 9.97	\$ 6,4 99.97
IH16-050-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA. TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO M	M	24.46	\$ 32 3.15	\$ 7,9 04.25
IH16-050-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA. COPLER DE COBRE DE 3/4"	PZA	4.00	\$ 14 0.79	\$ 56 3.16
IH16-050-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA. CODO DE COBRE DE 3/4"	PZA	9.00	\$ 15 5.81	\$ 1,4 02.29
IH16-050-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA. TAPON DE COBRE DE 3/4"	PZA	1.00	\$ 11 2.33	\$ 11 2.33
OC04-095-030	FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/10-10. DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6.	M2	38.47	\$ 77 1.04	\$ 29,6 61.91
IH16-005-051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS. REGADERA TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN CROMADO, MANZANA Y MEZCLADORA	PZA	1.00	\$ 5,03 9.50	\$ 5,0 39.50
OC01-015-167	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL. DE RELLENO, ENTORTADO	M2	34.13	\$ 11 7.86	\$ 4,0 22.56
OC05-085-170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE LOSETA DE 60X 120CM TIPO MARMOL SOBRE COLUMNA DE 70X70CM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,	ML	1.99	\$ 4,34 2.16	\$ 8,6 40.90





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL
L \$1,906,265.49
IVA \$ 305,002.48
TOTAL \$2,211,267.97

[Handwritten signatures]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

ANEXO 20

Licitación Pública No.: **LO-50-GYR-050GYR064-N-25-2025**

09 DE OCTUBRE DE 2025

"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y DIGNIFICACION DE LAS ÁREAS RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HGZ 8, UMF 61 Y UMF 64 EN CORDOBA, VER."

CATALOGO DE CONCEPTOS

HGZ 8: AV.11 ENTRE CALLES 1 Y 2 COL. CENTRO CORDOBA VER.

UMF 61: CALLE 23 NO. 23 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.P. 94630

UMF 64: CALLE 22 SIN NÚMERO COL SAN DIMAS, C. P. 94570.

Plazo de ejecución 90 días naturales

REMODELACION DE AREAS DE ENSEÑANZA RESIDENTE UMF 61						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDA D	VOLUMEN CONTRATA DO	VOLUMEN MODIFICAD O	PRECIO	IMPORTE
OBRA CIVIL						
PARTIDA:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA					\$ 53,562.17
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	6.00		\$ 470.63	\$ -
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-001	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M2	109.00	104.80	\$ 177.50	\$ 18,602.00
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	109.00	104.80	\$ 177.50	\$ 18,602.00
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	109.00	104.80	\$ 100.86	\$ 10,570.13
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	M	95.00	21.91	\$ 108.80	\$ 2,383.81
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	19.00	19.00	\$ 179.17	\$ 3,404.23
PARTIDA:	ALBAÑILERIA					\$ 228,145.29





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3.	14.00	5.87	\$ 166.9 1	\$ 979.7 6
OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/ES T	280.00	117.40	\$ 38.3 7	\$ 4,504.6 4
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-007-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	M3	14.00	5.87	\$ 32.4 2	\$ 190.3 1
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/K m.	350.00	146.75	\$ 19.4 5	\$ 2,854.2 9
OC11-007-001	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	14.00	5.87	\$ 117.0 1	\$ 686.8 5
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-075-001	'CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE	M2	20.00	132.25	\$ 431.3	\$ 57,044.7





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	ESPEJOR.				4	2
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	20.00		\$ 117.39	\$ -
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-170-005	'EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	ML	30.00	3.00	\$ 299.76	\$ 899.28
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS					
OC05-035-001	MOD. ASTRAL RETICULADO	M2	110.00	101.02	\$ 1,135.22	\$ 114,679.92





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

OC05-075-000	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLACA EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAR PLACA EXISTENTE, VERIFICAR NIVELES, COLGANTES, BASTIDOR, SUMINISTRO DE PLACA NUEVA, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN, ACCESORIOS, CORTES, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-075-005	DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	5.00	2.71	\$ 501.81	\$ 1,359.91
OC05-075-001	'REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M	PZA	10.00	-	\$ 378.41	\$ -
OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, PRUEBAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC04-085-005	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ARENA.	M2.	80.00	3.09	\$ 192.68	\$ 595.38
OC04-520-000	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO; DE 50 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM AL FRENTE, ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA JUNTEADA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, SOLDADURA, EEMPLASTECIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	DE PANELES DE TABLACEMENTO (DUROCK)	M	6.70	32.07	\$ 1,382.9 2	\$ 44,350.2 4
PARTIDA:	ACABADOS					\$ 182,739.1 0
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	109.00	104.01	\$ 727.6 0	\$ 75,677.6 8
OC05-161-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL, PARA BORDES EN LOZETA DE CERAMICA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ADHESIVO, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSYTALACIONES ESPECÍFICAS,					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

	DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS EN CUALQUIER NIVEL					
OC05-161-001	PERFILALUM 8.5 X 2.4 CM, MARCA INTERCERAMIC COLOR INDICADO POR EL IMSS	ML	10.00	21.22	\$ 425.71	\$ 9,033.57
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPÉRDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	83.00	167.74	\$ 115.40	\$ 19,357.20
OC04-147-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPÉRDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE.					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-147-010	EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P.(POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES : ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2.	100.00	111.88	\$ 703.17	\$ 78,670.66
PARTIDA:	ALUMINIO					\$ 82,579.92





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC07-070-000	<p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750. SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI</p>					
OC07-070-001	<p>CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX</p>	M2	35.00	14.93	\$ 2,838.41	\$ 42,377.46
OC07-070-002	<p>PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL</p>	PZA	5.00	3.00	\$ 10,836.06	\$ 32,508.18
OC31-035-000	<p>DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC31-035-001	<p>DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.</p>	M2	35.00	33.90	\$ 226.97	\$ 7,694.28





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC07-017-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RIELES, CABEZAL, RIEL INFERIOR, HOJAS DE ALUMINIO, SOPORTE DE LA VARILLA DEFLECTORA, TAMBOR DE ESCALERILLA, SEGURO DE ELEVADOR, SEPARADOR DE ELEVADOR, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, COLOCACIÓN SOBRE MURO, TECHO O PLAFÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-017-010	DE PVC EN FORMA VERTICAL	M2	30.00		\$ 851.09	\$ -
PARTIDA:	INSTALACION ELECTRICA					\$ 124,173.25
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-005-001	DE 13 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.	ML	95.00	150.26	\$ 77.22	\$ 11,603.08
EL20-051-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-051-001	DE 50 X 100 MM.	PZA	10.00	36.00	\$ 58.04	\$ 2,089.44
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS , 3 CABLES	PZA	10.00	27.00	\$ 524.23	\$ 14,154.21
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.					
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	95.00	135.17	\$ 60.82	\$ 8,221.04
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	95.00	172.98	\$ 74.32	\$ 12,855.87
EL21-015-003	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	95.00	86.49	\$ 62.47	\$ 5,403.03





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	'DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	12.00		\$ 55.67	\$ -
	DE 21 MM. DE DIÁMETRO	JGO	12.00	134.00	\$ 64.84	\$ 8,688.56
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-010-001	'DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	6.00	43.00	\$ 155.99	\$ 6,707.57
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-012-001	DE UÑA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	15.00		\$ 12.86	\$ -
EL24-012-002	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	15.00	54.00	\$ 12.86	\$ 694.44





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EL22-003-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-003-020	DE 24 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I.	PZA.	1.00	1.00	\$ 9,872.82	\$ 9,872.82
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL22-011-005	DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12.00	12.00	\$ 396.63	\$ 4,759.56
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.	PZA.	8.00	9.00	\$ 528.97	\$ 4,760.73





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-060-010	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	10.00	27.00	\$ 61.24	\$ 1,653.48
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	7.00	9.00	\$ 105.38	\$ 948.42
EL24-065-000	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60 CM TIPO LETDS INCLUYE CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE MANO DE OBRA ACARREOS FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-065-010	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60CM TIPO LED	PZA	19.00	18.00	\$ 1,764.50	\$ 31,761.00
PARTIDA:	CARPINTERIA					\$ 137,840.14
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-020-001	'DE PUERTA DE MADERA, METALICA O ALUMINIO DE CUALQUIER TAMAÑO Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD	PZA	4.00	3.00	\$ 217.32	\$ 651.96





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

Table with 7 columns: Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, and another Total Price. Rows include items OC09-005-000, OC09-005-001, OC09-080-000, and OC09-080-006.

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON ENDUELAO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO.	M2	19.00	16.15	\$ 3,355.85	\$ 54,196.98
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA.	1.00	1.00	\$ 35,460.58	\$ 35,460.58
PARTIDA:	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO					\$ 42,511.75
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-015	LAVABO MOD. VERACRUZ 1017 CON PERFORACIÓN A 10 CM. (L-1V, L-2V).Ó SIMILAR	PZA.	1.00	1.00	\$ 4,770.69	\$ 4,770.69
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32. (W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR	PZA.	1.00	1.00	\$ 7,349.54	\$ 7,349.54
IH16-005-051	REGADERA MOD. MR-3 TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN CROMADO, MANZANA MARCA HELVEX MOD. H-100, NUDO MOVIBLE Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO (R-2).Ó SIMILAR	PZA.	1.00	1.00	\$ 10,692.37	\$ 10,692.37
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-001	CESPOL COMPLETO DE LATÓN URREA PARA LAVABO	PZA	1.00	1.00	\$ 2,898.18	\$ 2,898.18
IH16-010-020	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON ALETILLA ORIÓN MOD. 220 (L-2, L-2V).Ó SIMILAR	PZA.	1.00	1.00	\$ 4,769.41	\$ 4,769.41
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	3.00	2.00	\$ 482.25	\$ 964.50
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	3.00	2.00	\$ 199.39	\$ 398.78
IH16-010-005	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MARCA HELVEX MOD.310-32 DE 32 MM PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM.	PZA	1.00		\$ 19,380.61	\$ -
IH16-010-006	ASIENTO PLÁSTICO NEGRO ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA	PZA	1.00	1.00	\$ 909.28	\$ 909.28
IH16-010-007	JUNTA PROHEL.	PZA	1.00	1.00	\$ 118.84	\$ 118.84





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IH16-010-008	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA	1.00	-	\$ 2,368.15	\$ -
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-040-001	MODELO 24 MARCA HELVEX, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZ	2.00	1.00	\$ 2,423.91	\$ 2,423.91
IH16-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, SOLDADURA, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-050-001	TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M	ML	24.00	14.86	\$ 149.85	\$ 2,226.77
IH16-050-002	CODO DE COBRE DE 1/2"	PZA	6.00	12.00	\$ 128.49	\$ 1,541.88
IH16-050-003	CONECTOR DE COBRE A FIERRO, CUERDA EXTERIOR DE 1/2"	PZA	5.00	-	\$ 113.01	\$ -
IH16-050-004	TEE DE COBRE DE 1/2"	PZA	4.00	8.00	\$ 149.47	\$ 1,195.76
IH16-050-005	'TAPON DE TUBO DE COBRE 'DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA	2.00	4.00	\$ 64.93	\$ 259.72
IH16-050-006	COPE DE COBRE DE 1/2"	PZA	6.00	-	\$ 107.32	\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

GM31-009-000	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
GM31-009-001	'DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA	2.00	3.00	\$ 236.97	\$ 710.91
GM31-011-000	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
GM31-011-001	'DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA	2.00	3.00	\$ 427.07	\$ 1,281.21
GM32-007-000	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, SOLERA DE FIERRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE No. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,</p>					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-007-001	'DE 4.76 X 25.0 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO TIRANTE.	PZA	6.00	-	\$ 631.06	\$ -
PARTIDA:	INFORMATICA					\$ 6,563.36
IN32-037-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
IN32-037-001	NODO DE RED RJ45 O SIMILAR QUE CUBRA LAS CARÁCTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; PARA CONECTARSE EN RED LAN 10/100 BASE TX, COMO STAND-ALONE.	PZA	10.00	17.00	\$ 386.08	\$ 6,563.36
IN32-038-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					\$ -
IN32-038-001	PARA IMPRESORA ESCLAVA Y/O EN RED	PZA	2.00	-	\$ 756.52	\$ -
PARTIDA:	EXTRAORDINARIOS					\$ 53,553.00





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC05-085-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC05-085-001	<p>CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC LOSETA PORCELÁNICA INTERCERAMIC, MODELO GALANT 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR BLANCO PULIDO, JUNTA A HUESO, COLOR BLANCO SIN ARENA., ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, Y BOQUILLA EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.</p>	M2		27.59	\$ 1,048.88	\$ 28,938.60
OC05-011-000	<p>MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC05-011-009	<p>DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES</p>	M2		4.70	\$ 1,601.9	\$ 7,529.2





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	DE LAMINA C.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO.DUROCK				7	6
OC05-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTES, EN UNA SOLA CARA COLOCACIÓN DE REFUERZO PERIMETRAL DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO, ÁNGULOS DE REBORDE, EMBOQUILLADO PERIMETRAL INTERIOR CON TABLA ROCA DE 13 MM., CORTE PARA PASO DE INSTALACIONES DE CUALQUIER DIÁMETRO, ALMACENAJE, ESTIBA, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, CINTA DE REFUERZO, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, PINTURA INTERIOR COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, TORNILLOS AUTORROSCANTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
	'MURO DE TABLAROCA DE 13MM DE ESPESOR	M2		12.77	\$ 689.25	\$ 8,801.72
EL20-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR					
EL20-010-005	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	PZA		36.00	\$ 79.89	\$ 2,876.04
EL21-015-135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO 3X12 AWG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M		16.01	\$ 337.75	\$ 5,407.38

TOTAL \$ 911,667.98
IVA \$ 145,866.88
TOTAL \$ 1,057,534.85





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

TOTAL \$ 3,268,802.82
ACUM.

ANEXO 20

Licitación Pública No.: LO-50-GYR-050GYR064-N-25-2025
"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y DIGNIFICACION DE LAS ÁREAS RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HGZ 8, UMF 61 Y UMF 64 EN CORDOBA, VER."

CATALOGO DE CONCEPTOS

HGZ 8: AV.11 ENTRE CALLES 1 Y 2 COL. CENTRO CORDOBA VER.
UMF 61: CALLE 23 NO. 23 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.P. 94630
UMF 64: CALLE 22 SIN NÚMERO COL SAN DIMAS, C. P. 94570.
Plazo de ejecución 90 días naturales

REMODELACION DE AREAS DE ENSEÑANZA RESIDENTE UMF 64						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO	VOLUMEN MODIFICADO	PRECIO	IMPORTE
OBRA CIVIL						
PARTIDA:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA					\$ 64,365.01
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	7.20	7.20	\$ 470.63	\$ 3,388.54





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL						
OC01-015-001	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M2	130.80	264.52	\$ 177.50	\$ 46,952.30	
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	130.80	3.38	\$ 177.50	\$ 599.95	
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	130.80	3.38	\$ 100.86	\$ 340.91	
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	M	114.00	59.32	\$ 108.80	\$ 6,454.02	
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	23.00	37.00	\$ 179.17	\$ 6,629.29	
PARTIDA:	ALBAÑILERIA					\$ 292,211.93	
OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3.	16.80	7.59	\$ 166.91	\$ 1,266.84	





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/EST	336.00	113.85	\$ 38.37	\$ 4,368.42	
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO .						
OC11-007-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	M3	16.80	7.59	\$ 32.42	\$ 246.06	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	420.00	151.80	\$ 19.45	\$ 2,952.51	
OC11-007-001	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	16.80	7.59	\$ 117.01	\$ 888.10	
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-075-001	'CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	24.00	20.40	\$ 431.34	\$ 8,799.34	
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	24.00	-	\$ 117.39	\$ -	
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-170-005	'EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	ML	36.00	8.40	\$ 299.76	\$ 2,517.98	





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC05-035-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No . 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS</p>					
OC05-035-001	MOD. ASTRAL RETICULADO	M2	132.00	238.28	\$ 1,135.22	\$ 270,500.22
OC05-075-000	<p>SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLACA EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAR PLACA EXISTENTE, VERIFICAR NIVELES, COLGANTES, BASTIDOR, SUMINISTRO DE PLACA NUEVA, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN, ACCESORIOS, CORTES, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC05-075-005	DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	6.00	-	\$ 501.81	\$ -
OC05-075-001	REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M	PZA	12.00	-	\$ 378.41	\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, PRUEBAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC04-085-005	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ARENA.	M2.	96.00	3.49	\$ 192.68	\$ 672.45
OC04-520-000	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO; DE 50 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM AL FRENTE, ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA JUNTEADA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, SOLDADURA, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	DE PANELES DE TABLACEMENTO (DUROCK)	M	8.04	-	\$ 1,382.92	\$ -
PARTIDA:	ACABADOS					\$ 128,901.09
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	130.80	3.49	\$ 727.60	\$ 2,539.32
OC05-161-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL , PARA BORDES EN LOZETA DE CERAMICA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ADHESIVO, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSYTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS EN CUALQUIER NIVEL					
OC05-161-001	PERFILALUM 8.5 X 2.4 CM, MARCA INTERCERAMIC COLOR INDICADO POR EL IMSS	ML	12.00	-	\$ 425.71	\$ -
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	99.60	363.79	\$ 115.40	\$ 41,981.37





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC04-147-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC04-147-010	<p>EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P.(POLIPROPILENO ATACTICO). CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES : ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.</p>	M2.	120.00	120.00	\$ 703.17	\$ 84,380.40
PARTIDA:	ALUMINIO					\$ 35,365.22





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI					
OC07-070-001	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX	M2	42.00	1.68	\$ 2,838.41	\$ 4,768.53
OC07-070-002	PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL	PZA	6.00	-	\$ 10,836.06	\$ -
OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-035-001	DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.	M2	42.00	-	\$ 226.97	\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC07-017-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RIELES, CABEZAL, RIEL INFERIOR, HOJAS DE ALUMINIO, SOPORTE DE LA VARILLA DEFLECTORA, TAMBOR DE ESCALERILLA, SEGURO DE ELEVADOR, SEPARADOR DE ELEVADOR, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, COLOCACIÓN SOBRE MURO, TECHO O PLAFÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC07-017-010	DE PVC EN FORMA VERTICAL	M2	36.00	35.95	\$ 851.09	\$ 30,596.69
PARTIDA:	INSTALACION ELECTRICA					\$ 109,349.53
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A O BRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZAD O No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.					
EL20-005-001	DE 13 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.	ML	114.00	-	\$ 77.22	\$ -
EL20-051-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-051-001	DE 50 X 100 MM.	PZA	12.00	31.00	\$ 58.04	\$ 1,799.24





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS , 3 CABLES	PZA	12.00	33.00	\$ 524.23	\$ 17,299.59
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.					
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	114.00	152.86	\$ 60.82	\$ 9,296.95
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	114.00	94.84	\$ 74.32	\$ 7,048.51
EL21-015-003	'DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	114.00	47.42	\$ 62.47	\$ 2,962.33
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
	'DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	14.00	-	\$ 55.67	\$ -
	DE 21 MM. DE DIÁMETRO	JGO	14.00	100.00	\$ 64.84	\$ 6,484.00
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No: C5M0127

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-010-001	'DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	8.00	43.00	\$ 155.99	\$ 6,707.57	
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-012-001	DE UÑA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	18.00	-	\$ 12.86	\$ -	
EL24-012-002	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	18.00	-	\$ 12.86	\$ -	
EL22-003-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-003-020	DE 24 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I.	PZA.	1.00	-	\$ 9,872.82	\$ -	
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-011-005	DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	15.00	6.00	\$ 396.63	\$ 2,379.78	





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.	PZA.	10.00	9.00	\$ 528.97	\$ 4,760.73	
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-060-010	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	12.00	33.00	\$ 61.24	\$ 2,020.92	
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	9.00	9.00	\$ 105.38	\$ 948.42	
EL24-065-000	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60 CM TIPO LETDS INCLUYE CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE MANO DE OBRA ACARREOS FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-065-010	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60CM TIPO LED	PZA	23.00	27.00	\$ 1,764.50	\$ 47,641.50	
PARTIDA:	CARPINTERIA					\$ 50,090.47	
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-020-001.	'DE PUERTA DE MADERA, METALICA O ALUMINIO DE CUALQUIER TAMAÑO Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD	PZA	5.00	2.00	\$ 217.32	\$ 434.64	





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

OC09-005-000	<p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO</p>					
OC09-005-001	<p>DE CEDRO O CAOBA DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M DE ALTURA, ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS. INCLUYE CONTRAMARCODE 25CM DE ANCHO INCLUYE CHAPA INCLUYE CONTRAMARCO.</p>	PZA	3.00	-	\$ 14,891.26	\$ -
OC09-080-000	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>					
OC09-080-006	<p>MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.</p>	PZA.	3.00	-	\$ 952.28	\$ -
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON ENDUELADO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,</p>	M2	21.00	4.23	\$ 3,355.85	\$ 14,195.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

	CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO.					
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA.	1.00	1.00	\$ 35,460.58	\$ 35,460.58
PARTIDA:	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO					\$ 19,437.26
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-005-015	LAVABO MOD. VERACRUZ 1017 CON PERFORACIÓN A 10 CM. (L-1V, L-2V). Ó SIMILAR.	PZA.	1.00	-	\$ 4,770.69	\$ -
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Ó SIMILAR	PZA.	1.00	-	\$ 7,349.54	\$ -





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IH16-005-051	REGADERA MOD. MR-3 TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN CROMADO, MANZANA MARCA HELVEX MOD. H-100, NUDO MOVIBLE Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO (R-2). Ó SIMILAR	PZA.	1.00	1.00	\$ 10,692.37	\$ 10,692.37
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-010-001	CESPOL COMPLETO DE LATÓN URREA PARA LAVABO	PZA	1.00	-	\$ 2,898.18	\$ -
IH16-010-020	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON ALETILLA ORIÓN MOD. 220 (L-2, L-2V). Ó SIMILAR	PZA.	1.00	-	\$ 4,769.41	\$ -
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	3.00	1.00	\$ 482.25	\$ 482.25
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	3.00	1.00	\$ 199.39	\$ 199.39
IH16-010-005	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MARCA HELVEX MOD.310-32 DE 32 MM PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM.	PZA	1.00	-	\$ 19,380.61	\$ -
IH16-010-006	ASIENTO PLÁSTICO NEGRO ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA	PZA	1.00	1.00	\$ 909.28	\$ 909.28
IH16-010-007	JUNTA PROHEL.	PZA	1.00	-	\$ 118.84	\$ -
IH16-010-008	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA	1.00	-	\$ 2,368.15	\$ -
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-040-001	MODELO 24 MARCA HELVEX, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZ	3.00	1.00	\$ 2,423.91	\$ 2,423.91





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IH16-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, SOLDADURA, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IH16-050-001	TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M	ML	28.80	7.52	\$ 149.85	\$ 1,126.87
IH16-050-002	CODO DE COBRE DE 1/2"	PZA	8.00	2.00	\$ 128.49	\$ 256.98
IH16-050-003	CONECTOR DE COBRE A FIERRO, CUERDA EXTERIOR DE 1/2"	PZA	6.00	1.00	\$ 113.01	\$ 113.01
IH16-050-004	TEE DE COBRE DE 1/2"	PZA	5.00	7.00	\$ 149.47	\$ 1,046.29
IH16-050-005	'TAPON DE TUBO DE COBRE 'DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA	3.00	3.00	\$ 64.93	\$ 194.79
IH16-050-006	COPLA DE COBRE DE 1/2"	PZA	8.00	-	\$ 107.32	\$ -
GM31-009-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM31-009-001	'DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA	3.00	3.00	\$ 236.97	\$ 710.91
GM31-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM31-011-001	'DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA	3.00	3.00	\$ 427.07	\$ 1,281.21
GM32-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, SOLERA DE FIERRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE No. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
GM32-007-001	'DE 4.76 X 25.0 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO TIRANTE.	PZA	8.00	-	\$ 631.06	\$ -
PARTIDA:	INFORMATICA					\$ 3,860.80
IN32-037-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
IN32-037-001	NODO DE RED RJ45 O SIMILAR QUE CUBRA LAS CARÁCTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; PARA CONECTARSE EN RED LAN 10/100 BASE TX, COMO STAND-ALONE.	PZA	12.00	10.00	\$ 386.08	\$ 3,860.80



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

IN32-038-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
IN32-038-001	PARA IMPRESORA ESCLAVA Y/O EN RED	PZA	3.00	-	\$ 756.52	\$ -
PARTIDA:	EXTRAORDINARIOS					\$ 377,849.99
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC01-018-040	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	m ²	-	112.58	\$ 83.28	\$ 9,375.66
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CON RECUBRIMIENTO Y CORTE DE VARILLA.	M3	-	2.60	\$ 897.86	\$ 2,334.44
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	CUALQUIER NIVEL					
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M2.	-	16.78	\$ 129.96	\$ 2,180.73
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	-	14.90	\$ 110.08	\$ 1,640.19
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-011-009	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA C.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO.DUROCK	M2	-	14.02	\$ 1,601.97	\$ 22,459.62





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

OC04-520-005	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE PTR DE 2X2" CAL. 16. EMPOTRADOS A MURO; DE 60 CM DE ANCHO Y 75CM DE ALTO MUROS DE 10 CM DE ESPESOR, FORRADO CON PANEL TABLACIMIENTO (DUROCK) ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA Y ZOCLO GALANT WHITE DE 60X60CM MCA. INTERCERAMIC, INCLUYE: PASACABLES PLASTICO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, SOLDADURA, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	-	6.10	\$ 6,110.24	\$ 37,272.46
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	-	27.74	\$ 888.24	\$ 24,639.78





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

EX-SSANWC	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO (WC), INCLUYE: CODOS, YEES, COPLES, ETC., MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	-	1.00	\$ 2,842.61	\$ 2,842.61
EX-SSANLV	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO (LAVABO), INCLUYE: CODOS, YEES, COPLES, ETC., MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	-	1.00	\$ 2,492.62	\$ 2,492.62
OC05-135-000	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-135-010	DE ROLLO DE 30m X 1.83m X 1.25 MM DE ESPESOR, MODELO POLYCLAD PRO, COLOR A ELEGIR COLOCADO EN MUROS	M2	-	49.48	\$ 2,066.50	\$ 102,250.42
OC05-135-011	DE ROLLO DE 30m X 1.83m X 2.00 MM DE ESPESOR, HOMOGENEO, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600 O SIMILARCOLOR A ELEGIR COLOCADO EN PISOS	M2	-	23.12	\$ 2,302.31	\$ 53,229.41
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHARADO, LIMPIEZA Y					





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0127**

	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-085-001	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC LOSETA PORCELÁNICA INTERCERAMIC, MODELO GALANT 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR BLANCO PULIDO, JUNTA A HUESO, COLOR BLANCO SIN ARENA., ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, Y BOQUILLA EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.	M2	0.00	17.75	\$ 1,048.88	\$ 18,617.62
EL20-065-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR					
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA	-	43.00	\$ 55.90	\$ 2,403.70
EL20-020-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. DE 21 MM DE DIAMETRO, GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO. MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLÉ, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	-	12.80	\$ 242.78	\$ 3,107.58
EX-RPSD01	REPISA EMPOTRADOS A MURO; 30 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10CM DE ALTO, CANAL GALVANIZADO FORRADO CON PANEL TABLACIMIENTO (DUROCK) ACABADO CON PINTURA VINILICA, INCLUYE: CUBRECANTO DE ALUMINIO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO DE PERFILES, ARMADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	-	16.42	\$ 3,772.97	\$ 61,952.17





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

OC05-010-030	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA DE 54MM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM EN UNA CARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	-	14.17	\$ 539.49	\$ 7,644.57
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA					
EL20-005-002	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	ML	-	123.85	\$ 188.99	\$ 23,406.41

TOTAL \$ 1,081,431.30
IVA \$ 173,029.01
TOTAL \$ 1,254,460.31
TOTAL CUM \$ 4,523,263.13





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

II. Importes contractuales:

Table with 2 columns: No. de contrato (C5M0127), Importe S/IVA (\$ 3,899,364.77), Importe C/IVA (\$ 4,523,263.13)

Table with 2 columns: No. de convenio (SIN CONVENIO), Importe S/IVA (-), Importe C/IVA (-), Importe Total

III. Periodo de ejecución de los trabajos:



Table with 3 columns: No. de contrato (C5M0127), Fecha de inicio (12/07/2025), Fecha de término (09/10/2025), Días naturales (90)

Table with 3 columns: No. de convenio, Fecha de inicio, Fecha de termino, Días naturales

Total = 90 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Main table with columns: No Est, Denominación, No. Factura, Unidad, Estatus, Importe de estimación S/IVA, Retención 5.00% al millar, Importe C/IVA, Importe Neto pagado, Periodo De pago. Contains two rows of data.





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

		E							
3	Normal	16E446 AA- D430- 4455- 8F74- 1188BB C32B73	UMF 64	PAGADAS	\$ 304,970.44	\$ 1,524.85	\$ 353,765.71	\$ 352,240.86	12 07 25 al 11 08 25
4	Normal	FA1B03 CC- 92D0- 4A0A- AD0B- 83D8C 7C326E E	UMF 61	PAGADAS	\$ 288,317.93	1,441.59	\$ 334,448.80	\$ 333,007.21	12 08 25 al 11 09 25
5	Normal	6DB70 3E7- 03C9- 4547- 9D5D- 0D3F0 B7894 07	UMF 64	PAGADAS	\$ 106,579.74	\$ 532.90	\$ 123,632.50	\$ 123,099.60	12 08 25 al 11 09 25
6	Normal	52CD13 E7- 85E2- 4054- 88A1- 3663A5 6C447 D	UMF 61	PAGADAS	\$ 292,871.84	\$ 1,464.36	\$ 339,731.33	\$ 338,266.97	12 09 25 al 09 10 25
7	Normal	09F59 DF7- 2BCC- 4387- BF89- 3A34FF 451FDB	UMF 64	PAGADAS	\$ 669,881.12	\$ 3349.41	\$ 777,062.10	\$ 773,712.69	12 09 25 al 09 10 25
8	FINIQUITO	C68C4 A39- EF12- 43C3- B2D0- 2E276C A7FF87	HGZ 08	PROCESO	\$ 1,718,780.80	\$ 8,593.90	\$ 1,993,785.73	\$ 1,985,191.83	12 09 25 al 09 10 25
TOTALES ACUMULADOS					\$ 3,899,364.77	\$ 19,496.82	\$ 4,523,263.13	\$ 4,503,166.31	
Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados					\$ 0.00				





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0127

V. Declaran las partes y se hace constar.


Que la entrega física de los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION INTEGRAL Y DIGNIFICACION DE LAS AREAS RESIDENCIAS MEDICAS DEL HGZ 8, UMF 61 Y UMF 64 CORDOBA, VER"** ubicados en HGZ 8 UBICADO EN AV. 11 ENTRE CALLE 1 Y 2, COL. CENTRO, C.P. 94500, UMF 61, CÓRDOBA, AVENIDA CALLE 25 S/N CÓRDOBA, COL. MIGUEL HIDALGO, CÓRDOBA, C.P. 94630 Y UMF 64 AVENIDA CALLE 22 S/N CÓRDOBA, COL. SAN DIMAS, CÓRDOBA, C.P. 94570 VER.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa **CRISMA PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar que *no existen saldos por ejecutar.*, y *sin afectar el cobro de la Estimación 8*, se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM.

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO


Ing. Jaime Hernandez Flores
Residente de obra IMSS


Ing. Alejandro Cuevas Tapia
Vo.Bo. Jefe de Conservación UMF 64


Ing. German Bautista Moctezuma
Vo.Bo. Jefe de Conservación UMF 61


Arq. Jorge López Castillo
Superintendente de Obra

