



Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **10:00 hrs del día 15 de Agosto de 2025**, reunidos en las instalaciones del **Hospital General Regional de Orizaba**, ubicadas Av. Oriente 6 No. 2115 Esq. Calle Sur 41, Colonia Centro C.P. 94300, Orizaba, Veracruz. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 2 SALAS DE REUNIONES Y PUERTAS DE EMERGENCIA EN EL HGRO DE ORIZABA, VER** Por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el **Ing. LUIS ÁNGEL TAVAL VELAZQUEZ. - Residente de Obra IMSS** y el **Ing. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA-Jefe de Conservación del HGRO;** y por parte del contratista **Ing. Fernando Brindis Motolinia-Representante Legal de BIMF Management Mexico S.A.S. DE C.V.** -----

1. IMPORTE CONTRACTUAL -----

El importe contratado, con fecha del **25 de julio de 2025**, ascendió a la cantidad de **\$431,238.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** más la cantidad de **\$68,998.08 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Lo que hace un total de **\$500,236.08 (QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)** -----

2. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS -----

El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en **15 días naturales** pactándose como fecha de inicio el **12 de julio de 2025** y de termino el **26 de julio de 2025.**-----

3. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR -----

Estatus Financiero								
No. Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto Pagado	Periodo De pago
1	Normal	D38002DB-7CC5-485E-99A3-5ABE92003427	PROCESO	\$431,238.00	\$2,156.19	\$500,236.08	\$497,190.61	12-07-25 26-07-25
Importe Total				\$431,238.00	\$2,156.19	\$500,236.08	\$498,079.89	
Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados				\$00.00				

A la fecha de la presente acta, no se tienen estimaciones pendientes por autorizar. -----





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

4. LISTADO DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN -----

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
OC02-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
OC02-020-005	DE PISOS, MUROS O MUEBLES, CON POLIETILENO	M2	20.00	\$38.00	\$760.00
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2	9.00	\$220.00	\$1,980.00
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-050-010	DE EMBLEMA IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA DE 4.00	PZA	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00
OC31-050-075	M., DE FIBRA DE VIDRIO. DE CORTINA-PERSIANA DE LAMINA.	M2	7.20	\$ 90.00	\$648.00
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	2.00	\$750.00	\$1,500.00
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA ÓPTIMA BOLD, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA	2.00	\$35,000.00	\$70,000.00



Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

OC05-307-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE DESIGNACIONES DE UNIDAD, SOBRE FACHADA EN COMPOSICIÓN CON ALGUNO DE LOS EMBLEMAS DE LA UNIDAD (CLAVE EU.3, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE PLACAS MOLDEADAS DE ALUMINIO FUNDIDO, EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MMS. DE GRUESO; LETRAS ESMALTADAS EN COLOR Y TOPOGRAFÍA ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-307-015	DE MEDIDA VARIABLE X 0.05 X 0.40 M. (CLAVE EU.3.5)	PZA	2.00	\$15,000.00	\$30,000.00
OC07-064-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA PESADA; PUERTAS BATIENTES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HERRAJES, JALADERAS, FLETES ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, VINILOS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, MACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.				
OC07-064-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA EN ALUMINIO NATURAL MATE LINEA PESADA CON BARRA ANTI PANICO CON MEDIDAS DE: 1.20 X 2.08 M EN UN AREA DE 1.98 X 2.68 M, INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR Y DOS FIJOS LATERALES EN LINEA DE 3", BISAGRA HIDRAULICA DE PISO, TORNILLERIAS, SELLADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	5.30	\$10,000.00	\$53,000.00
OC07-017-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RIELES, CABEZAL, RIEL INFERIOR, HOJAS DE ALUMINIO, SOPORTE DE LA VARILLA DEFLECTORA, TAMBOR DE ESCALERILLA, SEGURO DE ELEVADOR, SEPARADOR DE ELEVADOR, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, COLOCACIÓN SOBRE MURO, TECHO O PLAFÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC07-017-005	DE PVC EN FORMA HORIZONTAL	M2	7.20	\$2,400.00	\$17,280.00





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, MANIJA, CERRADURA, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-005-135	DE CEDRO O CAOBA DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO ZONA TROPICAL	PZA	2.00	\$21,980.00	\$43,960.00
OC09-005-136	RE BARNIZADO DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE MADERA, INCLUYE: BARNIZADO DE SUPERFICIES, UNA MANO DE SELLADOR, 2 MANOS DE BARNIZ, APLICADO CON MUÑECA, PREPARACION PREVIA DE LA SUPERFICIE, LIJADO A MANO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ENTINTADO Y FONDEADO AL COLOR ESPECIFICADO POR EL IMSS	PZA	2.00	\$2,200.00	\$4,400.00
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-080-097	MOD. 942-AN, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA	2.00	\$650.00	\$1,300.00
OC09-080-166	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO IMAN CON PLACA MAGNETICA DE SEGURIDAD CONTROLADO POR BOTÓN, PARA PUERTA DE ACCESO EXISTENTE, INCLUYE CABLEADO, MANO DE OBRA, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,450.00	\$1,450.00
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-100-005	DE PISO.	PZA	4.00	\$280.00	\$1,120.00





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

OC09-030-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE BASTIDOR DE MADERA SEGÚN PROYECTO, CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM. UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR UN LADO, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ MATE O SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO (SEGÚN MUES FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SUTRA APROBADA), POR UN LADO CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-030-020	DE PINO, TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO MELAMINA ENTRECALLE DE ALUMINIO @ 90	M2	39.13	\$3,600.00	\$140,868.00
OC09-121-000	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE MADERA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, MATERIALES, EQUIPO HERRAJES (CERRADURAS, JALADERAS, CHAPAS) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA.- EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.				
OC09-121-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A MUEBLE ELABORADAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 7.43 M., BARNIZADO CON TINTA DE COLOR CEDRO FONDO COLOR CHOCOLATE Y ACABADOS SEMI MATE, INCLUYE MATERIALES, RASPADO Y ASENTADO DE BARNIZ, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7.50	\$1,800.00	\$13,500.00
OC09-121-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A CREDENZA ELABORADO DE MADERA, CON MEDIDAS DE 1.80 X 3.26 ENTINTADO DE COLOR CEDRO FONDO COLOR CHOCOLATE Y ACABADOS SEMI MATE CON 4 ENTRE PAÑOS DE 40 X 161 CM, INCLUYE MATERIALES, HERRAJES, RASPADO Y ASENTADO DE BARNIZ, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	15.14	\$1,800.00	\$27,252.00
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EEMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS FINOS	M2	10.00	\$115.00	\$1,150.00
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-080-010	LIMPIEZA.	JOR.	1.00	\$420.00	\$420.00
AA31-000-005	DESMONTAJE Y MONTAJE EN EL MISMO LUGAR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL, RETIRO, ACARREOS HASTA LA BODEGA DESIGNADA POR IMSS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$5,500.00	\$5,500.00
EL20-082-030	SALIDA ELECTRICA PARA TV A BASE DE CANALIZACION Y CABLEADO DE CIRCUITO. INCLUYE: CABLE CAL.12,10, ENTUBADO CON POLIDUCTO DE 13MM O 19MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00	\$950.00	\$950.00





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

OC09-045-020	MANTENIMIENTO DE MESA EXISTENTE DE 1.10 x 3.50 M INCLUYE: RETOCADO DE PINTURA, REPOSICION DE CANTO, ADHESIVO, TRAZOS, CORTES, ADHESIVO, AJUSTES, COLOCACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$13,000.00	\$13,000.00
				SUBTOTAL	\$431,238.00
				IVA	\$68,998.08
				TOTAL	\$500,236.08

5. CANCELACIÓN DE SALDOS -----

El contratista **BIMF MANAGEMENT MEXICO S.A.S. DE C.V.** En común acuerdo con el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**. Informan que no existe pagos sin ejecutar y esto no afectara el de la estimación finiquito. -----

6. DECLARAN LAS PARTES Y HACEN CONSTAR -----

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. Asimismo, la presente acta no exime al contratista de la obra de responder de los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, en los términos que establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas -----

La presenta acta se cierra a las **11:00 horas** del día en que se levanta, firmándola y rubricando, en cada una de sus hojas, de conformidad los que en ella intervienen -----

POR EL INSTITUTO:

Vo. Bo.

ING. LUIS ÁNGEL TAVAL VELAZQUEZ.

Jefe de Depto. Conservación de UMH Zona Orizaba, Ver.
Residente de Obra IMSS.

ING. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA.

Jefe de Conservación del HGRO.





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0150

POR EL CONTRATISTA

Ing. Fernando Brindis Motolinia

Representante Legal de BIMF Management Mexico S.A.S. DE C.V

