



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

En la Ciudad de Córdoba, Veracruz. Siendo las 10:00 horas del día 12 de diciembre de 2025, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 8 ubicado HGZ. 8 av. 11, Centro, 94500 Córdoba, Ver. Entre calle 1 y calle 2; Por parte del IMSS Ing. Jaime Hernández Flores jefe de Conservación HGZ No 8, residente de obra IMSS; así como el Arq. Noé Torres Mejía como Superintendente de Obra por Parte de CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V.

I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo con el catálogo cómo a continuación se describen:

HGZ. No. 8 Córdoba Ver.

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN 3ER PISO DEL HGZ 8, CORDOBA, VER.

Table with 6 columns: ID PARTIDA, PARTIDA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. It lists various construction items like 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN', 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS', etc., with their respective units and costs.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO PULIDO, HASTA DE 2.5 CM. DE ESPESOR.	M2	115.29	\$286.24	\$ 30,596.19
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	50.00	\$194.17	\$ 4,077.57
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-050	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2.	100.00	\$131.53	\$ 12,375.66
OC05-250-051	EN MUROS DE TABLA-ROCA	M2.	76.00	\$162.40	\$ -
OC05-250-052	EN MUROS DE TABLA-CEMENTO O DUROCK	M2.	76.00	\$162.40	\$ -
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	100.00	\$1,086.01	\$ 102,182.68
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE				

[Handwritten signatures and initials]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-125-012	DE LOSETA TIPO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC GALANT WHITE 60 X 60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO	M2	183.17	\$1,105.39	\$ 199,080.74
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-125-001	DE LOSETA TIPO GRES MARCA INTERCERAMIC BORA BORA 60x60 INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA Y JUNTA A HUESO	M2	100.00	\$698.96	\$ 65,765.15
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-286-005	DE TELA. 100 % POLIÉSTER.	M2	35.00	\$1,311.75	\$ 50,502.38
OC07-070-033	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. EUROVENT SERIE 80 PUERTAS BATIENTE O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTAS, VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2	12.96	\$2,841.78	\$ 53,027.61
OC07-017-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO DE 12.5 X 12.5 X 1.1 MM EN ESQUINAS Y ARISTAS DE MUROS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	ML	25.00	\$141.75	\$ -



[Handwritten signatures and stamps]



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA GASES MEDICINALES, A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES CON COBRE TIPO "L" DIAMETROS DE 37MM A 13 MM. PREVIAMENTE LAVADA CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCIÓN AL 3% POR MÉTODO DE INMERSIÓN. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA TUBOS A BASE DE SOLERA METÁLICA DE 3/4" X 1/8" OCULTA EN FALSO PLAFÓN, VALVULAS Y CAJA METALICA CON FRENTE DE ACRILICO PARA CONTROL, SEÑALAMIENTO SEGUN NORMATIVA INSTITUCIONAL EN TUBERIAS Y VALVULAS, LIBRANZAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USODE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL				
GM12-005-101	SALIDA PARA TERMINAL DE AIRE	SALIDA	11.00	\$4,730.11	\$ 42,570.99
GM12-005-102	SALIDA PARA TERMINAL DE AIRE OXIGENO	SALIDA	11.00	\$4,730.11	\$ 42,570.99
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA ARAMED, ARIGMED Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO)				
GM27-025-005	PARA OXIGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	11.00	\$2,605.12	\$ 23,446.08
GM27-025-015	PARA AIRE VACÍO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	11.00	\$2,605.12	\$ 23,446.08
GM32-047-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS GRADO HOSPITAL PARA 127V, Y 1 CONTACTO A TENSIÓN REGULADA 127 VOLTS, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE, LUZ AMBIENTAL, LUZ DE LECTURA, APAGADORES PARA LÁMPARA DE CONSOLA Y SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. DE 1.80 MTS. DE LONGITUD PARA 1 CAMA	PZA	11.00	\$28,763.71	\$ 258,873.39
PARTIDA:	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				
GM12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO DE OXIACETILENO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	50.00	\$345.36	\$ 24,451.49





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

GM12-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-010-010	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.	PZA.	15.00	\$78.85	\$ -
GM12-010-015	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO CON REDUCION BUSHING A 9 MM	PZA.	6.00	\$88.75	\$ -
GM12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-015-010	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.	12.00	\$73.27	\$ 1,318.86
GM12-017-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-017-005	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA.	22.00	\$77.61	\$ -
GM12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-020-010	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	14.00	\$127.16	\$ 1,144.44
GM12-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A				



[Handwritten signature]



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
GM12-025-005	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA.	4.00	\$78.85	\$ -
PARTIDA:	27 CONTROLES Y ARRANCADORES				
GM27-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		-		
GM27-020-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	4.00	\$3,148.54	\$ -
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	3.00	\$483.24	\$ 1,449.72
OC31-020-020	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	3.00	\$193.29	\$ -
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	25.00	\$140.88	\$ 6,239.58
OC31-020-030	DE TOPES PARA PUERTA.	PZA.	7.00	\$193.29	\$ 1,739.61
OC31-020-035	DE CIERRA PUERTAS.	PZA.	2.00	\$96.64	\$ -
OC31-020-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	1.00	\$191.66	\$ -
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	17.00	\$300.62	\$ 5,110.54
OC31-040-000	DESMONTAJE DE RECEPTACULO, INCLUYE : DESMONTAJE DE TUBERIA Y DESCABLEADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
OC31-041-007	DE CONTACTOS ELECTRICOS	PZA	10.00	\$96.64	\$ 2,899.20
PARTIDA:	21 ALAMBRES Y CABLES				
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,				

[Handwritten signature and stamp]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	400.00	\$35.06	\$ 13,322.80
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	200.00	\$23.93	\$ 9,093.40
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	20.00	\$266.08	\$ 1,064.32
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	20.00	\$314.27	\$ 1,257.08
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, INCLUYE; ELIMINADOR CONEXIÓN CON CLAVIJA Y CONTACTO TIPO PEDRO FLORES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-085-005	MARCA MAG TIPO LED 60 X 60 127 V 0.26 A 36 WATTS	PZA	11.00	\$1,806.12	\$ 25,285.68
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-040-040	CAT. 5601-I, LEVITON (UNIPOLAR).Ó SIMILAR	PZA.	4.00	\$313.40	\$ -
EL24-040-045	CAT. 1754-I, LEVITON (DOBLE).Ó SIMILAR	PZA.	3.00	\$581.23	\$ 581.23
EL24-040-050	CAT. 1755-I, LEVITON (TRIPLE).Ó SIMILAR	PZA.	3.00	\$670.93	\$ 670.93
EL20-040-010	PARA LUMINARIA, APAGADOR Y/O RECEPTÁCULO	SAL	36.00	\$1,252.99	\$ 57,637.54
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROWHART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN,				

[Handwritten signatures and initials]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

	FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125V. C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R. Ó SIMILAR	PZA	22.00	\$149.76	\$ 2,995.20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA	25.00	\$799.04	\$ 15,980.80
EL24-060-016	PARA APAGADORES DE 1, 2 Ó 3 VENTANAS	PZA	8.00	\$60.63	\$ 121.26
IH31-020-000	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.				
IH31-020-005	TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 10 HASTA 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	3.00	\$39.49	\$ -
IH31-020-010	TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 25 A 32 MM. DE DIÁMETRO.	M.	3.00	\$59.21	\$ -
IH31-020-015	TUBERÍA DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DE 38 Y 50 MM. DE DIÁMETRO.	M.	3.00	\$98.71	\$ -
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	3.00	\$403.89	\$ 1,211.67
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
SC0004	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 5.00 M. DE LONGITUD.	ML	20.00	\$175.58	\$ -
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC11-007-006	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO.	M3	28.00	\$224.39	\$ 6,431.02
OC11-007-010	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3 - KM	560.00	\$32.06	\$ 18,377.75
	ACARREO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y				





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0209

Table with columns for item code, description, unit, quantity, unit price, and total price. Includes items like 'CON CARRETILLA, DE MATERIAL DE RELLENO Y/O PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS', and 'MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO'.

TOTAL \$ 1,366,218.95
IVA \$ 218,595.03
TOTAL \$ 1,584,813.98



Handwritten signature



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

II. IMPORTES CONTRACTUALES:

NO. DE CONTRATO	C5M0209
IMPORTE S/IVA	\$ 1,366,219.33
IMPORTE C/IVA	\$ 1,584,814.42

TOTAL = \$ 1,584,814.42 I.V.A. INCLUIDO

III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

NO. DE CONTRATO	C5M0209	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS NATURALES
24-OCTUBRE-2025	07-DICIEMBRE-2025	45 DIAS NATURALES

TOTAL = 45 DIAS NATURALES.

IV. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTATUS FINANCIERO							
NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	INSPECCION Y VIGILANCIA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO
1	ORDINARIO	BC00C9D7-E980-4E45-9AE2-9EFB9CB4FABC	PAGADO	\$ 699,797.06	\$ 3,498.99	\$ 811,764.59	\$ 808,265.60
2	ORDINARIO	9C908510-A0E2-4B15-A8D5-1A1C0E4F9A7F	PAGADO	\$ 666,421.89	\$ 3,332.11	\$ 773,049.39	\$ 769,717.28
TOTAL				\$ 1,366,218.95	\$ 6,831.10	\$ 1,584,813.98	\$ 1,577,982.88

V. RELACION DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO.

CUENTA CON TODAS LAS ESTIMACIONES PAGADAS

VI. CANCELACION DE SALDOS

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$0.44 (44/100 M.N.)



[Handwritten signatures and stamps]



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0209

VII. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACEN CONSTAR.


Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. -----

El contratista Constructora Rogin S. A. de C.V. en común acuerdo con el Instituto hacen constar de la cancelación los saldos que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma, y al mismo tiempo se hace la exhibición y entrega formal en el acto, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----


Se cierra la presente siendo las 11:00 hrs del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el Instituto:

Por Contratista:



Ing. Jaime Hernández Flores
Residente de Obra IMSS HGZ. No. 8



Arq. Noé Torres Mejía
Superintendente de Obra
CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V.

