



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0231

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **10:00 horas del día 12 de diciembre de 2025**, reunidos en las instalaciones del **Hospital General Regional de Orizaba, Ver.**, ubicado en Avenida Oriente 6, Numero 2115, Colonia Centro. C.P. 94300 Orizaba, Veracruz. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN AZOTEA DE URGENCIAS MEDICAS DEL HGRO, EN ORIZABA, VER."** Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el **Ing. LUIS ÁNGEL TAVAL VELAZQUEZ. - Residente de Obra IMSS** y el **Ing. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA- Jefe de Conservación del HGRO;** y por parte del contratista **Arq. JOSÉ ARTURO VERGARA CANTELLAN-Superintendente de Obra-Representante Legal.** -----

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con el catálogo, como a continuación se describen.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad según Catálogo Modificado	Precio Unitario	Importe según catálogo Modificado
A	HGRO				
1.00	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
1.10	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS.	M2	250.00	\$103.09	\$25,772.50
2.00	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
2.10	PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA MANUAL.	M2	7.00	\$229.05	\$1,603.35
2.20	KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	140.00	\$12.06	\$1,688.40
3.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICAIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETES A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
3.10	SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA EN ELEMENTOS DE CONCRETO A BASE DE PRODUCTOS QUIMICOS AUTORIZADOS POR EL IMSS.	M	25.00	\$50.33	\$1,258.25
4.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, A BASE DE SISTEMAS LAMINAR "PREFABRICADO" CON ASFALTOSMODIFICADOS, POLIMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE				



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0231

	QUE DEBERÁ ESTAR LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOCRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILES Y MUROS, IMPERGNACIÓN DE LA SUPERFICIE ABASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO NDE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
4.10	EN AZOTEAS, DE 3.5 MM DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA " SP UNBONDED" DE 180 GRS/M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. (ESTIRENO BUTADIENDO ESTIRENO). CON CONTENIDO DE 12% EN VOLUMEN, TERMINADO EN CARA INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTI-ADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES: ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	M2	250.00	\$580.25	\$145,062.50
				Subtotal	\$175,385.00
				I.V.A.	\$28,061.60
				Total	\$203,446.60





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0231

II. Importes contractuales:

No. de contrato	C5M0123
Importe S/IVA	\$175,385.00
Importe C/IVA	\$203,446.60
No. de convenio	-
Importe S/IVA	-
Importe C/IVA	-
Importe Total	\$ 203,446.60 (Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos 60/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

No. de contrato	C5M0123	
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales
11/11/2025	25/11/2025	15

No. de convenio		
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales

Total = 15 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Estatus financiero								
No Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto pagado	Periodo De pago
1	Normal	E89A7156-8717-411F-9D3E-E6CEA73F74D4	Proceso	\$175,385.00	\$876.93	\$203,446.60	\$202,569.67	11/11/2025 25/11/2025
Importe total				\$175,385.00	\$876.93	\$203,446.60	\$202,569.67	
Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados				\$ 0.00				





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0231

V. Declaran las partes y se hace constar.


Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN AZOTEA DE URGENCIAS MEDICAS DEL HGRO, EN ORIZABA, VER." Ubicados en Avenida Oriente 6, Numero 2115, Colonia Centro. C.P. 94300 Orizaba, Veracruz

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas -----

La empresa **JOSÉ ARTURO VERGARA CANTELLAN**, en común acuerdo con el Instituto se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----


Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

POR EL INSTITUTO:



ING. LUIS ÁNGEL TRAVAL VELAZQUEZ.
Jefe de Depto. Conservación de UMH Zona Orizaba, Ver.
Residente de Obra IMSS.

Vo. Bo.



ING. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA.
Jefe de Conservación del HGRO.

POR EL CONTRATISTA


Arq. JOSÉ ARTURO VERGARA CANTELLAN.
Superintendente de Obra.
Representante Legal.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**