



Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250

En la ciudad de Zongolica, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 09 de enero de 2026, reunidos en la oficina de conservación, ubicada en el HR ZONGOLICA, VER, CON UBICACIÓN EN CALLE MORELOS E HIDALGO S/N COL. CENTRO DE ZONGOLICA, C.P. 95000, ZONGOLICA. Por parte del IMSS el ING. JESUS EDUARDO NAMORADO JIMENEZ como Residente de obra del IMSS, así como también El ARQ. LIZBETH MUÑOZ VEGA como Superintendente de obra y el ARQ CÉSAR VALENTIN LOPEZ ZOPIYACTLE Representante Legal por parte de la empresa contratista persona física CESAR VALENTIN LOPEZ ZOPIYACTLE.

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

Table with 6 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, P.U., IMPORTE. It lists construction items such as 'RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE', 'DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS', 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO', 'DE RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES', and 'DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO'.





Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250

OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MANO	M3.	7.00	\$ 574.53	\$ 4,021.71
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	45.00	\$ 49.79	\$ 2,240.55
4	<b>ALBAÑILERIAS</b>				
OC04-105-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-105-020	SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA EN ELEMENTOS DE CONCRETO A BASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS AUTORIZADOS POR EL IMSS.	M.	10.00	\$ 250.00	\$ 2,500.00
OC04-130-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				





Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Row 1: OC04-130-025, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR, CON LECHADA DE CEMENTO. Row 2: OC04-147-000, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. Row 3: OC04-147-005, EN AZOTEAS, DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA " SP UNBONDED" DE 180 GRS./M2.





Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250

	INTEGRADO EN COLORES: ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.				
5	<b>ACABADOS</b>				
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO (CAMBIO DE PLACAS DAÑADAS). SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LÁMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-035-035	PLAFON DE PLACA MODULAR DE 0.61 x 0.60 x 2.2 cm	PZA	40.00	\$ 358.27	\$ 14,330.80

**SUB TOTAL** \$ 126,618.48  
**IVA 16%** \$ 20,258.96  
**TOTAL** \$ 146,877.44





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL  
VERACRUZ SUR  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250

II. Importes contractuales:

No. de contrato	C5M0250
Importe S/IVA	\$ 126,618.48
Importe C/IVA	\$ 146,877.44
No. de convenio	-
Importe S/IVA	-
Importe C/IVA	-
Importe Total	\$ 146,877.44 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

No. de contrato	C5M0250		
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales	
19/11/2025	08/12/2025	20	
No. de convenio			
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales	

Total = 20 días naturales

IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Estatus financiero								
No Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto pagado	Periodo De pago
1	Normal	ED53ABBE-BB01-44F3-BF2A-4E2BF4020F98	Pagado	\$ 126,618.48	\$633.09	\$ 146,877.44	\$146,244.35	19-11-2025 08-12-2025
Importe total				\$ 126,618.48	\$633.09	\$ 146,877.44	\$146,244.35	
Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados				\$ 00.00				

V. Declaran las partes y se hace constar:

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



2025  
Año de  
La Mujer



**Gobierno de México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL  
VERACRUZ SUR  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



**Acta entrega-recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0250**


Que la entrega física de **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN EL HOSPITAL RURAL ZONGOLICA OOAD VERACRUZ SUR"**. Ubicados en **HRB, ZONGOLICA, VER, UBICADO EN MORELOS E HIDALGO S/N COL. CENTRO DE ZONGOLICA, C.P. 95000, ZONGOLICA,**

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-


La empresa persona física, **CESAR VALENTIN LOPEZ ZOPIYACTLE.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar de no existen saldos pendientes por pagar, por tal motivo, no existe afectación para el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

**Por el INSTITUTO**

  
**ING. JESUS EDUARDO NAMORADO JIMENEZ**  
Residente de obra IMSS

  
**ARQ. CESAR VALENTIN LOPEZ ZOPIYACTLE**  
Representante Legal

  
**ARQ. LIZBETH MUÑOZ VEGA**  
Superintendente de Obra



**2025**  
Año de  
**La Mujer**