

ANEXO 19.

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

000072



PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024					
						Mar	Abr	May	Jun	Jul	
		ESPECIALIDAD OBRA CIVIL									
		OBRA CIVIL									
30	OC01-025-	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	11/Mar/2024	28c	07/Abr/2024						
40	OC01-025-	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	11/Mar/2024	28c	07/Abr/2024	\$ 14,035.20	\$ 4,678.40				
50	OC01-030-	TRAZO Y NIVELACIÓN, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGÁN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL	18/Mar/2024	28c	14/Abr/2024						

0000073

PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Actividad Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	2024				
					Mar	Abr	May	Jun	Jul
60	OC01-030- USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO TRAZO Y NIVELACIÓN, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN OBRAS EXTERIORES	18/Mar/2024	28c	14/Abr/2024	\$ 11,833.60	\$ 11,833.60			
70	OC01-035- PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA PAVIMENTOS MEDIDO EN BANCO. CON MOTOCONFORMADORA, EMPAREJANDO Y DANDO NIVELES. COMPACTANDO MÍNIMO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, CON MAQUINARIA (PLANCHA DE 10 A 12 TONELADAS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	08/Abr/2024	28c	05/May/2024					
80	OC01-035- PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA PAVIMENTOS MEDIDO EN BANCO. CON MOTOCONFORMADORA, EMPAREJANDO Y DANDO NIVELES. COMPACTANDO MÍNIMO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, CON MAQUINARIA (PLANCHA DE 10 A 12 TONELADAS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, LIMPIEZA DE ÁREA,	08/Abr/2024	28c	05/May/2024	\$ 98,637.54	\$ 18,661.16			

000074

ING. ROLANDO ABELARDO UC SANGUINO

PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	2024					
						Mar	Abr	May	Jun	Jul	
90	OC01-035-	CARGA Y ACAREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CORTANDO CAPA DE 20.00 CM. DE ESPESOR	06/May/2024	28c	02/Jun/2024			\$ 360,111.71	\$ 8,374.69		
100	OC01-035-	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB TRITURADO Y CRIBADO DE 2" A 0 CON TON TODOS SUS AGREGADOS FINOS CON UN V.R.S. NINIMO DE 80%) CONFORMADA POR MEDIOS MECANICOS, REVUELTA EN SECO, HUMEDECIDA Y TENDIDA, COMPACTADA AL 95% A HUMEDAD OPTIMA. INC. SUMINISTRO Y TENDIDO, COMPACTACION DEL MATERIAL.	20/May/2024	50c	08/Jul/2024			\$ 151,402.45	\$ 324,433.82	\$ 93,725.33	

[Handwritten signature]

000075

TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL ALMACEN DELEGACIONAL DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATAN

LICITACION: LO-50-GYR-050GYR086-N-1-2024

UBICADA EN EL ESTADO DE YUCATAN
 INICIO: 11/MAR/2024 TERMINO: 8/JUL/2024 PLAZO 120 DIAS NATURALES

Actividad	Clave	Descripción	PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO						
			Inicia	Duración	Termina	2024 Mar	Abr	May	Jun

TOTAL PARCIAL:
 TOTAL ACUMULADO:
 % PARCIAL:
 % ACUMULADO:

\$ 25,868.80	\$ 115,149.54	\$ 530,175.32	\$ 332,808.51	\$ 93,725.33
\$ 25,868.80	\$ 141,018.34	\$ 671,193.66	\$ 1,004,002.17	\$ 1,097,727.50
2.3566%	10.4898%	48.2975%	30.3180%	8.5381%
2.3566%	12.8464%	61.1439%	91.4619%	100.0000%

000076

