

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida,, Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN								
	PARTIDA No.1 AREA DE CEYE								
	PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERIA								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO								
OC01-015-005	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANA	M2	07/04/2024	12/04/2024	\$16,350.45				\$16,350.45
OC01-015-010	DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA, PASTA,CE	M2	11/04/2024	15/04/2024	\$22,336.60				\$22,336.60
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL A	M2	03/04/2024	07/04/2024	\$13,365.72				\$13,365.72
					Monto esta hoja:	\$52,052.77			\$52,052.77
					Acumulado:	\$52,052.77			\$52,052.77
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC01-020-000	DESMONTAJE ELEMENTOS EJECUTADO EN FORMA								
OC01-020-020	LUMINARIAS DE GABINETE DE SOBREPONER Y E	PZA	03/04/2024	05/04/2024	\$3,321.90				\$3,321.90
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECT								
OC01-025-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3	15/04/2024	16/04/2024	\$4,768.21				\$4,768.21
OC01-025-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	15/04/2024	16/04/2024	\$12.08				\$12.08
	TOTAL PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA				\$60,154.96				
	ACUMULADO PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA				\$60,154.96	\$60,154.96	\$60,154.96	\$60,154.96	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01: PRELIMINARES Y TERRACERÍA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
Monto esta hoja:					\$8,102.19				\$8,102.19
Acumulado:					\$60,154.96				\$60,154.96
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN	M2.	01/04/2024	02/04/2024	\$17,506.40				\$17,506.40
	TOTAL PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA				\$17,506.40				
	ACUMULADO PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA				\$17,506.40	\$17,506.40	\$17,506.40	\$17,506.40	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02: CIMENTACION Y ESTRUCTURA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA								
OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO								
OC04-101-005	FINO PARA RECIBIR PISO DE 3 CM. DE ESPES	M2	23/04/2024	24/04/2024	\$8,492.65				\$8,492.65
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; C								

	Monto esta hoja:	\$25,999.05					\$25,999.05
	Acumulado:	\$86,154.01					\$86,154.01
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ							

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPE	M2.	20/04/2024	24/04/2024	\$44,737.20				\$44,737.20
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMOD	M2.	01/04/2024	04/04/2024	\$16,429.01				\$16,429.01
	TOTAL PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA				\$69,658.86				
	ACUMULADO PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA				\$69,658.86	\$69,658.86	\$69,658.86	\$69,658.86	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04: ALBAÑILERÍA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 05: ACABADOS								
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN								
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE E	M2.	13/05/2024	17/05/2024		\$133,046.55			\$133,046.55
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA								

	Monto esta hoja:	\$61,166.21	\$133,046.55		\$194,212.76
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$147,320.22	\$133,046.55		\$280,366.77

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA DE 120 X 60, REFORZANDO C	PZA	16/05/2024	20/05/2024		\$22,380.60			\$22,380.60
OC05-060-006	DE TABLA-ROCA DE 40 X 40, REFORZANDO CO	PZA	18/05/2024	21/05/2024		\$4,812.00			\$4,812.00
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA DE 40X50, REFORZANDO CON	PZA	18/05/2024	21/05/2024		\$4,963.80			\$4,963.80
OC05-065-000	CERRAR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE:								
OC05-065-005	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ES	M2	14/05/2024	16/05/2024		\$4,472.20			\$4,472.20
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO VANTAGIO	M2	22/05/2024	25/05/2024		\$49,335.00			\$49,335.00
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTI								
OC05-133-030	RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO PARA PISO (PVC)	M2	26/05/2024	10/06/2024		\$196,400.31	\$327,333.84		\$523,734.15

Monto esta hoja:									
Acumulado:					\$147,320.22	\$282,363.91	\$327,333.84		\$609,697.75
						\$415,410.46	\$327,333.84		\$890,064.52

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-234-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE								
OC05-234-005	PORTARROLLOS DE LATÓN DE SEMIEMPOTRAR 33	PZA.	15/07/2024	16/07/2024				\$2,134.56	\$2,134.56
OC05-234-035	JABONERA 3308.	PZA.	16/07/2024	17/07/2024				\$5,247.27	\$5,247.27
OC05-235-040	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CUADRADA ME	PZA.	18/07/2024	18/07/2024				\$2,513.64	\$2,513.64
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTO								
OC05-250-025	"EN FALSO PLAFÓN DE TABLARROCA CON PLACA	M2	17/06/2024	30/06/2024			\$29,997.50		\$29,997.50
TOTAL PARTIDA 05: ACABADOS						\$415,410.46	\$357,331.34	\$9,895.47	
ACUMULADO PARTIDA 05: ACABADOS						\$415,410.46	\$772,741.80	\$782,637.27	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05: ACABADOS						53.08%	45.66%	1.26%	
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05: ACABADOS						53.08%	98.74%	100.00%	

PARTIDA 07: ALUMINIO

Monto esta hoja:				
Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$29,997.50	\$9,895.47
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ			\$357,331.34	\$929,957.49

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC07-060-005	K-01 DE 4.00 X 2.40 M., INCLUYE:UNA PUER	PZA	10/07/2024	29/07/2024				\$202,119.33	\$202,119.33
	TOTAL PARTIDA 07: ALUMINIO							\$202,119.33	
	ACUMULADO PARTIDA 07: ALUMINIO							\$202,119.33	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07: ALUMINIO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07: ALUMINIO							100.00%	
	PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA								
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC09-005-135	DE PINO DE 0.70 A 0.80 X 2.20 M., Y TRIP	PZA	01/07/2024	14/07/2024				\$87,392.25	\$87,392.25
	TOTAL PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							\$87,392.25	
	ACUMULADO PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							\$87,392.25	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							100.00%	

	Monto esta hoja:				\$289,511.58	\$289,511.58
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$357,331.34	\$299,407.05	\$1,219,469.07

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA								100.00%	
PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS									
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANIT								
IH16-005-006	INODORO PARA FLUXOMETRO ENLONGADA TRAMPA	PZA	20/07/2024	21/07/2024				\$6,970.88	\$6,970.88
IH16-005-010	OVALIN DE BAJO CUBIERTA MARCA HELVEX O S	PZA	20/07/2024	21/07/2024				\$2,934.46	\$2,934.46
IH16-005-015	TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON E	PZA	20/07/2024	21/07/2024				\$2,998.18	\$2,998.18
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P								
IH16-010-005	LLAVE CROMADA ECONOMIZADORA MARCA HELVEX	PZA	22/07/2024	23/07/2024				\$4,993.95	\$4,993.95
IH16-010-010	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA.	PZA	23/07/2024	24/07/2024				\$7,118.16	\$7,118.16

	Monto esta hoja:				\$25,015.63	\$25,015.63
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$357,331.34	\$324,422.68	\$1,244,484.70

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH16-010-015	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FL	PZA	23/07/2024	24/07/2024				\$1,091.67	\$1,091.67
IH16-010-020	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CH	PZA	23/07/2024	24/07/2024				\$2,848.28	\$2,848.28
IH16-010-025	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLADER	PZA	23/07/2024	24/07/2024				\$2,256.00	\$2,256.00
IH16-010-045	FLUXOMETRO DE PEDAL EXPUESTO PARA TAXA F	PZA	22/07/2024	23/07/2024				\$12,508.88	\$12,508.88
IH16-010-085	CONTRA DE REJILLA PARA VERTEDERO DE 38 M	PZA	24/07/2024	25/07/2024				\$2,124.99	\$2,124.99
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA								
IH16-030-005	MOD. RC-011, REDONDA PARA COLADERAS MOD.	PZA	24/07/2024	25/07/2024				\$9,264.56	\$9,264.56
	TOTAL PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$55,110.01	
	ACUMULADO PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$55,110.01	

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$357,331.34	\$30,094.38	\$30,094.38	\$354,517.06	\$354,517.06	\$1,274,579.08	\$1,274,579.08

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida,, Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 16: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA								
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I								
EL24-040-005	PLACA CON APAGADOR MARCA LEVITON, LINEA	PZA	09/07/2024	11/07/2024				\$4,596.24	\$4,596.24
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A								
EL24-060-005	PLACA Y CONTACTO DUPLEX EN MURO, MARCA L	PZA	11/07/2024	15/07/2024				\$18,763.08	\$18,763.08
EL24-060-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPL	PZA	15/07/2024	17/07/2024				\$11,477.28	\$11,477.28
EL24-060-005	COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	15/07/2024	17/07/2024				\$6,691.95	\$6,691.95
EL24-060-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No	ML	16/06/2024	20/06/2024			\$11,860.26		\$11,860.26

	Monto esta hoja:			\$11,860.26	\$41,528.55	\$53,388.81
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$369,191.60	\$396,045.61	\$1,327,967.89

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC								
EL24-082-005	GABINETE LUZ DIRECTA TIPO LED DE EMPOTRA	PZA	30/06/2024	07/07/2024			\$11,140.80	\$77,985.60	\$89,126.40
EL24-082-006	LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON BASE	PZA	07/07/2024	08/07/2024				\$8,148.09	\$8,148.09
	TOTAL PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA						\$23,001.06	\$127,662.24	
	ACUMULADO PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA						\$23,001.06	\$150,663.30	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA						15.27%	84.73%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24: INSTALACION ELÉCTRICA						15.27%	100.00%	
	PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
IH16-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MU								
IH16-025-010	CENTRAL CON ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y	PZA	21/07/2024	23/07/2024				\$30,346.94	\$30,346.94

	Monto esta hoja:			\$11,140.80	\$116,480.63	\$127,621.43
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$147,320.22	\$415,410.46	\$380,332.40	\$512,526.24	\$1,455,589.32

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							\$30,346.94	
	ACUMULADO PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							\$30,346.94	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 16: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							100.00%	
	PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES								
AA25-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE AL								
AA25-011-010	DE 16 X 11 PULG.	PZA.	01/07/2024	08/07/2024				\$100,413.84	\$100,413.84
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO D								
AA30-015-005	DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2.	29/04/2024	12/05/2024	\$15,791.80	\$94,750.79			\$110,542.59
	TOTAL PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES				\$15,791.80	\$94,750.79		\$100,413.84	
	ACUMULADO PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES				\$15,791.80	\$110,542.59	\$110,542.59	\$210,956.43	
	Monto esta hoja:				\$15,791.80	\$94,750.79		\$100,413.84	\$210,956.43
	Acumulado:				\$163,112.02	\$510,161.25	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,666,545.75
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES				7.49%	44.91%		47.60%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 2:5 REJILLAS Y DIFUSORES				7.49%	52.40%	52.40%	100.00%	
	PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE								
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,								
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	03/04/2024	05/04/2024	\$2,349.38				\$2,349.38
OC31-135-000	DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRE								
OC31-135-020	INODORO	PZA	03/04/2024	06/04/2024	\$11,106.68				\$11,106.68
OC31-135-021	CESPOL CROMADO	PZA	07/04/2024	07/04/2024	\$427.16				\$427.16
OC31-135-045	DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUC	M2.	20/04/2024	04/05/2024	\$11,272.32	\$4,099.03			\$15,371.35
OC31-135-047	DE DIFUSORES Y REJILLAS	PZA	17/04/2024	20/04/2024	\$3,457.20				\$3,457.20
Monto esta hoja:					\$28,612.74	\$4,099.03			\$32,711.77
Acumulado:					\$191,724.76	\$514,260.28	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,699,257.52
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-135-048	TARJA CENTRAL	PZA	03/04/2024	08/04/2024	\$427.18				\$427.18
OC31-135-049	PORTARROLLOS DE LATÓN DE SEMIEMPOTRAR 33	PZA.	04/04/2024	04/04/2024	\$42.71				\$42.71
OC31-135-050	JABONERA 3308.	PZA.	04/04/2024	05/04/2024	\$128.13				\$128.13
OC31-135-051	TOALLERO METÁLICO, CON BARRA CUADRADA ME	PZA.	04/04/2024	04/04/2024	\$42.71				\$42.71
OC31-135-052	DESMANTELAMIENTO DE CABLE DEL 14 AL 8	ML	07/04/2024	09/04/2024	\$2,050.56				\$2,050.56
OC31-135-053	OVALIN BAJO CUBIERTA	PZA	04/04/2024	04/04/2024	\$341.74				\$341.74
OC31-135-054	TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON E	PZA	04/04/2024	04/04/2024	\$10,679.50				\$10,679.50
OC31-135-055	LLAVE CROMADA ECONOMIZADORA MARCA HELVEX	PZA	04/04/2024	04/04/2024	\$170.89				\$170.89
OC31-135-056	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA.	PZA	04/04/2024	04/04/2024	\$170.89				\$170.89

Monto esta hoja:	\$14,054.31				
Acumulado:	\$205,779.07	\$514,260.28	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,713,311.83

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-135-057	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FL	PZA	04/04/2024	05/04/2024	\$192.24				\$192.24
OC31-135-059	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLADER	PZA.	04/04/2024	05/04/2024	\$256.32				\$256.32
OC31-135-061	FLUXOMETRO EXPUESTO DE PEDAL MOD. 312-32	PZA	02/04/2024	05/04/2024	\$427.18				\$427.18
OC31-135-062	CONTRA DE REJILLA PARA VERTEDERO DE 38 M	PZA	05/04/2024	05/04/2024	\$213.58				\$213.58
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALE								
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJ	PZA	06/04/2024	10/04/2024	\$5,339.50				\$5,339.50
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MURO	PZA	06/04/2024	08/04/2024	\$897.12				\$897.12
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	09/04/2024	10/04/2024	\$256.32				\$256.32
OC31-140-040	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE	PZA.	06/04/2024	07/04/2024	\$256.32				\$256.32

Monto esta hoja:	\$7,838.58				
Acumulado:	\$213,617.65	\$514,260.28	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,721,150.41
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ					

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-140-045	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE	PZA.	03/04/2024	06/04/2024	\$3,844.50				\$3,844.50
TOTAL PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$54,350.13	\$4,099.03			
ACUMULADO PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$54,350.13	\$58,449.16	\$58,449.16	\$58,449.16	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE					92.99%	7.01%			
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31: MANO DE OBRA UNICAMENTE					92.99%	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL PARTIDA No.1 AREA DE CEYE					\$217,462.15	\$514,260.28	\$380,332.40	\$612,940.08	
ACUMULADO PARTIDA No.1 AREA DE CEYE					\$217,462.15	\$731,722.43	\$1,112,054.83	\$1,724,994.91	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA No.1 AREA DE CEYE					12.61%	29.81%	22.05%	35.53%	
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA No.1 AREA DE CEYE					12.61%	42.42%	64.47%	100.00%	
PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA									
PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA									
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO								

Monto esta hoja:	\$3,844.50				\$3,844.50
Acumulado:	\$217,462.15	\$514,260.28	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,724,994.91

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán



Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC01-015-015	DE REPISONES, CEJAS, CADENAS Y CASTILLOS	M3.	08/04/2024	09/04/2024	\$2,097.28				\$2,097.28
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES	M2.	08/04/2024	30/04/2024	\$62,762.78				\$62,762.78
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL A	M2	08/04/2024	21/04/2024	\$17,916.86				\$17,916.86
OC01-015-166	DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O T	M.	08/04/2024	17/04/2024	\$14,682.50				\$14,682.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT								
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO	M3.	19/04/2024	18/05/2024	\$18,821.88	\$28,232.82			\$47,054.70
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	19/04/2024	18/05/2024	\$32.20	\$48.30			\$80.50
TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$116,313.50	\$28,281.12			
ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$116,313.50	\$144,594.62	\$144,594.62	\$144,594.62	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					80.44%	19.56%			

	Monto esta hoja:	\$116,313.50	\$28,281.12	\$380,332.40	\$612,940.08	\$144,594.62
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$333,775.65	\$542,541.40	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,869,589.53

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				80.44%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA								
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN	M2.	01/04/2024	02/04/2024	\$26,259.60				\$26,259.60
	TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				\$26,259.60				
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				\$26,259.60	\$26,259.60	\$26,259.60	\$26,259.60	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA								
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; C								
OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPE	M2.	22/04/2024	05/05/2024	\$38,628.13	\$21,460.07			\$60,088.20

	Monto esta hoja:	\$64,887.73	\$21,460.07	\$380,332.40	\$612,940.08	\$86,347.80
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$398,663.38	\$564,001.47	\$380,332.40	\$612,940.08	\$1,955,937.33

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA								
OC04-200-005	DE PISOS LOSETA VINÍLICA, LINOLEUM CONDU	M2.	22/07/2024	29/07/2024				\$10,727.35	\$10,727.35
OC04-200-020	DE VIDRIOS Y BLOCK VIDRIO, AMBAS CARAS.	M2.	22/07/2024	23/07/2024				\$705.30	\$705.30
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHO	M2.	22/07/2024	29/07/2024				\$5,332.28	\$5,332.28
OC04-200-025	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA.	28/07/2024	29/07/2024				\$1,112.20	\$1,112.20
	TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				\$38,628.13	\$21,460.07		\$17,877.13	
	ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				\$38,628.13	\$60,088.20	\$60,088.20	\$77,965.33	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				49.55%	27.53%		22.93%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				49.55%	77.07%	77.07%	100.00%	
	PARTIDA 05 ACABADOS								
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN								

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$398,663.38	\$564,001.47	\$380,332.40	\$17,877.13	\$17,877.13
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ				\$630,817.21	\$1,973,814.46

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-250-015	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.	M2.	14/06/2024	02/07/2024			\$42,338.95	\$4,981.05	\$47,320.00
OC05-250-030	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	01/06/2024	30/06/2024			\$68,867.50		\$68,867.50
OC05-260-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AHULA								
OC05-260-005	PARA PISCINAS.	M2.	01/07/2024	02/07/2024				\$8,320.82	\$8,320.82
TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS						\$494,778.04	\$1,223,305.06	\$13,301.87	
ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS						\$494,778.04	\$1,718,083.10	\$1,731,384.97	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS						28.58%	70.65%	0.77%	
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS						28.58%	99.23%	100.00%	
PARTIDA 07 ALUMINIO									
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC07-060-005	DE 90 CM X 220 CM INCLUYE UNA PUERTA DE	PZA	01/07/2024	10/07/2024				\$126,076.00	\$126,076.00

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$398,663.38	\$1,058,779.51	\$1,603,637.46	\$111,206.45	\$139,377.87	\$250,584.32			
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC07-060-006	DE 120 CM X 220 CM INCLUYE UNA PUERTA DE	PZA	09/07/2024	12/07/2024				\$65,672.20	\$65,672.20
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO							\$191,748.20	
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO							\$191,748.20	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO							100.00%	
	PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS								
OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCL								
OC08-005-021	CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR	M2.	06/07/2024	12/07/2024				\$13,519.80	\$13,519.80
	TOTAL PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							\$13,519.80	
	ACUMULADO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							\$13,519.80	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							100.00%	
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA								

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$398,663.38	\$1,058,779.51	\$1,603,637.46	\$79,192.00	\$849,387.08	\$79,192.00	\$3,910,467.43		
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC09-005-050	DE PINO DE 0.92 A 1.01 X 2.00 A 2.10 M.	PZA.	12/07/2024	21/07/2024				\$113,850.62	\$113,850.62
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O C								
OC09-080-005	MOD. A-10S DISEÑO TULIP. Ó SIMILAR.	PZA.	14/07/2024	21/07/2024				\$6,917.95	\$6,917.95
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE								
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	19/07/2024	22/07/2024				\$9,162.50	\$9,162.50
	TOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							\$129,931.07	
	ACUMULADO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							\$129,931.07	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							100.00%	

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$398,663.38	\$1,058,779.51	\$1,603,637.46	\$129,931.07	\$979,318.15	\$129,931.07	\$4,040,398.50		
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA 31 MANO DE OBRA									
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,								
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	01/04/2024	03/04/2024	\$2,776.54				\$2,776.54
OC31-020-030	DE TOPES PARA PUERTA.	PZA.	02/04/2024	04/04/2024	\$640.65				\$640.65
OC31-020-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	02/04/2024	04/04/2024	\$2,562.96				\$2,562.96
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO D								
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DE GABINETE DE 1	PZA.	03/04/2024	07/04/2024	\$5,382.30				\$5,382.30
OC31-135-000	DESMONTAJE Y RETIRO INCLUYE; CARGO DIRE								
OC31-135-005	MEZCLADORA	PZA.	02/04/2024	05/04/2024	\$4,443.14				\$4,443.14
OC31-135-010	FLUXOMETRO	PZA.							

Monto esta hoja:	\$15,805.59								\$15,805.59
Acumulado:	\$414,468.97	\$1,058,779.51	\$1,603,637.46	\$979,318.15	\$4,056,204.09				

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-135-015	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO	PZA.	03/04/2024	05/04/2024	\$2,135.80				\$2,135.80
OC31-135-020	INODORO CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SP	PZA.	05/04/2024	07/04/2024	\$3,844.62				\$3,844.62
OC31-135-025	REGADERA DE CHORRO FIJO, CON BRAZO Y CHA	PZA.	05/04/2024	07/04/2024	\$1,538.01				\$1,538.01
OC31-135-030	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PA	PZA.	02/04/2024	06/04/2024	\$1,025.04				\$1,025.04
OC31-135-035	LLAVE DE CONTROL ANGULAR	PZA.	02/04/2024	06/04/2024	\$1,025.04				\$1,025.04
OC31-135-040	DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CORROIDO	KG	01/05/2024	12/05/2024		\$12,000.00			\$12,000.00
OC31-135-045	DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUC	M2.	01/05/2024	12/05/2024		\$12,816.00			\$12,816.00
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
OC31-080-005	DE EDIFICIO	M2.	22/07/2024	29/07/2024				\$23,952.85	\$23,952.85
TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA						\$25,374.10	\$24,816.00	\$23,952.85	

Monto esta hoja:	\$9,568.51	\$24,816.00		\$23,952.85	\$58,337.36
Acumulado:	\$424,037.48	\$1,083,595.51	\$1,603,637.46	\$1,003,271.00	\$4,114,541.45

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA				\$25,374.10	\$50,190.10	\$50,190.10	\$74,142.95	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA				34.22%	33.47%		32.31%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA				34.22%	67.69%	67.69%	100.00%	
	INSTALACION ELECTRICA								
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT								
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-020-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	01/05/2024	14/05/2024		\$20,339.10			\$20,339.10
	TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					\$20,339.10			
	ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					\$20,339.10	\$20,339.10	\$20,339.10	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%	100.00%	100.00%	

	Monto esta hoja:					\$20,339.10
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$1,103,934.61	\$1,603,637.46	\$1,003,271.00	\$4,134,880.55

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida,, Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES									
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	05/05/2024	17/05/2024		\$20,256.48			\$20,256.48
TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES						\$20,256.48			
ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES						\$20,256.48	\$20,256.48	\$20,256.48	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES						100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES						100.00%	100.00%	100.00%	
PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION									
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR O C								
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C	PZA.	06/07/2024	13/07/2024				\$9,864.40	\$9,864.40
EL24-040-030	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA.	09/07/2024	16/07/2024				\$15,474.16	\$15,474.16
Monto esta hoja:						\$20,256.48		\$25,338.56	\$45,595.04
Acumulado:					\$424,037.48	\$1,124,191.09	\$1,603,637.46	\$1,028,609.56	\$4,180,475.59
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

**DOCUMENTO
Anexo 19**

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A								
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	17/07/2024	19/07/2024				\$2,347.68	\$2,347.68
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17/07/2024	19/07/2024				\$3,130.24	\$3,130.24
EL24-060-085	PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPS,	PZA.	18/07/2024	21/07/2024				\$12,160.72	\$12,160.72
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, I								
EL24-070-005	GABINETE LUZ DIRECTA TIPO LED DE EMPOTAR	PZA.	01/07/2024	16/07/2024				\$124,776.96	\$124,776.96
TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								\$167,754.16	
ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								\$167,754.16	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								100.00%	

Monto esta hoja:							\$142,415.60	\$142,415.60	
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ				Acumulado:	\$424,037.48	\$1,124,191.09	\$1,603,637.46	\$1,171,025.16	\$4,322,891.19

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION							100.00%	
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					\$40,595.58		\$167,754.16	
	ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					\$40,595.58	\$40,595.58	\$208,349.74	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA					19.48%		80.52%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					19.48%	19.48%	100.00%	
	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
	PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC								
IH15-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.								
IH15-005-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 3.00 M. DE LON	PZA.	01/05/2024	04/05/2024		\$2,965.14			\$2,965.14
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.								
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	02/05/2024	05/05/2024		\$241.44			\$241.44
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER DE P.V								

	Monto esta hoja:	\$3,206.58	\$1,603,637.46	\$1,171,025.16	\$3,206.58
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$1,127,397.67	\$1,603,637.46	\$4,326,097.77

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	02/05/2024	05/05/2024		\$226.20			\$226.20
IH15-075-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.								
IH15-075-003	DE 19 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LON	PZA.	03/05/2024	06/05/2024		\$6,312.60			\$6,312.60
IH15-080-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.								
IH15-080-005	DE 45 GRADOS POR 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	03/05/2024	06/05/2024		\$113.10			\$113.10
IH15-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE P.V.C								
IH15-085-003	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	03/05/2024	06/05/2024		\$118.72			\$118.72
	TOTAL PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC					\$9,977.20			
	ACUMULADO PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC					\$9,977.20	\$9,977.20	\$9,977.20	

	Monto esta hoja:				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$6,770.62	\$1,134,168.29	\$1,603,637.46
			\$1,171,025.16	\$4,332,868.39	

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC					100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P								
IH16-010-011	MEZCLADORA DE 20 CM. CON MARCA HELVEX Ó	PZA.	01/07/2024	06/07/2024				\$82,864.32	\$82,864.32
IH16-010-045	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310-32 DE 32 M	PZA.	03/07/2024	07/07/2024				\$121,885.10	\$121,885.10
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANIT								
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MA	PZA.	01/07/2024	06/07/2024				\$28,276.80	\$28,276.80
IH16-005-031	INODORO IDEAL STANDARD MOD. ZAFIRO 1011	PZA.	03/07/2024	07/07/2024				\$56,413.89	\$56,413.89
IH16-005-060	REGADERA DE CHORRO FIJO, HELVEX MOD. H-1	PZA.	07/07/2024	08/07/2024				\$31,189.35	\$31,189.35
Monto esta hoja:								\$320,629.46	\$320,629.46
Acumulado:					\$424,037.48	\$1,134,168.29	\$1,603,637.46	\$1,491,654.62	\$4,653,497.85
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

**DOCUMENTO
Anexo 19**

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH16-010-027	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PA	PZA.	01/07/2024	06/07/2024				\$5,315.76	\$5,315.76
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FL	PZA.	01/07/2024	06/07/2024				\$8,220.72	\$8,220.72
	TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$334,165.94	
	ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$334,165.94	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$9,977.20		\$334,165.94	
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$9,977.20	\$9,977.20	\$344,143.14	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					2.90%		97.10%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					2.90%	2.90%	100.00%	

	Monto esta hoja:				\$13,536.48	\$13,536.48
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$1,134,168.29	\$1,603,637.46	\$1,505,191.10	\$4,667,034.33

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO								
	PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES								
AA25-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA MODUL								
AA25-040-020	DE CUELLO REDONDO DE 12" DE DIÁMETRO.	PZA.	11/07/2024	22/07/2024				\$110,629.74	\$110,629.74
	TOTAL PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES								
	ACUMULADO PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES								
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES								
	100.00%								
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES								
	100.00%								
	PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA								
AA26-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA G								
AA26-005-025	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	13/05/2024	26/05/2024		\$128,644.90			\$128,644.90
	TOTAL PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA								
	ACUMULADO PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA								
						\$128,644.90			\$128,644.90
						\$128,644.90	\$128,644.90	\$128,644.90	\$128,644.90

	Monto esta hoja:		\$128,644.90		\$110,629.74	\$239,274.64
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$1,262,813.19	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$4,906,308.97

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 26 LAMINA GALVANIZADA					100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO								
AA30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO D								
AA30-015-010	DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2.	15/05/2024	31/05/2024		\$356,589.00			\$356,589.00
	TOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					\$356,589.00			
	ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					\$356,589.00	\$356,589.00	\$356,589.00	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO					100.00%	100.00%	100.00%	

	Monto esta hoja:	\$356,589.00	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$356,589.00
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$424,037.48	\$1,619,402.19	\$1,603,637.46	\$5,262,897.97

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO					\$485,233.90		\$110,629.74	
	ACUMULADO INSTALACION AIRE ACONDICIONADO					\$485,233.90	\$485,233.90	\$595,863.64	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION AIRE ACONDICIONADO					81.43%		18.57%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION AIRE ACONDICIONADO					81.43%	81.43%	100.00%	
	TOTAL PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA				\$206,575.33	\$1,105,141.91	\$1,223,305.06	\$1,002,880.76	
	ACUMULADO PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA				\$206,575.33	\$1,311,717.24	\$2,535,022.30	\$3,537,903.06	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA				5.84%	31.24%	34.58%	28.35%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA No. 2 AREA DE FISIATRÍA				5.84%	37.08%	71.65%	100.00%	

PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA

PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA

OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO								
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL A	M2	05/04/2024	08/04/2024		\$6,387.95			\$6,387.95

	Monto esta hoja:	\$6,387.95							\$6,387.95
	Acumulado:	\$430,425.43	\$1,619,402.19	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$5,269,285.92			

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida,, Yucatán



Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O T	M2	08/04/2024	11/04/2024	\$4,608.89				\$4,608.89
OC01-015-166	DE ZOCLO VINÍLICO.	M	08/04/2024	11/04/2024	\$1,172.85				\$1,172.85
OC01-015-168	DE MOLDURA METÁLICA AHOGADA EN MURO DE 3	M	08/04/2024	11/04/2024	\$1,337.26				\$1,337.26
OC01-015-172	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2	10/04/2024	14/04/2024	\$6,924.98				\$6,924.98
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN	M2.	01/04/2024	02/04/2024	\$4,617.31				\$4,617.31
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECT								
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3	15/04/2024	17/04/2024	\$9,410.94				\$9,410.94
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	15/04/2024	17/04/2024	\$2,753.10				\$2,753.10
TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$37,213.28				

Monto esta hoja:	\$30,825.33				
Acumulado:	\$461,250.76	\$1,619,402.19	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$5,300,111.25
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ					

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				\$37,213.28	\$37,213.28	\$37,213.28	\$37,213.28	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA								
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.								
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO	M2.	17/04/2024	23/04/2024	\$43,760.98				\$43,760.98
OC04-095-032	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELA	M2	24/04/2024	30/04/2024	\$42,522.63				\$42,522.63
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; C								
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO	M2.	14/04/2024	20/04/2024	\$34,868.70				\$34,868.70
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO								

	Monto esta hoja:	\$121,152.31				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$582,403.07	\$1,619,402.19	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$121,152.31 \$5,421,263.56

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13	M.	13/04/2024	15/04/2024	\$15,035.82				\$15,035.82
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51	M.	13/04/2024	15/04/2024	\$577.26				\$577.26
OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. DE 8								
OC04-520-023	DE 1.80 X 0.60 M., PARA 2 LAVABOS OVALYN	PZA.	21/04/2024	23/04/2024	\$10,297.76				\$10,297.76
OC04-530-054	RELLENO DE ENTRECALLE EN MURO DERIVADO D	M	13/04/2024	16/04/2024	\$7,073.37				\$7,073.37
OC04-530-055	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: COSTO DIRECTO	M	15/04/2024	17/04/2024	\$6,203.76				\$6,203.76
TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					\$160,340.28				
ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					\$160,340.28	\$160,340.28	\$160,340.28	\$160,340.28	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS

Monto esta hoja:	\$39,187.97				
Acumulado:	\$621,591.04	\$1,619,402.19	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$5,460,451.53

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C								
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 M	M2	01/05/2024	03/05/2024		\$11,942.96			\$11,942.96
OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE								
OC05-011-015	DE 1 M DE ALTURA Y 100 MM. DE ESPESOR, C	M	04/05/2024	05/05/2024		\$11,889.50			\$11,889.50
OC05-030-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA SIMILAR	M2	06/05/2024	08/05/2024		\$12,081.75			\$12,081.75
OC05-060-000	MARCO EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DI								
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA RE	M	09/05/2024	15/05/2024		\$18,345.00			\$18,345.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO								
OC05-085-076	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE	M2.	15/05/2024	21/05/2024		\$77,877.54			\$77,877.54

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$621,591.04	\$132,136.75	\$1,751,538.94	\$1,603,637.46	\$1,615,820.84	\$5,592,588.28			
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-085-092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE M	PZA.	29/06/2024	30/06/2024			\$36,765.78		\$36,765.78
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE	M2	20/05/2024	29/05/2024		\$164,429.07			\$164,429.07
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								
OC05-210-055	DE LOSETA DE PORCELANATO INTERCERAMIC DE	M	23/05/2024	31/05/2024		\$18,583.43			\$18,583.43
OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE								
OC05-240-005	JABONERA METÁLICA CROMADA, PARA JABÓN LÍ	PZA.	01/07/2024	02/07/2024				\$3,498.18	\$3,498.18
OC05-240-010	PORTARROLLOS METÁLICO, CON SEGURO.	PZA.	03/07/2024	04/07/2024				\$7,209.78	\$7,209.78
OC05-240-030	GANCHO DOBLE METÁLICO.	PZA.	05/07/2024	06/07/2024				\$1,126.58	\$1,126.58

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$621,591.04	\$183,012.50	\$36,765.78	\$11,834.54	\$231,612.82				
		\$1,934,551.44	\$1,640,403.24	\$1,627,655.38	\$5,824,201.10				

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-240-115	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA K	PZA.	07/07/2024	08/07/2024				\$4,486.16	\$4,486.16
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTO								
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	06/06/2024	11/06/2024			\$15,744.04		\$15,744.04
OC05-250-030	EN PLAFONES DE TABLAROCA	M2	01/06/2024	06/06/2024			\$13,571.55		\$13,571.55
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURADE ESM								
OC05-255-025	"EN FALSO PLAFÓN DE TABLARROCA O TABLACE	M2	12/06/2024	13/06/2024			\$3,006.84		\$3,006.84
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN								
OC05-335-010	DE 40.6 X 40.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	13/07/2024	17/07/2024				\$12,736.10	\$12,736.10
OC05-335-025	DE 80.6 X 40.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	18/07/2024	19/07/2024				\$13,822.15	\$13,822.15

Monto esta hoja:					
Acumulado:	\$621,591.04	\$1,934,551.44	\$32,322.43	\$31,044.41	\$63,366.84
			\$1,672,725.67	\$1,658,699.79	\$5,887,567.94

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	20/07/2024	21/07/2024				\$2,291.45	\$2,291.45
	TOTAL PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS					\$315,149.25	\$69,088.21	\$45,170.40	
	ACUMULADO PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS					\$315,149.25	\$384,237.46	\$429,407.86	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS					73.39%	16.09%	10.52%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA PARTIDA 05 ACABADOS					73.39%	89.48%	100.00%	
	PARTIDA 07 ALUMINIO								
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC07-060-005	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 2 PUERTAS	PZA.	01/07/2024	02/07/2024				\$26,289.46	\$26,289.46
OC07-060-010	VENTANAS CON PUERTAS	PZA.	03/07/2024	06/07/2024				\$90,558.60	\$90,558.60
OC07-060-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ALUMI	PZA.	07/07/2024	08/07/2024				\$6,601.14	\$6,601.14
Monto esta hoja:								\$125,740.65	\$125,740.65
Acumulado:					\$621,591.04	\$1,934,551.44	\$1,672,725.67	\$1,784,440.44	\$6,013,308.59
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO							\$123,449.20	
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO							\$123,449.20	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO							100.00%	
	PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS								
OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCL								
OC08-005-015	CT, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESP	M2	03/07/2024	09/07/2024				\$17,629.82	\$17,629.82
OC08-005-015	CT, CRISTAL TRANSPARENTE DE 9 MM. DE ESP	M2	03/07/2024	09/07/2024				\$16,218.73	\$16,218.73
OC08-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTAD								
OC08-010-005	DE LINEA DE 90 X 50 CM. CON BASE DE MARC	PZA	09/07/2024	10/07/2024				\$8,185.32	\$8,185.32
	TOTAL PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							\$42,033.87	
	ACUMULADO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							\$42,033.87	

	Monto esta hoja:							\$42,033.87	\$42,033.87
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$621,591.04	\$1,934,551.44	\$1,672,725.67	\$1,826,474.31	\$6,055,342.46			

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS							100.00%	
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA								
OC09-007-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC09-007-002	DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M	PZA.	14/06/2024	15/06/2024			\$8,757.74		\$8,757.74
OC09-063-000	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO. INCLUYE: REP								
OC09-063-011	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 4.50	PZA.	16/06/2024	19/06/2024			\$20,037.88		\$20,037.88
OC09-063-012	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 3.50	PZA.	20/06/2024	21/06/2024			\$16,596.68		\$16,596.68
OC09-063-013	MESA DE TRABAJO A BASE DE MADERA DE 3.20	PZA.	22/06/2024	24/06/2024			\$8,004.84		\$8,004.84
OC09-063-014	LIBRERO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y	PZA.	23/06/2024	27/06/2024			\$46,192.30		\$46,192.30
Monto esta hoja:							\$99,589.44		\$99,589.44
Acumulado:					\$621,591.04	\$1,934,551.44	\$1,772,315.11	\$1,826,474.31	\$6,154,931.90
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC09-063-015	MESA RECTANCULAR CON ACABADO EN PLASTICO	PZA.	26/06/2024	01/07/2024			\$46,040.73	\$9,208.15	\$55,248.88
OC09-063-016	MESA REDONDA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLI	PZA.	02/07/2024	03/07/2024				\$17,514.54	\$17,514.54
OC09-063-017	MUEBLE PARA REVISTAS CON DIVISIONES DE T	PZA.	04/07/2024	05/07/2024				\$7,974.06	\$7,974.06
OC09-063-018	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA DE MA	PZA.	06/07/2024	07/07/2024				\$19,216.20	\$19,216.20
OC09-063-019	REPARACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS A BASE	M2	08/07/2024	11/07/2024				\$13,391.04	\$13,391.04
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O C								
OC09-080-005	MOD. A-10S DISEÑO TULIP. Ó SIMILAR.	PZA.	14/06/2024	15/06/2024			\$532.15		\$532.15
OC09-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA								
OC09-090-010	HIDRÁULICO, MOD. 710 Ó SIMILAR.	PZA.	14/06/2024	15/06/2024			\$1,050.77		\$1,050.77

Monto esta hoja:			\$47,623.65	\$67,303.99	\$114,927.64
Acumulado:	\$621,591.04	\$1,934,551.44	\$1,819,938.76	\$1,893,778.30	\$6,269,859.54

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE								
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	14/06/2024	15/06/2024			\$2,932.00		\$2,932.00
	TOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						\$150,145.09	\$67,303.99	
	ACUMULADO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						\$150,145.09	\$217,449.08	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						69.05%	30.95%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						69.05%	100.00%	
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA								
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,								
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	02/04/2024	02/04/2024	\$213.58				\$213.58
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE; CARGO								

	Monto esta hoja:	\$213.58		\$2,932.00		\$3,145.58
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$621,804.62	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$1,893,778.30	\$6,273,005.12

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

**DOCUMENTO
Anexo 19**

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-030-005	DE VIDRIO DE 6MM Y 9 MM	M2.	02/04/2024	04/04/2024	\$3,927.50				\$3,927.50
OC31-038-000	DESMONTAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE; CARGO								
OC31-038-022	MUEBLES DE MADERA Y MESAS DE TRABAJO	PZA.	02/04/2024	03/04/2024	\$3,417.28				\$3,417.28
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO D								
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	01/04/2024	07/04/2024	\$3,524.40				\$3,524.40
OC31-057-000	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y POSTERIOR CO								
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA	05/04/2024	07/04/2024	\$1,922.40				\$1,922.40
OC31-057-007	BOCINA DE EMPOTRAR	PZA	06/04/2024	07/04/2024	\$427.20				\$427.20
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								

Monto esta hoja:	\$13,218.78				
Acumulado:	\$635,023.40	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$1,893,778.30	\$6,286,223.90

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACION	M2.	25/07/2024	29/07/2024				\$5,387.48	\$5,387.48
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALE								
OC31-140-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO	M2.	02/04/2024	04/04/2024	\$4,101.12				\$4,101.12
OC31-140-035	DE ELEMENTOS DE SOBREPONER (PORTARROLLOS)	PZA	02/04/2024	04/04/2024	\$427.12				\$427.12
OC31-141-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MATERIALE								
OC31-141-030	DE CONTACTOS DUPLEX EN MUROS Y PISOS	PZA	04/04/2024	07/04/2024	\$1,836.53				\$1,836.53
OC31-141-035	DE APAGADOR SENCILLO O DOBLE	PZA	04/04/2024	04/04/2024	\$170.84				\$170.84
OC31-141-040	DE PLACA CON 1 O 2 NODOS PARA INTERNET	PZA	04/04/2024	08/04/2024	\$726.07				\$726.07
TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA					\$20,694.04			\$5,387.48	
ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA					\$20,694.04	\$20,694.04	\$20,694.04	\$26,081.52	

Monto esta hoja:	\$7,261.68			\$5,387.48	\$12,649.16
Acumulado:	\$642,285.08	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$1,899,165.78	\$6,298,873.06

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

**DOCUMENTO
Anexo 19**

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA				79.34%			20.66%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA				79.34%	79.34%	79.34%	100.00%	
	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
	PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE								
IH12-045-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA P								
IH12-045-030	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. PARA CA	PZA	03/04/2024	03/04/2024	\$1,349.36				\$1,349.36
	TOTAL PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				\$1,349.36				
	ACUMULADO PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				\$1,349.36	\$1,349.36	\$1,349.36	\$1,349.36	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								

	Monto esta hoja:	\$1,349.36				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$643,634.44	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$1,899,165.78	\$6,300,222.42

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANIT								
IH16-005-020	OVALIN CHICO DE BAJOCUBIERTA PORCELANICO	PZA.	01/07/2024	04/07/2024				\$11,310.72	\$11,310.72
IH16-005-025	MINGITORIO SECO COLOR BLANCO. MARCA HELV	PZA.	05/07/2024	05/07/2024				\$11,899.27	\$11,899.27
IH16-005-035	INODORO IDEAL STANDARD MODELO CADET FLUX	PZA.	05/07/2024	07/07/2024				\$20,912.64	\$20,912.64
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P								
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CH	PZA.	01/07/2024	04/07/2024				\$5,269.44	\$5,269.44
IH16-010-015	LLAVE AHORRADORA PARA LAVABO MARCA HELVE	PZA.	02/07/2024	05/07/2024				\$19,548.56	\$19,548.56
IH16-010-018	FLUXOMETRO DE PEDAL MODELO 110-WC-4.8 MA	PZA.	06/07/2024	07/07/2024				\$36,565.53	\$36,565.53
IH16-010-025	ALIMENTADORES Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGUL	PZA.	01/07/2024	04/07/2024				\$5,252.32	\$5,252.32

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$643,634.44	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$110,758.48	\$2,009,924.26	\$110,758.48	\$6,410,980.90		

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH16-010-027	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PA	PZA.	01/07/2024	05/07/2024				\$1,771.92	\$1,771.92
IH16-010-070	ASIENTO LIDER AMERICAN STANDARD 11002.02	PZA.	06/07/2024	07/07/2024				\$3,001.80	\$3,001.80
IH16-010-085	REJILLA METÁLICA PARA COLADERA MARCA HEL	PZA.	08/07/2024	09/07/2024				\$1,692.00	\$1,692.00
IH16-010-089	LLAVE DE NARIZ CROMADA MARCA URREA O SIM	PZA.	08/07/2024	09/07/2024				\$825.23	\$825.23
	TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$118,049.43	
	ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$118,049.43	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							100.00%	
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE								
IH31-025-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENT								

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$643,634.44	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$7,290.95	\$2,017,215.21	\$7,290.95	\$6,418,271.85		
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
IH31-025-170	LAVABO MOD. PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	02/04/2024	03/04/2024	\$1,708.72				\$1,708.72
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA.	02/04/2024	03/04/2024	\$1,601.94				\$1,601.94
IH31-025-180	MINGITORIO SECO	PZA.	02/04/2024	03/04/2024	\$640.77				\$640.77
TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$3,951.43				
ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$3,951.43	\$3,951.43	\$3,951.43	\$3,951.43	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$5,300.79				\$118,049.43
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$5,300.79	\$5,300.79	\$5,300.79	\$5,300.79	\$123,350.22
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					4.30%				95.70%

	Monto esta hoja:	\$3,951.43				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$647,585.87	\$1,934,551.44	\$1,822,870.76	\$2,017,215.21	\$6,422,223.28

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA				4.30%	4.30%	4.30%	100.00%	
	INSTALACION ELECTRICA								
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT								
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-005-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	01/05/2024	07/05/2024		\$12,409.65			\$12,409.65
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON								
EL20-015-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	01/05/2024	07/05/2024		\$512.85			\$512.85
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO								
EL20-040-005	DE 4 X 2" PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACION	PZA.	01/05/2024	07/05/2024		\$3,420.20			\$3,420.20
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								

	Monto esta hoja:		\$16,342.70				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$647,585.87	\$1,950,894.14	\$1,822,870.76	\$2,017,215.21	\$6,438,565.98	

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CON	PZA.	01/05/2024	07/05/2024		\$12,354.54			\$12,354.54
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CON	PZA.	01/05/2024	07/05/2024		\$12,354.54			\$12,354.54
	TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					\$41,051.78			
	ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					\$41,051.78	\$41,051.78	\$41,051.78	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	06/05/2024	12/05/2024		\$2,250.72			\$2,250.72
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	06/05/2024	12/05/2024		\$8,676.99			\$8,676.99
Monto esta hoja:						\$35,636.79			\$35,636.79
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ					\$647,585.87	\$1,986,530.93	\$1,822,870.76	\$2,017,215.21	\$6,474,202.77

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG.	M.	06/05/2024	12/05/2024		\$905.58			\$905.58
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	06/05/2024	12/05/2024		\$3,363.95			\$3,363.95
	TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					\$15,197.24			
	ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					\$15,197.24	\$15,197.24	\$15,197.24	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES					100.00%	100.00%	100.00%	
	PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I								
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C	PZA.	20/07/2024	24/07/2024				\$739.83	\$739.83
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A								

Monto esta hoja:						\$4,269.53	\$739.83	\$5,009.36
Acumulado:	\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,017,955.04	\$6,479,212.13			

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	21/07/2024	25/07/2024				\$391.28	\$391.28
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	21/07/2024	25/07/2024				\$195.64	\$195.64
EL24-060-045	PLACA CIEGA	PZA.	25/07/2024	25/07/2024				\$433.98	\$433.98
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								
EL20-080-011	CONTACTO DUPLEX 2P. COLOR BLANCO MARCA L	PZA.	18/07/2024	22/07/2024				\$19,674.48	\$19,674.48
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE								
EL24-085-045	LUMINARIA DE 0.30 X 1.20 MARCA TECHNOLIT	PZA.	01/07/2024	29/07/2024				\$57,081.40	\$57,081.40
EL24-085-046	LUMINARIA REDONDA 29CM 24W EMPOTRABLE, L	PZA.	01/07/2024	29/07/2024				\$11,996.30	\$11,996.30
CE21-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONT								

Monto esta hoja:									
Acumulado:	\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$89,773.08	\$2,107,728.12	\$89,773.08	\$6,568,985.21		

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
CE21-015-002	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁ	PZA.	01/07/2024	29/07/2024				\$10,579.78	\$10,579.78
CE21-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: C								
CE21-025-006	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE	PZA.	01/07/2024	29/07/2024				\$81,312.02	\$81,312.02
TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								\$182,404.71	
ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								\$182,404.71	
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION								100.00%	
TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$56,249.02		\$182,404.71	
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA						\$56,249.02	\$56,249.02	\$238,653.73	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA						23.57%		76.43%	
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA						23.57%	23.57%	100.00%	

	Monto esta hoja:			\$91,891.80	\$91,891.80
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA				\$223,548.39	\$371,398.27	\$219,233.30	\$583,799.08	
	ACUMULADO PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA				\$223,548.39	\$594,946.66	\$814,179.96	\$1,397,979.04	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA				15.99%	26.57%	15.68%	41.76%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA No. 3 AREA DE BIBLIOTECA				15.99%	42.56%	58.24%	100.00%	
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN				\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92	
	ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y				\$647,585.87	\$2,638,386.33	\$4,461,257.09	\$6,660,877.01	

	Monto esta hoja:					
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92	\$6,660,877.01

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN								
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN				9.72%	29.89%	27.37%	33.02%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO				9.72%	39.61%	66.98%	100.00%	

	Monto esta hoja:				
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ	Acumulado:	\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92
			\$6,660,877.01		

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN								

Monto esta hoja:									
Acumulado:					\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92	\$6,660,877.01
ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ									

BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR086-N-2-2024

Fecha: 21/03/2024

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA No. 2 ÁREA DE FISIATRIA Y PARTIDA No. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA; EN EL H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN"

Duración: 120 días naturales

Inicio obra: 01/04/2024

Fin obra: 29/07/2024

Lugar: Calle 41 No. 439 X 34

Ciudad: Merida., Yucatán

DOCUMENTO

Anexo 19

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$647,585.87	\$1,990,800.46	\$1,822,870.76	\$2,199,619.92	
ACUMULADO:					\$647,585.87	\$2,638,386.33	\$4,461,257.09	\$6,660,877.01	
PORCENTAJE PERIODO:					9.72%	29.89%	27.37%	33.02%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					9.72%	39.61%	66.98%	100.00%	