



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 1/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Includes rows for OBRA, PARTIDA, and various work items with progress bars and monetary values.

Handwritten signature of María Inés Pozo Castillejos

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 2/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like Cimbra-play, Albañilería, Aplanado en muro, Cemento arena, Piso o firme de concreto, and Aplanado fino.

Handwritten signature of María Inés Pozo Castillejos

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 3/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-20	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		31/05/2024	09/06/2024						
OC04-20	DE PISOS LOSETA VINÍLICA, LINOLEUM CONDUCTIVO.	M2.	31/05/2024	09/06/2024	22.09 \$1,597.99 10.00 %	198.84 \$14,384.09 90.00 %				220.93 \$15,982.08 100.00 %
PARTIDA: 05 ACABADOS			02/06/2024	11/06/2024						
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024						
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	02/06/2024	11/06/2024		220.93 \$150,172.75 100.00 %				220.93 \$150,172.75 100.00 %
OC05-05	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024						
OC05-05	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	02/06/2024	11/06/2024		176.00 \$60,681.28 100.00 %				176.00 \$60,681.28 100.00 %
Suma en la hoja					\$1,597.99	\$225,238.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$278,176.21	\$231,562.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 4/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIJAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024							
OC05-13	RECUBRIMIENTO CONDUCTIVO PARA PISO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA ELEGANCE EL 5, COLOR BLANCO Y BEIGE ROLLO DE 2 X 20 ML Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOESTÁTICAS Y FUNGISTÁTICAS, RANGO DE 25,000 A 1'000,000 DE OHMS PARA LA RESISTENCIA ELÉCTRICA, TIRA DE COBRE PARA SU ATERRIJAJE, PREVIA PREPARACION DE LA TIERRA FÍSICA, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	02/06/2024	11/06/2024		220.93				220.93	
						\$512,049.46				\$512,049.46	
						100.00 %				100.00 %	
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024							
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOESTÁTICAS Y FUNGISTÁTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	02/06/2024	11/06/2024		204.40				204.40	
						\$498,474.37				\$498,474.37	
						100.00 %				100.00 %	
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024							
OC05-25	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO.	M2.	02/06/2024	11/06/2024		220.93				220.93	
						\$23,034.16				\$23,034.16	
						100.00 %				100.00 %	
						Suma en la hoja	\$0.00	\$1,033,557.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada	\$278,176.21	\$1,265,120.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

María Inés Pozo Castillejos

Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 5/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024						
OC05-25	EN CONTRAMARCOS DE LAMINA NEGRA CON LACA AUTOMOTRIZ A COLOR BLANCO, DE HASTA 0.40 M. DE DESARROLLO EN PUERTAS.	M	02/06/2024	11/06/2024		81.60				81.60
						\$16,508.50				\$16,508.50
						100.00 %				100.00 %
OC05-33	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		02/06/2024	11/06/2024						
OC05-33	DE 15 X 25 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SP.1). MURO	PZA.	02/06/2024	11/06/2024		16.00				16.00
						\$9,382.88				\$9,382.88
						100.00 %				100.00 %
OC05-33	DE 20 X 40 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO. MURO	PZA.	02/06/2024	11/06/2024		16.00				16.00
						\$10,383.04				\$10,383.04
						100.00 %				100.00 %
PARTIDA: 07 ALUMINIO			09/06/2024	12/06/2024						
OC07-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, FLETES, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	12/06/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$36,274.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$278,176.21	\$1,301,395.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 6/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like OC07-01, OC09-00, OC09-08, and OC31-02 with progress bars and cost data.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 7/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	24/05/2024	06/06/2024	9.14 \$7,722.11 57.13 %	6.86 \$5,795.81 42.88 %				16.00 \$13,517.92 100.00 %
OC31-02	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	24/05/2024	06/06/2024	9.14 \$1,287.00 57.13 %	6.86 \$965.96 42.88 %				16.00 \$2,252.96 100.00 %
ESPECIAL	GM GASES MEDICINALES		05/06/2024	18/06/2024						
PARTIDA	ACABADOS		05/06/2024	18/06/2024						
EL05-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL, "279C" CÓDIGO PANTONE, MARCA COMEX Ó SIMILAR, SOBRE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA, ACCESORIOS Y CONEXIONES, ACABADO APARENTE A DOS MANOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, MUESTREO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA APLICADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	18/06/2024						
EL05-005	PARA TUBERÍA DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	M.	05/06/2024	18/06/2024		60.00 \$8,851.80 100.00 %				60.00 \$8,851.80 100.00 %
EL05-005	PARA TUBERÍA DE 35 MM. DE DIÁMETRO.	M.	05/06/2024	18/06/2024		60.00 \$10,603.20 100.00 %				60.00 \$10,603.20 100.00 %
EL05-005	PARA TUBERÍA DE 41 MM. DE DIÁMETRO.	M.	05/06/2024	18/06/2024		60.00 \$12,988.80 100.00 %				60.00 \$12,988.80 100.00 %
PARTIDA	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE		05/06/2024	18/06/2024						
					Suma en la hoja	\$9,009.11	\$39,205.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$287,185.32	\$1,535,393.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 8/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR...' and 'DE 13 MM. DE DIÁMETRO.'



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 9/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
GM12-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	18/06/2024						
GM12-01	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		4.00				4.00
						\$582.96				\$582.96
						100.00 %				100.00 %
GM12-01	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		4.00				4.00
						\$658.00				\$658.00
						100.00 %				100.00 %
GM12-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	18/06/2024						
GM12-01	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		4.00				4.00
						\$351.92				\$351.92
						100.00 %				100.00 %
GM12-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	18/06/2024						
GM12-02	DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		1.00				1.00
						\$71.08				\$71.08
						100.00 %				100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$1,663.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$287,185.32	\$1,550,626.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 10/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
GM12-02	DE 19 MM.(K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		1.00 \$98.49 100.00 %				1.00 \$98.49 100.00 %
GM12-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE; LAVADO PREVIAMENTE CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PORCIÓN 3%, POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, SE USARÁ SOLDADURA DE PLATA AL 50% EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	18/06/2024						
GM12-02	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA.	05/06/2024	18/06/2024		3.00 \$395.73 100.00 %				3.00 \$395.73 100.00 %
PARTIDA	MUEBLES Y ACCESORIOS		05/06/2024	14/06/2024						
GM16-00	SUMINISTRO DE, INCLUYE: FLUJOMETRO SENCILLO DE MATERIAL CROMADO Y POLICARBONATADO DE ALTO IMPACTO. RANGO DE 0 A 15 lts/min, HUMEDecedor CON FRASCO GRABADO PARA FLUJOMETRO SENCILLO. BORBOTEADOR PARA HUMIDIFICACIÓN DEL OXÍGENO Y MASCARILLA DESECHABLE Y CÁNULA, (ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	14/06/2024						
GM16-00	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PARA ADULTO.	EQPO.	05/06/2024	14/06/2024		8.00 \$47,536.00 100.00 %				8.00 \$47,536.00 100.00 %
GM16-01	SUMINISTRO DE EQUIPO , INCLUYE: ADITAMENTO SENCILLO CON MANÓMETRO PARA FLUJO DE AIRE REGULABLE Y TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO SENCILLO, FRASCO GRABADO CON TAPÓN DE HULE, NIPLES DE VIDRIO DE 1lt, CANASTILLAS DE LATÓN CROMADO PARA SU SUJECIÓN A LA PARED . ((ESPECIFICAR CONEXIÓN DE ACUERDO A LA MARCA DE LA SALIDA MURAL) CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	14/06/2024						
GM16-01	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO	EQPO.	05/06/2024	14/06/2024		8.00 \$170,953.68 100.00 %				8.00 \$170,953.68 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$218,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$287,185.32	\$1,769,610.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 11/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like SUMINISTRO DE INCLUIE: ADITAMENTO SENCILLO... and EQUIPO TROMBA DE SUCCION PARA AIRE MEDICINAL.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 12/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
GM27-02	PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				24.00 \$209,984.40 100.00 %
GM27-02	PARA AIRE VACÍO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				16.00 \$140,535.20 100.00 %
GM27-02	PARA ÓXIDO NITROSO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				8.00 \$70,267.60 100.00 %
GM27-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA, INCLUYE; VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. Ó SIMILAR, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., NIPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE BRONCE DE 13 A 6 MM. Y CODO PIPA DE 13 MM., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	14/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
GM27-10	PARA OXIGENO	PZA	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				8.00 \$90,000.64 100.00 %
GM27-10	PARA AIRE COMPRIMIDO.	PZA	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				8.00 \$89,955.12 100.00 %
GM27-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		05/06/2024	14/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
GM27-11	PARA OXÍGENO	PZA	05/06/2024	14/06/2024		<input type="checkbox"/>				8.00 \$25,509.68 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$626,252.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$287,185.32	\$2,593,828.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 13/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
GM27-11	PARA AIRE COMPRIMIDO.	PZA	05/06/2024	14/06/2024		8.00 \$25,509.68 100.00 %				8.00 \$25,509.68 100.00 %
PARTIDA	MANO DE OBRA UNICAMENTE		24/05/2024	06/06/2024						
GM31-02	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.		24/05/2024	06/06/2024						
GM31-02	DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM. DE DIAMETRO,	M.	24/05/2024	06/06/2024	5.71 \$742.13 57.10 %	4.29 \$557.57 42.90 %				10.00 \$1,299.70 100.00 %
GM31-02	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: SOPORTERIA, CORTES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, ACARREOS FUERA DE OBRA.		24/05/2024	06/06/2024						
GM31-02	TOMA PARA PARA OXIGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	24/05/2024	06/06/2024	13.71 \$2,658.92 57.13 %	10.29 \$1,995.64 42.88 %				24.00 \$4,654.56 100.00 %
GM31-02	TOMA PARA PARA AIRE COMPRIMIDO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	24/05/2024	06/06/2024	9.14 \$1,772.61 57.13 %	6.86 \$1,330.43 42.88 %				16.00 \$3,103.04 100.00 %
GM31-02	TOMA PARA PARA OXIDO NITROSO, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO.	PZA	24/05/2024	06/06/2024	4.57 \$886.31 57.13 %	3.43 \$665.21 42.88 %				8.00 \$1,551.52 100.00 %
GM31-03	LIBRANZA DE INTERCONEXION DE LINEAS NUEVAS A LINEAS EXISTENTES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL		24/05/2024	06/06/2024						
					Suma en la hoja	\$6,059.97	\$30,058.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$293,245.29	\$2,623,887.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 14/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
GM31-03	DE LINEAS DE ALIMENTACION DE GASES MEDICINALES	PZA	24/05/2024	06/06/2024	4.57	3.43				8.00
					\$43,858.15	\$32,917.61				\$76,775.76
					57.13 %	42.88 %				100.00 %
ESPECIAL	IE INSTALACION ELECTRICA		09/06/2024	23/06/2024						
PARTIDA	ACABADOS		09/06/2024	23/06/2024						
GM05-00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES NORMATIVOS, PARA TUBERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
GM05-00	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.	09/06/2024	23/06/2024		10.00				10.00
						\$899.40				\$899.40
						100.00 %				100.00 %
GM05-00	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.	M.	09/06/2024	23/06/2024		10.00				10.00
						\$1,114.20				\$1,114.20
						100.00 %				100.00 %
PARTIDA:	20 TUBERÍA CONDUIT CONEX.		09/06/2024	23/06/2024						
EL20-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL20-005	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	09/06/2024	23/06/2024		60.00				60.00
						\$13,035.00				\$13,035.00
						100.00 %				100.00 %
EL20-005	DE 35 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	09/06/2024	23/06/2024		60.00				60.00
						\$15,925.80				\$15,925.80
						100.00 %				100.00 %
					Suma en la hoja	\$43,858.15	\$63,892.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$337,103.44	\$2,687,779.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 15/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL20-005	DE 41 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	09/06/2024	23/06/2024		60.00 \$19,990.80 100.00 %				60.00 \$19,990.80 100.00 %
EL20-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL20-015	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	09/06/2024	23/06/2024		2.00 \$245.06 100.00 %				2.00 \$245.06 100.00 %
EL20-015	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO.	09/06/2024	23/06/2024		2.00 \$317.26 100.00 %				2.00 \$317.26 100.00 %
EL20-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	09/06/2024	23/06/2024		2.00 \$383.38 100.00 %				2.00 \$383.38 100.00 %
EL20-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELECTRICO. TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL20-025	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, RADIO LARGO.	PZA	09/06/2024	23/06/2024		40.00 \$14,862.00 100.00 %				40.00 \$14,862.00 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$35,798.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$337,103.44	\$2,723,577.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 16/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL20-025	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, RADIO LARGO.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		<input type="text" value="40.00"/> \$17,390.80 100.00 %				40.00 \$17,390.80 100.00 %
EL20-040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
EL20-040	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		<input type="text" value="15.00"/> \$1,774.95 100.00 %				15.00 \$1,774.95 100.00 %
EL20-040	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		<input type="text" value="15.00"/> \$2,227.80 100.00 %				15.00 \$2,227.80 100.00 %
EL20-075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO, RACO, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
EL20-075	DE 100X100 MM.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		<input type="text" value="15.00"/> \$1,153.95 100.00 %				15.00 \$1,153.95 100.00 %
EL20-082	CONECTOR PARA CLAVIJAS, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, LIM PIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
EL20-082	'2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		<input type="text" value="16.00"/> \$8,643.36 100.00 %				16.00 \$8,643.36 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$31,190.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$337,103.44	\$2,754,768.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 17/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like CLAVIJA, POLOS, ALAMBRES Y CABLES, and TABLEROS E INTERRUPTORES.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 18/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL22-017	MODULO DE RECEPTACULOS DE FUERZA Y TIERRA PARA TABLERO DE AISLAMIENTO, MARCA SQUARE D O SIMILAR CON UN FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CEPILLADO No. 4, 4 RECEPTACULOS DE FUERZA TIPO DUPLEX GRADO HOSPITAL, COLOR ROJO, POLARIZADO, PARA 125 V.c.a. Y 20 AMPERES DE CAPACIDAD NOMINAL. 4 RECEPTACULOS VERDES PARA CONEXIÓN A TIERRA DE 30 AMPERES 1 BARRA DE TIERRA CON ZAPATAS DE CONEXIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		█				
EL22-017	REHABILITACIÓN DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		○				5.00
						\$22,822.30				\$22,822.30
						100.00 %				100.00 %
PARTIDA: 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.			09/06/2024	23/06/2024		█				
EL24-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO CON FORRO PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		█				
EL24-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	09/06/2024	23/06/2024		○				200.00
						\$21,840.00				\$21,840.00
						100.00 %				100.00 %
EL24-005	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	09/06/2024	23/06/2024		○				200.00
						\$24,330.00				\$24,330.00
						100.00 %				100.00 %
EL24-005	DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	09/06/2024	23/06/2024		○				120.00
						\$28,869.60				\$28,869.60
						100.00 %				100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024		█				
				Suma en la hoja	\$0.00	\$97,861.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$337,103.44	\$2,971,170.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 19/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL24-040	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO, . Ó SIMILAR	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		80.00 \$15,925.60 100.00 %				80.00 \$15,925.60 100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		80.00 \$18,732.80 100.00 %				80.00 \$18,732.80 100.00 %
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		16.00 \$3,365.76 100.00 %				16.00 \$3,365.76 100.00 %
EL24-060	PARA RECEPTACULO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		16.00 \$5,468.96 100.00 %				16.00 \$5,468.96 100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		20.00 \$3,187.40 100.00 %				20.00 \$3,187.40 100.00 %
EL24-060	PARA RECEPTACULO MONOFASICO POLARIZADO DOBLE CON CONEXIÓN DE TIERRA FISICA AISLADA GRADO HOSPITAL 20A, COLOR NARANJA CAT. N° 5362-IG.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		80.00 \$37,327.20 100.00 %				80.00 \$37,327.20 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$84,007.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$337,103.44	\$3,055,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 20/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS, INCLUYE: COLOCACIÓN, SOPORTERIA PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, TORNILLOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL24-085	LUMINARIO DE PANEL DE 60 X 1.22cm. MARCA QOP, MODELO Q10-13, TCC: 6500 K LUZ DE DIA, POTENCIA 90W, ENTRADA 100-265 V 50/60 HZ, 0.52 A, FLUJO LUMINOSO TOTAL: 8100 LM (90LM/W), HORAS DE VIDA UTIL 20,000 HRS, THDI: 30% , O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		42.00 \$101,903.34 100.00 %				42.00 \$101,903.34 100.00 %
PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE			09/06/2024	23/06/2024						
EL31-004	DESMONTAJE Y MONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL31-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DEL TABLERO DE AISLAMIENTO EXISTENTE, CONSISTENTE EN PRUEBAS DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA DE TERMINALES ELECTRICAS, DESPINTAR Y PULIR TAPAS DE ACERO INOXIDABLE.	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		8.00 \$270,496.32 100.00 %				8.00 \$270,496.32 100.00 %
EL31-005	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.		09/06/2024	23/06/2024						
EL31-005	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS	PZA	09/06/2024	23/06/2024		32.00 \$2,789.76 100.00 %				32.00 \$2,789.76 100.00 %
EL31-005	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	09/06/2024	23/06/2024		20.00 \$1,710.00 100.00 %				20.00 \$1,710.00 100.00 %
EL31-005	DE LAMPARAS DE EMPOTRAR O SOBREPONER DE 30 X 30 CM	PZA.	09/06/2024	23/06/2024		32.00 \$2,872.96 100.00 %				32.00 \$2,872.96 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$379,772.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$337,103.44	\$3,434,950.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 22/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		24/05/2024	29/05/2024	■					
OC01-01	DE RELLENO, ENTORTADO Y CHAFLANES EN AZOTEA.	M2.	24/05/2024	29/05/2024	□	600.00				600.00
						\$91,932.00				\$91,932.00
						100.00 %				100.00 %
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		24/05/2024	29/05/2024	■					
OC01-01	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE TIPO TERMOFUSION.	M2	24/05/2024	29/05/2024	□	5,918.00				5,918.00
						\$142,860.52				\$142,860.52
						100.00 %				100.00 %
OC01-02	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		24/05/2024	29/05/2024	■					
OC01-02	DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3	24/05/2024	29/05/2024	□	25.00				25.00
						\$2,710.00				\$2,710.00
						100.00 %				100.00 %
OC01-02	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	24/05/2024	29/05/2024	□	1.00				1.00
						\$36.77				\$36.77
						100.00 %				100.00 %
PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA			29/05/2024	16/06/2024						
OC04-07	APLANADO EN AZOTEA CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO.		29/05/2024	16/06/2024						
Suma en la hoja						\$237,539.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada						\$574,642.73	\$3,744,555.71	\$22,455.59	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 23/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	29/05/2024	16/06/2024	277.89 \$44,870.90 15.79 %	1,482.11 \$239,316.30 84.21 %				1,760.00 \$284,187.20 100.00 %
OC04-14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		29/05/2024	16/06/2024						
OC04-14	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR LA SUPERFICIE.	M2	29/05/2024	16/06/2024	934.42 \$175,437.36 15.79 %	4,983.58 \$935,667.14 84.21 %				5,918.00 \$1,111,104.50 100.00 %
OC04-14	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		29/05/2024	16/06/2024						
OC04-14	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.	M2.	29/05/2024	16/06/2024	934.42 \$297,622.11 15.79 %	4,983.58 \$1,587,320.07 84.21 %				5,918.00 \$1,884,942.18 100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" CEYE, TERAPIAS, IMAGENOLOGIA		20/06/2024	29/07/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		20/06/2024	24/06/2024						
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTÉS DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	23/06/2024						
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	20/06/2024	23/06/2024		741.00 \$66,438.06 100.00 %				741.00 \$66,438.06 100.00 %
	Suma en la hoja				\$517,930.37	\$2,828,741.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$6,573,297.28	\$22,455.59	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 24/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	20/06/2024	23/06/2024		□ 120.00 \$10,117.20 100.00 %				120.00 \$10,117.20 100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	20/06/2024	23/06/2024		□ 112.00 \$16,835.84 100.00 %				112.00 \$16,835.84 100.00 %
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/06/2024	24/06/2024		▬				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	22/06/2024	24/06/2024		□ 120.00 \$31,006.80 100.00 %				120.00 \$31,006.80 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	22/06/2024	24/06/2024		□ 120.00 \$31,945.20 100.00 %				120.00 \$31,945.20 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/06/2024	24/06/2024		▬				
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	23/06/2024	24/06/2024		□ 2.00 \$5,228.44 100.00 %				2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			23/06/2024	03/07/2024		▬				
				Suma en la hoja	\$0.00	\$95,133.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$6,668,430.76	\$22,455.59	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 25/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/06/2024	03/07/2024						
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	23/06/2024	03/07/2024		518.70	222.30			741.00
						\$352,575.95	\$151,103.98			\$503,679.93
						70.00 %	30.00 %			100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREAO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/06/2024	03/07/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	23/06/2024	03/07/2024		518.70	222.30			741.00
						\$430,842.59	\$184,646.83			\$615,489.42
						70.00 %	30.00 %			100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/06/2024	03/07/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	23/06/2024	03/07/2024		84.00	36.00			120.00
						\$204,852.48	\$87,793.92			\$292,646.40
						70.00 %	30.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$988,271.02	\$423,544.73	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$7,656,701.78	\$446,000.32	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 26/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER' and 'DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 27/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
OC05-33	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PUÁS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO		23/06/2024	03/07/2024							
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	23/06/2024	03/07/2024		10.50	4.50			15.00	
						\$6,813.87	\$2,920.23			\$9,734.10	
						70.00 %	30.00 %			100.00 %	
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	23/06/2024	03/07/2024		31.50	13.50			45.00	
						\$19,009.62	\$8,146.98			\$27,156.60	
						70.00 %	30.00 %			100.00 %	
PARTIDA 07 ALUMINIO			24/06/2024	04/07/2024							
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024							
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		12.00	8.00			20.00	
						\$26,961.84	\$17,974.56			\$44,936.40	
						60.00 %	40.00 %			100.00 %	
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PUÁS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		24/06/2024	04/07/2024							
						Suma en la hoja	\$0.00	\$52,785.33	\$29,041.77	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$7,803,071.34	\$515,149.62	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 28/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	24/06/2024	04/07/2024		9.60 \$46,491.84 60.00 %	6.40 \$30,994.56 40.00 %			16.00 \$77,486.40 100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	24/06/2024	04/07/2024		22.80 \$103,264.62 60.00 %	15.20 \$68,843.08 40.00 %			38.00 \$172,107.70 100.00 %
PARTIDA 09 CARPINTERIA			25/06/2024	05/07/2024						
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		25/06/2024	05/07/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	25/06/2024	05/07/2024		6.00 \$68,855.88 50.00 %	6.00 \$68,855.88 50.00 %			12.00 \$137,711.76 100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		25/06/2024	05/07/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	25/06/2024	05/07/2024		3.00 \$23,426.97 50.00 %	3.00 \$23,426.97 50.00 %			6.00 \$46,853.94 100.00 %
PARTIDA 16 MUEBLES Y ACCESORIOS			27/06/2024	07/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$242,039.31	\$192,120.49	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$8,045,110.65	\$707,270.11	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 29/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		2.40	5.60			8.00
					\$5,648.71	\$13,180.33				\$18,829.04
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		1.80	4.20			6.00
					\$9,482.76	\$22,126.44				\$31,609.20
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		2.40	5.60			8.00
					\$3,988.49	\$9,306.47				\$13,294.96
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		0.60	1.40			2.00
					\$2,783.48	\$6,494.80				\$9,278.28
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		1.80	4.20			6.00
					\$8,751.44	\$20,420.02				\$29,171.46
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1,(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		2.40	5.60			8.00
					\$6,640.66	\$15,494.86				\$22,135.52
					30.00 %	70.00 %				100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$37,295.54	\$87,022.92	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$8,082,406.19	\$794,293.03	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 30/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		4.80 \$1,980.34 30.00 %	11.20 \$4,620.78 70.00 %			16.00 \$6,601.12 100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		4.80 \$441.94 30.00 %	11.20 \$1,031.18 70.00 %			16.00 \$1,473.12 100.00 %
PARTIDA 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		30/06/2024	12/07/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		30/06/2024	12/07/2024						
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	30/06/2024	12/07/2024		0.00 \$0.00 0.00 %	8.00 \$7,033.20 100.00 %			8.00 \$7,033.20 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	30/06/2024	12/07/2024		0.00 \$0.00 0.00 %	4.00 \$6,233.16 100.00 %			4.00 \$6,233.16 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	30/06/2024	12/07/2024		0.00 \$0.00 0.00 %	4.00 \$6,233.16 100.00 %			4.00 \$6,233.16 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		30/06/2024	12/07/2024						
				Suma en la hoja	\$0.00	\$2,422.28	\$25,151.48	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$8,084,828.47	\$819,444.51	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 31/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like EL24-040, EL24-060, EL24-070, and summary rows for PARTIDA 31 and MO31-03.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 32/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	04/07/2024	18/07/2024			12.00 \$5,987.16 100.00 %			12.00 \$5,987.16 100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	04/07/2024	18/07/2024			12.00 \$1,733.04 100.00 %			12.00 \$1,733.04 100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	04/07/2024	18/07/2024			6.00 \$866.52 100.00 %			6.00 \$866.52 100.00 %
OC31-07	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	18/07/2024						
OC31-07	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	04/07/2024	18/07/2024			6.00 \$3,361.44 100.00 %			6.00 \$3,361.44 100.00 %
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	04/07/2024	18/07/2024			12.00 \$7,241.76 100.00 %			12.00 \$7,241.76 100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		15/07/2024	29/07/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$19,189.92	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$8,084,828.47	\$1,030,814.07	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 33/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	15/07/2024	29/07/2024			<input type="checkbox"/>			7.00 \$61,248.67 100.00 %
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			12.00 \$653,725.20 100.00 %
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	15/07/2024	29/07/2024			<input type="checkbox"/>			12.00 \$653,725.20 100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" URGENCIAS		20/06/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		20/06/2024	25/06/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024			<input type="checkbox"/>			753.00 \$67,513.98 100.00 %
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	20/06/2024	25/06/2024			<input type="checkbox"/>			125.00 \$10,538.75 100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	20/06/2024	25/06/2024			<input type="checkbox"/>			125.00 \$10,538.75 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$78,052.73	\$714,973.87	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$8,162,881.20	\$1,745,787.94	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 34/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO', 'DE ZOCLO VINILICO', 'DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS...', 'DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO', 'DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA', 'DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS...', 'DE PUERTA DE ALUMINIO...'. Includes summary rows for 'Suma en la hoja' and 'Suma acumulada'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 35/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 4.00 \$577.68 100.00 %				4.00 \$577.68 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 4.00 \$1,079.60 100.00 %				4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 30.00 \$4,509.60 100.00 %				30.00 \$4,509.60 100.00 %
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 125.00 \$32,298.75 100.00 %				125.00 \$32,298.75 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 125.00 \$33,276.25 100.00 %				125.00 \$33,276.25 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
				Suma en la hoja	\$0.00	\$71,741.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$8,273,426.54	\$1,745,787.94	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 36/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	PZA	20/06/2024	25/06/2024		2.00 \$5,228.44 100.00 %				2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			24/06/2024	04/07/2024						
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	24/06/2024	04/07/2024		451.80 \$307,102.01 60.00 %	301.20 \$204,734.68 40.00 %			753.00 \$511,836.69 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	24/06/2024	04/07/2024		150.00 \$103,488.00 60.00 %	100.00 \$68,992.00 40.00 %			250.00 \$172,480.00 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO SOBRE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$415,818.45	\$273,726.68	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$8,689,244.99	\$2,019,514.62	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 37/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	24/06/2024	04/07/2024		451.80	301.20			753.00
						\$375,274.12	\$250,182.74			\$625,456.86
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
OC05-13	RECURBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECURBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	24/06/2024	04/07/2024		75.00	50.00			125.00
						\$182,904.00	\$121,936.00			\$304,840.00
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	24/06/2024	04/07/2024		75.00	50.00			125.00
						\$14,400.00	\$9,600.00			\$24,000.00
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		1.20	0.80			2.00
						\$3,504.95	\$2,336.63			\$5,841.58
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$576,083.07	\$384,055.37	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,265,328.06	\$2,403,569.99	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 38/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 40/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		3.00	2.00			5.00	
						\$1,946.82	\$1,297.88			\$3,244.70	
						60.00 %	40.00 %			100.00 %	
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		30.00	20.00			50.00	
						\$18,104.40	\$12,069.60			\$30,174.00	
						60.00 %	40.00 %			100.00 %	
PARTIDA 07 ALUMINIO			28/06/2024	08/07/2024							
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		28/06/2024	08/07/2024							
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	28/06/2024	08/07/2024		1.80	7.20			9.00	
						\$4,044.28	\$16,177.10			\$20,221.38	
						20.00 %	80.00 %			100.00 %	
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		28/06/2024	08/07/2024							
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	28/06/2024	08/07/2024		9.60	38.40			48.00	
						\$6,363.07	\$25,452.29			\$31,815.36	
						20.00 %	80.00 %			100.00 %	
						Suma en la hoja	\$0.00	\$30,458.57	\$54,996.87	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,553,694.14	\$2,630,505.19	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 42/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	29/06/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	20/06/2024	29/06/2024		8.00				8.00
						\$91,807.84				\$91,807.84
						100.00 %				100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	29/06/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	20/06/2024	29/06/2024		4.00				4.00
						\$31,235.96				\$31,235.96
						100.00 %				100.00 %
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS		24/06/2024	04/07/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		24/06/2024	04/07/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		3.00	2.00			5.00
						\$7,060.89	\$4,707.26			\$11,768.15
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$130,104.69	\$4,707.26	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,717,455.87	\$2,769,840.59	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 43/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		1.20 \$2,378.48 60.00 %	0.80 \$1,585.66 40.00 %			2.00 \$3,964.14 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		3.60 \$18,965.52 60.00 %	2.40 \$12,643.68 40.00 %			6.00 \$31,609.20 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		2.40 \$16,910.74 60.00 %	1.60 \$11,273.82 40.00 %			4.00 \$28,184.56 100.00 %
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		4.20 \$6,979.85 60.00 %	2.80 \$4,653.24 40.00 %			7.00 \$11,633.09 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		1.20 \$5,566.97 60.00 %	0.80 \$3,711.31 40.00 %			2.00 \$9,278.28 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		3.60 \$17,502.88 60.00 %	2.40 \$11,668.58 40.00 %			6.00 \$29,171.46 100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		4.20 \$11,621.15 60.00 %	2.80 \$7,747.43 40.00 %			7.00 \$19,368.58 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$79,925.59	\$53,283.72	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,797,381.46	\$2,823,124.31	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 44/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		8.40	5.60			14.00
						\$3,465.59	\$2,310.39			\$5,775.98
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	24/06/2024	04/07/2024		8.40	5.60			14.00
						\$773.39	\$515.59			\$1,288.98
						60.00 %	40.00 %			100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		27/06/2024	09/07/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	09/07/2024						
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		1.00	3.00			4.00
						\$879.15	\$2,637.45			\$3,516.60
						25.00 %	75.00 %			100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		1.24	3.76			5.00
						\$1,932.28	\$5,859.17			\$7,791.45
						24.80 %	75.20 %			100.00 %
EL22-011	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		1.00	3.00			4.00
						\$2,183.14	\$6,549.42			\$8,732.56
						25.00 %	75.00 %			100.00 %
EL22-011	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		0.49	1.51			2.00
						\$1,632.69	\$5,031.35			\$6,664.04
						24.50 %	75.50 %			100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$10,866.24	\$22,903.37	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,808,247.70	\$2,846,027.68	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 45/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	09/07/2024							
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		7.50	22.50			30.00	
						\$1,493.02	\$4,479.08			\$5,972.10	
						25.00 %	75.00 %			100.00 %	
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	09/07/2024							
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		7.50	22.50			30.00	
						\$1,577.70	\$4,733.10			\$6,310.80	
						25.00 %	75.00 %			100.00 %	
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		3.75	11.25			15.00	
						\$405.26	\$1,215.79			\$1,621.05	
						25.00 %	75.00 %			100.00 %	
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	27/06/2024	09/07/2024		2.50	7.50			10.00	
						\$224.72	\$674.18			\$898.90	
						25.00 %	75.00 %			100.00 %	
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	09/07/2024							
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	27/06/2024	09/07/2024		20.25	60.75			81.00	
						\$70,159.77	\$210,479.31			\$280,639.08	
						25.00 %	75.00 %			100.00 %	
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		08/07/2024	22/07/2024							
						Suma en la hoja	\$0.00	\$73,860.47	\$221,581.46	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,882,108.17	\$3,067,609.14	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 46/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 47/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	08/07/2024	22/07/2024			5.00			5.00
							\$3,017.40			\$3,017.40
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		15/07/2024	29/07/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024						
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	15/07/2024	29/07/2024			4.00			4.00
							\$34,999.24			\$34,999.24
							100.00 %			100.00 %
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPL 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024						
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	15/07/2024	29/07/2024			30.00			30.00
							\$1,634,313.00			\$1,634,313.00
							100.00 %			100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLÓN 1-1 PEDIATRIA		20/06/2024	29/07/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		20/06/2024	25/06/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$1,672,329.64	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,882,108.17	\$4,751,351.24	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 48/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/>				196.96 \$17,659.43 100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/>				292.72 \$24,679.22 100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/>				82.40 \$12,386.37 100.00 %
OC01-00	DE ZOCLO VINILICO	ML	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/>				95.60 \$3,284.82 100.00 %
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		20/06/2024	25/06/2024		<input checked="" type="checkbox"/>				
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/>				1.00 \$173.58 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$58,183.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,940,291.59	\$4,751,351.24	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 49/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 44.28 \$7,686.12 100.00 %				44.28 \$7,686.12 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 30.00 \$12,240.90 100.00 %				30.00 \$12,240.90 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 8.00 \$4,003.68 100.00 %				8.00 \$4,003.68 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 12.00 \$1,803.84 100.00 %				12.00 \$1,803.84 100.00 %
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 8.00 \$1,155.36 100.00 %				8.00 \$1,155.36 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 4.00 \$1,079.60 100.00 %				4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	20/06/2024	25/06/2024		<input type="checkbox"/> 30.00 \$4,509.60 100.00 %				30.00 \$4,509.60 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$32,479.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$9,972,770.69	\$4,751,351.24	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 50/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024		■				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	20/06/2024	25/06/2024		□ 292.72 \$75,635.92 100.00 %				292.72 \$75,635.92 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	20/06/2024	25/06/2024		□ 292.72 \$77,924.99 100.00 %				292.72 \$77,924.99 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/06/2024	25/06/2024		■				
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	20/06/2024	25/06/2024		□ 2.00 \$5,228.44 100.00 %				2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			27/06/2024	07/07/2024		■				
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024		■				
				Suma en la hoja	\$0.00	\$158,789.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,131,560.04	\$4,751,351.24	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 51/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 52/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO', 'DE ZOCLO DE PORCELANATO', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER', etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 53/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	27/06/2024	07/07/2024			3.00	7.00		10.00
						\$2,784.63	\$6,497.47			\$9,282.10
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	27/06/2024	07/07/2024			1.20	2.80		4.00
						\$43,537.82	\$101,588.26			\$145,126.08
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EEMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	27/06/2024	07/07/2024			87.81	204.91		292.72
						\$8,698.46	\$20,298.38			\$28,996.84
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	27/06/2024	07/07/2024			59.08	137.88		196.96
						\$6,159.68	\$14,375.37			\$20,535.05
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$61,180.59	\$142,759.48	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,580,970.36	\$5,800,047.04	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 54/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024							
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	27/06/2024	07/07/2024		13.28	31.00			44.28	
						\$7,079.57	\$16,526.10			\$23,605.67	
						29.99 %	70.01 %			100.00 %	
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024							
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	27/06/2024	07/07/2024		17.40	40.60			58.00	
						\$14,868.30	\$34,692.70			\$49,561.00	
						30.00 %	70.00 %			100.00 %	
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		27/06/2024	07/07/2024							
OC05-28	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	27/06/2024	07/07/2024		65.13	151.98			217.11	
						\$48,732.87	\$113,717.52			\$162,450.39	
						30.00 %	70.00 %			100.00 %	
						Suma en la hoja	\$0.00	\$70,680.74	\$164,936.32	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,651,651.10	\$5,964,983.36	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 55/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-33	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO		27/06/2024	07/07/2024						
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		1.20	2.80			4.00
						\$778.73	\$1,817.03			\$2,595.76
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	27/06/2024	07/07/2024		11.70	27.30			39.00
						\$7,060.72	\$16,475.00			\$23,535.72
						30.00 %	70.00 %			100.00 %
PARTIDA 07 ALUMINIO										
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		29/06/2024	09/07/2024						
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	29/06/2024	09/07/2024		0.30	2.70			3.00
						\$674.05	\$6,066.41			\$6,740.46
						10.00 %	90.00 %			100.00 %
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		29/06/2024	09/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$8,513.50	\$24,358.44	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,660,164.60	\$5,989,341.80	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 58/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-005	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			2.00 \$3,964.14 100.00 %			2.00 \$3,964.14 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			5.00 \$26,341.00 100.00 %			5.00 \$26,341.00 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			2.00 \$14,092.28 100.00 %			2.00 \$14,092.28 100.00 %
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			7.00 \$11,633.09 100.00 %			7.00 \$11,633.09 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			7.00 \$32,473.98 100.00 %			7.00 \$32,473.98 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			5.00 \$24,309.55 100.00 %			5.00 \$24,309.55 100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			8.00 \$22,135.52 100.00 %			8.00 \$22,135.52 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$134,949.56	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$6,613,516.35	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 59/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			16.00 \$6,601.12 100.00 %			16.00 \$6,601.12 100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	14/07/2024			16.00 \$1,473.12 100.00 %			16.00 \$1,473.12 100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		04/07/2024	16/07/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	16/07/2024						
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			6.00 \$5,274.90 100.00 %			6.00 \$5,274.90 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			5.00 \$7,791.45 100.00 %			5.00 \$7,791.45 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			2.00 \$4,366.28 100.00 %			2.00 \$4,366.28 100.00 %
EL22-011	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			1.00 \$3,332.02 100.00 %			1.00 \$3,332.02 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$28,838.89	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$6,642,355.24	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 60/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	16/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			<input type="checkbox"/>			
							17.00			17.00
							\$3,384.19			\$3,384.19
							100.00 %			100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	16/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			<input type="checkbox"/>			
							23.00			23.00
							\$4,838.28			\$4,838.28
							100.00 %			100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			<input type="checkbox"/>			
							9.00			9.00
							\$972.63			\$972.63
							100.00 %			100.00 %
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	04/07/2024	16/07/2024			<input type="checkbox"/>			
							5.00			5.00
							\$449.45			\$449.45
							100.00 %			100.00 %
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	16/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	04/07/2024	16/07/2024			<input type="checkbox"/>			
							18.00			18.00
							\$62,364.24			\$62,364.24
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$72,008.79	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$6,714,364.03	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 61/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	04/07/2024	16/07/2024			23.00 \$79,687.64 100.00 %			23.00 \$79,687.64 100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		06/07/2024	20/07/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	20/07/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	06/07/2024	20/07/2024			3.30 \$1,406.66 100.00 %			3.30 \$1,406.66 100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		06/07/2024	20/07/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	06/07/2024	20/07/2024			8.00 \$3,991.44 100.00 %			8.00 \$3,991.44 100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	06/07/2024	20/07/2024			20.00 \$2,888.40 100.00 %			20.00 \$2,888.40 100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	06/07/2024	20/07/2024			4.00 \$577.68 100.00 %			4.00 \$577.68 100.00 %
OC31-07	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	20/07/2024						
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$88,551.82	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$6,802,915.85	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 62/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC31-07	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	06/07/2024	20/07/2024			15.00			15.00
							\$8,403.60			\$8,403.60
							100.00 %			100.00 %
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	06/07/2024	20/07/2024			8.00			8.00
							\$4,827.84			\$4,827.84
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		15/07/2024	29/07/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024						
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	15/07/2024	29/07/2024			7.00			7.00
							\$61,248.67			\$61,248.67
							100.00 %			100.00 %
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPL 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MÓDULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	29/07/2024						
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	15/07/2024	29/07/2024			24.00			24.00
							\$1,307,450.40			\$1,307,450.40
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$1,381,930.51	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$8,184,846.36	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 63/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total		
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024			
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-2 HEMODIALISIS		01/07/2024	09/08/2024								
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		01/07/2024	06/07/2024								
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	06/07/2024								
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	01/07/2024	06/07/2024								
							196.96			196.96		
							\$17,659.43			\$17,659.43		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	01/07/2024	06/07/2024								
							292.72			292.72		
							\$24,679.22			\$24,679.22		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	01/07/2024	06/07/2024								
							82.40			82.40		
							\$12,386.37			\$12,386.37		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE ZOCLO VINILICO	ML	01/07/2024	06/07/2024								
							95.60			95.60		
							\$3,284.82			\$3,284.82		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		01/07/2024	06/07/2024								
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024								
							1.00			1.00		
							\$173.58			\$173.58		
							100.00 %			100.00 %		
							Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$58,183.42	\$0.00	\$0.00
							Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$8,243,029.78	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 64/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, CORTINAS, PUERTAS DE MADERA, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 66/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	01/07/2024	10/07/2024			196.96 \$133,879.62 100.00 %			196.96 \$133,879.62 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	01/07/2024	10/07/2024			104.40 \$72,027.65 100.00 %			104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	01/07/2024	10/07/2024			390.00 \$323,941.80 100.00 %			390.00 \$323,941.80 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATÉ BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOESTÁTICAS Y FUNGISTÁTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	01/07/2024	10/07/2024			120.00 \$292,646.40 100.00 %			120.00 \$292,646.40 100.00 %
	Suma en la hoja				\$0.00	\$0.00	\$822,495.47	\$0.00	\$0.00	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$9,170,054.07	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

María Inés Pozo Castillejos

Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 67/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	01/07/2024	10/07/2024			95.60			95.60
							\$18,355.20			\$18,355.20
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			2.00			2.00
							\$5,841.58			\$5,841.58
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			6.00			6.00
							\$4,498.68			\$4,498.68
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			6.00			6.00
							\$7,751.22			\$7,751.22
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			6.00			6.00
							\$5,569.26			\$5,569.26
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$42,015.94	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$9,212,070.01	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 68/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS' and 'EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 69/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	01/07/2024	10/07/2024			44.28 \$23,605.67 100.00 %			44.28 \$23,605.67 100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	01/07/2024	10/07/2024			58.00 \$49,561.00 100.00 %			58.00 \$49,561.00 100.00 %
OC05-33	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECÍFICOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO		01/07/2024	10/07/2024						
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			4.00 \$2,595.76 100.00 %			4.00 \$2,595.76 100.00 %
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	01/07/2024	10/07/2024			39.00 \$23,535.72 100.00 %			39.00 \$23,535.72 100.00 %
PARTIDA 07 ALUMINIO			04/07/2024	13/07/2024						
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$99,298.15	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$9,433,463.09	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 70/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	13/07/2024			■			
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	04/07/2024	13/07/2024			□			
							3.00			3.00
							\$6,740.46			\$6,740.46
							100.00 %			100.00 %
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	13/07/2024			■			
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	04/07/2024	13/07/2024			□			
							48.00			48.00
							\$31,815.36			\$31,815.36
							100.00 %			100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		04/07/2024	13/07/2024			■			
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	04/07/2024	13/07/2024			□			
							34.48			34.48
							\$166,983.19			\$166,983.19
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$205,539.01	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$9,639,002.10	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 71/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total	
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	04/07/2024	13/07/2024			44.28 \$200,550.76 100.00 %			44.28 \$200,550.76 100.00 %	
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		04/07/2024	13/07/2024							
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	04/07/2024	13/07/2024			12.00 \$39,515.64 100.00 %			12.00 \$39,515.64 100.00 %	
PARTIDA 09 CARPINTERIA											
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	16/07/2024							
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	06/07/2024	16/07/2024			8.00 \$91,807.84 100.00 %			8.00 \$91,807.84 100.00 %	
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	16/07/2024							
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$331,874.24	\$0.00	\$0.00	
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$9,970,876.34	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 72/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	06/07/2024	16/07/2024			4.00 \$31,235.96 100.00 %			4.00 \$31,235.96 100.00 %
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS		09/07/2024	18/07/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		09/07/2024	18/07/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	09/07/2024	18/07/2024			3.00 \$7,060.89 100.00 %			3.00 \$7,060.89 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	09/07/2024	18/07/2024			3.00 \$15,804.60 100.00 %			3.00 \$15,804.60 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	09/07/2024	18/07/2024			2.00 \$14,092.28 100.00 %			2.00 \$14,092.28 100.00 %
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	09/07/2024	18/07/2024			3.00 \$4,985.61 100.00 %			3.00 \$4,985.61 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AEREADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	09/07/2024	18/07/2024			3.00 \$13,917.42 100.00 %			3.00 \$13,917.42 100.00 %
				Suma en la obra	\$0.00	\$0.00	\$87,096.76	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,057,973.10	\$0.00	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 73/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like FLUXOMETRO DE MANIJA, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, and 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 74/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total	
EL22-011	DE 2 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			2.00 \$4,366.28 100.00 %	2.00 \$4,366.28 100.00 %
EL22-011	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			1.00 \$3,332.02 100.00 %	1.00 \$3,332.02 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>				
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			17.00 \$3,384.19 100.00 %	17.00 \$3,384.19 100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>				
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			23.00 \$4,838.28 100.00 %	23.00 \$4,838.28 100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			9.00 \$972.63 100.00 %	9.00 \$972.63 100.00 %
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	13/07/2024	25/07/2024			<input type="text"/>			5.00 \$449.45 100.00 %	5.00 \$449.45 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$17,342.85	\$0.00	\$0.00		
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,117,324.53	\$0.00	\$0.00		



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 75/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		13/07/2024	25/07/2024						
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	13/07/2024	25/07/2024			12.00			12.00
							\$41,576.16			\$41,576.16
							100.00 %			100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	13/07/2024	25/07/2024			45.00			45.00
							\$155,910.60			\$155,910.60
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		18/07/2024	30/07/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/07/2024	30/07/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	18/07/2024	30/07/2024			3.30			3.30
							\$1,406.66			\$1,406.66
							100.00 %			100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		18/07/2024	30/07/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	18/07/2024	30/07/2024			8.00			8.00
							\$3,991.44			\$3,991.44
							100.00 %			100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	18/07/2024	30/07/2024			20.00			20.00
							\$2,888.40			\$2,888.40
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$205,773.26	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,323,097.79	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 76/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	18/07/2024	30/07/2024			4.00 \$577.68 100.00 %			4.00 \$577.68 100.00 %
OC31-07	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/07/2024	30/07/2024						
OC31-07	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	18/07/2024	30/07/2024			15.00 \$8,403.60 100.00 %			15.00 \$8,403.60 100.00 %
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	18/07/2024	30/07/2024			8.00 \$4,827.84 100.00 %			8.00 \$4,827.84 100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		28/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		28/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	28/07/2024	09/08/2024			1.75 \$15,312.17 25.00 %	5.25 \$45,936.50 75.00 %		7.00 \$61,248.67 100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$29,121.29	\$45,936.50	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,352,219.08	\$45,936.50	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 77/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total		
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024			
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLÉ 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MODULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		28/07/2024	09/08/2024								
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	28/07/2024	09/08/2024								
							6.00	18.00		24.00		
							\$326,862.60	\$980,587.80		\$1,307,450.40		
							25.00 %	75.00 %		100.00 %		
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 1-4 GINECO 2		01/07/2024	09/08/2024								
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		01/07/2024	06/07/2024								
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		01/07/2024	06/07/2024								
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	01/07/2024	06/07/2024								
							196.96			196.96		
							\$17,659.43			\$17,659.43		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	01/07/2024	06/07/2024								
							292.72			292.72		
							\$24,679.22			\$24,679.22		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	01/07/2024	06/07/2024								
							82.40			82.40		
							\$12,386.37			\$12,386.37		
							100.00 %			100.00 %		
							Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$381,587.62	\$980,587.80	\$0.00
							Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,733,806.70	\$1,026,524.30	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 78/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total	
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024		
OC01-00	DE ZOCLO VINILICO	ML	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			95.60 \$3,284.82 100.00 %	95.60 \$3,284.82 100.00 %
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		01/07/2024	06/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>				
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			1.00 \$173.58 100.00 %	1.00 \$173.58 100.00 %
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			44.28 \$7,686.12 100.00 %	44.28 \$7,686.12 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			30.00 \$12,240.90 100.00 %	30.00 \$12,240.90 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			14.00 \$7,006.44 100.00 %	14.00 \$7,006.44 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>			3.00 \$450.96 100.00 %	3.00 \$450.96 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$30,842.82	\$0.00	\$0.00		
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,764,649.52	\$1,026,524.30	\$0.00		



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 79/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	14.00 \$2,021.88 100.00 %		14.00 \$2,021.88 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,079.60 100.00 %		4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	30.00 \$4,509.60 100.00 %		30.00 \$4,509.60 100.00 %
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	06/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	120.00 \$31,006.80 100.00 %		120.00 \$31,006.80 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	120.00 \$31,945.20 100.00 %		120.00 \$31,945.20 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	06/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$70,563.08	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$10,835,212.60	\$1,026,524.30	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 80/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	01/07/2024	06/07/2024			2.00 \$5,228.44 100.00 %			2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA	05 ACABADOS		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTICADA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	05/07/2024	15/07/2024			196.96 \$133,879.62 100.00 %			196.96 \$133,879.62 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	05/07/2024	15/07/2024			104.40 \$72,027.65 100.00 %			104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$211,135.71	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$11,046,348.31	\$1,026,524.30	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 81/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 82/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 83/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	05/07/2024	15/07/2024			292.72			292.72
							\$28,996.84			\$28,996.84
							100.00 %			100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	05/07/2024	15/07/2024			196.96			196.96
							\$20,535.05			\$20,535.05
							100.00 %			100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	05/07/2024	15/07/2024			44.28			44.28
							\$23,605.67			\$23,605.67
							100.00 %			100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		05/07/2024	15/07/2024						
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	05/07/2024	15/07/2024			58.00			58.00
							\$49,561.00			\$49,561.00
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$122,698.56	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$12,108,105.04	\$1,026,524.30	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 85/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	08/07/2024	18/07/2024			3.00 \$6,740.46 100.00 %			3.00 \$6,740.46 100.00 %
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		08/07/2024	18/07/2024						
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	08/07/2024	18/07/2024			48.00 \$31,815.36 100.00 %			48.00 \$31,815.36 100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		08/07/2024	18/07/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	08/07/2024	18/07/2024			12.00 \$58,114.80 100.00 %			12.00 \$58,114.80 100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	08/07/2024	18/07/2024			48.00 \$217,399.20 100.00 %			48.00 \$217,399.20 100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		08/07/2024	18/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$314,069.82	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$12,610,756.73	\$1,026,524.30	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 86/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	08/07/2024	18/07/2024			35.00 \$115,253.95 100.00 %			35.00 \$115,253.95 100.00 %
PARTIDA 09	CARPINTERIA		08/07/2024	18/07/2024						
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESIPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	08/07/2024	18/07/2024			13.00 \$149,187.74 100.00 %			13.00 \$149,187.74 100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	08/07/2024	18/07/2024			4.00 \$31,235.96 100.00 %			4.00 \$31,235.96 100.00 %
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	08/07/2024	18/07/2024						
PARTIDA 16	MUEBLES Y ACCESORIOS		17/07/2024	27/07/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		17/07/2024	27/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$295,677.65	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$12,906,434.38	\$1,026,524.30	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 87/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			8.00 \$18,829.04 100.00 %			8.00 \$18,829.04 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			7.00 \$36,877.40 100.00 %			7.00 \$36,877.40 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			3.00 \$21,138.42 100.00 %			3.00 \$21,138.42 100.00 %
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			8.00 \$13,294.96 100.00 %			8.00 \$13,294.96 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			2.00 \$9,278.28 100.00 %			2.00 \$9,278.28 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			7.00 \$34,033.37 100.00 %			7.00 \$34,033.37 100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			8.00 \$22,135.52 100.00 %			8.00 \$22,135.52 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$155,586.99	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,062,021.37	\$1,026,524.30	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 88/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			16.00 \$6,601.12 100.00 %			16.00 \$6,601.12 100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	27/07/2024			16.00 \$1,473.12 100.00 %			16.00 \$1,473.12 100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		17/07/2024	29/07/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		17/07/2024	29/07/2024						
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			11.00 \$9,670.65 100.00 %			11.00 \$9,670.65 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			15.00 \$23,374.35 100.00 %			15.00 \$23,374.35 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			8.00 \$12,466.32 100.00 %			8.00 \$12,466.32 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		17/07/2024	29/07/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$53,585.56	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,115,606.93	\$1,026,524.30	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 89/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total		
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024			
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			17.00		
							17.00			17.00		
							\$3,384.19			\$3,384.19		
							100.00 %			100.00 %		
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		17/07/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>					
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			15.00		
							15.00			15.00		
							\$3,155.40			\$3,155.40		
							100.00 %			100.00 %		
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			17.00		
							17.00			17.00		
							\$1,837.19			\$1,837.19		
							100.00 %			100.00 %		
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			5.00		
							5.00			5.00		
							\$449.45			\$449.45		
							100.00 %			100.00 %		
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		17/07/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>					
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			23.00		
							23.00			23.00		
							\$79,687.64			\$79,687.64		
							100.00 %			100.00 %		
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA.	17/07/2024	29/07/2024			<input type="text"/>			10.00		
							10.00			10.00		
							\$34,646.80			\$34,646.80		
							100.00 %			100.00 %		
							Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$123,160.67	\$0.00	\$0.00
							Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,238,767.60	\$1,026,524.30	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 90/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		14/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL		14/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DE CRISTAL	M2.	14/07/2024	28/07/2024						
										3.30
										\$1,406.66
										100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		14/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	14/07/2024	28/07/2024						
										14.00
										\$6,985.02
										100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	14/07/2024	28/07/2024						
										14.00
										\$2,021.88
										100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	14/07/2024	28/07/2024						
										4.00
										\$577.68
										100.00 %
OC31-07	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL		14/07/2024	28/07/2024						
OC31-07	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	14/07/2024	28/07/2024						
										4.00
										\$2,240.96
										100.00 %
										Suma en la hoja \$0.00
										Suma acumulada \$1,092,573.10
										\$10,693,128.02
										\$13,251,999.80
										\$1,026,524.30
										\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 91/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	14/07/2024	28/07/2024			13.00 \$7,845.24 100.00 %			13.00 \$7,845.24 100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		26/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		26/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	26/07/2024	09/08/2024			5.71 \$49,961.42 35.69 %	10.29 \$90,035.54 64.31 %		16.00 \$139,996.96 100.00 %
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPL 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MÓDULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		26/07/2024	09/08/2024						
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	26/07/2024	09/08/2024			8.57 \$466,868.75 35.71 %	15.43 \$840,581.65 64.29 %		24.00 \$1,307,450.40 100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLÓN 1-5 NEFROLOGIA		01/07/2024	09/08/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		01/07/2024	06/07/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$524,675.41	\$930,617.19	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,776,675.21	\$1,957,141.49	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 92/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA, CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	06/07/2024			■			
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	01/07/2024	06/07/2024			□			
							196.96			196.96
							\$17,659.43			\$17,659.43
							100.00 %			100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	01/07/2024	06/07/2024			□			
							292.72			292.72
							\$24,679.22			\$24,679.22
							100.00 %			100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	01/07/2024	06/07/2024			□			
							82.40			82.40
							\$12,386.37			\$12,386.37
							100.00 %			100.00 %
OC01-00	DE ZOCLO VINILICO	ML	01/07/2024	06/07/2024			□			
							95.60			95.60
							\$3,284.82			\$3,284.82
							100.00 %			100.00 %
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		01/07/2024	06/07/2024			■			
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			□			
							1.00			1.00
							\$173.58			\$173.58
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$58,183.42	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,834,858.63	\$1,957,141.49	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 93/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	12.00 \$2,082.96 100.00 %		12.00 \$2,082.96 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	12.00 \$4,896.36 100.00 %		12.00 \$4,896.36 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	8.00 \$4,003.68 100.00 %		8.00 \$4,003.68 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	3.00 \$450.96 100.00 %		3.00 \$450.96 100.00 %
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	8.00 \$1,155.36 100.00 %		8.00 \$1,155.36 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,079.60 100.00 %		4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	01/07/2024	06/07/2024			<input type="checkbox"/>	30.00 \$4,509.60 100.00 %		30.00 \$4,509.60 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$18,178.52	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$13,853,037.15	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 95/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	06/07/2024	15/07/2024			196.96 \$133,879.62 100.00 %			196.96 \$133,879.62 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	06/07/2024	15/07/2024			104.40 \$72,027.65 100.00 %			104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	06/07/2024	15/07/2024			390.00 \$323,941.80 100.00 %			390.00 \$323,941.80 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATÉ BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	06/07/2024	15/07/2024			120.00 \$292,646.40 100.00 %			120.00 \$292,646.40 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$822,495.47	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$14,743,713.06	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 96/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	06/07/2024	15/07/2024			95.60			95.60
							\$18,355.20			\$18,355.20
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			5.00			5.00
							\$14,603.95			\$14,603.95
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			4.00			4.00
							\$11,683.16			\$11,683.16
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			12.00			12.00
							\$8,997.36			\$8,997.36
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			12.00			12.00
							\$15,502.44			\$15,502.44
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$69,142.11	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$14,812,855.17	\$1,957,141.49	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 97/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			12.00 \$11,138.52 100.00 %			12.00 \$11,138.52 100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			9.00 \$326,533.68 100.00 %			9.00 \$326,533.68 100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	06/07/2024	15/07/2024			292.72 \$28,996.84 100.00 %			292.72 \$28,996.84 100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	06/07/2024	15/07/2024			196.96 \$20,535.05 100.00 %			196.96 \$20,535.05 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$387,204.09	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,200,059.26	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 98/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024			█			
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	06/07/2024	15/07/2024			□			44.28 \$23,605.67 100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024			█			
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	06/07/2024	15/07/2024			□			35.40 \$30,249.30 100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30,000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/07/2024	15/07/2024			█			
OC05-28	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	06/07/2024	15/07/2024			□			135.00 \$101,012.40 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$154,867.37	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,354,926.63	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 99/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-33	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PUÁS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO		06/07/2024	15/07/2024			■			
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			□			
							4.00			4.00
							\$2,595.76			\$2,595.76
							100.00 %			100.00 %
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	06/07/2024	15/07/2024			□			
							39.00			39.00
							\$23,535.72			\$23,535.72
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA 07 ALUMINIO				07/07/2024	16/07/2024		■			
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		07/07/2024	16/07/2024			■			
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	07/07/2024	16/07/2024			□			
							3.00			3.00
							\$6,740.46			\$6,740.46
							100.00 %			100.00 %
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		07/07/2024	16/07/2024			■			
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$32,871.94	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,387,798.57	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

María Inés Pozo Castillejos

Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 100/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	07/07/2024	16/07/2024			32.40 \$21,475.37 100.00 %			32.40 \$21,475.37 100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		07/07/2024	16/07/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	07/07/2024	16/07/2024			12.00 \$58,114.80 100.00 %			12.00 \$58,114.80 100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		07/07/2024	16/07/2024						
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	07/07/2024	16/07/2024			35.00 \$115,253.95 100.00 %			35.00 \$115,253.95 100.00 %
PARTIDA 09	CARPINTERIA		08/07/2024	17/07/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$194,844.12	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,582,642.69	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 101/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		08/07/2024	17/07/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	08/07/2024	17/07/2024			8.00			8.00
							\$91,807.84			\$91,807.84
							100.00 %			100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		08/07/2024	17/07/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	08/07/2024	17/07/2024			4.00			4.00
							\$31,235.96			\$31,235.96
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS		10/07/2024	19/07/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		10/07/2024	19/07/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			10.00			10.00
							\$23,536.30			\$23,536.30
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$146,580.10	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,729,222.79	\$1,957,141.49	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 102/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			7.00 \$36,877.40 100.00 %			7.00 \$36,877.40 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			6.00 \$42,276.84 100.00 %			6.00 \$42,276.84 100.00 %
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		10/07/2024	19/07/2024						
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			10.00 \$16,618.70 100.00 %			10.00 \$16,618.70 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			2.00 \$9,278.28 100.00 %			2.00 \$9,278.28 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			7.00 \$34,033.37 100.00 %			7.00 \$34,033.37 100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1,(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			10.00 \$27,669.40 100.00 %			10.00 \$27,669.40 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$166,753.99	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,895,976.78	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 103/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			20.00			20.00
							\$8,251.40			\$8,251.40
							100.00 %			100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	10/07/2024	19/07/2024			20.00			20.00
							\$1,841.40			\$1,841.40
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		12/07/2024	23/07/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		12/07/2024	23/07/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12/07/2024	23/07/2024			9.00			9.00
							\$7,912.35			\$7,912.35
							100.00 %			100.00 %
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12/07/2024	23/07/2024			27.00			27.00
							\$23,737.05			\$23,737.05
							100.00 %			100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12/07/2024	23/07/2024			4.00			4.00
							\$6,233.16			\$6,233.16
							100.00 %			100.00 %
EL22-011	DE 3 X 100 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	12/07/2024	23/07/2024			2.00			2.00
							\$6,664.04			\$6,664.04
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$54,639.40	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$15,950,616.18	\$1,957,141.49	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 104/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR', 'DE BALANCÍN', 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES', 'PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL', 'PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS', 'PLACA CIEGA DE PVC', 'SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED', 'DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM.' with associated costs and percentages.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 105/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	12/07/2024	23/07/2024			10.00 \$34,646.80 100.00 %			10.00 \$34,646.80 100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		15/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	15/07/2024	28/07/2024			3.30 \$1,406.66 100.00 %			3.30 \$1,406.66 100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		15/07/2024	28/07/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	15/07/2024	28/07/2024			8.00 \$3,991.44 100.00 %			8.00 \$3,991.44 100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	15/07/2024	28/07/2024			8.00 \$1,155.36 100.00 %			8.00 \$1,155.36 100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	15/07/2024	28/07/2024			4.00 \$577.68 100.00 %			4.00 \$577.68 100.00 %
OC31-07	COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTE, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	28/07/2024						
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$41,777.94	\$0.00	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$16,081,959.79	\$1,957,141.49	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 106/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC31-07	EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO.	PZA.	15/07/2024	28/07/2024			4.00			4.00
							\$2,240.96			\$2,240.96
							100.00 %			100.00 %
OC31-07	EN PUERTA DE MADERA.	PZA.	15/07/2024	28/07/2024			8.00			8.00
							\$4,827.84			\$4,827.84
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE		27/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		27/07/2024	09/08/2024						
AA32-00	VENTILADORES LOCOS	PZA	27/07/2024	09/08/2024			1.78	3.22		5.00
							\$15,574.66	\$28,174.39		\$43,749.05
							35.60 %	64.40 %		100.00 %
GM32-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL PARA ENCAMADOS DE 3 VÍAS, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUCCION 6063, TEMPLE 5 ANODIZADO NATURAL A 10 MICRAS DE OXIDACIÓN, CON ESPESOR MÍNIMO DE PERFIL DE 2.5 Y 3 MM. CON SECCIONES PARA MONTAJE DE RIELES DE ALUMINIO DE DESLIZAMIENTO HORIZONTAL, INCLUYE: PARA CADA CAMA: 4 CONTACTOS DUPLEX GRADO HOSPITAL PARA 127V, COLOR NARANJA, CON PUESTA A TIERRA, UNA TOMA DE PARED PARA OXÍGENO, UNA TOMA DE PARED PARA AIRE Y UNA TOMA DE PARED PARA VACÍO, APAGADOR PARA ILUMINACIÓN DE FALSO PLAFÓN, PAGADOR PARA AMBIENTE Y APAGADOR PARA LECTURA, MÓDULO DE ILUMINACIÓN DE CABECERA (AMBIENTE Y LECTURA), TROQUELADO Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTACIÓN Y/O SUBESTACIÓN DE ENCAMADOS CON PERILLA LLAMADORA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO Y PUESTA EN OPERACIÓN. NOTA.- EL ACABADO ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		27/07/2024	09/08/2024						
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	27/07/2024	09/08/2024			7.14	12.86		20.00
							\$388,966.49	\$700,575.51		\$1,089,542.00
							35.70 %	64.30 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$411,609.95	\$728,749.90	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$16,493,569.74	\$2,685,891.39	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 107/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total		
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024			
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-2 PLANTA ALTA.		15/07/2024	23/08/2024								
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		15/07/2024	20/07/2024								
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	20/07/2024								
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>					
							410.00			410.00		
							\$36,760.60			\$36,760.60		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>					
							292.72			292.72		
							\$24,679.22			\$24,679.22		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>					
							82.40			82.40		
							\$12,386.37			\$12,386.37		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		15/07/2024	20/07/2024								
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>					
							1.00			1.00		
							\$173.58			\$173.58		
							100.00 %			100.00 %		
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>					
							82.40			82.40		
							\$14,302.99			\$14,302.99		
							100.00 %			100.00 %		
							Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$88,302.76	\$0.00	\$0.00
							Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$16,581,872.50	\$2,685,891.39	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 108/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	30.00 \$12,240.90		30.00 \$12,240.90
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	100.00 % 12.00 \$6,005.52		100.00 % 12.00 \$6,005.52
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	100.00 % 3.00 \$450.96		100.00 % 3.00 \$450.96
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	100.00 % 12.00 \$1,733.04		100.00 % 12.00 \$1,733.04
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	100.00 % 4.00 \$1,079.60		100.00 % 4.00 \$1,079.60
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	100.00 % 75.00 \$11,274.00		100.00 % 75.00 \$11,274.00
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	20/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %		100.00 %
	Suma en la hoja							\$32,784.02		\$32,784.02
	Suma acumulada				\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$16,614,656.52	\$2,685,891.39	\$0.00	\$19,481,248.03



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 109/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	292.72 \$75,635.92 100.00 %		292.72 \$75,635.92 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	292.72 \$77,924.99 100.00 %		292.72 \$77,924.99 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	20/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	15/07/2024	20/07/2024			<input type="checkbox"/>	2.00 \$5,228.44 100.00 %		2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			20/07/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	20/07/2024	29/07/2024			<input type="checkbox"/>	410.00 \$278,689.30 100.00 %		410.00 \$278,689.30 100.00 %
	Suma en la hoja							\$437,478.65	\$0.00	\$0.00
	Suma acumulada				\$0.00	\$0.00	\$17,052,135.17	\$2,685,891.39	\$0.00	\$0.00
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$17,052,135.17	\$2,685,891.39	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 111/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	20/07/2024	29/07/2024			95.60			95.60
							\$18,355.20			\$18,355.20
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			3.00			3.00
							\$8,762.37			\$8,762.37
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			4.00			4.00
							\$11,683.16			\$11,683.16
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			10.00			10.00
							\$7,497.80			\$7,497.80
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			10.00			10.00
							\$12,918.70			\$12,918.70
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja			\$59,217.23		\$0.00
					Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$18,237,796.37	\$0.00	\$0.00
						\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$18,237,796.37	\$2,685,891.39	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 112/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS, and EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 113/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ...', 'PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR...', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT...', 'COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA...', 'DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 114/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO', 'DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO', and 'DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 115/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO...', 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA...', 'DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO...', 'DE VENTANA FIJA Y MOVIL...', 'AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO...', 'DE MEDIDAS DIVERSAS', and 'PARTIDA 09 CARPINTERIA'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 116/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like OC09-00, OC09-08, and IH16-005 with progress bars and financial data.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 117/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, INODORO MOD. ZAFIRO 1011, MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 118/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			7.20	0.80		8.00
							\$19,921.97	\$2,213.55		\$22,135.52
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
							14.40	1.60		16.00
							\$5,941.01	\$660.11		\$6,601.12
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
							14.40	1.60		16.00
							\$1,325.81	\$147.31		\$1,473.12
PARTIDA 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		24/07/2024	04/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		24/07/2024	04/08/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			6.00	3.00		9.00
							\$5,274.90	\$2,637.45		\$7,912.35
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			66.67 %	33.33 %		100.00 %
							7.33	3.67		11.00
							\$6,444.17	\$3,226.48		\$9,670.65
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			66.67 %	33.36 %		100.00 %
							8.00	4.00		12.00
							\$12,466.32	\$6,233.16		\$18,699.48
							66.67 %	33.33 %		100.00 %
					Suma en la hoja					
					Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$51,374.18	\$15,118.06	\$0.00
						\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$19,911,983.32	\$2,714,910.60	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 119/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL22-011	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			1.33 \$4,431.59 66.50 %	0.67 \$2,232.45 33.50 %		2.00 \$6,664.04 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		24/07/2024	04/08/2024						
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			30.66 \$6,103.49 66.65 %	15.34 \$3,053.73 33.35 %		46.00 \$9,157.22 100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		24/07/2024	04/08/2024						
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			44.00 \$9,255.84 66.67 %	22.00 \$4,627.92 33.33 %		66.00 \$13,883.76 100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			30.66 \$3,313.43 66.65 %	15.34 \$1,657.79 33.35 %		46.00 \$4,971.22 100.00 %
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			10.00 \$898.90 66.67 %	5.00 \$449.45 33.33 %		15.00 \$1,348.35 100.00 %
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		24/07/2024	04/08/2024						
Suma en la hoja							\$24,003.25	\$12,021.34	\$0.00	
Suma acumulada					\$0.00	\$0.00	\$19,935,986.57	\$2,726,931.94	\$0.00	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02				



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 120/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	24/07/2024	04/08/2024			39.33	19.67		59.00
							\$136,265.86	\$68,150.26		\$204,416.12
							66.66 %	33.34 %		100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	24/07/2024	04/08/2024			6.66	3.34		10.00
							\$23,074.77	\$11,572.03		\$34,646.80
							66.60 %	33.40 %		100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		28/07/2024	10/08/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		28/07/2024	10/08/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	28/07/2024	10/08/2024			0.94	2.36		3.30
							\$400.68	\$1,005.98		\$1,406.66
							28.48 %	71.52 %		100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		28/07/2024	10/08/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	28/07/2024	10/08/2024			3.42	8.58		12.00
							\$1,706.34	\$4,280.82		\$5,987.16
							28.50 %	71.50 %		100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	28/07/2024	10/08/2024			3.42	8.58		12.00
							\$493.92	\$1,239.12		\$1,733.04
							28.50 %	71.50 %		100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	28/07/2024	10/08/2024			1.14	2.86		4.00
							\$164.64	\$413.04		\$577.68
							28.50 %	71.50 %		100.00 %
							Suma en la hoja			
							Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$20,098,092.78	\$2,813,593.19



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 121/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Includes rows for COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN PUERTA DE MADERA, 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, and SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CABECERA HORIZONTAL.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 122/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like DE CONSOLAS INC., DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, DE FALSO PLAFÓN, DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA, DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS, and DE CONTRAMARCO METALICO.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 123/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, CORTINAS, PUERTAS DE MADERA, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 124/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	20/07/2024			■			
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	15/07/2024	20/07/2024			□			292.72 \$75,635.92 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	15/07/2024	20/07/2024			□			292.72 \$77,924.99 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		15/07/2024	20/07/2024			■			
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	15/07/2024	20/07/2024			□			2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA	05 ACABADOS		20/07/2024	29/07/2024			■			
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024			■			
				Suma en la hoja			\$158,789.35		\$0.00	\$0.00
				Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$20,381,948.83	\$4,253,525.65	\$0.00	\$0.00
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$20,381,948.83	\$4,253,525.65	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 125/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	20/07/2024	29/07/2024			410.00			410.00
							\$278,689.30			\$278,689.30
							100.00 %			100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	20/07/2024	29/07/2024			104.40			104.40
							\$72,027.65			\$72,027.65
							100.00 %			100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	20/07/2024	29/07/2024			410.00			410.00
							\$340,554.20			\$340,554.20
							100.00 %			100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	20/07/2024	29/07/2024			292.72			292.72
							\$713,862.12			\$713,862.12
							100.00 %			100.00 %
							Suma en la hoja			
							Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$1,405,133.27
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$21,787,082.10
									\$4,253,525.65	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 126/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO', 'DE ZOCLO DE PORCELANATO', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER', etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 127/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			10.00			10.00
							\$9,282.10			\$9,282.10
							100.00 %			100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	20/07/2024	29/07/2024			7.00			7.00
							\$253,970.64			\$253,970.64
							100.00 %			100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		20/07/2024	29/07/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	20/07/2024	29/07/2024			292.72			292.72
							\$28,996.84			\$28,996.84
							100.00 %			100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	20/07/2024	29/07/2024			410.00			410.00
							\$42,746.60			\$42,746.60
							100.00 %			100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$334,996.18	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$22,181,295.51	\$4,253,525.65	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 129/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO', 'DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO', 'DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO', 'PARTIDA 07 ALUMINIO', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO', 'DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 130/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	21/07/2024	30/07/2024			68.00			68.00
							\$45,071.76			\$45,071.76
							100.00 %			100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		21/07/2024	30/07/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	21/07/2024	30/07/2024			12.00			12.00
							\$58,114.80			\$58,114.80
							100.00 %			100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	21/07/2024	30/07/2024			68.00			68.00
							\$307,982.20			\$307,982.20
							100.00 %			100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		21/07/2024	30/07/2024						
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	21/07/2024	30/07/2024			35.00			35.00
							\$115,253.95			\$115,253.95
							100.00 %			100.00 %
PARTIDA 09 CARPINTERIA			22/07/2024	31/07/2024						
							\$526,422.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,029,865.81	\$4,253,525.65
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 132/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-005	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	3.60 \$7,135.45 90.00 %	0.40 \$792.83 10.00 %	4.00 \$7,928.28 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	6.30 \$33,189.66 90.00 %	0.70 \$3,687.74 10.00 %	7.00 \$36,877.40 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	3.60 \$25,366.10 90.00 %	0.40 \$2,818.46 10.00 %	4.00 \$28,184.56 100.00 %
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		23/07/2024	01/08/2024			<input checked="" type="checkbox"/>			
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	7.20 \$11,965.46 90.00 %	0.80 \$1,329.50 10.00 %	8.00 \$13,294.96 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	1.80 \$8,350.45 90.00 %	0.20 \$927.83 10.00 %	2.00 \$9,278.28 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			<input type="checkbox"/>	6.30 \$30,630.03 90.00 %	0.70 \$3,403.34 10.00 %	7.00 \$34,033.37 100.00 %
	Suma en la hoja							\$116,637.15	\$12,959.70	\$0.00
	Suma acumulada				\$0.00	\$0.00		\$23,323,923.75	\$4,267,426.80	\$0.00
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02				\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 133/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			7.20	0.80		8.00
							\$19,921.97	\$2,213.55		\$22,135.52
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
							14.40	1.60		16.00
							\$5,941.01	\$660.11		\$6,601.12
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	23/07/2024	01/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
							14.40	1.60		16.00
							\$1,325.81	\$147.31		\$1,473.12
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		24/07/2024	04/08/2024			90.00 %	10.00 %		100.00 %
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		24/07/2024	04/08/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			6.00	3.00		9.00
							\$5,274.90	\$2,637.45		\$7,912.35
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			66.67 %	33.33 %		100.00 %
							7.33	3.67		11.00
							\$6,444.17	\$3,226.48		\$9,670.65
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	24/07/2024	04/08/2024			66.67 %	33.36 %		100.00 %
							8.00	4.00		12.00
							\$12,466.32	\$6,233.16		\$18,699.48
							66.67 %	33.33 %		100.00 %
					Suma en la hoja					
					Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$51,374.18	\$15,118.06	\$0.00
						\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,375,297.93	\$4,282,544.86	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 134/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like DE 2 X 50 AMPS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, DE BALANCÍN, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 135/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	24/07/2024	04/08/2024			39.33	19.67		59.00
							\$136,265.86	\$68,150.26		\$204,416.12
							66.66 %	33.34 %		100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	24/07/2024	04/08/2024			6.66	3.34		10.00
							\$23,074.77	\$11,572.03		\$34,646.80
							66.60 %	33.40 %		100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		09/08/2024	20/08/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		09/08/2024	20/08/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	09/08/2024	20/08/2024				3.30		3.30
								\$1,406.66		\$1,406.66
								100.00 %		100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		09/08/2024	20/08/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	09/08/2024	20/08/2024				12.00		12.00
								\$5,987.16		\$5,987.16
								100.00 %		100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	09/08/2024	20/08/2024				12.00		12.00
								\$1,733.04		\$1,733.04
								100.00 %		100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	09/08/2024	20/08/2024				4.00		4.00
								\$577.68		\$577.68
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja			\$159,340.63	\$89,426.83	\$0.00
					Suma acumulada	\$0.00	\$0.00	\$159,340.63	\$89,426.83	\$0.00
						\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,558,641.81	\$4,383,993.03	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 137/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Includes rows for GM32-04, OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL..., PARTIDA 01 PRELIMINARES..., OC01-00 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS..., OC01-00 DE FALSO PLAFÓN..., OC01-00 DE APLANADO..., OC01-00 DE CANCELERIA..., OC01-01 DESMANTELAMIENTO..., OC01-01 DE CONTRAMARCO...



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 138/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	30/07/2024	04/08/2024			27.46 \$4,766.51 33.33 %	54.94 \$9,536.48 66.67 %		82.40 \$14,302.99 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			10.00 \$4,080.30 33.33 %	20.00 \$8,160.60 66.67 %		30.00 \$12,240.90 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	30/07/2024	04/08/2024			4.00 \$2,001.84 33.33 %	8.00 \$4,003.68 66.67 %		12.00 \$6,005.52 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			1.00 \$150.32 33.33 %	2.00 \$300.64 66.67 %		3.00 \$450.96 100.00 %
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			4.00 \$577.68 33.33 %	8.00 \$1,155.36 66.67 %		12.00 \$1,733.04 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			1.33 \$358.97 33.25 %	2.67 \$720.63 66.75 %		4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30/07/2024	04/08/2024			25.00 \$3,758.00 33.33 %	50.00 \$7,516.00 66.67 %		75.00 \$11,274.00 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$15,693.62	\$31,393.39	\$0.00	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,598,999.57	\$5,908,634.43	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 139/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like APLANADO EN MURO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:5, APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE, MESETA DE CONCRETO, and DE 1.40X0.60 MTS.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 140/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$278,689.30 100.00 %		410.00 \$278,689.30 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	04/08/2024	13/08/2024				104.40 \$72,027.65 100.00 %		104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$340,554.20 100.00 %		410.00 \$340,554.20 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATÉ BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	04/08/2024	13/08/2024				292.72 \$713,862.12 100.00 %		292.72 \$713,862.12 100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,133.27	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$7,419,646.44	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

María Inés Pozo Castillejos

Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 141/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	04/08/2024	13/08/2024				95.60		95.60
								\$18,355.20		\$18,355.20
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				3.00		3.00
								\$8,762.37		\$8,762.37
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				5.00		5.00
								\$14,603.95		\$14,603.95
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				12.00		12.00
								\$8,997.36		\$8,997.36
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				12.00		12.00
								\$15,502.44		\$15,502.44
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,221.32	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$7,485,867.76	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 142/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				12.00 \$11,138.52 100.00 %		12.00 \$11,138.52 100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				5.00 \$181,407.60 100.00 %		5.00 \$181,407.60 100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EEMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	04/08/2024	13/08/2024				292.72 \$28,996.84 100.00 %		292.72 \$28,996.84 100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$42,746.60 100.00 %		410.00 \$42,746.60 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,289.56	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$7,750,157.32	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 143/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								68.00		68.00
								\$36,250.80		\$36,250.80
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								75.00		75.00
								\$64,087.50		\$64,087.50
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-28	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								217.11		217.11
								\$162,450.39		\$162,450.39
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,788.69	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$8,012,946.01	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 144/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO' and 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 145/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	05/08/2024	14/08/2024				75.00 \$49,711.50 100.00 %		75.00 \$49,711.50 100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		05/08/2024	14/08/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	05/08/2024	14/08/2024				12.00 \$58,114.80 100.00 %		12.00 \$58,114.80 100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	05/08/2024	14/08/2024				68.00 \$307,982.20 100.00 %		68.00 \$307,982.20 100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		05/08/2024	14/08/2024						
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	05/08/2024	14/08/2024				35.00 \$115,253.95 100.00 %		35.00 \$115,253.95 100.00 %
PARTIDA 09	CARPINTERIA		06/08/2024	15/08/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,062.45	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$8,603,367.36	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 146/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/08/2024	15/08/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	06/08/2024	15/08/2024				12.00		12.00
								\$137,711.76		\$137,711.76
								100.00 %		100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/08/2024	15/08/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	06/08/2024	15/08/2024				4.00		4.00
								\$31,235.96		\$31,235.96
								100.00 %		100.00 %
PARTIDA 16 MUEBLES Y ACCESORIOS			14/08/2024	23/08/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		14/08/2024	23/08/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	14/08/2024	23/08/2024				4.00		4.00
								\$9,414.52		\$9,414.52
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,362.24	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$8,781,729.60	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 147/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, INODORO MOD. ZAFIRO 1011, MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 148/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	14/08/2024	23/08/2024				8.00 \$22,135.52 100.00 %		8.00 \$22,135.52 100.00 %
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	14/08/2024	23/08/2024				16.00 \$6,601.12 100.00 %		16.00 \$6,601.12 100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	14/08/2024	23/08/2024				16.00 \$1,473.12 100.00 %		16.00 \$1,473.12 100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		14/08/2024	25/08/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		14/08/2024	25/08/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				9.00 \$7,912.35 100.00 %		9.00 \$7,912.35 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				11.00 \$9,670.65 100.00 %		11.00 \$9,670.65 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				12.00 \$18,699.48 100.00 %		12.00 \$18,699.48 100.00 %
	Suma en la hoja				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,492.24	\$0.00	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$8,977,818.69	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 149/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL22-011	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				2.00 \$6,664.04 100.00 %		2.00 \$6,664.04 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		14/08/2024	25/08/2024						
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				46.00 \$9,157.22 100.00 %		46.00 \$9,157.22 100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		14/08/2024	25/08/2024						
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				66.00 \$13,883.76 100.00 %		66.00 \$13,883.76 100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				46.00 \$4,971.22 100.00 %		46.00 \$4,971.22 100.00 %
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	14/08/2024	25/08/2024				15.00 \$1,348.35 100.00 %		15.00 \$1,348.35 100.00 %
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		14/08/2024	25/08/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,024.59	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$9,013,843.28	\$0.00	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 150/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	14/08/2024	25/08/2024				59.00		59.00
								\$204,416.12		\$204,416.12
								100.00 %		100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	14/08/2024	25/08/2024				10.00		10.00
								\$34,646.80		\$34,646.80
								100.00 %		100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		16/08/2024	27/08/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		16/08/2024	27/08/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	16/08/2024	27/08/2024				3.30		3.30
								\$1,406.66		\$1,406.66
								100.00 %		100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL		16/08/2024	27/08/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	16/08/2024	27/08/2024				12.00		12.00
								\$5,987.16		\$5,987.16
								100.00 %		100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	16/08/2024	27/08/2024				12.00		12.00
								\$1,733.04		\$1,733.04
								100.00 %		100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	16/08/2024	27/08/2024				4.00		4.00
								\$577.68		\$577.68
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,767.46	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,651,910.18	\$9,262,610.74	\$0.00



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 151/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN PUERTA DE MADERA, and SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 152/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS...', 'DEMOLOCIÓN DE ELEMENTOS...', 'DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA...', etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 153/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	30/07/2024	04/08/2024			27.46 \$4,766.51 33.33 %	54.94 \$9,536.48 66.67 %		82.40 \$14,302.99 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			10.00 \$4,080.30 33.33 %	20.00 \$8,160.60 66.67 %		30.00 \$12,240.90 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	30/07/2024	04/08/2024			4.00 \$2,001.84 33.33 %	8.00 \$4,003.68 66.67 %		12.00 \$6,005.52 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			1.00 \$150.32 33.33 %	2.00 \$300.64 66.67 %		3.00 \$450.96 100.00 %
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			4.00 \$577.68 33.33 %	8.00 \$1,155.36 66.67 %		12.00 \$1,733.04 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	30/07/2024	04/08/2024			1.33 \$358.97 33.25 %	2.67 \$720.63 66.75 %		4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL.	M2	30/07/2024	04/08/2024			25.00 \$3,758.00 33.33 %	50.00 \$7,516.00 66.67 %		75.00 \$11,274.00 100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$15,693.62	\$31,393.39	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,692,267.94	\$10,119,884.86	\$667,367.28



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 155/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$278,689.30 100.00 %		410.00 \$278,689.30 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	04/08/2024	13/08/2024				104.40 \$72,027.65 100.00 %		104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$340,554.20 100.00 %		410.00 \$340,554.20 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATÉ BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	04/08/2024	13/08/2024				292.72 \$713,862.12 100.00 %		292.72 \$713,862.12 100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,133.27	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$11,630,896.87	\$667,367.28



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.

María Inés Pozo Castillejos

Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 156/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO', 'DE ZOCLO DE PORCELANATO', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER', etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 157/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				10.00 \$9,282.10 100.00 %		10.00 \$9,282.10 100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	04/08/2024	13/08/2024				7.00 \$253,970.64 100.00 %		7.00 \$253,970.64 100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	04/08/2024	13/08/2024				292.72 \$28,996.84 100.00 %		292.72 \$28,996.84 100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	04/08/2024	13/08/2024				410.00 \$42,746.60 100.00 %		410.00 \$42,746.60 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,996.18	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$12,025,110.28	\$667,367.28	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 158/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								68.00		68.00
								\$36,250.80		\$36,250.80
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								75.00		75.00
								\$64,087.50		\$64,087.50
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		04/08/2024	13/08/2024				█		
OC05-28	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	04/08/2024	13/08/2024				□		
								217.11		217.11
								\$162,450.39		\$162,450.39
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,788.69	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$12,287,898.97	\$667,367.28



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 159/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO' and 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO'.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 160/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	05/08/2024	14/08/2024				75.00 \$49,711.50 100.00 %		75.00 \$49,711.50 100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		05/08/2024	14/08/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	05/08/2024	14/08/2024				12.00 \$58,114.80 100.00 %		12.00 \$58,114.80 100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	05/08/2024	14/08/2024				68.00 \$307,982.20 100.00 %		68.00 \$307,982.20 100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		05/08/2024	14/08/2024						
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	05/08/2024	14/08/2024				35.00 \$115,253.95 100.00 %		35.00 \$115,253.95 100.00 %
PARTIDA 09	CARPINTERIA		06/08/2024	15/08/2024						
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,062.45	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$12,878,320.32	\$667,367.28	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 161/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		06/08/2024	15/08/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	06/08/2024	15/08/2024				12.00		12.00
								\$137,711.76		\$137,711.76
								100.00 %		100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		06/08/2024	15/08/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	06/08/2024	15/08/2024				4.00		4.00
								\$31,235.96		\$31,235.96
								100.00 %		100.00 %
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS		17/08/2024	26/08/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		17/08/2024	26/08/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	17/08/2024	26/08/2024				4.00		4.00
								\$9,414.52		\$9,414.52
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,362.24	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$13,056,682.56	\$667,367.28



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 162/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, INODORO MOD. ZAFIRO 1011, MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 163/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	17/08/2024	26/08/2024				8.00 \$22,135.52 100.00 %		8.00 \$22,135.52 100.00 %
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	17/08/2024	26/08/2024				16.00 \$6,601.12 100.00 %		16.00 \$6,601.12 100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	17/08/2024	26/08/2024				16.00 \$1,473.12 100.00 %		16.00 \$1,473.12 100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		17/08/2024	07/09/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		17/08/2024	07/09/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/08/2024	07/09/2024				6.13 \$5,389.19 68.11 %	2.87 \$2,523.16 31.89 %	9.00 \$7,912.35 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/08/2024	07/09/2024				7.50 \$6,593.62 68.18 %	3.50 \$3,077.03 31.82 %	11.00 \$9,670.65 100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	17/08/2024	07/09/2024				8.18 \$12,746.81 68.17 %	3.82 \$5,952.67 31.83 %	12.00 \$18,699.48 100.00 %
	Suma en la hoja				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,939.38	\$11,552.86	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$13,241,218.79	\$678,920.14	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 165/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like EMPOTRAR DE 50 W., SOBREPONER DE 50 W., and various construction tasks with associated costs and percentages.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 167/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	19/08/2024	07/09/2024				15.60	8.40	24.00
								\$849,842.76	\$457,607.64	\$1,307,450.40
								65.00 %	35.00 %	100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-6 PLANTA ALTA.		18/08/2024	26/09/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				410.00		410.00
								\$36,760.60		\$36,760.60
								100.00 %		100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				292.72		292.72
								\$24,679.22		\$24,679.22
								100.00 %		100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	18/08/2024	23/08/2024				82.40		82.40
								\$12,386.37		\$12,386.37
								100.00 %		100.00 %
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				1.00		1.00
								\$173.58		\$173.58
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,842.53	\$457,607.64
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$14,455,846.02	\$1,266,997.11



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 168/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC01-01	DE VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MAL ESTADO INCLUYE LA PREPARACION PARA RECIBIR UNA NUEVA	M2	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	82.40 \$14,302.99 100.00 %	82.40 \$14,302.99 100.00 %
OC01-01	DE CORTINAS, PARA RECIBIR CORTINA NUEVA	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	30.00 \$12,240.90 100.00 %	30.00 \$12,240.90 100.00 %
OC01-01	DE PUERTAS DE MADERA FORRADAS CON FORMAICA, VARIAS MEDIDAS DE 0.86 A 1.25 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.20 DE ALTO.	PIEZAS	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	12.00 \$6,005.52 100.00 %	12.00 \$6,005.52 100.00 %
OC01-01	DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.60 M DE ALTO POR 0.30 M DE ANCHO DE CUADRO DE VÁLVULAS	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	3.00 \$450.96 100.00 %	3.00 \$450.96 100.00 %
OC01-01	DE CERRADURAS DE POMO	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	12.00 \$1,733.04 100.00 %	12.00 \$1,733.04 100.00 %
OC01-01	DE BARRA DE EMPUJE DE MADERA DE 80 CM HASTA 165 CM DE LARGO DE 19 A 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR A PUERTA DE CRISTA Y ALUMINIO	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,079.60 100.00 %	4.00 \$1,079.60 100.00 %
OC01-01	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	18/08/2024	23/08/2024				<input type="checkbox"/>	75.00 \$11,274.00 100.00 %	75.00 \$11,274.00 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,087.01	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$14,502,933.03	\$1,266,997.11	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 169/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024				■		
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				□ 292.72		292.72
								\$75,635.92		\$75,635.92
								100.00 %		100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	18/08/2024	23/08/2024				□ 292.72		292.72
								\$77,924.99		\$77,924.99
								100.00 %		100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024				■		
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	18/08/2024	23/08/2024				□ 2.00		2.00
								\$5,228.44		\$5,228.44
								100.00 %		100.00 %
PARTIDA 05	ACABADOS		22/08/2024	31/08/2024				■		
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024				■		
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11
								\$0.00		\$0.00
								\$1,092,573.10		\$1,092,573.10
								\$23,745,178.55		\$23,745,178.55
								\$158,789.35		\$158,789.35
								\$14,661,722.38		\$14,661,722.38
								\$1,266,997.11		\$1,266,997.11



Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 170/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$278,689.30 100.00 %		410.00 \$278,689.30 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	22/08/2024	31/08/2024				104.40 \$72,027.65 100.00 %		104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERÁMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$340,554.20 100.00 %		410.00 \$340,554.20 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATÉ BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	22/08/2024	31/08/2024				292.72 \$713,862.12 100.00 %		292.72 \$713,862.12 100.00 %
	Suma en la hoja				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,133.27	\$0.00	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$16,066,855.65	\$1,266,997.11	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 171/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	22/08/2024	31/08/2024				95.60		95.60
								\$18,355.20		\$18,355.20
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				3.00		3.00
								\$8,762.37		\$8,762.37
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				4.00		4.00
								\$11,683.16		\$11,683.16
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00		10.00
								\$7,497.80		\$7,497.80
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00		10.00
								\$12,918.70		\$12,918.70
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,217.23	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$16,126,072.88	\$1,266,997.11



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 172/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00 \$9,282.10 100.00 %		10.00 \$9,282.10 100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				7.00 \$253,970.64 100.00 %		7.00 \$253,970.64 100.00 %
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				7.00 \$253,970.64 100.00 %		7.00 \$253,970.64 100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	22/08/2024	31/08/2024				292.72 \$28,996.84 100.00 %		292.72 \$28,996.84 100.00 %
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$42,746.60 100.00 %		410.00 \$42,746.60 100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$42,746.60 100.00 %		410.00 \$42,746.60 100.00 %
Suma en la hoja					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,996.18	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$16,461,069.06	\$1,266,997.11	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 173/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PELÍCULA DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO Y PIGMENTADO, TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, TRASLAPES, ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ESTE ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-12	PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR EN VENTANA. 2 HUMOS.	M2.	22/08/2024	31/08/2024				68.00		68.00
								\$36,250.80		\$36,250.80
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA TIPO BLACKOUT, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GANCHOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-28	COLOR PAJA, TIPO BLACKOUT, CON CORTINERO ENROLLABLE.	M2.	22/08/2024	31/08/2024				65.00		65.00
								\$55,542.50		\$55,542.50
								100.00 %		100.00 %
OC05-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-28	DE TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIANA MARCA STAPH CHECK O SIMILAR	M2.	22/08/2024	31/08/2024				217.11		217.11
								\$162,450.39		\$162,450.39
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,243.69	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$16,715,312.75	\$1,266,997.11



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 174/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-33	MODULOS DE SEÑALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACION DE UNIDADES MEDICAS), A BASE DE PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC, DE 3 MM DE GRUEGO EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM DE GRUESO , EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA(SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMPBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICACOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-33	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO (CLAVE SM.3).	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				15.00		15.00
								\$9,734.10		\$9,734.10
								100.00 %		100.00 %
OC05-33	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.1).	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				45.00		45.00
								\$27,156.60		\$27,156.60
								100.00 %		100.00 %
PARTIDA 07 ALUMINIO			23/08/2024	01/09/2024						
OC07-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, AMACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	01/09/2024						
OC07-02	DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M.	PZA.	23/08/2024	01/09/2024				9.00	1.00	10.00
								\$20,221.38	\$2,246.82	\$22,468.20
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
OC07-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE P. V. C. REJILUX Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	01/09/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,112.08	\$2,246.82
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$16,772,424.83	\$1,269,243.93



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 176/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC09-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	01/09/2024						
OC09-00	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA.	23/08/2024	01/09/2024				10.80	1.20	12.00
								\$123,940.58	\$13,771.18	\$137,711.76
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	01/09/2024						
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON, RANURADO Ó SIMILAR., INCLUYE EL DESMONTE DE LA PUERTA Y SU COLOCACIÓN	PZA.	23/08/2024	01/09/2024				3.60	0.40	4.00
								\$28,112.36	\$3,123.60	\$31,235.96
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
PARTIDA	16 MUEBLES Y ACCESORIOS		25/08/2024	03/09/2024						
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		25/08/2024	03/09/2024						
IH16-005	LAVABO MOD. PROGRESO 01-003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				2.80	1.20	4.00
								\$6,590.16	\$2,824.36	\$9,414.52
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,643.10	\$19,719.14
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$17,362,296.41	\$1,336,877.34



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 177/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				2.80 \$5,549.80 70.00 %	1.20 \$2,378.48 30.00 %	4.00 \$7,928.28 100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				4.90 \$25,814.18 70.00 %	2.10 \$11,063.22 30.00 %	7.00 \$36,877.40 100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				2.80 \$19,729.19 70.00 %	1.20 \$8,455.37 30.00 %	4.00 \$28,184.56 100.00 %
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		25/08/2024	03/09/2024						
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				5.60 \$9,306.47 70.00 %	2.40 \$3,988.49 30.00 %	8.00 \$13,294.96 100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				1.40 \$6,494.80 70.00 %	0.60 \$2,783.48 30.00 %	2.00 \$9,278.28 100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				4.90 \$23,823.36 70.00 %	2.10 \$10,210.01 30.00 %	7.00 \$34,033.37 100.00 %
	Suma en la hoja				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,717.80	\$38,879.05	
	Suma acumulada				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$17,453,014.21	\$1,375,756.39	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 178/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AEREADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				5.60	2.40	8.00
								\$15,494.86	\$6,640.66	\$22,135.52
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				11.20	4.80	16.00
								\$4,620.78	\$1,980.34	\$6,601.12
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				11.20	4.80	16.00
								\$1,031.18	\$441.94	\$1,473.12
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		22/08/2024	04/09/2024						
EL22-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	04/09/2024						
EL22-011	DE 2 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	22/08/2024	04/09/2024				6.42	2.58	9.00
								\$5,644.14	\$2,268.21	\$7,912.35
								71.33 %	28.67 %	100.00 %
EL22-011	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	22/08/2024	04/09/2024				7.85	3.15	11.00
								\$6,901.33	\$2,769.32	\$9,670.65
								71.36 %	28.64 %	100.00 %
EL22-011	DE 2 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	22/08/2024	04/09/2024				8.57	3.43	12.00
								\$13,354.55	\$5,344.93	\$18,699.48
								71.42 %	28.58 %	100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,046.84	\$19,445.40
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$17,500,061.05	\$1,395,201.79



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 179/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like EL22-011, EL24-040, EL24-040, EL24-060, EL24-060, EL24-060, EL24-060, EL24-070.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 180/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like EMPOTRAR DE 50 W., SOBREPONER DE 50 W., and various construction tasks with associated costs and progress bars.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 182/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	12/09/2024	26/09/2024					24.00	24.00
									\$1,307,450.40	\$1,307,450.40
									100.00 %	100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" PABELLON 2-7 PLANTA ALTA.		18/08/2024	26/09/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				410.00	410.00	410.00
								\$36,760.60	\$36,760.60	\$36,760.60
								100.00 %	100.00 %	100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				292.72	292.72	292.72
								\$24,679.22	\$24,679.22	\$24,679.22
								100.00 %	100.00 %	100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	18/08/2024	23/08/2024				82.40	82.40	82.40
								\$12,386.37	\$12,386.37	\$12,386.37
								100.00 %	100.00 %	100.00 %
OC01-01	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CON RECUPERACION DE LOS MISMOS MEDIDA EN SITIO EJECUTADA EN FORMA MANUAL, USANDO, ANDAMIOS, LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS INCLUYE EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIODA, LA CARGA Y ACARREO A DONDE DESIGNE EL JEFE DE CONSERVACION, INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-01	DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.05 M X 1.05 M DE PERFIL ANGULAR DE 1 1/4 X 1/4 DE PULGADA	PIEZA	18/08/2024	23/08/2024				1.00	1.00	1.00
								\$173.58	\$173.58	\$173.58
								100.00 %	100.00 %	100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,999.77	\$1,307,450.40
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$17,784,700.43	\$2,913,266.61



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19

Fecha de propuesta: 16/may./2024

Inicio de obra: 24/may./2024

Fin de obra: 26/sep./2024

Duración en días: 126

Página: 183/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024

Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, CORTINAS, PUERTAS DE MADERA, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 184/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024				■		
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2	18/08/2024	23/08/2024				□		292.72 \$75,635.92 100.00 %
OC04-07	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	18/08/2024	23/08/2024				□		292.72 \$77,924.99 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024				■		
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	18/08/2024	23/08/2024				□		2.00 \$5,228.44 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			22/08/2024	31/08/2024				■		
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024				■		
Suma en la hoja										
Suma acumulada					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,789.35	\$0.00	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$17,990,576.79	\$2,913,466.61	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 185/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$278,689.30 100.00 %		410.00 \$278,689.30 100.00 %
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-08	CON LOSETA DE CERÁMICA COLOR BLANCO, 33 X 33 CM., ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2	22/08/2024	31/08/2024				104.40 \$72,027.65 100.00 %		104.40 \$72,027.65 100.00 %
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-12	PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA CERAMICA DE 60 X 60 CM, TIPO BARCELONA, LIGHT BEIGE PULIDO PREMIER, PORCELANATO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADE	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00 \$340,554.20 100.00 %		410.00 \$340,554.20 100.00 %
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILIO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCION DE UNA SOLA CAPA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS . INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, COLOCACION, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, AUTONIVELANTE CON SELLADOR PRIMARIO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE CORDON DE SOLDADURA PARA TERMOSELLAR PISO Y MURO, ADHESIVO LATEX BASE AGUA ESPECIAL PARA PISO Y MURO, MOLDURA PARA ZOCLO SANITARIO ENTRE PISO Y MURO, PEGAMENTO DE CONTACTO TRANSPARENTE PARA ZOCLOS, TIRA DE REMATE BLANCA PARA ZOCLO SANITARIO EN ACABADO FINAL EN PISO HOMOGENE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-13	RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL PARA MURO (PVC), MARCA GERFLOR O SIMILAR, LINEA MURAL CLUB, COLOR BLANCO, BEIGE, VERDE, AZUL, ROLLO DE 2 X 20 ML., Y 2 MM. DE ESPESOR, CON PROPIEDADES BACTERIOSTATICAS Y FUNGISTATICAS, TODAS LAS JUNTAS SE TERMO FUSIONAN PARA ENTREGAR LA SUPERFICIE DE UNA SOLA MEMBRANA, DONDE TERMINA EL RECUBRIMIENTO DE PVC SE UTILIZARA UN SELLADOR CON BASE DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y REPELENTE A POLVOS Y BACTERIAS.	M2	22/08/2024	31/08/2024				292.72 \$713,862.12 100.00 %		292.72 \$713,862.12 100.00 %
Suma en la hoja								\$1,405,133.27	\$0.00	
Suma acumulada					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,133.27	\$0.00	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$19,395,710.06	\$2,913,466.61	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 186/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PETREO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-21	DE ZOCLO DE PORCELANATO, DE 60 CM DE LARGO POR 10 CM. DE ALTO, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: LA LIMPIEZA, EL PULIDO Y EL BRILLADO DEL MISMO A MANO	ML	22/08/2024	31/08/2024				95.60		95.60
								\$18,355.20		\$18,355.20
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO VERTICAL 1023, Ó SIMILAR.	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				3.00		3.00
								\$8,762.37		\$8,762.37
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, PARA WC, DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK CON CHAPETONES MODELO HORIZONTAL 1045, Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				4.00		4.00
								\$11,683.16		\$11,683.16
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO DOBLE COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00		10.00
								\$7,497.80		\$7,497.80
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO JUMBO ROLL-SR COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00		10.00
								\$12,918.70		\$12,918.70
								100.00 %		100.00 %
								Suma en la hoja		
								Suma acumulada	\$0.00	\$0.00
									\$1,092,573.10	\$10,693,128.02
									\$23,745,178.55	\$19,454,927.29
									\$59,217.23	\$0.00
									\$19,454,927.29	\$2,913,766.61



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 187/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC05-24	DESPAHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO LEVER MATIC, COLOR GRIS HUMO., Ó SIMILAR	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				10.00		10.00
								\$9,282.10		\$9,282.10
								100.00 %		100.00 %
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS Ó SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-24	MP-02 DE 2.50 X 1.80 M. COMPUESTA DE UN FIJO DE 1.50 X 1.80 M Y UNA PUERTA DE 1.00 X 1.80 M, ACABADO ESMALTADO HORNEADO.	PZA.	22/08/2024	31/08/2024				6.00		6.00
								\$217,689.12		\$217,689.12
								100.00 %		100.00 %
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	31/08/2024						
OC05-25	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2	22/08/2024	31/08/2024				292.72		292.72
								\$28,996.84		\$28,996.84
								100.00 %		100.00 %
OC05-25	EN FALSO PLAFON CON TABLA-ROCA COLOR BLANCO	M2	22/08/2024	31/08/2024				410.00		410.00
								\$42,746.60		\$42,746.60
								100.00 %		100.00 %
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,714.66	\$0.00
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$19,753,641.95	\$2,913,536.61



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 188/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ...' and 'PELICULA POLARIZADA EN CRISTAL DE 6MM ESPESOR...'



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 190/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC07-03	SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIM. INC. TELA DE MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO .	M2	23/08/2024	01/09/2024				67.50	7.50	75.00
								\$44,740.35	\$4,971.15	\$49,711.50
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO), NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		23/08/2024	01/09/2024						
OC07-07	DE PUERTA BATIENTE DE 1.10 M DE ANCHO X 2.42 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM (PERFIL INTERMEDIO A 1.16 M DE ALTO DE LA PUERTA) JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	23/08/2024	01/09/2024				10.80	1.20	12.00
								\$52,303.32	\$5,811.48	\$58,114.80
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
OC07-07	DE VENTANA FIJA Y MOVIL DE 1.00 M DE ANCHO X HASTA 2.10 M DE ALTO CON CRISTAL DE 6 MM JALADERA, CERRADURA MARCA PHILIPS.	M2	23/08/2024	01/09/2024				52.20	5.80	58.00
								\$236,421.63	\$26,269.07	\$262,690.70
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
OC07-08	AJUSTE DE PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	01/09/2024						
OC07-08	DE MEDIDAS DIVERSAS	PZA	23/08/2024	01/09/2024				31.50	3.50	35.00
								\$103,728.56	\$11,525.39	\$115,253.95
								90.00 %	10.00 %	100.00 %
PARTIDA 09 CARPINTERIA			23/08/2024	01/09/2024						
								\$437,193.86	\$48,577.09	\$485,770.95
								\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$11,785,699.52
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$23,745,178.55	\$20,510,736.58	\$44,255,915.13
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$437,193.86	\$48,577.09	\$485,770.95
								\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$11,785,699.52

OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 192/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
IH16-005	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				2.80	1.20	4.00
								\$5,549.80	\$2,378.48	\$7,928.28
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-005	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				4.90	2.10	7.00
								\$25,814.18	\$11,063.22	\$36,877.40
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-005	MANZANA PARA REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H-100 CON NUDO MOVIBLE, BRAZO Y CHAPETÓN MOD. TR-011 (R-1) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				2.80	1.20	4.00
								\$19,729.19	\$8,455.37	\$28,184.56
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		25/08/2024	03/09/2024						
IH16-010	CESPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				5.60	2.40	8.00
								\$9,306.47	\$3,988.49	\$13,294.96
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				1.40	0.60	2.00
								\$6,494.80	\$2,783.48	\$9,278.28
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	25/08/2024	03/09/2024				4.90	2.10	7.00
								\$23,823.36	\$10,210.01	\$34,033.37
								70.00 %	30.00 %	100.00 %
								Suma en la hoja	\$90,717.80	\$38,879.05
								Suma acumulada	\$0.00	\$0.00
									\$1,092,573.10	\$10,693,128.02
									\$23,745,178.55	
									\$20,758,449.94	\$3,021,982.62



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 193/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, CUBRE TALADRO, and PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 194/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL22-011	DE 2 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	18/08/2024	31/08/2024				2.00 \$6,664.04 100.00 %		2.00 \$6,664.04 100.00 %
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	31/08/2024						
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	18/08/2024	31/08/2024				46.00 \$9,157.22 100.00 %		46.00 \$9,157.22 100.00 %
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	31/08/2024						
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	18/08/2024	31/08/2024				66.00 \$13,883.76 100.00 %		66.00 \$13,883.76 100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	18/08/2024	31/08/2024				46.00 \$4,971.22 100.00 %		46.00 \$4,971.22 100.00 %
EL24-060	PLACA CIEGA DE PVC.	PZA.	18/08/2024	31/08/2024				15.00 \$1,348.35 100.00 %		15.00 \$1,348.35 100.00 %
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	31/08/2024						
Suma en la hoja								\$36,024.59	\$0.00	
Suma acumulada					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$20,851,903.83	\$3,031,045.56	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 195/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	18/08/2024	31/08/2024				59.00 \$204,416.12 100.00 %		59.00 \$204,416.12 100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	18/08/2024	31/08/2024				10.00 \$34,646.80 100.00 %		10.00 \$34,646.80 100.00 %
PARTIDA	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE		23/08/2024	06/09/2024						
OC31-03	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	06/09/2024						
OC31-03	DE CRISTAL.	M2.	23/08/2024	06/09/2024				1.98 \$843.99 60.00 %	1.32 \$562.67 40.00 %	3.30 \$1,406.66 100.00 %
MO31-03	DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		23/08/2024	06/09/2024						
OC31-03	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	23/08/2024	06/09/2024				7.20 \$3,592.30 60.00 %	4.80 \$2,394.86 40.00 %	12.00 \$5,987.16 100.00 %
OC31-03	DE CERRADURAS, CHAPAS Y PICAPORTES.	PZA.	23/08/2024	06/09/2024				7.20 \$1,039.82 60.00 %	4.80 \$693.22 40.00 %	12.00 \$1,733.04 100.00 %
OC31-03	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	23/08/2024	06/09/2024				2.39 \$345.16 59.75 %	1.61 \$232.52 40.25 %	4.00 \$577.68 100.00 %
				Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,884.19	\$3,883.27	
				Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,096,788.02	\$3,034,928.83	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 197/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024 31/may./2024	01/jun./2024 30/jun./2024	01/jul./2024 31/jul./2024	01/ago./2024 31/ago./2024	01/sep./2024 30/sep./2024	Total
GM32-04	DE CONSOLAS INC. CAMBIO DE LAMPARAS, APAGADORES DE BALANCIN .	PZA	12/09/2024	26/09/2024					24.00 \$1,307,450.40 100.00 %	24.00 \$1,307,450.40 100.00 %
OBRA:	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" LABORATORIO.		18/08/2024	26/09/2024						
PARTIDA	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL CUIDANDO DE NO DAÑAR LO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE EN BUEN ESTADO, USANDO PICO, MARRO, REHILETE, PICOLETA,CINCEL, CUÑAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. ANDAMIOS, ETC. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.		18/08/2024	23/08/2024						
OC01-00	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				465.00 \$41,691.90 100.00 %		465.00 \$41,691.90 100.00 %
OC01-00	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA.	M2.	18/08/2024	23/08/2024				50.00 \$4,215.50 100.00 %		50.00 \$4,215.50 100.00 %
OC01-00	DE CANCELERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO, VENTANAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	18/08/2024	23/08/2024				56.97 \$8,563.73 100.00 %		56.97 \$8,563.73 100.00 %
PARTIDA	04 ALBAÑILERIA		22/08/2024	30/08/2024						
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREDO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	30/08/2024						
					Suma en la hoja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,471.13	\$1,307,450.40
					Suma acumulada	\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,159,637.94	\$4,470,462.42



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 198/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO DE 2 CM. DE ESPESOR.	M2.	22/08/2024	30/08/2024				50.00 \$12,919.50 100.00 %		50.00 \$12,919.50 100.00 %
OC04-52	MESETA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		22/08/2024	30/08/2024						
OC04-52	DE 1.40X0.60 MTS	pza	22/08/2024	30/08/2024				4.00 \$10,456.88 100.00 %		4.00 \$10,456.88 100.00 %
PARTIDA 05 ACABADOS			29/08/2024	07/09/2024						
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		29/08/2024	07/09/2024						
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	29/08/2024	07/09/2024				139.50 \$94,822.34 30.00 %	325.50 \$221,252.11 70.00 %	465.00 \$316,074.45 100.00 %
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.		29/08/2024	07/09/2024						
Suma en la hoja										
Suma acumulada					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,198.72	\$221,252.11	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,277,836.66	\$4,691,714.53	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 205/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like DE RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX, DE APAGADOR DE 2 VENTANAS, etc.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
Fecha de propuesta: 16/may./2024
Inicio de obra: 24/may./2024
Fin de obra: 26/sep./2024
Duración en días: 126
Página: 207/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/may./2024, 01/jun./2024, 01/jul./2024, 01/ago./2024, 01/sep./2024, Total. Rows include items like EN PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN PUERTA DE MADERA, and various furniture and accessories.



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
María Inés Pozo Castillejos
Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 208/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
IH16-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AERADOR MOD. 250-A (L-1, L-IV) Ó SIMILAR.	PZA.	30/08/2024	12/09/2024				0.57	3.43	4.00
								\$2,644.31	\$15,912.25	\$18,556.56
								14.25 %	85.75 %	100.00 %
IH16-010	FLUXOMETRO DE MANIJA	PZA.	30/08/2024	12/09/2024				0.28	1.72	2.00
								\$1,361.33	\$8,362.49	\$9,723.82
								14.00 %	86.00 %	100.00 %
IH16-010	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MOD. VCG-1.(L-4) Ó SIMILAR.	PZA.	30/08/2024	12/09/2024				0.28	1.72	2.00
								\$774.74	\$4,759.14	\$5,533.88
								14.00 %	86.00 %	100.00 %
IH16-010	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	30/08/2024	12/09/2024				1.14	6.86	8.00
								\$470.33	\$2,830.23	\$3,300.56
								14.25 %	85.75 %	100.00 %
IH16-010	CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO MOD. 26 (L-2, L-4, L-2V) Ó SIMILAR.	PZA.	30/08/2024	12/09/2024				1.14	6.86	8.00
								\$104.96	\$631.60	\$736.56
								14.25 %	85.75 %	100.00 %
INSTALA			12/09/2024	26/09/2024						
								14.25 %	85.75 %	100.00 %
PARTIDA	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		12/09/2024	26/09/2024						
EL24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		12/09/2024	26/09/2024						
EL24-040	DE BALANCÍN, CAT-LU-101., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	12/09/2024	26/09/2024						
									30.00	30.00
									\$5,972.10	\$5,972.10
									100.00 %	100.00 %
	Suma en la hoja									
	Suma acumulada				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.67	\$38,467.81	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,711,191.35	\$5,982,546.62	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común





Instituto Mexicano del Seguro Social.

Descripción del proyecto: Trabajos de Obra Civil e Instalaciones para la Mejora de Imagen en el Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez García" del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán."

Anexo: 19
 Fecha de propuesta: 16/may./2024
 Inicio de obra: 24/may./2024
 Fin de obra: 26/sep./2024
 Duración en días: 126
 Página: 209/209

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR086-N-9-2024
 Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Entre 36 y 32 S/n Mérida, Col. Garcia Gineres, Mérida, C.P. 97070

Programa de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01/may./2024	01/jun./2024	01/jul./2024	01/ago./2024	01/sep./2024	Total
					31/may./2024	30/jun./2024	31/jul./2024	31/ago./2024	30/sep./2024	
EL24-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		12/09/2024	26/09/2024						
EL24-060	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.	12/09/2024	26/09/2024						70.00
										\$14,725.20
										100.00 %
EL24-060	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	12/09/2024	26/09/2024						30.00
										\$3,242.10
										100.00 %
EL24-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO PANEL LED MARCA MAGG, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		12/09/2024	26/09/2024						
EL24-070	DE EMPOTRAR DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	12/09/2024	26/09/2024						53.00
										\$183,628.04
										100.00 %
EL24-070	DE SOBREPONER DE 50 W. DE 20 X 120 CM. 6500K. ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, CONTOLENTE.	PZA	12/09/2024	26/09/2024						2.00
										\$6,929.36
										100.00 %
	Importe parcial									
	Importe acumulado				\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,711,191.35	\$6,191,071.32	
	Porcentaje parcial				\$1,092,573.10	\$11,785,701.12	\$35,530,879.67	\$57,242,071.02	\$63,433,142.34	
	Porcentaje acumulado				1.72 %	16.86 %	37.43 %	34.23 %	9.76 %	
					1.72 %	18.58 %	56.01 %	90.24 %	100.00 %	
	Suma en la hoja									
	Suma acumulada				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,524.70	
					\$1,092,573.10	\$10,693,128.02	\$23,745,178.55	\$21,711,191.35	\$6,191,071.32	



OCIAN Compañía, S.A. de C.V. en asociación con Concepto Espacio.S.A. de C.V.
 María Inés Pozo Castillejos
 Representante Común

