



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Órgano de operación administrativa desconcentrada Estatal Yucatán  
Jefatura de servicios administrativos  
Departamento de conservación y servicios generales  
Licitación Publica Nacional Mixta No. LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

# Anexo 19

Documentación técnica y económica  
de la proposición.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN  
CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO  
DE CONCEPTOS.



# U.M.F. NO. 14 "KANASÍN"

## ***Anexo 19***

***PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO  
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.***

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
UMF No. 14 KANASIN									
PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA									
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO									
OC01-015-065	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON M2. CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.		10.00	\$849.90	28/07/2024	28/07/2024	10.000000 \$849.90		
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO BASE.	M2	514.68	\$28,302.25	29/07/2024	05/08/2024	193.005000 \$10,613.34	321.675000 \$17,688.91	
OC01-015-250	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEAS	M2	508.28	\$33,038.20	24/07/2024	31/07/2024	508.280000 \$33,038.20		
<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>\$44,501.44</b>	<b>\$17,688.91</b>	
<b>ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>\$44,501.44</b>	<b>\$62,190.35</b>	<b>\$62,190.35</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>71.56%</b>	<b>28.44%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>71.56%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO</b>									
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE M3. VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.		7.00	\$28,873.25	24/07/2024	25/07/2024	7.000000 \$28,873.25		
<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO</b>							<b>\$28,873.25</b>		
<b>ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO</b>							<b>\$28,873.25</b>	<b>\$28,873.25</b>	<b>\$28,873.25</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 14 KANASIN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%	100.00%	100.00%
	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT								
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE M3. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		40.00	\$13,199.20	24/07/2024	05/08/2024	24.615400 \$8,122.58	15.384600 \$5,076.62	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	400.00	\$6,000.00	24/07/2024	05/08/2024	246.153800 \$3,692.31	153.846200 \$2,307.69	
	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						\$11,814.89	\$7,384.31	
	ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						\$11,814.89	\$19,199.20	\$19,199.20
	PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						61.54%	38.46%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						61.54%	100.00%	100.00%
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME								
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	2.00	\$90.00	26/07/2024	26/07/2024	2.000000 \$90.00		
OC01-018-016	INODORO	PZA.	4.00	\$180.00	26/07/2024	26/07/2024	4.000000 \$180.00		

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	8.00	\$120.00	26/07/2024	27/07/2024	8.000000 \$120.00		
							■		
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	8.00	\$120.00	26/07/2024	27/07/2024	8.000000 \$120.00		
							■		
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	2.00	\$30.00	26/07/2024	26/07/2024	2.000000 \$30.00		
							■		
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	1.00	\$45.00	27/07/2024	27/07/2024	1.000000 \$45.00		
							■		
	<b>TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>\$585.00</b>		
	<b>ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>\$585.00</b>	<b>\$585.00</b>	<b>\$585.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>\$85,774.58</b>	<b>\$25,073.22</b>	
	<b>ACUMULADO PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>\$85,774.58</b>	<b>\$110,847.80</b>	<b>\$110,847.80</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>77.38%</b>	<b>22.62%</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						77.38%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN M2. EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		30.00	\$8,879.70	24/07/2024	25/07/2024	30.000000 \$8,879.70		
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$8,879.70		
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$8,879.70	\$8,879.70	\$8,879.70
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$8,879.70		
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$8,879.70	\$8,879.70	\$8,879.70
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA								
	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 M2. MM., ACABADO RUGOSO		140.00	\$62,997.20	26/07/2024	27/07/2024	140.000000 \$62,997.20		
	<b>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>						<b>\$62,997.20</b>		
	<b>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>						<b>\$62,997.20</b>	<b>\$62,997.20</b>	<b>\$62,997.20</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, M2. MAMPARAS.		123.93	\$1,735.02	14/09/2024	17/09/2024			123.930000 \$1,735.02
	<b>TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>\$9,455.22</b>
	<b>ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>\$9,455.22</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>100.00%</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 14 KANASIN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>									
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO, M. MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1-1.5-6 Y LADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.		148.00	\$17,018.52	01/08/2024	08/08/2024		148.000000 \$17,018.52	
								<b>\$17,018.52</b>	
								<b>\$17,018.52</b>	<b>\$17,018.52</b>
								<b>100.00%</b>	
								<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>									
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROPRIMER PARA M2 PREPARAR LA SUPERFICIE.		508.28	\$56,922.28	09/08/2024	02/09/2024		467.617600 \$52,368.50	40.662400 \$4,553.78
								<b>\$52,368.50</b>	<b>\$4,553.78</b>
								<b>\$52,368.50</b>	<b>\$56,922.28</b>
								<b>92.00%</b>	<b>8.00%</b>
								<b>92.00%</b>	<b>100.00%</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>									
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA M2 ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA		508.28	\$243,959.15	09/08/2024	02/09/2024		467.617600 \$224,442.42	40.662400 \$19,516.73
	CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.								
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>\$224,442.42</b>	<b>\$19,516.73</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>\$224,442.42</b>	<b>\$243,959.15</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>92.00%</b>	<b>8.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>92.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						<b>\$62,997.20</b>	<b>\$293,829.44</b>	<b>\$33,525.73</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						<b>\$62,997.20</b>	<b>\$356,826.64</b>	<b>\$390,352.37</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						<b>16.14%</b>	<b>75.27%</b>	<b>8.59%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						<b>16.14%</b>	<b>91.41%</b>	<b>100.00%</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 14 KANASIN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>PARTIDA: 05 ACABADOS</b>									
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>									
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE M2. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		514.68	\$643,308.83	06/08/2024	25/08/2024		514.680000 \$643,308.83	
<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								<b>\$643,308.83</b>	
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								<b>\$643,308.83</b>	<b>\$643,308.83</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								<b>100.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>									
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O M. SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DALTILE O SIMILAR,.., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		310.00	\$51,150.00	07/08/2024	26/08/2024		310.000000 \$51,150.00	
<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>								<b>\$51,150.00</b>	
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>								<b>\$51,150.00</b>	<b>\$51,150.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>								<b>100.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>								<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>									
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZCLA Y/O M2. CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O		450.00	\$31,500.00	31/07/2024	09/08/2024	45.000000 \$3,150.00	405.000000 \$28,350.00	
	SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS								
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA M2. VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO O SIMILAR		415.00	\$29,050.00	01/09/2024	05/09/2024			415.000000 \$29,050.00
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON M2. MEZCLA.MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		520.00	\$36,400.00	27/08/2024	31/08/2024		520.000000 \$36,400.00	
<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>\$3,150.00</b>	<b>\$64,750.00</b>	<b>\$29,050.00</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>\$3,150.00</b>	<b>\$67,900.00</b>	<b>\$96,950.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>3.25%</b>	<b>66.79%</b>	<b>29.96%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>3.25%</b>	<b>70.04%</b>	<b>100.00%</b>
<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>									
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SM.2).		17.00	\$5,949.83	06/09/2024	06/09/2024			17.000000 \$5,949.83

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).		17.00	\$5,949.83	07/09/2024	07/09/2024			17.000000 \$5,949.83
									■
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).		17.00	\$11,049.15	08/09/2024	08/09/2024			17.000000 \$11,049.15
									■
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$22,948.81</b>
	<b>ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$22,948.81</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SP.2).		5.00	\$1,749.95	09/09/2024	09/09/2024			5.000000 \$1,749.95
									■
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SP.5).		5.00	\$1,749.95	09/09/2024	09/09/2024			5.000000 \$1,749.95
									■
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SP.6).		5.00	\$3,249.75	09/09/2024	09/09/2024			5.000000 \$3,249.75
									■
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>\$6,749.65</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCONTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA								\$6,749.65
	PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA								100.00%
	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	4.00	\$1,399.96	09/09/2024	09/09/2024			4.000000
									\$1,399.96
	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								\$1,399.96
	ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								\$1,399.96
	PORCENTAJE PERIODO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 05 ACABADOS						\$3,150.00	\$759,208.83	\$60,148.42
	ACUMULADO PARTIDA: 05 ACABADOS						\$3,150.00	\$762,358.83	\$822,507.25
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 05 ACABADOS						0.38%	92.30%	7.31%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 05 ACABADOS						0.38%	92.69%	100.00%
	PARTIDA: 07 ALUMINIO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									
	PUERTAS Y VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	124.00	\$52,077.52	06/09/2024	09/09/2024			124.000000
									\$52,077.52
	<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								\$52,077.52
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								\$52,077.52
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								100.00%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								100.00%
<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									
	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	123.69	\$55,658.03	10/09/2024	13/09/2024			123.690000
									\$55,658.03
	<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								\$55,658.03
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								\$55,658.03
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								100.00%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								100.00%
	<b>TOTAL PARTIDA: 07 ALUMINIO</b>								\$107,735.55
	<b>ACUMULADO PARTIDA: 07 ALUMINIO</b>								\$107,735.55

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 07 ALUMINIO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 07 ALUMINIO								100.00%
	<b>PARTIDA: 11 URBANIZACION</b>								
	<b>PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>								
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 05-15 CM. DE M2 ESPEJOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM		140.00	\$90,993.00	28/07/2024	29/07/2024	140.000000		
	CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO,JUNTAS FRÍAS CON						\$90,993.00		
	VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL,, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	<b>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$90,993.00</b>		
	<b>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$90,993.00</b>	<b>\$90,993.00</b>	<b>\$90,993.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA: 11 URBANIZACION</b>						<b>\$90,993.00</b>		
	<b>ACUMULADO PARTIDA: 11 URBANIZACION</b>						<b>\$90,993.00</b>	<b>\$90,993.00</b>	<b>\$90,993.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 11 URBANIZACION</b>						<b>100.00%</b>		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 11 URBANIZACION  PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR						100.00%	100.00%	100.00%
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	400.00	\$6,392.00	06/09/2024	13/09/2024			400.000000 \$6,392.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	400.00	\$9,600.00	06/09/2024	13/09/2024			400.000000 \$9,600.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	400.00	\$13,600.00	06/09/2024	13/09/2024			400.000000 \$13,600.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	200.00	\$3,000.00	06/09/2024	13/09/2024			200.000000 \$3,000.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	200.00	\$3,598.00	06/09/2024	13/09/2024			200.000000 \$3,598.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	200.00	\$5,000.00	06/09/2024	13/09/2024			200.000000 \$5,000.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>\$41,190.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>\$41,190.00</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 14 KANASIN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES								\$41,190.00
	ACUMULADO PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES								\$41,190.00
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES								100.00%
	PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z								
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA.	2.00	\$40,197.54	30/07/2024	30/07/2024	2.000000 \$40,197.54		
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, PARA 250 PZA. AMPS.		5.00	\$112,493.15	30/07/2024	30/07/2024	5.000000 \$112,493.15		
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z						\$152,690.69		
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z						\$152,690.69	\$152,690.69	\$152,690.69
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z						100.00%	100.00%	100.00%

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>									
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	4.00	\$1,299.96	31/07/2024	31/07/2024	4.000000 \$1,299.96		
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	4.00	\$1,299.96	31/07/2024	31/07/2024	4.000000 \$1,299.96		
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	16.00	\$17,918.72	31/07/2024	31/07/2024	16.000000 \$17,918.72		
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>\$20,518.64</b>		
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>\$20,518.64</b>	<b>\$20,518.64</b>	<b>\$20,518.64</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>100.00%</b>		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX. O SIMILAR	PZA.	60.00	\$8,698.80	14/09/2024	21/09/2024			60.000000 \$8,698.80
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	10.00	\$1,449.80	14/09/2024	21/09/2024			10.000000 \$1,449.80

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	32.00	\$4,639.36	14/09/2024	21/09/2024			32.000000 \$4,639.36
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>\$14,787.96</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>\$14,787.96</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								
EL24-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON PZA. RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		46.00	\$3,909.54	14/09/2024	21/09/2024			46.000000 \$3,909.54
EL24-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA PZA. TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		46.00	\$3,909.54	14/09/2024	21/09/2024			46.000000 \$3,909.54
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$7,819.08</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$7,819.08</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									
EL24-082-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO PZA. MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		46.00	\$52,022.78	14/09/2024	21/09/2024			46.000000 \$52,022.78
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>\$52,022.78</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>\$52,022.78</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$173,209.33</b>		<b>\$74,629.82</b>
<b>ACUMULADO PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$173,209.33</b>	<b>\$173,209.33</b>	<b>\$247,839.15</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>69.89%</b>		<b>30.11%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>69.89%</b>	<b>69.89%</b>	<b>100.00%</b>
<b>PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>									
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>									
IH30-005-015	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM. DE M. DIÁMETRO.		300.00	\$22,503.00	31/07/2024	09/08/2024	30.000000 \$2,250.30	270.000000 \$20,252.70	

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE M. DIÁMETRO.		150.00	\$11,251.50	31/07/2024	09/08/2024	15.000000 \$1,125.15	135.000000 \$10,126.35	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>						<b>\$3,375.45</b>	<b>\$30,379.05</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>						<b>\$3,375.45</b>	<b>\$33,754.50</b>	<b>\$33,754.50</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>						<b>10.00%</b>	<b>90.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>						<b>10.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>								
IH30-010-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR PZA. DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)		330.00	\$18,146.70	31/07/2024	09/08/2024	33.000000 \$1,814.67	297.000000 \$16,332.03	
IH30-010-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR PZA. DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)		165.00	\$9,073.35	31/07/2024	09/08/2024	16.500000 \$907.34	148.500000 \$8,166.01	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>						<b>\$2,722.01</b>	<b>\$24,498.04</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>						<b>\$2,722.01</b>	<b>\$27,220.05</b>	<b>\$27,220.05</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>						<b>10.00%</b>	<b>90.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>						<b>10.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>TOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>						\$6,097.46	\$54,877.09	
	<b>ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>						\$6,097.46	\$60,974.55	\$60,974.55
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>						10.00%	90.00%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>						10.00%	100.00%	100.00%
	<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>								
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE M2. CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.		123.93	\$5,576.85	26/07/2024	27/07/2024	123.930000 \$5,576.85		
	<b>TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						\$5,576.85		
	<b>ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						\$5,576.85	\$5,576.85	\$5,576.85
	<b>PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						100.00%		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						100.00%	100.00%	100.00%
	<b>DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>								
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M PZA. DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.		46.00	\$1,150.00	28/07/2024	29/07/2024	46.000000 \$1,150.00		

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 14 KANASIN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, PZA ANTEPECHOS		4.00	\$100.00	30/07/2024	30/07/2024	4.000000 \$100.00		
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MUROS Y PZA PISOS		40.00	\$600.00	31/07/2024	01/08/2024	20.000000 \$300.00	20.000000 \$300.00	
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	42.00	\$420.00	31/07/2024	01/08/2024	21.000000 \$210.00	21.000000 \$210.00	
	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						\$1,760.00	\$510.00	
	ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						\$1,760.00	\$2,270.00	\$2,270.00
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						77.53%	22.47%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						77.53%	100.00%	100.00%
	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	514.68	\$4,632.12	22/09/2024	26/09/2024			514.680000 \$4,632.12
	TOTAL LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$4,632.12
	ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$4,632.12

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$7,336.85	\$510.00	\$4,632.12
	ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$7,336.85	\$7,846.85	\$12,478.97
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						58.79%	4.09%	37.12%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						58.79%	62.88%	100.00%
	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	4.00	\$17,998.92	14/09/2024	15/09/2024			4.000000
									\$17,998.92
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$17,998.92
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$17,998.92
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	1.00	\$4,499.73	16/09/2024	16/09/2024			1.000000 \$4,499.73
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,</b>								<b>\$4,499.73</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,</b>								<b>\$4,499.73</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA</b>								
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR PZA. BLANCO.		2.00	\$5,969.64	17/09/2024	17/09/2024			2.000000 \$5,969.64
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA</b>								<b>\$5,969.64</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA</b>								<b>\$5,969.64</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	2.00	\$3,703.74	17/09/2024	17/09/2024			2.000000 \$3,703.74
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID</b>								<b>\$3,703.74</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID</b>								<b>\$3,703.74</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D</b>								
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	4.00	\$1,699.92	18/09/2024	18/09/2024			4.000000 \$1,699.92
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D</b>								<b>\$1,699.92</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D</b>								<b>\$1,699.92</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	2.00	\$4,899.70	19/09/2024	19/09/2024			2.000000 \$4,899.70
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$4,899.70
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$4,899.70
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$38,771.65
	ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$38,771.65
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%
	TOTAL UMF No. 14 KANASIN						\$438,438.12	\$1,133,498.58	\$360,633.29
	ACUMULADO UMF No. 14 KANASIN						\$438,438.12	\$1,571,936.70	\$1,932,569.99
	PORCENTAJE PERIODO UMF No. 14 KANASIN						22.69%	58.65%	18.66%
	PORCENTAJE ACUMULADO UMF No. 14 KANASIN						22.69%	81.34%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 14 KANASIN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$438,438.12	\$1,133,498.58	\$360,633.29
ACUMULADO:							\$438,438.12	\$1,571,936.70	\$1,932,569.99
PORCENTAJE PERIODO:							22.69%	58.65%	18.66%
PORCENTAJE ACUMULADO:							22.69%	81.34%	100.00%



# U.M.F. NO. 18 "HALACHÓ"

## ***Anexo 19***

***PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO  
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.***

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 18 HALACHO

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>UMF 18 HALACHO</b>									
<b>PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>									
<b>DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>									
OC01-015-085	DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.	M3.	5.00	\$4,931.20	10/08/2024	11/08/2024		5.000000 \$4,931.20	
OC01-015-105	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, CON COLGANTES, M2. CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.		150.00	\$8,250.00	30/07/2024	01/08/2024	100.000000 \$5,500.00	50.000000 \$2,750.00	
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN M2. MURO.		310.00	\$17,050.00	02/08/2024	05/08/2024		310.000000 \$17,050.00	
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, MORTERO BASE.	M2.	144.00	\$32,407.20	06/08/2024	07/08/2024		144.000000 \$32,407.20	
OC01-015-202	DEMOLICION CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE M2 ALUMINIO		45.90	\$3,902.88	26/07/2024	27/07/2024	45.900000 \$3,902.88		
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO BASE.	M2	135.50	\$30,494.28	08/08/2024	09/08/2024		135.500000 \$30,494.28	
<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>\$9,402.88</b>	<b>\$87,632.68</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO						\$9,402.88	\$97,035.56	\$97,035.56
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO						9.69%	90.31%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO						9.69%	100.00%	100.00%
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO								
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE M3. VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.		7.00	\$38,509.24	25/07/2024	27/07/2024	7.000000 \$38,509.24		
	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						\$38,509.24		
	ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						\$38,509.24	\$38,509.24	\$38,509.24
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%	100.00%	100.00%
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIA ME								
OC01-018-010	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	7.00	\$315.14	27/07/2024	28/07/2024	7.000000 \$315.14		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span> <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." <span style="float: right;"><b>Duración:</b> 65 días naturales</span> U.M.F. 18 HALACHO <span style="float: right;"><b>Inicio obra:</b> 24-jul-24</span> <span style="float: right;"><b>Fin obra:</b> 26-sep-24</span>	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-018-015	INODORO	PZA.	3.00	\$135.06	29/07/2024	29/07/2024	3.000000 \$135.06		
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	11.00	\$165.11	27/07/2024	29/07/2024	11.000000 \$165.11		
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	11.00	\$165.11	27/07/2024	29/07/2024	11.000000 \$165.11		
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	7.00	\$105.07	27/07/2024	28/07/2024	7.000000 \$105.07		
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	1.00	\$45.02	29/07/2024	29/07/2024	1.000000 \$45.02		
<b>TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>\$930.51</b>		
<b>ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>\$930.51</b>	<b>\$930.51</b>	<b>\$930.51</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>100.00%</b>		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>									

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE M3. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		14.00	\$9,102.24	26/07/2024	13/08/2024	4.421100 \$2,874.39	9.578900 \$6,227.85	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	14.00	\$924.28	26/07/2024	13/08/2024	4.421100 \$291.88	9.578900 \$632.40	
	<b>TOTAL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>\$3,166.27</b>	<b>\$6,860.25</b>	
	<b>ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>\$3,166.27</b>	<b>\$10,026.52</b>	<b>\$10,026.52</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>31.58%</b>	<b>68.42%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>31.58%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>						<b>\$52,008.90</b>	<b>\$94,492.93</b>	
	<b>ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>						<b>\$52,008.90</b>	<b>\$146,501.83</b>	<b>\$146,501.83</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>						<b>35.50%</b>	<b>64.50%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>						<b>35.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN M2. EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		20.00	\$13,003.20	24/07/2024	24/07/2024	20.000000 \$13,003.20		
OC02-030-000	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ELEMENTOS PZA ESTRUCTURALES EN ENTREPISO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES,  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR  DE SU UTILIZACIÓN, MADRINA, ARRASTRE, CUÑAS, ELEVACIONES. MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS  DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		20.00	\$4,200.80	24/07/2024	24/07/2024	20.000000 \$4,200.80		
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA</b>						<b>\$17,204.00</b>		
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA</b>						<b>\$17,204.00</b>	<b>\$17,204.00</b>	<b>\$17,204.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA</b>						<b>100.00%</b>		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>						<b>\$17,204.00</b>			
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$17,204.00	\$17,204.00	\$17,204.00	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>									
	<b>APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C</b>									
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, M2. RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.		318.80	\$72,705.53	26/08/2024	29/08/2024		318.800000	\$72,705.53	
	<b>TOTAL APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C</b>							<b>\$72,705.53</b>		
	ACUMULADO APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C							\$72,705.53	\$72,705.53	
	PORCENTAJE PERIODO APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C							100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C							100.00%	100.00%	
	<b>PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>									

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ACABADO RUGOSO		200.00	\$130,032.00	18/08/2024	21/08/2024		200.000000 \$130,032.00	
OC04-095-032	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELANTE	M2	150.00	\$8,250.00	22/08/2024	24/08/2024		150.000000 \$8,250.00	
	<b>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>							<b>\$138,282.00</b>	
	<b>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>							<b>\$138,282.00</b>	<b>\$138,282.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, M2. MAMPARAS.		150.00	\$2,101.50	25/09/2024	26/09/2024			150.000000 \$2,101.50
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	264.20	\$3,965.64	25/09/2024	26/09/2024			264.200000 \$3,965.64
	<b>TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>\$6,067.14</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA								\$6,067.14
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA								100.00%
	<b>RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. M. DE ANCHO.		125.00	\$8,127.50	12/08/2024	14/08/2024		125.000000 \$8,127.50	
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE M ANCHO.		145.00	\$9,427.90	15/08/2024	17/08/2024		145.000000 \$9,427.90	
	<b>TOTAL RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								
								<b>\$17,555.40</b>	
	ACUMULADO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO							\$17,555.40	\$17,555.40
	PORCENTAJE PERIODO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO							100.00%	100.00%
	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO, M. MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1-1.5-6 Y LADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.		250.00	\$28,757.50	24/07/2024	28/07/2024	250.000000		
	<b>TOTAL CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						<b>\$28,757.50</b>		
	<b>ACUMULADO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						<b>\$28,757.50</b>	<b>\$28,757.50</b>	<b>\$28,757.50</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY</b>								
OC04-080-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A NIVEL EN PLAFÓN, ACABADO M2. FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.		258.00	\$73,548.06	22/08/2024	25/08/2024		258.000000	
	<b>TOTAL APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY</b>							<b>\$73,548.06</b>	
	<b>ACUMULADO APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY</b>							<b>\$73,548.06</b>	<b>\$73,548.06</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>									
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR M2 LA SUPERFICIE.		550.00	\$66,011.00	29/07/2024	07/08/2024	165.000000 \$19,803.30	385.000000 \$46,207.70	
<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>\$19,803.30</b>	<b>\$46,207.70</b>	
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>\$19,803.30</b>	<b>\$66,011.00</b>	<b>\$66,011.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>30.00%</b>	<b>70.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							<b>30.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>									
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA M2. ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA		550.00	\$192,549.50	29/07/2024	07/08/2024	165.000000 \$57,764.85	385.000000 \$134,784.65	
CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR  REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN									

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.								
	<b>TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>						\$57,764.85	\$134,784.65	
	<b>ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>						\$57,764.85	\$192,549.50	\$192,549.50
	<b>PORCENTAJE PERIODO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>						30.00%	70.00%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>						30.00%	100.00%	100.00%
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						\$106,325.65	\$483,083.34	\$6,067.14
	<b>ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						\$106,325.65	\$589,408.99	\$595,476.13
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						17.86%	81.13%	1.02%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>						17.86%	98.98%	100.00%
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>								
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE M2. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		244.00	\$305,073.20	30/08/2024	06/09/2024		61.000000	183.000000
								\$76,268.30	\$228,804.90
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>							\$76,268.30	\$228,804.90

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							\$76,268.30	\$305,073.20
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O M. SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		78.80	\$13,005.15	01/09/2024	08/09/2024			78.800000 \$13,005.15
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>								<b>\$13,005.15</b>
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								\$13,005.15
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								100.00%
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL								
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZCLA Y/O M2. CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O		390.00	\$27,303.90	02/08/2024	05/08/2024		390.000000 \$27,303.90	

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN."  
U.M.F. 18 HALACHO

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS								
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA M2. VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO O SIMILAR		380.00	\$26,603.80	03/09/2024	05/09/2024			380.000000 \$26,603.80
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON M2. MEZCLA.MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		550.00	\$38,505.50	30/08/2024	02/09/2024		275.000000 \$19,252.75	275.000000 \$19,252.75
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>\$46,556.65</b>	<b>\$45,856.55</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>\$46,556.65</b>	<b>\$92,413.20</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>50.38%</b>	<b>49.62%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							<b>50.38%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SM.2).		20.00	\$7,001.80	06/09/2024	06/09/2024			20.000000 \$7,001.80
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).		20.00	\$7,001.80	07/09/2024	07/09/2024			20.000000 \$7,001.80

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).		15.00	\$9,752.40	08/09/2024	08/09/2024			15.000000 \$9,752.40
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$23,756.00</b>
	<b>ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$23,756.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SP.5).		10.00	\$8,502.00	09/09/2024	09/09/2024			10.000000 \$8,502.00
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SP.6).		5.00	\$5,601.30	09/09/2024	09/09/2024			5.000000 \$5,601.30
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>\$14,103.30</b>
	<b>ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>\$14,103.30</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								100.00%
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	10.00	\$4,501.10	10/09/2024	10/09/2024			10.000000 \$4,501.10
	<b>TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$4,501.10</b>
	<b>ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$4,501.10</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>\$122,824.95</b>	<b>\$330,027.00</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>\$122,824.95</b>	<b>\$452,851.95</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>27.12%</b>	<b>72.88%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>27.12%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								
	<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								
OC07-060-005	VENTANAS CON PUERTAS 1.20x2.50	PZA.	15.00	\$142,534.35	09/09/2024	13/09/2024			15.000000 \$142,534.35

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>\$142,534.35</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>\$142,534.35</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									
OC07-062-001	DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2	2.00	\$8,306.00	08/09/2024	08/09/2024			2.000000 \$8,306.00
OC07-062-002	PUERTA DE ALUMINIO AUTOMATIZADA DE 6.5 X 2.24 PZA MTS.		2.00	\$171,041.26	06/09/2024	07/09/2024			2.000000 \$171,041.26
<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>\$179,347.26</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>\$179,347.26</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>									

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC07-060-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES M2 MEDIDAS		189.00	\$148,400.91	14/09/2024	24/09/2024			189.000000
									\$148,400.91
	<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								<b>\$148,400.91</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								<b>\$148,400.91</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								<b>\$470,282.52</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								<b>\$470,282.52</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>								
	<b>PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>								
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE M2 ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM		100.00	\$61,515.00	28/07/2024	01/08/2024	80.000000	20.000000	
							\$49,212.00	\$12,303.00	
	CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO,JUNTAS FRÍAS CON								

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN."  
U.M.F. 18 HALACHO

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2						\$49,212.00	\$12,303.00	
	ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2						\$49,212.00	\$61,515.00	\$61,515.00
	PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2						80.00%	20.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2						80.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						\$49,212.00	\$12,303.00	
	ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						\$49,212.00	\$61,515.00	\$61,515.00
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						80.00%	20.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						80.00%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	200.00	\$22,406.00	12/08/2024	17/08/2024		200.000000	
								\$22,406.00	
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$22,406.00	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$22,406.00	\$22,406.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							100.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON								
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	120.00	\$10,203.60	12/08/2024	17/08/2024		120.000000 \$10,203.60	
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON							\$10,203.60	
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON							\$10,203.60	\$10,203.60
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON							100.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 PZA. CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR		40.00	\$9,802.40	08/09/2024	11/09/2024			40.000000 \$9,802.40

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span>	
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." <span style="float: right;"><b>Duración:</b> 65 días naturales</span>	
U.M.F. 18 HALACHO <span style="float: right;"><b>Inicio obra:</b> 24-jul-24</span>	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS, 3 CABLES, PZA. PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 250 V.C.A., NEMA 6-15R.Ó SIMILAR		5.00	\$725.15	08/09/2024	11/09/2024			5.000000
									\$725.15
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C</b>								<b>\$10,527.55</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C</b>								<b>\$10,527.55</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA PZA. TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		35.00	\$2,976.05	08/09/2024	11/09/2024			35.000000
									\$2,976.05
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$2,976.05</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$2,976.05</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL20-167-004	DE 15 X 15 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA PZA. ANTICORROSIVA.		40.00	\$14,203.60	12/08/2024	17/08/2024		40.000000 \$14,203.60	
EL20-167-005	DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA PZA. ANTICORROSIVA		10.00	\$3,550.90	12/08/2024	17/08/2024		10.000000 \$3,550.90	
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC</b>							<b>\$17,754.50</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC</b>							<b>\$17,754.50</b>	<b>\$17,754.50</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>							<b>\$50,364.10</b>	<b>\$13,503.60</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>							<b>\$50,364.10</b>	<b>\$63,867.70</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>							<b>78.86%</b>	<b>21.14%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>							<b>78.86%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	300.00	\$4,800.00	06/09/2024	07/09/2024			300.000000 \$4,800.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	200.00	\$4,802.00	06/09/2024	07/09/2024			200.000000 \$4,802.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	300.00	\$10,200.00	06/09/2024	07/09/2024			300.000000 \$10,200.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	300.00	\$7,500.00	06/09/2024	07/09/2024			300.000000 \$7,500.00
<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>\$27,302.00</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>\$27,302.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>									<b>\$27,302.00</b>
<b>ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>									<b>\$27,302.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>									<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								100.00%
	<b>PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>								
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>								
EL22-001-015	PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A., CON PZA. ZAPATAS PRINCIPALES, HASTA 100 AMPS., DE 10,000 C.I.		2.00	\$15,303.70	30/08/2024	30/08/2024		2.000000 \$15,303.70	
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, PARA 250 PZA. AMPS.		5.00	\$145,035.05	30/08/2024	30/08/2024		5.000000 \$145,035.05	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>\$160,338.75</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>\$160,338.75</b>	<b>\$160,338.75</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>								
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	6.00	\$1,950.42	31/08/2024	31/08/2024		6.000000 \$1,950.42	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span> <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." <span style="float: right;"><b>Duración:</b> 65 días naturales</span> U.M.F. 18 HALACHO <span style="float: right;"><b>Inicio obra:</b> 24-jul-24</span> <span style="float: right;"><b>Fin obra:</b> 26-sep-24</span>	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	3.00	\$975.21	31/08/2024	31/08/2024		3.000000 \$975.21	
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	3.00	\$3,360.78	31/08/2024	31/08/2024		3.000000 \$3,360.78	
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	1.00	\$1,985.48	31/08/2024	31/08/2024		1.000000 \$1,985.48	
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	1.00	\$3,500.85	31/08/2024	31/08/2024		1.000000 \$3,500.85	
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>								<b>\$11,772.74</b>	
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>								<b>\$11,772.74</b>	<b>\$11,772.74</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>								<b>100.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>								<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>								<b>\$172,111.49</b>	
<b>ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>								<b>\$172,111.49</b>	<b>\$172,111.49</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES							100.00%	100.00%
	PARTIDA 23 CONDULETS								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC								
EL23-005-010	FS2 - 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	65.00	\$5,526.95	12/08/2024	17/08/2024		65.000000 \$5,526.95	
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC							\$5,526.95	
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC							\$5,526.95	\$5,526.95
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC							100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 23 CONDULETS							\$5,526.95	
	ACUMULADO PARTIDA 23 CONDULETS							\$5,526.95	\$5,526.95
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 23 CONDULETS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 23 CONDULETS							100.00%	100.00%
	PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	30.00	\$2,550.90	12/08/2024	17/08/2024		30.000000 \$2,550.90	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>\$2,550.90</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>\$2,550.90</b>	<b>\$2,550.90</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								
EL24-007-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	M.	70.00	\$5,952.10	12/08/2024	17/08/2024		70.000000 \$5,952.10	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>\$5,952.10</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>\$5,952.10</b>	<b>\$5,952.10</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-040-006	APAGADOR SENCILLO E2001BN MODUS BTCINO COLOR PZA. BLANCO.	PZA.	25.00	\$3,625.75	08/09/2024	11/09/2024			25.000000 \$3,625.75
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>\$3,625.75</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>\$3,625.75</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA.	40.00	\$5,801.20	08/09/2024	11/09/2024			40.000000 \$5,801.20
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, DUPLEX.	PZA.	10.00	\$1,450.30	08/09/2024	11/09/2024			10.000000 \$1,450.30
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	20.00	\$2,900.60	08/09/2024	11/09/2024			20.000000 \$2,900.60
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	5.00	\$725.15	08/09/2024	11/09/2024			5.000000 \$725.15

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>\$10,877.25</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>\$10,877.25</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO PZA. MONTISI III DE 0.60 X 0.60 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		46.00	\$45,919.04	08/09/2024	09/09/2024			46.000000 \$45,919.04
EL24-085-016	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED REDONDO PZA. DE EMPOTRAR . MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		20.00	\$13,783.40	10/09/2024	11/09/2024			20.000000 \$13,783.40
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>\$59,702.44</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>\$59,702.44</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>									<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>									

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB MARCA PZA. TECNOLITE O SIMILAR		10.00	\$6,891.70	12/09/2024	12/09/2024			10.000000
									\$6,891.70
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								\$6,891.70
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								\$6,891.70
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								100.00%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								100.00%
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							\$8,503.00	\$81,097.14
	<b>ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							\$8,503.00	\$89,600.14
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							9.49%	90.51%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							9.49%	100.00%
	<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>								
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE M2. CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA		2.00	\$300.08	26/07/2024	26/07/2024	2.000000		\$300.08

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
	DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.									
	<b>TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						<b>\$300.08</b>			
	<b>ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						<b>\$300.08</b>	<b>\$300.08</b>	<b>\$300.08</b>	<b>\$300.08</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						<b>100.00%</b>			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>									
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M PZA. DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.		20.00	\$500.00	24/07/2024	24/07/2024	20.000000 \$500.00			
							■			
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, PZA ANTEPECHOS		4.00	\$180.08	25/07/2024	25/07/2024	4.000000 \$180.08			
							■			
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MUROS Y PZA PISOS		30.00	\$300.00	24/07/2024	24/07/2024	30.000000 \$300.00			
							■			
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	20.00	\$200.00	24/07/2024	24/07/2024	20.000000 \$200.00			
							■			

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						\$1,180.08		
	ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						\$1,180.08	\$1,180.08	\$1,180.08
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION						100.00%	100.00%	100.00%
	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E								
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS M. QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA		70.00	\$700.00	25/07/2024	26/07/2024	70.000000 \$700.00		
	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E						\$700.00		
	ACUMULADO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E						\$700.00	\$700.00	\$700.00
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E						100.00%	100.00%	100.00%
	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	400.00	\$2,000.00	25/09/2024	26/09/2024			400.000000 \$2,000.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$2,000.00
	ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$2,000.00
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$2,180.16		\$2,000.00
	ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$2,180.16	\$2,180.16	\$4,180.16
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						52.15%		47.85%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						52.15%	52.15%	100.00%
	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	3.00	\$13,503.27	06/09/2024	06/09/2024			3.000000 \$13,503.27
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$13,503.27
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$13,503.27

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	1.00	\$4,501.09	06/09/2024	06/09/2024			1.000000 \$4,501.09
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$4,501.09
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$4,501.09
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR PZA. BLANCO.		7.00	\$20,900.11	07/09/2024	08/09/2024			7.000000 \$20,900.11
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$20,900.11
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$20,900.11

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	7.00	\$12,967.08	07/09/2024	08/09/2024			7.000000 \$12,967.08
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$12,967.08
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$12,967.08
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	3.00	\$1,275.33	09/09/2024	09/09/2024			3.000000 \$1,275.33
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$1,275.33
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$1,275.33

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN."  
U.M.F. 18 HALACHO

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y  
CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	2.00	\$7,043.70	10/09/2024	10/09/2024			2.000000 \$7,043.70
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$7,043.70
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$7,043.70
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$60,190.58
	ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$60,190.58
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span> <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 18 HALACHO <span style="float: right;"><b>Fin obra:</b> 26-sep-24</span>	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL UMF 18 HALACHO						\$226,930.71	\$949,209.76	\$990,469.98
	ACUMULADO UMF 18 HALACHO						\$226,930.71	\$1,176,140.47	\$2,166,610.45
	PORCENTAJE PERIODO UMF 18 HALACHO						10.47%	43.81%	45.72%
	PORCENTAJE ACUMULADO UMF 18 HALACHO						10.47%	54.28%	100.00%

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN."  
U.M.F. 18 HALACHO

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$226,930.71	\$949,209.76	\$990,469.98
ACUMULADO:							\$226,930.71	\$1,176,140.47	\$2,166,610.45
PORCENTAJE PERIODO:							10.47%	43.81%	45.72%
PORCENTAJE ACUMULADO:							10.47%	54.28%	100.00%



# U.M.F. NO. 57 "LA CEIBA"

## ***Anexo 19***

***PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO  
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.***

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	UMF 57 LA CEIBA PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO  DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL								
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, M2. CANALETAS Y CANAL LISTON.		1,200.00	\$42,012.00	04/08/2024	06/08/2024		1,200.000000	\$42,012.00
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, MORTERO BASE.	M2.	1,200.00	\$38,412.00	07/08/2024	11/08/2024		1,200.000000	\$38,412.00
	<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO</b>								<b>\$80,424.00</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL								
	ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.							\$80,424.00	\$80,424.00
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL								
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y							100.00%	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO								
	DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL								
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y							100.00%	100.00%
	CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO								
	DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL								
	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA,								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE								
	DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
OC01-025-010	PARA TRAZO Y NIVELES EN OBRAS EXTERIORES EN M2. FORMA MANUAL.		80.00	\$3,600.00	27/07/2024	28/07/2024	80.000000		
							\$3,600.00		
	TOTAL LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA,						\$3,600.00		
	HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO								
	DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	ACUMULADO LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO								
	INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						100.00%		
	QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO								
	INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						100.00%	100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO								
	INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,								
	TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
OC01-055-005	POR MEDIO MANUAL DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, M3. EN MATERIAL CLASE "A". CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.		2.00	\$1,308.00	29/07/2024	29/07/2024	2.000000		
							\$1,308.00		
	TOTAL EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,						\$1,308.00		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	ACUMULADO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE						\$1,308.00	\$1,308.00	\$1,308.00
	INTERVENGAN, TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE PERIODO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE						100.00%		
	OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALCO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						100.00%	100.00%	100.00%
OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO M3. VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.		2.00	\$2,869.96	03/08/2024	03/08/2024		2.000000	\$2,869.96

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-070-010	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE M3. DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.		3.00	\$3,692.94	03/08/2024	03/08/2024		3.000000 \$3,692.94	
	<b>TOTAL .</b>							<b>\$6,562.90</b>	
	<b>ACUMULADO .</b>							<b>\$6,562.90</b>	<b>\$6,562.90</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO .</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO .</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO								
	POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL								
	BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE M3. VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.		200.00	\$130,800.00	12/08/2024	16/08/2024		200.000000 \$130,800.00	
	<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>							<b>\$130,800.00</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO,							\$130,800.00	\$130,800.00
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO,								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y  FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO,							100.00%	100.00%
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y  FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	950.00	\$14,259.50	07/08/2024	11/08/2024		950.000000	
								\$14,259.50	
	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,							\$14,259.50	
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
	ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,							\$14,259.50	\$14,259.50
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
	PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA							100.00%	
	MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO ,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	EN CUALQUIER NIVEL								
	PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA							100.00%	100.00%
	MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO ,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	EN CUALQUIER NIVEL								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA								
	SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE M3. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		6.00	\$2,339.94	07/08/2024	16/08/2024		6.000000	\$2,339.94
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	15.00	\$225.15	07/08/2024	16/08/2024		15.000000	\$225.15
	<b>TOTAL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO,</b>								<b>\$2,565.09</b>
	<b>CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,</b>								
	<b>DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO							\$2,565.09	\$2,565.09
	EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO							100.00%	
	HORARIO EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO							100.00%	100.00%
	HORARIO EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,  LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,  INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC01-018-010	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	30.00	\$1,350.00	27/07/2024	29/07/2024	30.000000 \$1,350.00		
OC01-018-015	INODORO	PZA.	38.00	\$1,710.00	30/07/2024	01/08/2024	25.333300 \$1,140.00	12.666700 \$570.00	
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	68.00	\$1,020.68	27/07/2024	01/08/2024	56.666700 \$850.57	11.333300 \$170.11	
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	68.00	\$1,020.68	27/07/2024	01/08/2024	56.666700 \$850.57	11.333300 \$170.11	

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y  
CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	30.00	\$450.30	30/07/2024	01/08/2024	20.000000 \$300.20	10.000000 \$150.10	
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	6.00	\$270.00	02/08/2024	03/08/2024		6.000000 \$270.00	
	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						\$4,491.34	\$1,330.32	
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						\$4,491.34	\$5,821.66	\$5,821.66
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y  
CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE						77.15%	22.85%	
	OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE						77.15%	100.00%	100.00%
	OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$9,399.34	\$235,941.81	
	ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$9,399.34	\$245,341.15	\$245,341.15
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						3.83%	96.17%	

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						3.83%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL								
	COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y								
	ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE								
	LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
OC02-041-005	EN CIMENTACIÓN. ZAPATAS, CONTRA TRABES, TRABES M3. DE LIGA, Y DADOS. F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.		3.00	\$13,691.88	30/07/2024	02/08/2024	1.500000 \$6,845.94	1.500000 \$6,845.94	
	TOTAL CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO						\$6,845.94	\$6,845.94	

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y								
	ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.), INCLUYE: CARGO						\$6,845.94	\$13,691.88	\$13,691.88
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y								
	ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD,								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.),						50.00%	50.00%	
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y								
	ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON./M3.),						50.00%	100.00%	100.00%
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y								
	ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F <sub>y</sub> =5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE								
	LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC02-095-015	6-6/6-6 COMO REFUERZO EN CAPA DE COMPRESIÓN EN M2. LOSA.		180.00	\$179,638.20	30/07/2024	02/08/2024	90.000000	90.000000	
							\$89,819.10	\$89,819.10	
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS</b>						<b>\$89,819.10</b>	<b>\$89,819.10</b>	
	<b>MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,</b>								
	<b>TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE</b>								
	<b>LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS</b>								
	<b>DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</b>								
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO</b>						<b>\$89,819.10</b>	<b>\$179,638.20</b>	<b>\$179,638.20</b>
	<b>DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE								
	LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO						50.00%	50.00%	
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR								
	DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE								
	RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE ACERO, F'y=5000 KG/CM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, CORTES, DOBLECES, AMARRES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						50.00%	100.00%	100.00%
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN M2. EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		70.00	\$45,499.30	24/07/2024	26/07/2024	70.000000		
	TOTAL .						\$45,499.30		
	ACUMULADO .						\$45,499.30	\$45,499.30	\$45,499.30
	PORCENTAJE PERIODO .						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO .						100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$142,164.34	\$96,665.04	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$142,164.34	\$238,829.38	\$238,829.38
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						59.53%	40.47%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						59.53%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA								
	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE								
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y								
	MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,								
	RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 M2. MM., ACABADO RUGOSO		200.00	\$89,998.00	17/08/2024	19/08/2024		200.000000 \$89,998.00	
	<p>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA</p> <p>QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y</p> <p>MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,</p> <p>RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE</p> <p>SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL</p> <p>USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA</p>							\$89,998.00	\$89,998.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y							100.00%	
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y							100.00%	100.00%
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE								
	NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,								
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, M2. MAMPARAS.		150.00	\$9,900.00	24/09/2024	26/09/2024			150.000000
	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								\$9,900.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								\$9,900.00
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  EN CUALQUIER NIVEL.  RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,  LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,  INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
OC01-018-040	DE PLACAS DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE TIPO M2. PREFABRICADAS TIPO CORCHO		2,300.00	\$103,500.00	24/07/2024	02/08/2024	1,840.000000 \$82,800.00	460.000000 \$20,700.00	
	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,  LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,						<b>\$82,800.00</b>	<b>\$20,700.00</b>	

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
	ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,						\$82,800.00	\$103,500.00	\$103,500.00
	LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL								
	PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA						80.00%	20.00%	
	MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO ,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	EN CUALQUIER NIVEL								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						80.00%	100.00%	100.00%
OC04-130-006	ADECUACIONES Y RESANES GENERALES AL AREA CON M2 MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:9 CON ESPESOR DE 1-4 CM		2,300.00	\$740,600.00	03/08/2024	22/08/2024		2,300.000000	\$740,600.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	(SEGÚN SE REQUIERA). SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO.								
	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO,							\$740,600.00	
	APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS							\$740,600.00	\$740,600.00
	MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN,								
	TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							100.00%	
	COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN,								
	ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							100.00%	100.00%
	COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN,								
	ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,  INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO,  ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR M2 LA SUPERFICIE.		900.00	\$100,791.00	23/08/2024	06/09/2024		540.000000	360.000000
								\$60,474.60	\$40,316.40
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,</b>							<b>\$60,474.60</b>	<b>\$40,316.40</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO,  ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE,  INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO,  ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS							\$60,474.60	\$100,791.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS							60.00%	40.00%
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO,							60.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,								
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE								
	INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA								
	SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN								
	EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y								
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA M2. ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA  CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.  <b>TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y</b>		2,300.00	\$805,023.00	23/08/2024	06/09/2024		1,380.000000	920.000000
								\$483,013.80	\$322,009.20
								<b>\$483,013.80</b>	<b>\$322,009.20</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y							\$483,013.80	\$805,023.00
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA							60.00%	40.00%
	QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN								
	EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y								
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA							60.00%	100.00%
	QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA								
	SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN								
	EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y								
	DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA								
	SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN M3. SITIO, CON CARGA A MANO.		45.00	\$39,419.55	24/07/2024	02/08/2024	36.000000	9.000000	
							\$31,535.64	\$7,883.91	
	<b>TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO,</b>						<b>\$31,535.64</b>	<b>\$7,883.91</b>	
	<b>CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,</b>								
	<b>DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.</b>								
	<b>ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO</b>						<b>\$31,535.64</b>	<b>\$39,419.55</b>	<b>\$39,419.55</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO						80.00%	20.00%	
	HORARIO EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO						80.00%	100.00%	100.00%
	HORARIO EFFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA						\$114,335.64	\$1,402,670.31	\$372,225.60

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA						\$114,335.64	\$1,517,005.95	\$1,889,231.55
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA						6.05%	74.25%	19.70%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA						6.05%	80.30%	100.00%
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA								
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES								
	DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE								
	ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE								
	GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO								
	REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-030-005	3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1,200.00	\$659,988.00	20/08/2024	27/08/2024		1,200.000000	\$659,988.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38							<b>\$659,988.00</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON								
	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO,								
	ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE								
	ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR INDICADO POR LA								
	SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y							\$659,988.00	\$659,988.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA,								
	SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA								
	GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA								
	0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA								
	CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A								
	BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR								
	INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN ,								
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS							100.00%	
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE								
	LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26								
	A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA								
	CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A								
	BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN ,								
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS							100.00%	100.00%
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE								
	LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26								
	A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A								
	BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR								
	INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN ,								
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O M TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS  VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.  TOTAL BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,  ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES  FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y  EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,  DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y  RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE		600.00	\$87,006.00	20/08/2024	27/08/2024		600.000000 \$87,006.00	
								\$87,006.00	\$87,006.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE PERIODO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							100.00%	
								100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.								
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA M REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.		350.00	\$43,757.00	28/08/2024	01/09/2024		280.000000	70.000000
								\$35,005.60	\$8,751.40
	<b>TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS</b>							<b>\$35,005.60</b>	<b>\$8,751.40</b>
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.  ACUMULADO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL  COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16,  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.							\$35,005.60	\$43,757.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO							80.00%	20.00%
	POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU								
	UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO								
	PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.								
	PORCENTAJE ACUMULADO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO							80.00%	100.00%
	POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU								
	UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,  DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y  MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,  MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO,  CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO  DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE M2. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		1,200.00	\$1,499,988.00	28/08/2024	11/09/2024		320.000000	880.000000
								\$399,996.80	\$1,099,991.20

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y							\$399,996.80	\$1,099,991.20
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,								
	MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO,								
	CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y							\$399,996.80	\$1,499,988.00
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,								
	MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL							26.67%	73.33%
	COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO								
	SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE								
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN							26.67%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y								
	BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O M. SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,, FIJADO CON		500.00	\$122,500.00	12/09/2024	16/09/2024			500.000000
	ADHESIVO PORCELÁNICO.								\$122,500.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA								\$122,500.00
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN								
	SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA								\$122,500.00
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN								
	SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y								
	BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°,								
	BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE								
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								100.00%
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span> <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN <span style="float: right;"><b>Duración:</b> 65 días naturales</span> <span style="float: right;"><b>Inicio obra:</b> 24-jul-24</span>  (UMF 57 LA CEIBA) <span style="float: right;"><b>Fin obra:</b> 26-sep-24</span>	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE								
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO,								
	PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZCLA Y/O M2. CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS		4,206.86	\$336,548.80	31/07/2024	19/08/2024	210.343000	3,996.517000	
							\$16,827.44	\$319,721.36	
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA M2. VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO O SIMILAR		2,285.71	\$182,856.80	14/09/2024	23/09/2024			2,285.710000
									\$182,856.80
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON M2. MEZCLA.MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		500.00	\$40,000.00	12/09/2024	13/09/2024			500.000000
									\$40,000.00
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COMEX M2. CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		1,800.00	\$144,000.00	12/09/2024	15/09/2024			1,800.000000
									\$144,000.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO,</b>						<b>\$16,827.44</b>	<b>\$319,721.36</b>	<b>\$366,856.80</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO  DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR  DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS  COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE;								
							\$16,827.44	\$336,548.80	\$703,405.60
							2.39%	45.45%	52.15%

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y								
	APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE;						2.39%	47.85%	100.00%
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<p>APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,</p> <p>EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,</p> <p>EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA</p> <p>SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO</p> <p>ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS</p> <p>PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE</p> <p>MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL</p>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SM.2).		100.00	\$35,001.00	24/09/2024	25/09/2024			100.000000 \$35,001.00
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).		25.00	\$11,249.75	26/09/2024	26/09/2024			25.000000 \$11,249.75
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO</b>								<b>\$46,250.75</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS								
	PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA								
									\$46,250.75

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON  ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS  PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE								100.00%
	ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN								
	COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN								
	COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE								
	MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN								
	SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,  DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,  TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  EN CUALQUIER NIVEL								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	70.00	\$24,500.70	24/09/2024	25/09/2024			70.000000
									\$24,500.70
	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA								\$24,500.70
	PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS								
	EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA								
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE								
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	EN CUALQUIER NIVEL								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA  PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS  EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA  QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE  HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  EN CUALQUIER NIVEL  PORCENTAJE PERIODO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE								\$24,500.70
									100.00%

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL PORCENTAJE ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA								
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE								
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO								
	EN CUALQUIER NIVEL								
	TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS						\$16,827.44	\$1,501,717.76	\$1,668,850.85
	ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS						\$16,827.44	\$1,518,545.20	\$3,187,396.05
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS						0.53%	47.11%	52.36%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS						0.53%	47.64%	100.00%
	PARTIDA 07 ALUMINIO								
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN  PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE  INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS,  TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS,  SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA,  MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI  PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA  VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC07-060-005	VENTANAS CON PUERTAS 1.20x2.50	PZA.	20.00	\$286,557.40	16/09/2024	19/09/2024			20.000000
									\$286,557.40
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO								\$286,557.40
	ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN								
	PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE								
	INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS,								
	TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS,								
	SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA,								
	MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA								\$286,557.40

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO.  CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.  PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON  PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE  445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y  MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,  PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO								
	UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ								
	CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON								100.00%
	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE								
	445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y								
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,  ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE  SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO  UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ  CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.  SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO  ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE  445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,  PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO,  ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,  DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN  CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
OC07-070-005	VENTANAS CON PUERTAS 2.91x2.60 m	PZA.	25.00	\$358,196.75	12/09/2024	15/09/2024			25.000000
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO								\$358,196.75

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE  445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y  MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,  PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO,  ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,  DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN  CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-								\$358,196.75

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON								100.00%
	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE								
	COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN,								
	TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO								
	DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO,								
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.  PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON  PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE  COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS  MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN,  TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO  DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO,								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO								\$644,754.15
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								\$644,754.15
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PARTIDA 11 URBANIZACIÓN								
	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE  SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL  USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE M2 ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM  CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO,JUNTAS FRÍAS CON  VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		250.00	\$218,997.50	27/07/2024	30/07/2024	250.000000		
	TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'c=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA						\$218,997.50		
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,								
	RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA						\$218,997.50	\$218,997.50	\$218,997.50
	QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y								
	MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,								
	RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y						100.00%		
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE								
	NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,								
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y						100.00%	100.00%	100.00%
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE								
	NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO,								
	HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						\$218,997.50		
	ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						\$218,997.50	\$218,997.50	\$218,997.50
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN						100.00%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 PZA. CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR		250.00	\$86,250.00	09/09/2024	20/09/2024			250.000000 \$86,250.00
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 PZA. CABLES, NEMA 5-20R.Ó SIMILAR		100.00	\$34,500.00	09/09/2024	20/09/2024			100.000000 \$34,500.00
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS, 3 CABLES, PZA. PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 250 V.C.A., NEMA 6-15R.Ó SIMILAR		150.00	\$66,450.00	09/09/2024	20/09/2024			150.000000 \$66,450.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A</b>								<b>\$187,200.00</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES								
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A								\$187,200.00
	TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES								
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE,  POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y  MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE  OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,  EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE,  POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y  MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,  EN CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1  CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO,  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,  PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA PZA. TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		450.00	\$105,304.50	30/08/2024	10/09/2024		75.000000	375.000000
								\$17,550.75	\$87,753.75
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU</b>							<b>\$17,550.75</b>	<b>\$87,753.75</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<p>INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA</p> <p>O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,</p> <p>CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,</p> <p>DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</p> <p>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU</p> <p>INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA</p> <p>O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,</p> <p>CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,</p>							\$17,550.75	\$105,304.50

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE							16.67%	83.33%
	LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN								
	EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A								
	OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE							16.67%	100.00%
	LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A								
	OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO								
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR,								
	MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	350.00	\$15,750.00	29/08/2024	29/08/2024		350.000000 \$15,750.00	
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	150.00	\$5,098.50	29/08/2024	29/08/2024		150.000000 \$5,098.50	
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE:</b>							<b>\$20,848.50</b>	
	<b>CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,</b>								
	<b>CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES</b>								
	<b>FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO</b>								
	<b>Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</b>								
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O</b>							<b>\$20,848.50</b>	<b>\$20,848.50</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,								
	DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y								
	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES							100.00%	
	MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,								
	ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES							100.00%	100.00%
	MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,								
	ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA								
	Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS								
	DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO								
	INCLUYE:DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL22-009-010	DE 12 DERIVADOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225 PZA. AMPS., (SIN MEDICIÓN).		1.00	\$25,455.77	28/08/2024	28/08/2024		1.000000	
								\$25,455.77	
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO							\$25,455.77	
	INCLUYE:DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES,								
	EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250							\$25,455.77	\$25,455.77

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	V.C.D., NO INCLUYE:DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU								
	INSTALACIONES, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F,							100.00%	
	4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO INCLUYE:DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS								
	PARA SU INSTALACIONES, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER								
	NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span> <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN <span style="float: right;"><b>Duración:</b> 65 días naturales</span> <span style="float: right;"><b>Inicio obra:</b> 24-jul-24</span>  <span style="float: right;"><b>Fin obra:</b> 26-sep-24</span>  (UMF 57 LA CEIBA)	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F,  4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D., NO INCLUYE:DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS  PARA SU INSTALACIONES, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,							100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL22-012-020	DE 1 X 40 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	3.00	\$2,627.97	29/08/2024	29/08/2024		3.000000 \$2,627.97	
EL22-012-025	DE 1 X 50 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	4.00	\$3,503.96	29/08/2024	29/08/2024		4.000000 \$3,503.96	
EL22-012-030	DE 1 X 70 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	5.00	\$6,169.95	29/08/2024	29/08/2024		5.000000 \$6,169.95	
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE:</b>							<b>\$12,301.88</b>	
	<b>CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN,</b>								
	<b>CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES</b>								
	<b>ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.</b>								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE:							\$12,301.88	\$12,301.88
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN,								
	CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O							100.00%	
	SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,								
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O  SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,  FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE  SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN  CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES  ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL  COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO,							100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA.	10.00	\$76,499.30	28/08/2024	29/08/2024		10.000000	
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.							\$76,499.30	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES							\$76,499.30	\$76,499.30
	(ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS,								
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN,								
	EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES							100.00%	
	(ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS,								
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES							100.00%	100.00%
	(ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 1F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS,								
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN,								
	EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN,  CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES  ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	50.00	\$16,250.00	30/08/2024	31/08/2024		50.000000 \$16,250.00	
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	35.00	\$11,375.00	01/09/2024	02/09/2024			35.000000 \$11,375.00
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	25.00	\$27,999.75	03/09/2024	04/09/2024			25.000000 \$27,999.75
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$19,849.70	05/09/2024	06/09/2024			10.000000 \$19,849.70
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	5.00	\$17,499.85	07/09/2024	07/09/2024			5.000000 \$17,499.85

C. MARÍA ELENA ALVAREZ OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE:							\$16,250.00	\$76,724.30
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN,								
	CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE:							\$16,250.00	\$92,974.30
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN,								
	CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES								
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O							17.48%	82.52%
	SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,								
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER								
	NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O							17.48%	100.00%
	SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,								
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							\$168,906.20	\$351,678.05
	ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							\$168,906.20	\$520,584.25
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							32.45%	67.55%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							32.45%	100.00%
	PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA								
	DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES								
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA.	150.00	\$27,751.50	09/09/2024	20/09/2024			150.000000 \$27,751.50
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, DUPLEX.	PZA.	150.00	\$27,751.50	09/09/2024	20/09/2024			150.000000 \$27,751.50
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	50.00	\$9,250.50	09/09/2024	20/09/2024			50.000000 \$9,250.50
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	250.00	\$46,252.50	09/09/2024	20/09/2024			250.000000 \$46,252.50
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE</b>								<b>\$111,006.00</b>
	<b>A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE								\$111,006.00
	A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y								
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL  COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE  SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL  USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON								100.00%
	TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL  COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE  SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,								
	FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO PZA. MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		60.00	\$80,699.40	09/09/2024	10/09/2024			60.000000 \$80,699.40
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO PZA. MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		350.00	\$470,746.50	30/08/2024	08/09/2024		70.000000 \$94,149.30	280.000000 \$376,597.20
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,</b>							<b>\$94,149.30</b>	<b>\$457,296.60</b>
	FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES							\$94,149.30	\$551,445.90
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y							17.07%	82.93%
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y							17.07%	100.00%
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE								
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES								
	PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y								
	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB MARCA PZA. TECNOLITE O SIMILAR		45.00	\$44,954.55	11/09/2024	12/09/2024			45.000000 \$44,954.55
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE								\$44,954.55
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES								
	PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO								
	Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y								
	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL								\$44,954.55
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON								
	RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,  MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,  DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO  DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON  RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,  MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,  DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO  DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON  RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
	P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,								
	MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.							\$94,149.30	\$613,257.15
	ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.							\$94,149.30	\$707,406.45
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.							13.31%	86.69%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.							13.31%	100.00%
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE M2. CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.		200.00	\$46,802.00	02/08/2024	04/08/2024		200.000000	\$46,802.00
	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							\$46,802.00	

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							\$46,802.00	\$46,802.00
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA							100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,  LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y  EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA  REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,  LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE  HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.								
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M PZA. DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.		410.00	\$22,550.00	05/08/2024	08/08/2024			410.000000 \$22,550.00
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS EN MUROS Y PZA PISOS		400.00	\$9,200.00	05/08/2024	08/08/2024			400.000000 \$9,200.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	150.00	\$3,450.00	05/08/2024	08/08/2024		150.000000	
								\$3,450.00	
	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE								\$35,200.00
	MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,								
	LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE							\$35,200.00	\$35,200.00
	MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,								
	LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L							100.00%	
	COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y								
	ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L							100.00%	100.00%
	COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y								
	ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO  DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	35.00	\$1,925.00	05/08/2024	07/08/2024			35.000000
								\$1,925.00	
	TOTAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO  DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							\$1,925.00	
	ACUMULADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA							\$1,925.00	\$1,925.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA							100.00%	
	REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE							100.00%	100.00%
	OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR,								
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO								
	INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS  CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y  EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS  CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y  EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  PARTIDA: 06 ALUMBRADO EXTERIOR								
								\$83,927.00	
								\$83,927.00	\$83,927.00
								100.00%	
								100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,								
	FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL24-082-005	INCLUYE POSTE CON LAMPARA DE ALUMBRADO PZA. PUBLICO LED DE 200 W SUBURBANA LUZ BLANCA CON FOTO CELDA INCLUIDA, CON CABLEADO		8.00	\$178,758.40	31/07/2024	03/08/2024	2.000000	6.000000	
	ELECTRICO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						\$44,689.60	\$134,068.80	
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,						\$44,689.60	\$134,068.80	
	FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO								
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES						\$44,689.60	\$178,758.40	\$178,758.40
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y						25.00%	75.00%	
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y						25.00%	100.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE								
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE								
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES								
	PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO								
	Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y								
	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
EL24-085-045	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO IV MOD PZA. 24LTLED3140V65B, 24 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR		50.00	\$77,149.50	04/08/2024	08/08/2024		50.000000	\$77,149.50
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE								\$77,149.50
	MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES								
	PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y								
	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL								
	USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL							\$77,149.50	\$77,149.50
	COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON								
	RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
	P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,								
	MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO							100.00%	
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON								
	RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
	P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,								
	MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO							100.00%	100.00%
	DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON								
	RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y								
	PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
	P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,								
	MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,								
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA: 06 ALUMBRADO EXTERIOR						\$44,689.60	\$211,218.30	
	ACUMULADO PARTIDA: 06 ALUMBRADO EXTERIOR						\$44,689.60	\$255,907.90	\$255,907.90
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 06 ALUMBRADO EXTERIOR						17.46%	82.54%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 06 ALUMBRADO EXTERIOR						17.46%	100.00%	100.00%
	PARTIDA: 04 HERRERIA								
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN,  DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA  ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE  SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE KG. SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES.		500.00	\$67,000.00	31/07/2024	09/08/2024	50.000000 \$6,700.00	450.000000 \$60,300.00	
OC06-005-025	EN REJA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA KG. NEGRA CALIBRE No. 16 AL 18.		2,500.00	\$307,475.00	10/08/2024	24/08/2024		2,500.000000 \$307,475.00	
	<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS</b>						<b>\$6,700.00</b>	<b>\$367,775.00</b>	
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS,								
	ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS						\$6,700.00	\$374,475.00	\$374,475.00
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS,								
	ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE						1.79%	98.21%	
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR						1.79%	100.00%	100.00%

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS,								
	ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE								
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARRA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE REFUERZO								
	CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE								
	SOBRE BARRA PERIMETRAL	ML	50.00	\$61,699.50	25/08/2024	29/08/2024		50.000000	\$61,699.50
	TOTAL SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARRA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE REFUERZO								\$61,699.50
	CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARDA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE							\$61,699.50	\$61,699.50
	REFUERZO CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARDA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE							100.00%	
	PUAS CON POSTES DE REFUERZO CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y FABRICACION DE SISTEMA DE PROTECCION A BARDA PERIMETRAL A BASE DE ALAMBRE DE							100.00%	100.00%
	PUAS CON POSTES DE REFUERZO CADA 2 METROS PARA SUJETAR EL ALAMBRE								
	TOTAL PARTIDA: 04 HERRERIA						\$6,700.00	\$429,474.50	
	ACUMULADO PARTIDA: 04 HERRERIA						\$6,700.00	\$436,174.50	\$436,174.50
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 04 HERRERIA						1.54%	98.46%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 04 HERRERIA						1.54%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 07 ALUMINIO								
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE  445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y  MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,  PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO,  ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,  DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN  CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC07-070-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES M2 MEDIDAS		200.00	\$246,798.00	20/09/2024	26/09/2024			200.000000
									\$246,798.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO</b>								<b>\$246,798.00</b>
	ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE								
	445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y								
	MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES,								
	PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO,								
	ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,								
	DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.  ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS,								
									\$246,798.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON								100.00%
	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE								
	COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS								
	MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN,								
	TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO,  ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN  CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-  EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.  PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON  PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE  COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS  MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN,								
									100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO								
	DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO,								
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN								
	CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.-								
	EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.								
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO								\$246,798.00
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								\$246,798.00
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA								
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE								
	LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO								
	SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE								
	MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA								
	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE								
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL								
	CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO								
OC09-005-020	DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M., BARNIZ, PZA. ZONA TROPICAL		30.00	\$370,346.70	12/09/2024	26/09/2024			30.000000 \$370,346.70

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO								\$370,346.70

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA  POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO  DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO								\$370,346.70

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FERRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE  PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS  PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON  PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS  LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS,  BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS  MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO								100.00%

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS								
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE								
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO,								
	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE								
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
	EN CUALQUIER NIVEL.								
OC05-255-045	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA M. SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO.		380.00	\$46,736.20	09/08/2024	18/08/2024		380.000000 \$46,736.20	
OC05-255-050	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA M2. POR UN LADO.		120.00	\$17,401.20	25/08/2024	03/09/2024		84.000000 \$12,180.84	36.000000 \$5,220.36

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-255-062	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 5.00 M.	PZA.	15.00	\$18,509.85	04/08/2024	08/08/2024		15.000000 \$18,509.85	
OC05-255-090	ANTICORROSIVO, EN ESCALERA MARINA.	M.	30.00	\$37,019.70	09/08/2024	09/08/2024		30.000000 \$37,019.70	
OC05-255-100	ANTICORROSIVO, EN GABINETES CONTRA INCENDIO.	PZA.	6.00	\$3,384.00	20/09/2024	25/09/2024			6.000000 \$3,384.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS</b>							<b>\$114,446.59</b>	<b>\$8,604.36</b>
	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE</b>								
	<b>INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO,</b>								
	<b>LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE</b>								
	<b>OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,</b>								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	EN CUALQUIER NIVEL. ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE  LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE  INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO,  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE  OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,  EN CUALQUIER NIVEL. PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS  APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE							\$114,446.59	\$123,050.95
								93.01%	6.99%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE							93.01%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO</b> <b>19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO,  EN CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,  INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
OC05-265-045	EN PISOS DE CONCRETO.	M2.	300.00	\$135,900.00	04/08/2024	08/08/2024		300.000000	\$135,900.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-265-060	COLOR AMARILLO TRÁNSITO. DELIMITANDO CAJÓN DE M2. ESTACIONAMIENTO DE 3.80 X 5.00 MTS. EN BATERÍA Y DE 3.00 X 5.50 EN CORDÓN, SEGÚN		180.00	\$25,738.20	19/08/2024	20/08/2024		180.000000	
	NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-13, N-COMP.6 Y N-COMP.7.							\$25,738.20	
	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL							\$161,638.20	
	COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,								
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO								
	MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,								
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO							\$161,638.20	\$161,638.20

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24
(UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR								
	DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA								
	SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y								
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE:							100.00%	
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE:							100.00%	100.00%
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,								
	ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE								
	LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							\$276,084.79	\$378,951.06

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							\$276,084.79	\$655,035.85
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							42.15%	57.85%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							42.15%	100.00%
	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA								
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO,								
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	38.00	\$170,998.48	12/09/2024	16/09/2024			38.000000
									\$170,998.48
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO								<b>\$170,998.48</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE								\$170,998.48
	ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX,								100.00%
	LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales	
<b>Inicio obra:</b> 24-jul-24	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE ELEVADO, JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX,  LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES  FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO,  HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	6.00	\$26,999.76	17/09/2024	18/09/2024			6.000000
									\$26,999.76
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA								\$26,999.76

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA								\$26,999.76
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE								100.00%
	ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , JUEGO DE HERRAJES, LLAVES COFLEX, LLAVE DE ESCUADRA, CUELLO DE CERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR PZA. BLANCO.		30.00	\$89,549.40	19/09/2024	23/09/2024			30.000000
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA,								\$89,549.40

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN NIVEL.								
	SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE FIJACION A LA MESETA,								\$89,549.40
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN NIVEL.								
	SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE								100.00%
	FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA								

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVALINES DE SOBRE PONER COLOR BLANCO, INCLUYE								100.00%
	FIJACION A LA MESETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FLEXIBLE, GOMA SPUD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA								
	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO								
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,								
	EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	30.00	\$55,559.10	19/09/2024	23/09/2024			30.000000
									\$55,559.10
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES, LLAVE								\$55,559.10
	ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA								
	OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS COFLES,								\$55,559.10
	LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES								
	FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO OVALIN DE SOBRE PONER. INCLUYE MANGUERAS								100.00%
	COFLES, LLAVE ESCUADRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE								
	SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN								
	SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER								
	NIVEL.								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	38.00	\$16,150.00	12/09/2024	16/09/2024			38.000000 \$16,150.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y								\$16,150.00
	PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								\$16,150.00
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y								\$16,150.00
	PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU								100.00%
	CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y								
	MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1  
U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57  
LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN  
PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

(UMF 57 LA CEIBA)

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE PAPEL SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								100.00%
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								\$38,730.67
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	11.00	\$38,730.67	24/09/2024	26/09/2024			11.000000 \$38,730.67
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								\$38,730.67

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  (UMF 57 LA CEIBA)	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.								\$38,730.67
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y								100.00%
	PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN								
	CUALQUIER NIVEL.								
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y								100.00%
	PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN								
	CUALQUIER NIVEL.								
	TOTAL PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								\$397,987.41
	ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								\$397,987.41

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN (UMF 57 LA CEIBA)	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								100.00%
	TOTAL UMF 57 LA CEIBA						\$553,113.86	\$4,500,755.01	\$4,674,502.27
	ACUMULADO UMF 57 LA CEIBA						\$553,113.86	\$5,053,868.87	\$9,728,371.14
	PORCENTAJE PERIODO UMF 57 LA CEIBA						5.69%	46.26%	48.05%
	PORCENTAJE ACUMULADO UMF 57 LA CEIBA						5.69%	51.95%	100.00%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>							\$553,113.86	\$4,500,755.01	\$4,674,502.27
<b>ACUMULADO:</b>							\$553,113.86	\$5,053,868.87	\$9,728,371.14
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>							5.69%	46.26%	48.05%
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>							5.69%	51.95%	100.00%



# U.M.F. NO. 59 "PACABTUN"

## ***Anexo 19***

***PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO  
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.***

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>UMF 59 PACABTUN</b>									
<b>PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>									
<b>DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>									
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, M2. CANALETAS Y CANAL LISTON.		1,153.00	\$40,366.53	12/08/2024	16/08/2024		1,153.000000 \$40,366.53	
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN M2. MURO.		226.00	\$7,234.26	12/08/2024	16/08/2024		226.000000 \$7,234.26	
<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>								<b>\$47,600.79</b>	
<b>ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>								<b>\$47,600.79</b>	<b>\$47,600.79</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>								<b>100.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>								<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>									
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	210.00	\$11,550.00	12/08/2024	16/08/2024		210.000000 \$11,550.00	
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	580.00	\$37,705.80	12/08/2024	16/08/2024		580.000000 \$37,705.80	

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-015-250	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEAS	M2	1,450.00	\$94,264.50	24/07/2024	07/08/2024	773.333300	676.666700	
							\$50,274.40	\$43,990.10	
	<b>TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>\$50,274.40</b>	<b>\$93,245.90</b>	
	<b>ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>\$50,274.40</b>	<b>\$143,520.30</b>	<b>\$143,520.30</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>35.03%</b>	<b>64.97%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>35.03%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>								
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE M3. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		100.00	\$55,003.00	24/07/2024	16/08/2024	33.333300	66.666700	
							\$18,334.33	\$36,668.67	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	1,000.00	\$45,010.00	24/07/2024	16/08/2024	333.333300	666.666700	
							\$15,003.33	\$30,006.67	
	<b>TOTAL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>\$33,337.66</b>	<b>\$66,675.34</b>	
	<b>ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>\$33,337.66</b>	<b>\$100,013.00</b>	<b>\$100,013.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>						<b>33.33%</b>	<b>66.67%</b>	

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO  
19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						33.33%	100.00%	100.00%
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME								
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	35.00	\$1,575.35	30/07/2024	02/08/2024	17.500000 \$787.68	17.500000 \$787.67	
OC01-018-016	INODORO	PZA.	25.00	\$1,125.25	24/07/2024	27/07/2024	25.000000 \$1,125.25		
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	103.00	\$1,546.03	24/07/2024	02/08/2024	82.400000 \$1,236.82	20.600000 \$309.21	
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	103.00	\$1,546.03	24/07/2024	02/08/2024	82.400000 \$1,236.82	20.600000 \$309.21	
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	35.00	\$525.35	30/07/2024	02/08/2024	17.500000 \$262.68	17.500000 \$262.67	
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	8.00	\$360.08	28/07/2024	29/07/2024	8.000000 \$360.08		
	<b>TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>						<b>\$5,009.33</b>	<b>\$1,668.76</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME						\$5,009.33	\$6,678.09	\$6,678.09
	PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME						75.01%	24.99%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME						75.01%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$88,621.39	\$209,190.79	
	ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$88,621.39	\$297,812.18	\$297,812.18
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						29.76%	70.24%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						29.76%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN M2. EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		100.00	\$65,004.00	24/07/2024	27/07/2024	100.000000		
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$65,004.00		
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$65,004.00	\$65,004.00	\$65,004.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%		
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA								
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, M2. MAMPARAS.		296.00	\$16,280.00	25/09/2024	26/09/2024			296.000000
	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA								\$16,280.00 \$16,280.00 100.00% 100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>									
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. M. DE ANCHO.		190.00	\$23,373.80	29/08/2024	02/09/2024		114.000000 \$14,024.28	76.000000 \$9,349.52
								<b>\$14,024.28</b>	<b>\$9,349.52</b>
<b>TOTAL RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								<b>\$14,024.28</b>	<b>\$9,349.52</b>
<b>ACUMULADO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								<b>\$14,024.28</b>	<b>\$23,373.80</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								<b>60.00%</b>	<b>40.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO</b>								<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>									
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROPRIMER PARA M2 PREPARAR LA SUPERFICIE.		1,450.00	\$162,414.50	08/08/2024	06/09/2024		1,160.000000 \$129,931.60	290.000000 \$32,482.90
								<b>\$129,931.60</b>	<b>\$32,482.90</b>
<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>								<b>\$129,931.60</b>	<b>\$32,482.90</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>								<b>\$129,931.60</b>	<b>\$162,414.50</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>								<b>80.00%</b>	<b>20.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>								<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>									
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA M2. ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA  CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.		1,450.00	\$652,558.00	08/08/2024	06/09/2024		1,160.000000 \$522,046.40	290.000000 \$130,511.60
								<b>\$522,046.40</b>	<b>\$130,511.60</b>
<b>ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>								<b>\$522,046.40</b>	<b>\$652,558.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>								<b>80.00%</b>	<b>20.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C</b>								<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>								<b>\$666,002.28</b>	<b>\$188,624.02</b>
<b>ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>								<b>\$666,002.28</b>	<b>\$854,626.30</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>								<b>77.93%</b>	<b>22.07%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>							77.93%	100.00%
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>								
	<b>MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>								
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 MM. EN M2 DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.		45.00	\$40,053.15	27/08/2024	28/08/2024		45.000000 \$40,053.15	
	<b>TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>							<b>\$40,053.15</b>	
	<b>ACUMULADO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>							<b>\$40,053.15</b>	<b>\$40,053.15</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN</b>								
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. M2		1,153.00	\$749,496.12	29/08/2024	07/09/2024		345.900000 \$224,848.84	807.100000 \$524,647.28
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN</b>							<b>\$224,848.84</b>	<b>\$524,647.28</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN</b>							<b>\$224,848.84</b>	<b>\$749,496.12</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN</b>							30.00%	70.00%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN</b>							30.00%	100.00%
	<b>BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O M TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS		520.00	\$127,925.20	29/08/2024	07/09/2024		156.000000 \$38,377.56	364.000000 \$89,547.64
	VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.								
	<b>TOTAL BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>							<b>\$38,377.56</b>	<b>\$89,547.64</b>
	<b>ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>							<b>\$38,377.56</b>	<b>\$127,925.20</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>							30.00%	70.00%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>							30.00%	100.00%
	<b>ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA</b>								
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA M REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.		1,050.00	\$245,710.50	29/08/2024	07/09/2024		315.000000 \$73,713.15	735.000000 \$171,997.35
	<b>TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA</b>							<b>\$73,713.15</b>	<b>\$171,997.35</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA							\$73,713.15	\$245,710.50
	PORCENTAJE PERIODO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA							30.00%	70.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA							30.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE M2. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		580.00	\$725,046.40	17/08/2024	24/08/2024		580.000000	
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							\$725,046.40	
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							\$725,046.40	\$725,046.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							100.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,								
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O M. SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,.. FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		210.00	\$51,662.10	19/08/2024	26/08/2024		210.000000	
								\$51,662.10	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							\$51,662.10	
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							\$51,662.10	\$51,662.10
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							100.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL								
OC05-250-025	EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA, M2. ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, HASTA UNA ALTURA DE 15.00 M.		4,250.00	\$382,542.50	01/08/2024	10/08/2024		4,250.000000 \$382,542.50	
OC05-250-010	EN MUROS INTERIORES APLANADOS CON MEZCLA, CON M2. PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO		2,800.00	\$252,028.00	13/09/2024	20/09/2024			2,800.000000 \$252,028.00
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COMEX M2. CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		1,153.00	\$103,781.53	08/09/2024	12/09/2024			1,153.000000 \$103,781.53
	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							\$382,542.50	\$355,809.53
	ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							\$382,542.50	\$738,352.03
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							51.81%	48.19%

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO  
19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>							51.81%	100.00%
	<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SM.2).		20.00	\$17,341.40	21/09/2024	21/09/2024			20.000000 \$17,341.40
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).		5.00	\$4,335.35	22/09/2024	22/09/2024			5.000000 \$4,335.35
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).		5.00	\$6,170.40	22/09/2024	22/09/2024			5.000000 \$6,170.40
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$27,847.15</b>
	<b>ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>\$27,847.15</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>								<b>100.00%</b>
	<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O PZA. FLECHA (CLAVE SP.2).		20.00	\$17,341.40	23/09/2024	24/09/2024			20.000000 \$17,341.40

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SP.5).		5.00	\$4,335.35	25/09/2024	25/09/2024			5.000000 \$4,335.35
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SP.6).		5.00	\$6,170.40	25/09/2024	25/09/2024			5.000000 \$6,170.40
	<b>TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>\$27,847.15</b>
	<b>ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>\$27,847.15</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>								<b>100.00%</b>
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	15.00	\$8,250.45	26/09/2024	26/09/2024			15.000000 \$8,250.45
	<b>TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$8,250.45</b>
	<b>ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$8,250.45</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>100.00%</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								100.00%
	TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS							\$1,536,243.70	\$1,205,946.55
	ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS							\$1,536,243.70	\$2,742,190.25
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS							56.02%	43.98%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS							56.02%	100.00%
	<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								
	<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								
OC07-060-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES M2 MEDIDAS		100.00	\$212,815.00	14/09/2024	18/09/2024			100.000000 \$212,815.00
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$212,815.00
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$212,815.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE</b>								
OC07-070-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFERENTES M2 MEDIDAS		100.00	\$212,815.00	19/09/2024	23/09/2024			100.000000 \$212,815.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$212,815.00
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$212,815.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
OC07-062-001	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	50.00	\$106,407.50	24/09/2024	25/09/2024			50.000000 \$106,407.50
OC07-062-002	PUERTA DE ALUMINIO AUTOMATIZADA DE 6.5 X 2.24 PZA MTS.		1.00	\$98,240.45	26/09/2024	26/09/2024			1.000000 \$98,240.45
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$204,647.95
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$204,647.95
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO								\$630,277.95

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								\$630,277.95
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	<b>PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>								
	<b>PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>								
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE M2 ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM		250.00	\$213,262.50	28/07/2024	31/07/2024	250.000000		
	CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO,JUNTAS FRÍAS CON						\$213,262.50		
	VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	<b>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$213,262.50</b>		
	<b>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$213,262.50</b>	<b>\$213,262.50</b>	<b>\$213,262.50</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>\$213,262.50</b>		
	<b>ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>\$213,262.50</b>	<b>\$213,262.50</b>	<b>\$213,262.50</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN							100.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN							100.00%	100.00%	100.00%
<b>PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>									
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>									
EL20-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	300.00	\$33,600.00	29/08/2024	09/09/2024		75.000000 \$8,400.00	225.000000 \$25,200.00
EL20-005-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	200.00	\$23,002.00	29/08/2024	09/09/2024		50.000000 \$5,750.50	150.000000 \$17,251.50
<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$14,150.50</b>	<b>\$42,451.50</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>\$14,150.50</b>	<b>\$56,602.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON</b>									
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	50.00	\$4,249.50	29/08/2024	09/09/2024		12.500000 \$1,062.38	37.500000 \$3,187.12

**MG&B, S.A. DE C.V.****Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO  
19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL20-015-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO.	50.00	\$4,249.50	29/08/2024	09/09/2024		12.500000 \$1,062.38	37.500000 \$3,187.12
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON</b>							<b>\$2,124.76</b>	<b>\$6,374.24</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON</b>							<b>\$2,124.76</b>	<b>\$8,499.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO</b>								
EL20-040-005	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.	30.00	\$2,100.00	29/08/2024	09/09/2024		7.500000 \$525.00	22.500000 \$1,575.00
EL20-040-010	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA.	30.00	\$2,100.00	29/08/2024	09/09/2024		7.500000 \$525.00	22.500000 \$1,575.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO</b>							<b>\$1,050.00</b>	<b>\$3,150.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO</b>							<b>\$1,050.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA								
EL20-065-005	DE 75 X 75 MM.	PZA.	20.00	\$600.00	29/08/2024	09/09/2024		5.000000 \$150.00	15.000000 \$450.00
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA.	20.00	\$600.00	29/08/2024	09/09/2024		5.000000 \$150.00	15.000000 \$450.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA							\$300.00	\$900.00
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA							\$300.00	\$1,200.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA								
EL20-075-005	DE 100X100 MM.	PZA.	20.00	\$600.00	29/08/2024	09/09/2024		5.000000 \$150.00	15.000000 \$450.00
EL20-075-015	DE 120X120 MM.	PZA.	20.00	\$600.00	29/08/2024	09/09/2024		5.000000 \$150.00	15.000000 \$450.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA							\$300.00	\$900.00
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA							\$300.00	\$1,200.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 PZA. CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR		8.00	\$1,160.00	16/09/2024	26/09/2024			8.000000 \$1,160.00
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 PZA. CABLES, NEMA 5-20R.Ó SIMILAR		8.00	\$1,160.00	16/09/2024	26/09/2024			8.000000 \$1,160.00
EL20-080-025	CON CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, 15 PZA. AMPS., 125 V.C.A., (ICFT), 2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR		8.00	\$1,960.16	16/09/2024	26/09/2024			8.000000 \$1,960.16
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS, 3 CABLES, PZA. PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 250 V.C.A., NEMA 6-15R.Ó SIMILAR		8.00	\$1,160.00	16/09/2024	26/09/2024			8.000000 \$1,160.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								\$5,440.16

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								\$5,440.16
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON PZA. RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		370.00	\$31,446.30	16/09/2024	26/09/2024			370.000000 \$31,446.30
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA PZA. TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO		370.00	\$31,446.30	16/09/2024	26/09/2024			370.000000 \$31,446.30
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								\$62,892.60
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								\$62,892.60
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL20-105-035	DE 15 X 15 X 61 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	16.00	\$7,200.64	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$1,800.16	12.000000 \$5,400.48
EL20-105-040	DE 15 X 15 X 152.4 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	16.00	\$12,560.96	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$3,140.24	12.000000 \$9,420.72
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD</b>							<b>\$4,940.40</b>	<b>\$14,821.20</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD</b>							<b>\$4,940.40</b>	<b>\$19,761.60</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER</b>								
EL20-120-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.00	\$2,400.16	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$600.04	12.000000 \$1,800.12
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER</b>							<b>\$600.04</b>	<b>\$1,800.12</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER</b>							<b>\$600.04</b>	<b>\$2,400.16</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT							25.00%	100.00%
EL20-125-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.00	\$2,400.16	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$600.04	12.000000 \$1,800.12
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT							\$600.04	\$1,800.12
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT							\$600.04	\$2,400.16
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							25.00%	100.00%
EL20-130-030	DE 15 X 15 CM. Y DE 90 GRADOS.	PZA.	16.00	\$5,600.48	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$1,400.12	12.000000 \$4,200.36
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							\$1,400.12	\$4,200.36
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							\$1,400.12	\$5,600.48
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							25.00%	75.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA								
EL20-140-020	DE 15 X 15 CM.	PZA.	16.00	\$4,000.32	29/08/2024	09/09/2024		4.000000 \$1,000.08	12.000000 \$3,000.24
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA							\$1,000.08	\$3,000.24
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA							\$1,000.08	\$4,000.32
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC								
EL20-167-004	DE 15 X 15 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA PZA. ANTICORROSIVA.		8.00	\$640.08	29/08/2024	09/09/2024		2.000000 \$160.02	6.000000 \$480.06
EL20-167-005	DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA PZA. ANTICORROSIVA		8.00	\$960.08	29/08/2024	09/09/2024		2.000000 \$240.02	6.000000 \$720.06
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC							\$400.04	\$1,200.12

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC							\$400.04	\$1,600.16
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC							25.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							\$26,865.98	\$148,930.66
	ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							\$26,865.98	\$175,796.64
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							15.28%	84.72%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							15.28%	100.00%
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	500.00	\$8,000.00	10/09/2024	12/09/2024			500.000000 \$8,000.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	500.00	\$12,005.00	13/09/2024	15/09/2024			500.000000 \$12,005.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	500.00	\$17,000.00	13/09/2024	15/09/2024			500.000000 \$17,000.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	500.00	\$7,505.00	13/09/2024	15/09/2024			500.000000 \$7,505.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	500.00	\$9,000.00	13/09/2024	15/09/2024			500.000000 \$9,000.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	500.00	\$12,500.00	13/09/2024	15/09/2024			500.000000 \$12,500.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>\$66,010.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>\$66,010.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								<b>\$66,010.00</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								<b>\$66,010.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								<b>100.00%</b>

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								100.00%
	<b>PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>								
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>								
EL22-001-015	PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A., CON PZA. ZAPATAS PRINCIPALES, HASTA 100 AMPS., DE 10,000 C.I.		8.00	\$98,766.48	29/08/2024	09/09/2024		2.000000 \$24,691.62	6.000000 \$74,074.86
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>\$24,691.62</b>	<b>\$74,074.86</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>\$24,691.62</b>	<b>\$98,766.48</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z</b>								
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA.	8.00	\$180,011.84	29/08/2024	09/09/2024		2.000000 \$45,002.96	6.000000 \$135,008.88
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, PARA 250 PZA. AMPS.		10.00	\$290,019.00	29/08/2024	09/09/2024		2.500000 \$72,504.75	7.500000 \$217,514.25
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z</b>							<b>\$117,507.71</b>	<b>\$352,523.13</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							\$117,507.71	\$470,030.84
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR								
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	80.00	\$26,002.40	29/08/2024	09/09/2024		20.000000 \$6,500.60	60.000000 \$19,501.80
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	80.00	\$26,002.40	29/08/2024	09/09/2024		20.000000 \$6,500.60	60.000000 \$19,501.80
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	50.00	\$56,003.00	29/08/2024	09/09/2024		12.500000 \$14,000.75	37.500000 \$42,002.25
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$19,851.40	29/08/2024	09/09/2024		2.500000 \$4,962.85	7.500000 \$14,888.55
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$35,002.40	29/08/2024	09/09/2024		2.500000 \$8,750.60	7.500000 \$26,251.80

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL22-010-178	DE 3 X 150 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$195,012.80	29/08/2024	09/09/2024		2.500000	7.500000
								\$48,753.20	\$146,259.60
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>\$89,468.60</b>	<b>\$268,405.80</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>\$89,468.60</b>	<b>\$357,874.40</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$231,667.93</b>	<b>\$695,003.79</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$231,667.93</b>	<b>\$926,671.72</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT</b>								
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	100.00	\$8,499.00	29/08/2024	09/09/2024		25.000000	75.000000
								\$2,124.75	\$6,374.25

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$2,124.75	\$6,374.25
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$2,124.75	\$8,499.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL24-007-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	100.00	\$9,500.00	29/08/2024	09/09/2024		25.000000 \$2,375.00	75.000000 \$7,125.00
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$2,375.00	\$7,125.00
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							\$2,375.00	\$9,500.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC								
EL24-010-005	DE 9 MM. DE DIÁMETRO GALVANIZADO PARA CORDÓN PZA. DE USO RUDO.		20.00	\$900.20	29/08/2024	09/09/2024		5.000000 \$225.05	15.000000 \$675.15

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-010-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	20.00	\$1,980.20	29/08/2024	09/09/2024		5.000000	15.000000
								\$495.05	\$1,485.15
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC							\$720.10	\$2,160.30
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC							\$720.10	\$2,880.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR								
EL24-011-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	20.00	\$900.20	29/08/2024	09/09/2024		5.000000	15.000000
								\$225.05	\$675.15
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR							\$225.05	\$675.15
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR							\$225.05	\$900.20
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR							25.00%	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-040-006	APAGADOR SENCILLO E2001BN MODUS BTCINO COLOR PZA. BLANCO.		150.00	\$21,750.00	16/09/2024	26/09/2024			150.000000 \$21,750.00
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 PZA. TIRO, . Ó SIMILAR		200.00	\$29,000.00	16/09/2024	26/09/2024			200.000000 \$29,000.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>\$50,750.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>\$50,750.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA.	200.00	\$29,000.00	16/09/2024	26/09/2024			200.000000 \$29,000.00
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR PZA. NARANJA, DUPLEX.		50.00	\$7,250.00	16/09/2024	26/09/2024			50.000000 \$7,250.00
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	100.00	\$14,500.00	16/09/2024	26/09/2024			100.000000 \$14,500.00

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO  
19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	75.00	\$10,875.00	16/09/2024	26/09/2024			75.000000 \$10,875.00
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	90.00	\$13,050.00	16/09/2024	26/09/2024			90.000000 \$13,050.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>\$74,675.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>\$74,675.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 122 CM. CON PZA. BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DIFUSOR.		300.00	\$307,518.00	16/09/2024	20/09/2024			300.000000 \$307,518.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>\$307,518.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>\$307,518.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR								100.00%
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO PZA. MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		50.00	\$56,553.50	21/09/2024	21/09/2024			50.000000 \$56,553.50
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO PZA. MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		170.00	\$192,281.90	22/09/2024	23/09/2024			170.000000 \$192,281.90
EL24-085-016	LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON BASE E27, PZA. EN COLOR BLANCO, CON PANTALLA DE CRISTAL MOD YD-1200/B O SIMILAR CON FOCO LED		50.00	\$66,004.00	24/09/2024	24/09/2024			50.000000 \$66,004.00
	6500K, 800 LM								
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								
									<b>\$314,839.40</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								
									<b>\$314,839.40</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								
									<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								
									<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-085-045	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO IV MOD PZA. 24LTLLLED3140V65B, 24 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR		50.00	\$107,257.00	25/09/2024	25/09/2024			50.000000 \$107,257.00
EL24-085-046	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO V MOD PZA. 48LTLLLED3280V65B, 48 W, 127 V, LUZ DE DIA, MARCA TECNOLITE O SIMILAR		50.00	\$160,611.00	26/09/2024	26/09/2024			50.000000 \$160,611.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								<b>\$267,868.00</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								<b>\$267,868.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							<b>\$5,444.90</b>	<b>\$1,031,985.10</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							<b>\$5,444.90</b>	<b>\$1,037,430.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							<b>0.52%</b>	<b>99.48%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							<b>0.52%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI</b>								
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
IH30-005-015	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM. DE M. DIÁMETRO.		175.00	\$31,501.75	29/08/2024	09/09/2024		43.750000 \$7,875.44	131.250000 \$23,626.31
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE M. DIÁMETRO.		80.00	\$14,400.80	29/08/2024	09/09/2024		20.000000 \$3,600.20	60.000000 \$10,800.60
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>							<b>\$11,475.64</b>	<b>\$34,426.91</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>							<b>\$11,475.64</b>	<b>\$45,902.55</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>							<b>25.00%</b>	<b>75.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB</b>							<b>25.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>								
IH30-010-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR PZA. DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)		175.00	\$21,876.75	29/08/2024	09/09/2024		43.750000 \$5,469.19	131.250000 \$16,407.56
IH30-010-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO (ESPESOR PZA. DEL AISLAMIENTO DE 25 MM.)		80.00	\$10,000.80	29/08/2024	09/09/2024		20.000000 \$2,500.20	60.000000 \$7,500.60
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE</b>							<b>\$7,969.39</b>	<b>\$23,908.16</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE							\$7,969.39	\$31,877.55
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE							25.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI							\$19,445.03	\$58,335.07
	ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI							\$19,445.03	\$77,780.10
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI							25.00%	75.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRI							25.00%	100.00%
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,								
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE M2. CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.		350.00	\$15,753.50	03/08/2024	07/08/2024		350.000000	\$15,753.50
	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							\$15,753.50	

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							\$15,753.50	\$15,753.50
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							100.00%	100.00%
	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION								
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M PZA. DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.		300.00	\$7,500.00	03/08/2024	07/08/2024		300.000000 \$7,500.00	
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, PZA ANTEPECHOS		44.00	\$1,100.00	08/08/2024	11/08/2024		44.000000 \$1,100.00	
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS EN MUROS Y PZA PISOS		200.00	\$3,002.00	03/08/2024	07/08/2024		200.000000 \$3,002.00	
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	200.00	\$2,000.00	03/08/2024	07/08/2024		200.000000 \$2,000.00	
	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							\$13,602.00	
	ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							\$13,602.00	\$13,602.00

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION  PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION  DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E							100.00%	
	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS M. QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA  TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E  ACUMULADO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E  PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E  PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							100.00%	
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS M. QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA		200.00	\$9,002.00	08/08/2024	11/08/2024		200.000000 \$9,002.00	
								\$9,002.00	
								\$9,002.00	\$9,002.00
								100.00%	
								100.00%	100.00%
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	75.00	\$1,125.75	03/08/2024	06/08/2024		75.000000 \$1,125.75	
OC31-057-007	BAFLE DE EMPOTRAR, SOPORTES	PZA.	50.00	\$750.50	03/08/2024	06/08/2024		50.000000 \$750.50	

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							\$1,876.25	
	ACUMULADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							\$1,876.25	\$1,876.25
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							100.00%	100.00%
	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	1,400.00	\$21,014.00	22/09/2024	26/09/2024			1,400.000000 \$21,014.00
	TOTAL LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$21,014.00
	ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$21,014.00
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE							\$40,233.75	\$21,014.00
	ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE							\$40,233.75	\$61,247.75

**MG&B, S.A. DE C.V.****Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**ANEXO**  
**19****Licitación No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024**Fecha Concurso:** 18-jul-24**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN**Duración:** 65 días naturales**Inicio obra:** 24-jul-24**Fin obra:** 26-sep-24**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE							65.69%	34.31%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE							65.69%	100.00%
	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	25.00	\$112,507.50	27/08/2024	31/08/2024		25.000000 \$112,507.50	
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							\$112,507.50	
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							\$112,507.50	\$112,507.50
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							100.00%	100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	8.00	\$36,002.40	01/09/2024	02/09/2024			8.000000 \$36,002.40
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$36,002.40

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$36,002.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR PZA. BLANCO.		35.00	\$104,481.65	03/09/2024	09/09/2024			35.000000 \$104,481.65
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$104,481.65
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$104,481.65
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	35.00	\$64,824.20	03/09/2024	09/09/2024			35.000000 \$64,824.20
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$64,824.20

**MG&B, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**ANEXO  
19**

Licitación No: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

Fecha Concurso: 18-jul-24

Obra: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."  
U.M.F. 59 PACABTUN

Duración: 65 días naturales

Inicio obra: 24-jul-24

Fin obra: 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$64,824.20
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	25.00	\$10,625.75	10/09/2024	14/09/2024			25.000000 \$10,625.75
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$10,625.75
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$10,625.75
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	8.00	\$28,169.84	15/09/2024	16/09/2024			8.000000 \$28,169.84
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$28,169.84

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." U.M.F. 59 PACABTUN	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$28,169.84
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR							\$112,507.50	\$244,103.84
	ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR							\$112,507.50	\$356,611.34
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR							31.55%	68.45%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR							31.55%	100.00%
	TOTAL UMF 59 PACABTUN						\$366,887.89	\$2,847,601.86	\$4,290,230.98
	ACUMULADO UMF 59 PACABTUN						\$366,887.89	\$3,214,489.75	\$7,504,720.73
	PORCENTAJE PERIODO UMF 59 PACABTUN						4.89%	37.94%	57.17%
	PORCENTAJE ACUMULADO UMF 59 PACABTUN						4.89%	42.83%	100.00%
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>						\$366,887.89	\$2,847,601.86	\$4,290,230.98
	<b>ACUMULADO:</b>						\$366,887.89	\$3,214,489.75	\$7,504,720.73
	<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>						4.89%	37.94%	57.17%
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>						4.89%	42.83%	100.00%



# U.M.F. NO. 60 "JUAN PABLO II"

## ***Anexo 19***

***PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO  
CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.***

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span>	
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>UMF 60 JUAN PABLO II</b>									
<b>PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>									
<b>DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>									
OC01-015-065	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON M2. CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.		30.00	\$1,950.30	01/08/2024	02/08/2024		30.000000	
								\$1,950.30	
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO BASE. M2		2,450.00	\$573,275.50	03/08/2024	10/08/2024		2,450.000000	
								\$573,275.50	
	<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>\$575,225.80</b>	
	<b>ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>\$575,225.80</b>	<b>\$575,225.80</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO</b>							<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO</b>									
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE M3. VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.		13.23	\$132,032.75	24/07/2024	25/07/2024		13.230000	
								\$132,032.75	
	<b>TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO</b>							<b>\$132,032.75</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						\$132,032.75	\$132,032.75	\$132,032.75
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO						100.00%	100.00%	100.00%
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE								
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	1,338.57	\$73,621.35	11/08/2024	15/08/2024		1,338.570000 \$73,621.35	
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	20.50	\$1,332.71	16/08/2024	16/08/2024		20.500000 \$1,332.71	
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	12.00	\$660.00	30/07/2024	31/07/2024	12.000000 \$660.00		
OC01-018-016	INODORO	PZA.	12.00	\$660.00	27/07/2024	28/07/2024	12.000000 \$660.00		
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	40.00	\$1,359.60	27/07/2024	31/07/2024	40.000000 \$1,359.60		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	24.00	\$1,080.00	27/07/2024	31/07/2024	24.000000 \$1,080.00		
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	12.00	\$540.00	30/07/2024	31/07/2024	12.000000 \$540.00		
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	4.00	\$260.04	29/07/2024	29/07/2024	4.000000 \$260.04		
<b>TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>\$4,559.64</b>	<b>\$74,954.06</b>	
<b>ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>\$4,559.64</b>	<b>\$79,513.70</b>	<b>\$79,513.70</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>5.73%</b>	<b>94.27%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME</b>							<b>5.73%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT</b>									
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE M3. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.		135.73	\$75,463.17	24/07/2024	12/08/2024	54.292000 \$30,185.27	81.438000 \$45,277.90	
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	193.00	\$10,809.93	24/07/2024	12/08/2024	77.200000 \$4,323.97	115.800000 \$6,485.96	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						\$34,509.24	\$51,763.86	
	ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						\$34,509.24	\$86,273.10	\$86,273.10
	PORCENTAJE PERIODO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						40.00%	60.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT						40.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$171,101.63	\$701,943.72	
	ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						\$171,101.63	\$873,045.35	\$873,045.35
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						19.60%	80.40%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS						19.60%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA								
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN M2. EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.		60.00	\$38,999.40	24/07/2024	26/07/2024	60.000000	\$38,999.40	
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$38,999.40		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						\$38,999.40	\$38,999.40	\$38,999.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA						100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$38,999.40		
	ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						\$38,999.40	\$38,999.40	\$38,999.40
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						100.00%	100.00%	100.00%
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA								
	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2								
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 M2. MM., ACABADO RUGOSO		264.60	\$231,784.31	26/07/2024	27/07/2024	264.600000 \$231,784.31		
	TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2						\$231,784.31		
	ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2						\$231,784.31	\$231,784.31	\$231,784.31
	PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2						100.00%		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'c=150 Kg/Cm2						100.00%	100.00%	100.00%
	<b>LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, M2. MAMPARAS.		474.32	\$58,341.36	22/09/2024	24/09/2024			474.320000 \$58,341.36
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	2,450.00	\$318,475.50	09/09/2024	13/09/2024			2,450.000000 \$318,475.50
	<b>TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>\$376,816.86</b>
	<b>ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>\$376,816.86</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA</b>								<b>100.00%</b>
	<b>CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>								
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO, M. MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1-1.5-6 Y LADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.		350.00	\$120,750.00	27/07/2024	31/07/2024	350.000000 \$120,750.00		
	<b>TOTAL CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						<b>\$120,750.00</b>		

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>ACUMULADO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						\$120,750.00	\$120,750.00	\$120,750.00
	<b>PORCENTAJE PERIODO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						100.00%		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC</b>						100.00%	100.00%	100.00%
	<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>								
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR M2 LA SUPERFICIE.		1,930.00	\$216,140.70	01/08/2024	20/08/2024		1,930.000000 \$216,140.70	
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA M2 ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA		1,930.00	\$810,580.70	01/08/2024	20/08/2024		1,930.000000 \$810,580.70	
	CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR								
	REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN								
	CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS.								
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ</b>							\$1,026,721.40	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <span style="float: right;"><b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24</span>	
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ							\$1,026,721.40	\$1,026,721.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ							100.00%	100.00%
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>			<b>\$352,534.31</b>				<b>\$1,026,721.40</b>	<b>\$376,816.86</b>
	ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA							\$352,534.31	\$1,379,255.71
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA							20.08%	58.47%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA							20.08%	78.54%
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>								
	<b>MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>								
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 MM. EN M2 DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.		60.00	\$59,218.80	29/08/2024	01/09/2024		45.000000	15.000000
								\$44,414.10	\$14,804.70
	<b>TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C</b>							<b>\$44,414.10</b>	<b>\$14,804.70</b>
	ACUMULADO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C							\$44,414.10	\$59,218.80
	PORCENTAJE PERIODO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C							75.00%	25.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C							75.00%	100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O M TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS		1,338.47	\$327,925.15	02/09/2024	05/09/2024			1,338.470000 \$327,925.15
	VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL								
	<b>TOTAL BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								<b>\$327,925.15</b>
	<b>ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								<b>\$327,925.15</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE M2. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.		2,450.00	\$3,062,451.00	17/08/2024	28/08/2024		2,450.000000 \$3,062,451.00	
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>							<b>\$3,062,451.00</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>							<b>\$3,062,451.00</b>	<b>\$3,062,451.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>							<b>100.00%</b>	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,</b>							100.00%	100.00%
OC05-210-050	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O M. SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.</b>		1,300.00	\$318,500.00	18/08/2024	29/08/2024		1,300.000000 \$318,500.00	
	<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>							<b>\$318,500.00</b>	
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>							<b>\$318,500.00</b>	<b>\$318,500.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>							100.00%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,</b>							100.00%	100.00%
OC05-250-005	<b>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZCLA Y/O M2. CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS</b>		1,650.00	\$148,500.00	01/08/2024	04/08/2024		1,650.000000 \$148,500.00	

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA M2. VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO O SIMILAR		2,925.00	\$263,250.00	11/09/2024	15/09/2024			2,925.000000 \$263,250.00
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON M2. MEZCLA.MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS		2,075.01	\$186,750.90	06/09/2024	10/09/2024			2,075.010000 \$186,750.90
<b>TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>								<b>\$148,500.00</b>	<b>\$450,000.90</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>								<b>\$148,500.00</b>	<b>\$598,500.90</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>								<b>24.81%</b>	<b>75.19%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL</b>								<b>24.81%</b>	<b>100.00%</b>
<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN</b>									
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA PZA. (CLAVE SM.2).		40.00	\$34,679.60	16/09/2024	16/09/2024			40.000000 \$34,679.60
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).		40.00	\$34,679.60	17/09/2024	17/09/2024			40.000000 \$34,679.60
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).		40.00	\$49,358.80	18/09/2024	18/09/2024			40.000000 \$49,358.80

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN									\$118,718.00
ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN									\$118,718.00
PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN									100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN									100.00%
<b>MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA</b>									
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA PZA. (CLAVE SP.2).		10.00	\$8,669.90	19/09/2024	19/09/2024			10.000000 \$8,669.90
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SP.5).		10.00	\$8,669.90	19/09/2024	19/09/2024			10.000000 \$8,669.90
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O PZA. FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SP.6).		10.00	\$12,339.70	20/09/2024	20/09/2024			10.000000 \$12,339.70
TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA									\$29,679.50
ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA									\$29,679.50
PORCENTAJE PERIODO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA									100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI								100.00%
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	16.00	\$8,799.84	20/09/2024	20/09/2024			16.000000
									\$8,799.84
	<b>TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$8,799.84</b>
	<b>ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>\$8,799.84</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>\$3,573,865.10</b>	<b>\$949,928.09</b>
	<b>ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>\$3,573,865.10</b>	<b>\$4,523,793.19</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>79.00%</b>	<b>21.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>							<b>79.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								
OC07-062-001	<b>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60</b>	M2	474.32	\$889,805.35	16/09/2024	20/09/2024			474.320000
									\$889,805.35

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$889,805.35
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$889,805.35
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								
	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	146.00	\$273,890.16	21/09/2024	21/09/2024			146.000000
									\$273,890.16
	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$273,890.16
	ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								\$273,890.16
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE								100.00%
	TOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO								\$1,163,695.51
	ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								\$1,163,695.51
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 07 ALUMINIO								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>									
<b>PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>									
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 05-15 CM. DE M2 ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM		264.60	\$228,871.06	28/07/2024	31/07/2024	264.600000		
	CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO,JUNTAS FRÍAS CON						\$228,871.06		
	VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	<b>TOTAL PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$228,871.06</b>		
	<b>ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>\$228,871.06</b>	<b>\$228,871.06</b>	<b>\$228,871.06</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>\$228,871.06</b>		
	<b>ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>\$228,871.06</b>	<b>\$228,871.06</b>	<b>\$228,871.06</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACIÓN</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>									
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	1,200.00	\$19,188.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$19,188.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	1,200.00	\$28,800.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$28,800.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	1,200.00	\$40,788.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$40,788.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	1,200.00	\$18,012.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$18,012.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	1,200.00	\$21,600.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$21,600.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	1,200.00	\$30,000.00	16/09/2024	18/09/2024			1,200.000000 \$30,000.00
<b>TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>\$158,388.00</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR</b>									<b>\$158,388.00</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								100.00%
	TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								\$158,388.00
	ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								\$158,388.00
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES								100.00%
	PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES								
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.	PZA.	3.00	\$67,498.65	02/09/2024	03/09/2024			3.000000 \$67,498.65
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, PARA 250 PZA. AMPS.		5.00	\$144,997.10	02/09/2024	03/09/2024			5.000000 \$144,997.10
	TOTAL .								\$212,495.75
	ACUMULADO .								\$212,495.75
	PORCENTAJE PERIODO .								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO .								100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$3,249.90	04/09/2024	04/09/2024			10.000000 \$3,249.90
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10.00	\$3,249.90	04/09/2024	04/09/2024			10.000000 \$3,249.90
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	20.00	\$22,399.40	04/09/2024	04/09/2024			20.000000 \$22,399.40
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>									<b>\$28,899.20</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>									<b>\$28,899.20</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR</b>									<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>									<b>\$241,394.95</b>
<b>ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>									<b>\$241,394.95</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>									<b>100.00%</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
<b>PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX. O PZA. SIMILAR		200.00	\$28,998.00	02/09/2024	17/09/2024			200.000000 \$28,998.00
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	40.00	\$5,799.60	02/09/2024	17/09/2024			40.000000 \$5,799.60
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	60.00	\$8,699.40	02/09/2024	17/09/2024			60.000000 \$8,699.40
<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>\$43,497.00</b>
<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>\$43,497.00</b>
<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>100.00%</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A</b>									<b>100.00%</b>
EL24-085-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MODELO PZA. MONTISI III DE 0.60 X 0.60 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.		70.00	\$87,498.60	02/09/2024	04/09/2024			70.000000 \$87,498.60

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
EL24-085-016	LUMINARIO CIRCULAR DE TECHO PARA EMPOTRAR LED, PZA. 18 W EN COLOR BLANCO, MOD 57217 MARCA BRILLAMAX O SIMILAR.		100.00	\$88,998.00	05/09/2024	09/09/2024			100.000000
									\$88,998.00
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								<b>\$176,496.60</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								<b>\$176,496.60</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC</b>								<b>100.00%</b>
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 122 CM. CON PZA. BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DIFUSOR.		176.00	\$291,096.96	10/09/2024	17/09/2024			176.000000
									\$291,096.96
	<b>TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>\$291,096.96</b>
	<b>ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>\$291,096.96</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>100.00%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR</b>								<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								<b>\$511,090.56</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.								\$511,090.56
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.								100.00%
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE								
	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,								
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE M2. CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA		474.32	\$163,640.40	31/07/2024	04/08/2024	94.864000	379.456000	
	DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.						\$32,728.08	\$130,912.32	
	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,						\$32,728.08	\$130,912.32	
	ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,						\$32,728.08	\$163,640.40	\$163,640.40
	PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,						20.00%	80.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,						20.00%	100.00%	100.00%
	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION								

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24
<b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M PZA. DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.		170.00	\$9,350.00	27/07/2024	30/07/2024	170.000000 \$9,350.00		
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MUROS Y PZA PISOS		100.00	\$2,200.00	27/07/2024	30/07/2024	100.000000 \$2,200.00		
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	100.00	\$2,000.00	27/07/2024	30/07/2024	100.000000 \$2,000.00		
	<b>TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>						<b>\$13,550.00</b>		
	<b>ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>						<b>\$13,550.00</b>	<b>\$13,550.00</b>	<b>\$13,550.00</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
OC31-080-005	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.	M2.	2,766.68	\$38,733.52	24/09/2024	26/09/2024			2,766.680000 \$38,733.52
	<b>TOTAL LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL</b>								<b>\$38,733.52</b>

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24  <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								\$38,733.52
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL								100.00%
	TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$46,278.08	\$130,912.32	\$38,733.52
	ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						\$46,278.08	\$177,190.40	\$215,923.92
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						21.43%	60.63%	17.94%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE						21.43%	82.06%	100.00%
	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	12.00	\$53,999.04	16/09/2024	17/09/2024			12.000000
									\$53,999.04
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$53,999.04
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								\$53,999.04
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T								100.00%
OC16-070-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO , MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	4.00	\$17,999.68	18/09/2024	18/09/2024			4.000000 \$17,999.68
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$17,999.68
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								\$17,999.68
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,								100.00%
OC16-080-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR PZA. BLANCO.		12.00	\$35,819.40	19/09/2024	20/09/2024			12.000000 \$35,819.40
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$35,819.40
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								\$35,819.40
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	<b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24 <b>Fin obra:</b> 26-sep-24

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	12.00	\$22,223.64	19/09/2024	20/09/2024			12.000000 \$22,223.64
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$22,223.64
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								\$22,223.64
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	12.00	\$5,100.00	21/09/2024	22/09/2024			12.000000 \$5,100.00
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$5,100.00
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								\$5,100.00
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%

<b>MG&amp;B, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<b>ANEXO 19</b>
<b>Licitación No:</b> LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024 <b>Fecha Concurso:</b> 18-jul-24 <b>Obra:</b> "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN, PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN." UMF-60 JUAN PABLO II	
<b>Duración:</b> 65 días naturales <b>Inicio obra:</b> 24-jul-24  <b>Fin obra:</b> 26-sep-24	

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D								100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	6.00	\$21,125.64	23/09/2024	23/09/2024			6.000000 \$21,125.64
	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$21,125.64
	ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								\$21,125.64
	PORCENTAJE PERIODO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS								100.00%
	TOTAL PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$156,267.40
	ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								\$156,267.40
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESOR								100.00%
	TOTAL UMF 60 JUAN PABLO II						\$837,784.48	\$5,433,442.54	\$3,596,314.89
	ACUMULADO UMF 60 JUAN PABLO II						\$837,784.48	\$6,271,227.02	\$9,867,541.91
	PORCENTAJE PERIODO UMF 60 JUAN PABLO II						8.49%	55.06%	36.45%
	PORCENTAJE ACUMULADO UMF 60 JUAN PABLO II						8.49%	63.55%	100.00%