





**Cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar**

Adjudicación Directa AO-050GYR119-E12-2019

Servicio a realizar: ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Ubicación: Av. Abraham Lincoln casi esquina calle Pingüino, Colonia Valla Verde 1er Sector C.P. 64360, en la Ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo Leon  
Plazo de ejecución del servicio: 45 días naturales, del 01 de Octubre al 14 de Noviembre del 2019.

No.	ACTIVIDADES (ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES)	FECHA PROGRAMADA		MONTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA	UNIDAD	PROGRAMACION															
		INICIO	TERMINO			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
						01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
1	CEDULA DE SERVICIOS	01-OCT-19	17-OCT-19		%	100%															
				\$ 38,000.00	A	100%															
1.1	Investigación de Campo	01-oct-19	12-oct-19		%	100%															
				\$ 24,000.00	A	100%															
1.2	Ingeniería de Gabinete	12-oct-19	17-oct-19		%	100%															
				\$ 14,000.00	A	100%															
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	04-oct-19	16-oct-19		%	100%															
				\$ 48,000.00	A	100%															
2.1	Trabajos de Campo	04-oct-19	08-oct-19		%	100%															
				\$ 22,000.00	A	100%															
2.2	Ingeniería de Gabinete	09-oct-19	12-oct-19		%	100%															
				\$ 14,000.00	A	100%															
2.3	Dibujos de Plano	05-ago-18	09-ago-18		%	100%															
				\$ 12,000.00	A	100%															
3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	10-oct-19	13-nov-19		%	100%															
				\$ 102,000.00	A	100%															
3.1	Investigación Geológica	10-oct-19	12-oct-19		%	100%															
				\$ 10,000.00	A	100%															
3.2	Sondeos y muestreo	13-oct-19	15-oct-19		%	100%															
				\$ 21,000.00	A	100%															
3.3	Trabajos de Laboratorio	16-oct-19	05-nov-19		%	100%															
				\$ 16,000.00	A	100%															
3.4	Ingeniería de Gabinete	09-nov-19	13-nov-19		%	100%															
				\$ 39,000.00	A	100%															
3.5	Recomendaciones de Pavimentos	09-nov-19	13-nov-19		%	100%															
				\$ 16,000.00	A	100%															
4	INGENIERIA GEOFISICA	16-oct-19	30-oct-19		%	100%															
				\$ 20,000.00	A	100%															
4.1	Trabajos de Campo	18-oct-19	20-oct-19		%	100%															
				\$ 12,000.00	A	100%															
4.2	Gabinete	21-oct-19	30-oct-19		%	100%															
				\$ 8,000.00	A	100%															
5	ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA	05-oct-19	24-oct-19		%	100%															
				\$ 20,000.00	A	100%															
5.1	Muestra	05-oct-19	05-oct-19		%	100%															
				\$ 5,000.00	A	100%															
5.2	Laboratorio	07-oct-19	21-oct-19		%	100%															
				\$ 12,000.00	A	100%															
5.3	Informe	22-oct-19	24-oct-19		%	100%															
				\$ 3,000.00	A	100%															
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES				\$ 228,000.00																	
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES				\$ 228,000.00																	

IDEM AL ANEXO

*[Signature]*  
ING. SALOMON GUZMAN FLORES

CLAVES: A: AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)  
M: MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS