

B.- ANEXOS ECONÓMICOS (AE)

AE20b

Programa de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en partidas y sub-partidas de utilización en periodos mensuales

b) La maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características (Anexo 20)



GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-1738003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019
Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total
UMF21-XPU				CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-1738003-4-43891													
A				PRELIMINARES													
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	PRELIMINARES	6,110.22	\$6,110.22		42.79%	3.64%		53.57%					100.00%
									\$2,614.60	\$222.61		\$3,273.01					\$6,110.22
%MO2	1	ANDAMIOS	ANDAMIOS	ANDAMIOS	PRELIMINARES	372.24	\$372.24	0.33%		99.67%							100.00%
								\$1.24		\$371.00							\$372.24
%MO5	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	PRELIMINARES	4,073.48	\$4,073.48		42.79%	3.64%		53.57%					100.00%
									\$1,743.08	\$148.40		\$2,182.00					\$4,073.48
CF-4600-02-56A	1	TRACTO CAMIÓN	TRANSPORTE	TRACTO CAMION FREIGHTLINER, MODELO CASCADIA, MOTOR DDC S60-14L, 410 hp, 1650 lb-ft CRUISE POWER.	PRELIMINARES	10.00	\$1,290.41		100.00%	10.00							100.00%
									\$1,290.41								\$1,290.41
CF-T350CC	1	REMOLQUE	TRANSPORTE	REMOLQUE LOWBOY TALBERT T350CC, 110,000 lb.	PRELIMINARES	10.00	\$2,664.61		100.00%	10.00							100.00%
									\$2,664.61								\$2,664.61
CFEQCASE-X	1	BOBCAT	MAQUINARIA	MINI RETROEXCAVADOR CASE 1845C	PRELIMINARES	48.00	\$4,990.80		100.00%	48.00							100.00%
									\$4,990.80								\$4,990.80
CFEQGPS-X	1	GPS	MEDICIÓN	RECEPTOR DATOS GPS MCA. SOKKIA MOD. LOCUS	PRELIMINARES	477.43	\$2,568.57					100.00%					100.00%
												477.43					477.43
												\$2,568.57					\$2,568.57
CFEST-X	1	ESTACIÓN TOTAL	MEDICIÓN	ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX-55	PRELIMINARES	477.43	\$10,952.24					100.00%					100.00%
												477.43					477.43
												\$10,952.24					\$10,952.24
				TOTAL PRELIMINARES				\$1.24	\$13,303.50	\$742.01		\$18,975.82					
				ACUMULADO PRELIMINARES				\$1.24	\$13,304.74	\$14,046.75	\$14,046.75	\$33,022.57	\$33,022.57	\$33,022.57	\$33,022.57	\$33,022.57	\$33,022.57
				PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				0.00%	40.29%	2.25%		57.46%					
				PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				0.00%	40.29%	42.54%	42.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.
 R.F.C. GDI 000 607 KE7
 Primera Privada de Séneca 116-14,
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

REPRESENTANTE LEGAL
 C. JAVIER CELIS MORALES

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019

Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total
B				DEMOLICIONES													
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	DEMOLICIONES	342.15	\$342.15	0.01%						15.51%	79.30%	5.17%	100.00%
							\$0.05							\$53.07	\$271.34	\$17.69	\$342.15
%MO2	1	ANDAMIOS	ANDAMIOS	ANDAMIOS	DEMOLICIONES	170.38	\$170.38								100.00%		100.00%
															\$170.38		\$170.38
%MO5	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	DEMOLICIONES	228.11	\$228.11	0.01%						15.51%	79.30%	5.17%	100.00%
							\$0.02							\$35.39	\$180.90	\$11.80	\$228.11
CF-1201-05-01	1	EXCAVADORA	MAQUINARIA	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 320 CL DEMOLICIONES DE 172 HP Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 yd3	DEMOLICIONES	19.90	\$10,355.95								100.00%		100.00%
															19.90		19.90
															\$10,355.95		\$10,355.95
CF-4600-02-56	1	CAMION VOLTEO	TRANSPORTE	CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER, MODELO DEMOLICIONES FLD 112, 280 HP, MOTOR A DIESEL CUMMINS, CAJA DE 14 M3.	DEMOLICIONES	39.08	\$4,123.32								100.00%		100.00%
															39.08		39.08
															\$4,123.32		\$4,123.32
CFBOMBA-X	1	BOMBA	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" DE 2 HP	DEMOLICIONES	8.00	\$43.52								100.00%		100.00%
															8.00		8.00
															\$43.52		\$43.52
CFECORTE	1	EQUIPO CORTE	EQUIPO CORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO CON DEMOLICIONES ACCESORIOS INFRA	DEMOLICIONES	6.05	\$110.84								100.00%		100.00%
															6.05		6.05
															\$110.84		\$110.84
CFMARETRO	1	MARTILLO	MAQUINARIA	MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA DEMOLICIONES BALDERSON MOD. 120, 2,800 JOULES DE FUERZA DE IMPACTO.	DEMOLICIONES	17.15	\$1,929.03								100.00%		100.00%
															17.15		17.15
															\$1,929.03		\$1,929.03
				TOTAL DEMOLICIONES			\$0.07								\$88.46	\$17,185.28	\$29.49
				ACUMULADO DEMOLICIONES			\$0.07	\$0.07	\$0.07	\$0.07	\$0.07	\$0.07	\$0.07	\$88.53	\$17,273.81	\$17,303.30	
				PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIONES			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	99.32%	0.17%	
				PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIONES			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	99.83%	100.00%	

Grupo Desarrollador Industrial
S.A. de C.V.
 R.F.C. GDI 000 607 KE7
 Primera Privada de Séneca 116-14,
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.


 REPRESENTANTE LEGAL
 C. JAVIER CELIS MORALES

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019


Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total
C				DESMANTELIAMIENTOS													
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	DESMANTELAM.	1,334.28	\$1,334.28		15.78%	70.41%	13.81%						100.00%
									\$210.54	\$939.46	\$184.28						\$1,334.28
%MO2	1	ANDAMIOS	ANDAMIOS	ANDAMIOS	DESMANTELAM.	1,778.38	\$1,778.38	0.00%	1.31%	81.42%	17.27%						100.00%
								\$0.02	\$23.33	\$1,447.90	\$307.13						\$1,778.38
%MO5	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	DESMANTELAM.	889.52	\$889.52		15.78%	70.41%	13.81%						100.00%
									\$140.37	\$626.30	\$122.85						\$889.52
CF-1201-05-01	1	EXCAVADORA	MAQUINARIA	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 320 CL. DE 172 HP Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CÚCHARON DE 1.18 A 2.49 yd3	DESMANTELAM.	0.14	\$71.38		70.59%	29.41%							100.00%
									0.10	0.04							0.14
									\$50.39	\$20.99							\$71.38
CF-4600-02-56	1	CAMION VOLTEO	TRANSPORTE	CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER, MODELO FLD 112, 280 HP, MOTOR A DIESEL CUMMINS, CAJA DE 14 M3.	DESMANTELAM.	1.95	\$205.44		70.59%	29.41%							100.00%
									1.37	0.57							1.95
									\$145.02	\$60.42							\$205.44
CFECORTE	1	EQUIPO CORTE	EQUIPO CORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS INFRA	DESMANTELAM.	4.50	\$82.44			100.00%							100.00%
										4.50							4.50
										\$82.44							\$82.44
				TOTAL DESMANTELIAMIENTOS				\$0.02	\$569.65	\$3,177.51	\$614.26						
				ACUMULADO DESMANTELIAMIENTOS				\$0.02	\$569.67	\$3,747.18	\$4,361.44	\$4,361.44	\$4,361.44	\$4,361.44	\$4,361.44	\$4,361.44	
				PORCENTAJE PERIODO DESMANTELIAMIENTOS				0.00%	13.06%	72.85%	14.08%						
				PORCENTAJE ACUM. DESMANTELIAMIENTOS				0.00%	13.06%	85.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



R.F.C. GDI 000 607 KE7
 Primera Privada de Séneca 116-14,
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

REPRESENTANTE LEGAL
 C. JAVIER CELIS MORALES

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019


Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total	
D				DESMONTAJES														
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	DESMONTAJES	1,881.18	\$1,881.18		18.52% \$348.44	69.04% \$1,298.75	8.56% \$161.02				3.88% \$72.97		100.00% \$1,881.18	
%MO2	1	ANDAMIOS	ANDAMIOS	ANDAMIOS	DESMONTAJES	1,178.40	\$1,178.40		5.50% \$64.80	88.31% \$1,040.63					6.19% \$72.97		100.00% \$1,178.40	
%MO5	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	DESMONTAJES	1,254.11	\$1,254.11		18.52% \$232.29	69.04% \$865.83	8.56% \$107.34				3.88% \$48.65		100.00% \$1,254.11	
CF-1201-05-01	1	EXCAVADORA	MAQUINARIA	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 320 CL DE 172 HP Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 yd3	DESMONTAJES	3.91	\$2,036.17		15.11% 0.59	22.20% 0.87	6.60% 0.26				56.09% 2.20		100.00% 3.91	
CF-4600-02-56	1	CAMION VOLTEO	TRANSPORTE	CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER, MODELO FLD 112, 280 HP, MOTOR A DIESEL CUMMINS, CAJA DE 14 M3.	DESMONTAJES	27.16	\$2,865.33		30.90% 8.39	45.41% 12.33	13.50% 3.67				10.19% 2.77		100.00% 27.16	
CFECORTE	1	EQUIPO CORTE	EQUIPO CORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS INFRA	DESMONTAJES	50.05	\$916.92		13.85% 6.93	72.66% 36.37					13.49% 6.75		100.00% 50.05	
CFMARETRO	1	MARTILLO	MAQUINARIA	MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA BALDERSON MOD. 120, 2,800 JOULES DE FUERZA DE IMPACTO.	DESMONTAJES	2.00	\$224.96								100.00% 2.00		100.00% \$224.96	
				TOTAL DESMONTAJES					\$1,965.44	\$5,624.70	\$789.58				\$1,977.35			
				ACUMULADO DESMONTAJES					\$1,965.44	\$7,590.14	\$8,379.72	\$8,379.72	\$8,379.72	\$8,379.72	\$10,357.07	\$10,357.07		
				PORCENTAJE PERIODO DESMONTAJES					18.98%	54.31%	7.62%				19.09%			
				PORCENTAJE ACUMULADO DESMONTAJES					18.98%	73.28%	80.91%	80.91%	80.91%	80.91%	100.00%	100.00%		



R.F.C. GDI 000 607 KE7
 Primera Privada de Séneca 116-14,
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

REPRESENTANTE LEGAL
 C. JAVIER CELIS MORALES

GRUPO DE DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019

Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total
E				PROTECCIÓN DE ÁRBOLES													
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	PROTEC. ÁRBOL	473.63	\$473.63			100.00%							100.00%
										\$473.63							\$473.63
%MO2	1	ANDAMIOS	ANDAMIOS	ANDAMIOS	PROTEC. ÁRBOL	811.60	\$811.60			100.00%							100.00%
										\$811.60							\$811.60
%MO5	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	PROTEC. ÁRBOL	315.75	\$315.75			100.00%							100.00%
										\$315.75							\$315.75
				TOTAL PROTECCIÓN DE ÁRBOLES						\$1,600.98							
				ACUMULADO PROTECCIÓN DE ÁRBOLES						\$1,600.98	\$1,600.98	\$1,600.98	\$1,600.98	\$1,600.98	\$1,600.98	\$1,600.98	
				PORCENTAJE PERIODO PROTECCIÓN DE ÁRBOLES						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
				PORCENTAJE ACUMULADO PROTECCIÓN DE ÁRBOLES						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.

 R.F.C. GDI 000 607 KE7
 Primera Privada de Séneca 116-14,
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.


 REPRESENTANTE LEGAL
 C. JAVIER CELIS MORALES

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

AE-20b

Procedimiento: Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

Obra: Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

Plazo de Ejecución: 245 días naturales

Inicio: 30-AGO-2019
Terminación: 30-ABR-2020

Ubicación: Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

Fecha: 24-FEB-2021

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	No. de Unidades	Maquinaria y equipo de construcción	Tipo	Características	Partidas en las que se utilizará	Total de horas efectivas de trabajo	Erogación total por cada unidad	AGO -19	SEP -19	OCT -19	NOV -19	DIC -19	ENE -20	FEB -20	MZO -20	ABR -20	Total
F				ACARREOS Y LIMPIEZAS													
%MO1	1	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	ACA. Y LIMP.	1,754.45	\$1,754.45	0.00%	5.16%	1.59%	10.63%		1.52%	33.56%	36.36%	11.19%	100.00%
								\$0.01	\$90.59	\$27.85	\$186.55		\$26.58	\$588.77	\$637.84	\$196.26	\$1,754.45
%M05	1	EQ. SEGURIDAD	EQ. SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	ACA. Y LIMP.	1,169.63	\$1,169.63	0.00%	5.16%	1.59%	10.63%		1.52%	33.56%	36.36%	11.19%	100.00%
								\$0.01	\$60.39	\$18.56	\$124.37		\$17.72	\$392.50	\$425.24	\$130.84	\$1,169.63
CF-4600-02-56	1	CAMION VOLTEO	TRANSPORTE	CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER, MODELO ACA. Y LIMP. FLD 112, 280 HP, MOTOR A DIESEL CUMMINS, CAJA DE 14 M3.		44.10	\$4,652.99		28.57%	19.05%	44.44%			7.94%			100.00%
									12.60	8.40	19.60			3.50			44.10
									\$1,329.43	\$886.28	\$2,068.00			\$369.28			\$4,652.99
CFEQ3.5-X	1	CAMIONETA 3.5	TRANSPORTE	CAMIONETA DE 3.5 TON 2015	ACA. Y LIMP.	17.00	\$969.68		76.47%				23.53%				100.00%
									13.00				4.00				17.00
									\$741.52				\$228.16				\$969.68
CFEQCASE-X	1	BOBCAT	MAQUINARIA	MINI RETROEXCAVADOR CASE 1845C	ACA. Y LIMP.	1.50	\$155.96							100.00%			100.00%
														1.50			1.50
														\$155.96			\$155.96
				TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZAS				\$0.02	\$2,221.93	\$932.69	\$2,378.92		\$272.46	\$1,606.51	\$1,063.08	\$327.10	
				ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZAS				\$0.02	\$2,221.95	\$3,154.64	\$5,533.56	\$5,533.56	\$5,806.02	\$7,312.53	\$8,375.61	\$8,702.71	
				PORCENTAJE PERIODO ACARREOS Y LIMPIEZAS				0.00%	25.53%	10.72%	27.34%		3.13%	17.31%	12.22%	3.76%	
				PORCENTAJE ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZAS				0.00%	25.53%	36.25%	63.58%	63.58%	66.72%	84.03%	96.24%	100.00%	
				TOTAL CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-17380003-4-43891				\$1.35	\$18,060.52	\$12,077.89	\$3,782.76	\$18,975.82	\$272.46	\$1,594.97	\$20,225.71	\$366.59	
				ACUMULADO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-17380003-4-43891				\$1.35	\$18,061.87	\$30,139.76	\$33,922.52	\$52,898.34	\$53,170.80	\$54,765.77	\$74,991.48	\$75,348.08	
				PORCENTAJE PERIODO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-17380003-4-43891				0.00%	23.97%	16.03%	5.02%	25.18%	0.36%	2.12%	26.84%	0.47%	
				PORCENTAJE ACUMULADO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-17380003-4-43891				0.00%	23.97%	40.00%	45.02%	70.21%	70.57%	72.68%	99.53%	100.00%	

R.F.C. GDI 000 607 KE7
Primera Pivada de Seneca 116-1A,
Col. Polanco, C.P. 11560 México, D.F.
SA. de C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
C. JAVIER CELIS MORALES