

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO  
 II.12.11

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)  
 M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual					
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	
	<b>TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO</b>											
	INICIO	30-ago-19	02-sep-19	3.00								
	TERMINO	16-dic-19	16-dic-19	1.00								
	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL INMUEBLE.	03-sep-19	25-sep-19	20.00								
	<b>A) PRELIMINARES</b>											
OC01-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGO-SÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON											
	POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F'C = 150 KG/CM2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA,											
	RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. RETIRO DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA											
OC01-005-010	EN CUALQUIER CLASE DE OBRA EN PISO DE 1.83 X 1.22 M. (CLAVE LO.2)	03-sep-19	04-sep-19	2.00	\$4,459.35	M		\$4,459.35				
						A						

0000318

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P.11560 CIUDAD DE MEXICO

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO

II.12.11

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual							
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19			
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA													
OC02-015-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA A UNA ALTURA DE 2.44M PARA PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, CONSTRUIDO A BASE DE POLÍN DE MADERA 4" X 4", EN PUNTALES Y ARRASTRES, A 1.22 M A EJES DE POLÍN, CLAVADOS A CAMA DE TRIPLAY, CONTRAVENTEOS A BASE DE POLÍN DE MADERA DE 4" X 4" A CADA 3 POSTES ANCLADO A PISO, RECUBIERTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19MM DE 2A NUEVA, INCLUYE PORTÓN DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY Y A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	11-sep-19	19-sep-19	8.00	\$55,278.12	M A		\$55,278.12						
OC02-015-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 19 MM DE 2DA. DE 1.22M X 2.44 M, SUJETAS CON ALAMBRE RECOCIDO A REJA PERIMETRAL DEL INMUEBLE INCLUYE PORTON DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	03-sep-19	19-sep-19	15.00	\$163,649.43	M A		\$163,649.43						
TOTAL A) PRELIMINARES								\$223,386.90						
ACUMULADO A) PRELIMINARES								\$223,386.90	\$223,386.90	\$223,386.90	\$223,386.90	\$223,386.90		
PORCENTAJE PERIODO A) PRELIMINARES								100.00%						
PORCENTAJE ACUMULADO A) PRELIMINARES								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

0000319

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

**Fecha:** 20-ago-19

**Plazo de ejecución:**  
**Inicio obra:** 30-ago-19  
**Fin obra:** 17-dic-19  
**Duración:** 110 días naturales



**Procedimiento:** Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
**Obra y Unidad:** DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO

II.12.11

**Ubicación:** AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual				
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
<b>B) DEMOLICIÓN</b>											
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, RECUBRIMIENTOS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.										
OC01-015-031	DE MURO DE CONCRETO ARMADO MEDIDA EN SITIO, CORTE DE VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA.	08-oct-19	04-nov-19	24.00	\$15,043.38	M A		\$13,162.96		\$1,880.42	
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE Y BLOCK DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	01-oct-19	04-dic-19	56.00	\$129,304.30	M A		\$62,343.15		\$60,034.14	\$6,927.01
OC01-015-067	DEMOLICIÓN DE PRETEL DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CAPUCHÓN DE CONCRETO ARMADO CON CORTE DE VARILLA.	03-oct-19	25-oct-19	20.00	\$123,003.30	M A		\$123,003.30			
OC01-015-091	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, POSTES, CANALES Y LISTONES, RETIRO DE SOPORTERÍA Y RECUBRIMIENTOS.	03-oct-19	25-oct-19	20.00	\$48,543.96	M A		\$48,543.96			
OC31-020-021	DE CANCELERIA DE ALUMINIO, MEDIDA EN SITIO, INCLUYE CRISTAL O ACRILICO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO INCLUYE: LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO NECESARIO Y ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, RESGUARDO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE PARA SU POSTERIOR TRASLADO, LIMPIEZA DE LA ZONA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	01-oct-19	30-oct-19	26.00	\$119,846.59	M A		\$119,846.59			
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.										
OC01-017-016	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	30-oct-19	14-dic-19	40.00	\$2,047,527.19	M A		\$102,376.36		\$1,330,892.67	\$614,258.16



**Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000320

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO

II.12.11

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual						
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	08-oct-19	14-dic-19	59.00	\$3,902,775.64	M			\$1,389,123.52	\$1,719,867.25	\$793,784.87		
						A							
OC01-017-106	DE FALSO PLAFÓN COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO CON RECUPERACIÓN.	26-sep-19	23-oct-19	24.00	\$284,627.87	M		\$47,437.98	\$237,189.89				
						A							
OC01-017-130	DE LAMBRÍN JUNTO CON EL APLANADO DE BASE.	03-oct-19	28-oct-19	22.00	\$111,110.60	M			\$111,110.60				
						A							
OC01-017-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, BARRO, LINOLEUM O TERRAZO CON MORTERO BASE.	19-oct-19	27-nov-19	34.00	\$179,454.65	M			\$58,058.86	\$121,395.79			
						A							
OC01-017-150	DE LOSETA DE BARRO EN MUROS CON MORTERO BASE.	19-oct-19	26-nov-19	33.00	\$335,827.60	M			\$111,942.53	\$223,885.07			
						A							
OC01-017-166	DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO, VINILO Y LÁMINA NEGRA.	18-oct-19	29-oct-19	10.00	\$5,578.56	M			\$5,578.56				
						A							
OC01-07-167	DE IMPERMEABILIZANTE, RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES, EN AZOTEA.	26-sep-19	23-oct-19	24.00	\$85,943.51	M		\$14,323.92	\$71,619.59				
						A							
	<b>TOTAL B) DEMOLICIÓN</b>							\$61,761.90	\$2,453,899.87	\$3,457,955.34	\$1,414,970.04		
	<b>ACUMULADO B) DEMOLICIÓN</b>							\$61,761.90	\$2,515,661.77	\$5,973,617.11	\$7,388,587.15		
	<b>PORCENTAJE PERIODO B) DEMOLICIÓN</b>							0.84%	33.21%	46.80%	19.15%		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO B) DEMOLICIÓN</b>							0.84%	34.05%	80.85%	100.00%		
	<b>C) DESMANTELAMIENTOS</b>												
OC01-016-000	CLAUSURA Y DESMANTELAMIENTO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE RELLENO EN SU CASO Y LOCALIZACIÓN.												
OC01-016-170	REGISTRO SANITARIO	09-sep-19	16-sep-19	7.00	\$17,952.90	M		\$17,952.90					
						A							
OC01-016-171	REGISTRO ELÉCTRICO	10-sep-19	14-sep-19	5.00	\$5,984.30	M		\$5,984.30					
						A							
	<b>TOTAL C) DESMANTELAMIENTOS</b>							\$23,937.20					
	<b>ACUMULADO C) DESMANTELAMIENTOS</b>							\$23,937.20	\$23,937.20	\$23,937.20	\$23,937.20		
	<b>PORCENTAJE PERIODO C) DESMANTELAMIENTOS</b>							100.00%					
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO C) DESMANTELAMIENTOS</b>							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

0000321

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



DOCUMENTO  
**II.12.11**


**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual				
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
D) DESMONTAJES											
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.										
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	03-sep-19	18-sep-19	14.00	\$20,101.20	M		\$20,101.20			
OC31-020-023	ESTRUCTURA METALICA, CON CORTE DE EQUIPO DE OXI ACETILENO CARGA, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	18-sep-19	21-sep-19	4.00	\$71,766.35	M		\$71,766.35			
OC31-020-045	DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO.	12-sep-19	19-sep-19	7.00	\$10,189.46	M		\$10,189.46			
OC31-020-046	Y RETIRO DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE DIFERENTES MEDIDAS CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS AUTOMATICO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO,	03-sep-19	06-sep-19	4.00	\$5,245.20	M		\$5,245.20			
OC31-020-047	Y RETIRO DE DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO	03-sep-19	19-sep-19	15.00	\$22,328.64	M		\$22,328.64			
OC31-020-048	Y RETIRO DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CRISTAL TEMPLADO	03-sep-19	11-sep-19	8.00	\$10,390.32	M		\$10,390.32			
OC31-020-049	Y RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA DE DIFERENTES MEDIDAS	07-sep-19	11-sep-19	4.00	\$4,425.57	M		\$4,425.57			
OC31-020-061	RETIRO DE EXTRACTOR DE AIRE DE DIFERENTE CAPACIDAD, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	10-sep-19	14-sep-19	5.00	\$78,680.79	M		\$78,680.79			

0000322

  
 C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



DOCUMENTO  
**II.12.11**

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)  
 M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual					
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	
OC31-030-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.											
OC31-030-015	DE ESPEJO.	12-sep-19	23-sep-19	10.00	\$27,859.92	M A		\$27,859.92				
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO A BODEGA DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO, ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.											
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	10-sep-19	14-sep-19	5.00	\$8,257.17	M A		\$8,257.17				
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.											
OC31-050-005	DE EMBLEMA DEL IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA MAYOR DE 4.00 M.	03-sep-19	03-sep-19	1.00	\$673.00	M A		\$673.00				
OC31-050-006	PLACA DE INAUGURACIÓN	04-sep-19	04-sep-19	1.00	\$701.51	M A		\$701.51				
OC31-050-015	DE LETRA DE BRONCE DE 24.7 A 86.6 CM. DE ALTURA.	05-sep-19	10-sep-19	5.00	\$8,112.40	M A		\$8,112.40				
OC31-050-035	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.	03-sep-19	11-sep-19	8.00	\$10,130.90	M A		\$10,130.90				
OC31-050-051	DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS DESECHOS FERROSOS GENERADOS EN EL INMUEBLE	18-sep-19	21-sep-19	4.00	\$4,320.00	M A		\$4,320.00				
OC31-050-060	DE BOTAGUA Y TAPAJUNTAS DE LAMINA HASTA 45 CM. DE ANCHO.	16-sep-19	16-sep-19	1.00	\$1,132.99	M A		\$1,132.99				

COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 R. F. C.: GDI 000607 KE7  
**Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**

**0000323**

*[Handwritten Signature]*  
 C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

**Fecha:** 20-ago-19

**Plazo de ejecución:**  
**Inicio obra:** 30-ago-19  
**Fin obra:** 17-dic-19  
**Duración:** 110 días naturales



**Procedimiento:** Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
**Obra y Unidad:** DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

**Ubicación:** AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO

II.12.11

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual					
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	
OC31-050-070	DE LETRERO, SEÑALIZACIÓN EN MURO, PLAFÓN, LAMBRINES, PUERTAS, CANCELES.	11-sep-19	14-sep-19	4.00	\$2,371.20	M A		\$2,371.20				
OC31-057-000	DESMONTAJE DE TECHOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.											
OC31-057-005	DESMONTAJE DE TECHO PROVISIONAL DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA.	17-sep-19	17-sep-19	1.00	\$382.70	M A		\$382.70				
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.											
IH31-025-171	LAVABO	03-sep-19	14-sep-19	11.00	\$15,793.38	M A		\$15,793.38				
IH31-025-175	INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	03-sep-19	11-sep-19	8.00	\$11,363.82	M A		\$11,363.82				
IH31-025-176	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TARJA SENCILLA O DOBLE	03-sep-19	07-sep-19	5.00	\$6,759.22	M A		\$6,759.22				
IH31-025-178	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO DE DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	10-sep-19	14-sep-19	5.00	\$42,282.00	M A		\$42,282.00				
IH31-025-180	RETIRO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	10-sep-19	10-sep-19	1.00	\$5,105.52	M A		\$5,105.52				

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

0000324

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO

II.12.11

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual						
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19		
<b>TOTAL D) DESMONTAJES</b>								\$368,373.26					
ACUMULADO D) DESMONTAJES								\$368,373.26	\$368,373.26	\$368,373.26	\$368,373.26	\$368,373.26	
PORCENTAJE PERIODO D) DESMONTAJES								100.00%					
PORCENTAJE ACUMULADO D) DESMONTAJES								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
<b>E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES</b>													
OC31-110-000	TRANSPLANTE DE ÁRBOL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERMISOS, DERRIBE, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, CORTE DE RAMAS, DESENRAÍCE, ACOMODO, ACARREO INTERIOR, OBRAS PROTECCIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.												
OC31-110-005	DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA.	14-sep-19	17-sep-19	3.00	\$3,576.78	M		\$3,576.78					
OC31-110-010	DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.	18-sep-19	19-sep-19	2.00	\$26,765.76	M		\$26,765.76					
OC31-110-015	DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.	14-sep-19	03-oct-19	17.00	\$472,862.29	M		\$389,416.00	\$83,446.29				
OC31-115-000	EXTRACCIÓN DE TOCONES CON DIÁMETRO MEDIDO A 1.00 M. DE ALTURA O EN LA CORONA SI LA ALTURA ES MENOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EXCAVACIÓN NECESARIA, EXTRACCIÓN DE RAÍCES, CORTE Y LLENADO, ACARREO INTERIOR, PERMISOS, CUERDAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.												
OC31-115-005	DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO.	18-sep-19	19-sep-19	2.00	\$1,788.30	M		\$1,788.30					
OC31-115-010	DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO.	20-sep-19	26-sep-19	6.00	\$7,153.44	M		\$7,153.44					
OC31-115-015	DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO.	17-sep-19	05-oct-19	17.00	\$126,375.85	M		\$89,206.48	\$37,169.37				
<b>TOTAL E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES</b>								\$517,906.76	\$120,615.66				
ACUMULADO E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES								\$517,906.76	\$638,522.42	\$638,522.42	\$638,522.42		
PORCENTAJE PERIODO E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES								81.11%	18.89%				
PORCENTAJE ACUMULADO E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES								81.11%	100.00%	100.00%	100.00%		



R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

0000325

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

**Fecha:** 20-ago-19  
**Plazo de ejecución:**  
**Inicio obra:** 30-ago-19  
**Fin obra:** 17-dic-19  
**Duración:** 110 días naturales



**Procedimiento:** Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
**Obra y Unidad:** DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

**Ubicación:** AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

DOCUMENTO

II.12.11


A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual				
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
<b>F) ACARREOS</b>											
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	26-sep-19	14-dic-19	69.00	\$606,935.42	M A		\$35,184.66	\$237,496.47	\$228,700.30	\$105,553.99
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	26-sep-19	14-dic-19	69.00	\$808,561.44	M A		\$46,873.12	\$316,393.61	\$304,675.32	\$140,619.39
	<b>TOTAL F) ACARREOS</b>							<b>\$82,057.78</b>	<b>\$553,890.08</b>	<b>\$533,375.62</b>	<b>\$246,173.38</b>
	<b>ACUMULADO F) ACARREOS</b>							<b>\$82,057.78</b>	<b>\$635,947.86</b>	<b>\$1,169,323.48</b>	<b>\$1,415,496.86</b>
	<b>PORCENTAJE PERIODO F) ACARREOS</b>							<b>5.80%</b>	<b>39.13%</b>	<b>37.68%</b>	<b>17.39%</b>
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO F) ACARREOS</b>							<b>5.80%</b>	<b>44.93%</b>	<b>82.61%</b>	<b>100.00%</b>
<b>G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS</b>											
IH31-025-183	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	03-sep-19	03-sep-19	1.00	\$2,322.32	M A		\$2,322.32			

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

  
 C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

0000326

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



DOCUMENTO

II.12.11

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual				
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
IH31-025-184	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPO  DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	04-sep-19	04-sep-19	1.00	\$5,602.55	M A		\$5,602.55			
IH31-025-185	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE GAS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	09-sep-19	09-sep-19	1.00	\$779.90	M A		\$779.90			
IH31-025-186	DESCONEXIÓN DEL ALBAÑAL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL, IDENTIFICANDO SU UBICACIÓN IN SITU, DETALLANDO LOS PUNTOS DE CONEXIÓN Y TRAZO DE LOS ALBAÑALES, CON REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES NECESARIAS Y PRUEBAS CON AGUAS COLOREADAS, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA Y TAPONADO DEL ALCANTARILLADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE  DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	05-sep-19	07-sep-19	3.00	\$3,268.02	M A		\$3,268.02			



**Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000327

C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.


**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

Fecha: 20-ago-19  
 Plazo de ejecución:  
 Inicio obra: 30-ago-19  
 Fin obra: 17-dic-19  
 Duración: 110 días naturales



DOCUMENTO

II.12.11

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**


A (Avance programado en barras)

M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual				
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
IH31-025-187	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	03-sep-19	09-sep-19	6.00	\$18,394.37	M A		\$18,394.37			
IH31-025-188	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	19-sep-19	19-sep-19	1.00	\$1,561.48	M A		\$1,561.48			
IH31-025-189	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	10-sep-19	13-sep-19	4.00	\$9,197.20	M A		\$9,197.20			

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000328

  
 C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos  
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación

**Procedimiento:** Invitación a cuando menos Tres Personas no.: IO-050GYR119-E9-2019  
**Obra y Unidad:** DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

**Ubicación:** AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900  
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

**Fecha:** 20-ago-19  
**Plazo de ejecución:**  
**Inicio obra:** 30-ago-19  
**Fin obra:** 17-dic-19  
**Duración:** 110 días naturales



**DOCUMENTO**  
**II.12.11**


**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

A (Avance programado en barras)  
 M (Monto de erogaciones por periodo)

Código	Actividades y subactividades	Fecha programada		Duración en días	Monto por actividad	Clave	Programación mensual					
		Inicio	Fin				ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	
IH31-025-190	DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	14-sep-19	18-sep-19	4.00	\$9,197.20	M A		\$9,197.20				
	TOTAL G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS							\$50,323.04				
	ACUMULADO G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS							\$50,323.04	\$50,323.04	\$50,323.04	\$50,323.04	\$50,323.04
	PORCENTAJE PERIODO G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS							100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO G) DESCÓNEXIÓN DE ACOMETIDAS							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							\$1,327,746.84	\$3,128,405.61	\$3,991,330.96	\$1,661,143.42	
	ACUMULADO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							\$1,327,746.84	\$4,456,152.45	\$8,447,483.41	\$10,108,626.83	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							13.13%	30.95%	39.48%	16.43%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							13.13%	44.08%	83.57%	100.00%	

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**  
 R. F. C. GDI 000607 KE7  
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14  
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000329

  
 C. Javier Célis Morales.  
 Apoderado legal.