

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19
Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a


Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
UMF21		TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO										

PREL		A) PRELIMINARES										
OC01-005-010		EN CUALQUIER CLASE DE OBRA EN PISO DE 1.83 X 1.22 M. (CLAVE LO.2)	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC01-005-010	0.63	\$241.26	100.000000%	0.628100				100.000000%
								\$241.26				0.628100
												\$241.26
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC01-005-010	0.96	\$368.40	100.000000%	0.959108				100.000000%
								\$368.40				0.959108
												\$368.40
MO041	1.00	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	OC01-005-010	0.12	\$64.00	100.000000%	0.117000				100.000000%
								\$64.00				0.117000
												\$64.00
MO051	1.00	OFICIAL FIERRERO	JOR	OC01-005-010	0.07	\$40.20	100.000000%	0.068400				100.000000%
								\$40.20				0.068400
												\$40.20
MO052	1.00	OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	OC01-005-010	0.34	\$199.81	100.000000%	0.340000				100.000000%
								\$199.81				0.340000
												\$199.81
MO053	1.00	OFICIAL PINTOR	JOR	OC01-005-010	0.18	\$101.33	100.000000%	0.178608				100.000000%
								\$101.33				0.178608
												\$101.33
MO064	1.00	OFICIAL COLOCADOR	JOR	OC01-005-010	0.37	\$233.83	100.000000%	0.372100				100.000000%
								\$233.83				0.372100
												\$233.83
MO067	1.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-005-010	0.01	\$5.94	100.000000%	0.012750				100.000000%
								\$5.94				0.012750
												\$5.94
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-005-010	0.16	\$127.21	100.000000%	0.158721				100.000000%
								\$127.21				0.158721
												\$127.21

0000330


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.


Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC02-015-004		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA A UNA ALTURA DE 2.44M PARA PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, CONSTRUIDO A BASE DE POLÍN DE MADERA 4" X 4", EN PUNTALES Y ARRASTRES, A 1.22 M A EJES DE POLÍN, CLAVADOS A CAMA DE TRIPLAY, CONTRAVENTEOS A BASE DE POLÍN DE MADERA DE 4" X 4" A CADA 3 POSTES ANCLADO A PISO, RECUBIERTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19MM DE 2A NUEVA, INCLUYE PORTÓN DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY Y A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC02-015-004	15.91	\$6,110.46	100.000000%	15.908090				100.000000%
								\$6,110.46				\$6,110.46
MO052	1.00	OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	OC02-015-004	10.37	\$6,096.17	100.000000%	10.373110				100.000000%
								\$6,096.17				\$6,096.17
MO053	1.00	OFICIAL PINTOR	JOR	OC02-015-004	5.53	\$3,140.10	100.000000%	5.534980				100.000000%
								\$3,140.10				\$3,140.10
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC02-015-004	1.59	\$1,274.95	100.000000%	1.590809				100.000000%
								\$1,274.95				\$1,274.95

0000331

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P.11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC02-015-006		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE 19 MM DE 2DA. DE 1.22M X 2.44 M, SUJETAS CON ALAMBRE RECOCIDO A REJA PERIMETRAL DEL INMUEBLE INCLUYE PORTON DE ACCESO, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO SOBRE TRIPLAY A UNA MANO, SEÑALIZACIÓN NOCTURNA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2									
MO021	2.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC02-015-006	56.15	\$21,566.75	100.000000%	56.147328 \$21,566.75				100.000000% 56.147328 \$21,566.75
MO052	2.00	OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	OC02-015-006	36.61	\$21,516.34	100.000000%	36.611712 \$21,516.34				100.000000% 36.611712 \$21,516.34
MO053	1.00	OFICIAL PINTOR	JOR	OC02-015-006	19.54	\$11,082.95	100.000000%	19.535616 \$11,082.95				100.000000% 19.535616 \$11,082.95
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC02-015-006	5.61	\$4,499.93	100.000000%	5.614733 \$4,499.93				100.000000% 5.614733 \$4,499.93
TOTAL A) PRELIMINARES							\$76,669.63					
ACUMULADO A) PRELIMINARES							\$76,669.63	\$76,669.63	\$76,669.63	\$76,669.63	\$76,669.63	
PORCENTAJE PERIODO A) PRELIMINARES							100.00%					
PORCENTAJE ACUMULADO A) PRELIMINARES							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

0000332

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a


Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
DEML B) DEMOLICIÓN												
OC01-015-031		DE MURO DE CONCRETO ARMADO MEDIDA EN SITIO, CORTE DE VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA.	M2									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-015-031	0.02	\$7.01			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									0.013180	0.001883		0.015063
									\$6.13	\$0.88		\$7.01
MO067	1.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-015-031	5.51	\$2,563.08			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									4.817400	0.688200		5.505600
									\$2,242.70	\$320.38		\$2,563.08
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-015-031	0.33	\$270.21			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									0.286924	0.040989		0.327913
									\$236.43	\$33.78		\$270.21
MO067COM	1.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-015-031	1.72	\$1,256.26			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									1.505424	0.215061		1.720484
									\$1,099.23	\$157.03		\$1,256.26
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-015-031	0.00	\$3.88			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									0.004119	0.000588		0.004707
									\$3.40	\$0.48		\$3.88
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-015-031	0.01	\$5.28			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									0.006590	0.000941		0.007532
									\$4.62	\$0.66		\$5.28
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-015-031	0.55	\$441.85			87.500000%	12.500000%		100.000000%
									0.482399	0.068914		0.551313
									\$386.62	\$55.23		\$441.85
OC01-015-045		DE MURO DE TABIQUE Y BLOQUE DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M2									
MO011	3.00	PEON	JOR	OC01-015-045	136.78	\$52,539.22			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									65.948320	63.505789	7.327591	136.781700
									\$25,331.41	\$24,393.21	\$2,814.60	\$52,539.22

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000333


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a


Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-015-045	0.18	\$84.90			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									0.087931	0.084674	0.009770	0.182376
									\$40.93	\$39.42	\$4.55	\$84.90
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-015-045	4.22	\$3,477.60			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									2.034780	1.959418	0.226087	4.220285
									\$1,676.70	\$1,614.60	\$186.30	\$3,477.60
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-015-045	0.06	\$46.96			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									0.027478	0.026461	0.003053	0.056992
									\$22.64	\$21.80	\$2.52	\$46.96
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-015-045	0.09	\$63.98			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									0.043966	0.042337	0.004885	0.091188
									\$30.85	\$29.70	\$3.43	\$63.98
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-015-045	13.69	\$10,969.68			48.214286%	46.428571%	5.357143%	100.000000%
									6.599229	6.354813	0.733248	13.687289
									\$5,288.95	\$5,093.07	\$587.66	\$10,969.68
OC01-015-067		DEMOLICIÓN DE PRETEL DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CAPUCHÓN DE CONCRETO ARMADO CON CORTE DE VARILLA.	M2									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-015-067	0.04	\$17.28			100.000000%			100.000000%
									0.037109			0.037109
									\$17.28			\$17.28
MO067	2.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-015-067	54.98	\$25,593.56			100.000000%			100.000000%
									54.976069			54.976069
									\$25,593.56			\$25,593.56
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-015-067	0.82	\$674.40			100.000000%			100.000000%
									0.818423			0.818423
									\$674.40			\$674.40
MO067COM	1.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-015-067	17.18	\$12,544.51			100.000000%			100.000000%
									17.180021			17.180021
									\$12,544.51			\$12,544.51
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-015-067	0.01	\$9.56			100.000000%			100.000000%
									0.011597			0.011597
									\$9.56			\$9.56

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000334


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P 15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-015-067	0.02	\$13.02			100.000000%			100.000000%
									0.018554			0.018554
									\$13.02			\$13.02
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-015-067	5.50	\$4,407.54			100.000000%			100.000000%
									5.499462			5.499462
									\$4,407.54			\$4,407.54
OC01-015-091		DE MUROS DE TABLA-ROCA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, POSTES, CANALES Y LISTONES, RETIRO DE SOPORTERÍA Y RECUBRIMIENTOS.	M2									
MO011	3.00	PEON	JOR	OC01-015-091	77.71	\$29,849.42			100.000000%			100.000000%
									77.710614			77.710614
									\$29,849.42			\$29,849.42
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-015-091	7.77	\$6,228.12			100.000000%			100.000000%
									7.771061			7.771061
									\$6,228.12			\$6,228.12
OC31-020-021		DE CANCELERIA DE ALUMINIO, MEDIDA EN SITIO, INCLUYE CRISTAL O ACRILICO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO INCLUYE: LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO NECESARIO Y ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, RESGUARDO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE PARA SU POSTERIOR TRASLADO, LIMPIEZA DE LA ZONA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2									
MO031	3.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-021	75.88	\$35,324.65			100.000000%			100.000000%
									75.878863			75.878863
									\$35,324.65			\$35,324.65
MO081	3.00	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	OC31-020-021	75.88	\$47,683.04			100.000000%			100.000000%
									75.878863			75.878863
									\$47,683.04			\$47,683.04
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-021	7.59	\$6,081.31			100.000000%			100.000000%
									7.587886			7.587886
									\$6,081.31			\$6,081.31

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000335

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC01-017-016		DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	M3									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-017-016	5.55	\$2,584.99			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							0.277633		0.277633	3.609231	1.665799	5.552663
							\$129.25		\$129.25	\$1,680.24	\$775.50	\$2,584.99
MO067	8.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-017-016	355.05	\$165,290.89			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							17.752598		17.752598	230.783769	106.515586	355.051953
							\$8,264.54		\$8,264.54	\$107,439.08	\$49,587.27	\$165,290.89
MO067CAT325	3.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-017-016	122.16	\$100,663.26			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							6.108059		6.108059	79.404769	36.648355	122.161183
							\$5,033.16		\$5,033.16	\$65,431.12	\$30,198.98	\$100,663.26
MO067COM	3.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-017-016	110.95	\$81,016.20			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							5.547687		5.547687	72.119928	33.286121	110.953735
							\$4,050.81		\$4,050.81	\$52,660.53	\$24,304.86	\$81,016.20
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-017-016	1.74	\$1,429.85			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							0.086760		0.086760	1.127885	0.520562	1.735207
							\$71.49		\$71.49	\$929.40	\$428.96	\$1,429.85
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-017-016	2.78	\$1,948.10			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							0.138817		0.138817	1.804615	0.832899	2.776332
							\$97.41		\$97.41	\$1,266.27	\$584.42	\$1,948.10
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-016	35.78	\$28,678.15			5.000000%	65.000000%	30.000000%	100.000000%
							1.789141		1.789141	23.258838	10.734849	35.782828
							\$1,433.91		\$1,433.91	\$18,640.80	\$8,603.44	\$28,678.15
OC01-017-020		EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	M3									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-017-020	8.91	\$4,146.17			35.593220%	44.067797%	20.338983%	100.000000%
							3.169990		3.169990	3.924749	1.811423	8.906162
							\$1,475.76		\$1,475.76	\$1,827.13	\$843.28	\$4,146.17
MO067	13.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-017-020	828.73	\$385,806.20			35.593220%	44.067797%	20.338983%	100.000000%
							294.971107		294.971107	365.202330	168.554920	828.728357
							\$137,320.85		\$137,320.85	\$170,016.29	\$78,469.06	\$385,806.20

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000336

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.


DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO067CAT325	3.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-017-020	195.94	\$161,458.25			35.593220% 69.741258 \$57,468.19	44.067797% 86.346321 \$71,151.09	20.338983% 39.852148 \$32,838.97	100.000000% 195.939726 \$161,458.25
MO067COM	4.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-017-020	258.98	\$189,099.64			35.593220% 92.178162 \$67,306.65	44.067797% 114.125346 \$83,332.05	20.338983% 52.673236 \$38,460.94	100.000000% 258.976744 \$189,099.64
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-017-020	2.78	\$2,293.39			35.593220% 0.990622 \$816.29	44.067797% 1.226484 \$1,010.65	20.338983% 0.566070 \$466.45	100.000000% 2.783176 \$2,293.39
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-017-020	4.45	\$3,124.64			35.593220% 1.584995 \$1,112.16	44.067797% 1.962375 \$1,376.96	20.338983% 0.905711 \$635.52	100.000000% 4.453081 \$3,124.64
MO082	2.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-020	83.32	\$66,775.33			35.593220% 29.655610 \$23,767.49	44.067797% 36.716470 \$29,426.42	20.338983% 16.946063 \$13,581.42	100.000000% 83.318144 \$66,775.33
OC01-017-106		DE FALSO PLAFÓN COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO CON RECUPERACIÓN.	M2									
MO011	13.00	PEON	JOR	OC01-017-106	436.01	\$167,477.46		16.66667% 72.669055 \$27,912.91	83.333333% 363.345266 \$139,564.55			100.000000% 436.014321 \$167,477.46
MO082	2.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-106	43.60	\$34,944.37		16.66667% 7.266906 \$5,824.06	83.333333% 36.334527 \$29,120.31			100.000000% 43.601432 \$34,944.37
OC01-017-130		DE LAMBRÍN JUNTO CON EL APLANADO DE BASE.	M2									
MO011	6.00	PEON	JOR	OC01-017-130	177.93	\$68,342.77			100.000000% 177.925000 \$68,342.77			100.000000% 177.925000 \$68,342.77
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-130	17.79	\$14,259.80			100.000000% 17.792500 \$14,259.80			100.000000% 17.792500 \$14,259.80

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000337

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.


DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC01-017-145		DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, BARRO, LINOLEUM O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2									
MO011	7.00	PEON	JOR	OC01-017-145	266.89	\$102,513.87			32.352941% 86.345713	67.647059% 180.541037		100.000000% 266.886750
									\$33,166.25	\$69,347.62		\$102,513.87
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-017-145	0.09	\$39.76			32.352941% 0.027631	67.647059% 0.057773		100.000000% 0.085404
									\$12.86	\$26.90		\$39.76
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-017-145	1.96	\$1,615.95			32.352941% 0.634461	67.647059% 1.326601		100.000000% 1.961062
									\$522.81	\$1,093.14		\$1,615.95
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-017-145	0.03	\$21.99			32.352941% 0.008635	67.647059% 0.018054		100.000000% 0.026689
									\$7.11	\$14.88		\$21.99
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-017-145	0.04	\$29.96			32.352941% 0.013815	67.647059% 0.028887		100.000000% 0.042702
									\$9.69	\$20.27		\$29.96
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-145	26.69	\$21,393.06			32.352941% 8.635953	67.647059% 18.056992		100.000000% 26.692945
									\$6,921.28	\$14,471.78		\$21,393.06
OC01-017-150		DE LOSETA DE BARRO EN MUROS CON MORTERO BASE.	M2									
MO011	11.00	PEON	JOR	OC01-017-150	483.40	\$185,680.27			33.333333% 161.134632	66.666667% 322.269268		100.000000% 483.403900
									\$61,893.42	\$123,786.85		\$185,680.27
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-017-150	0.22	\$102.88			33.333333% 0.073662	66.666667% 0.147323		100.000000% 0.220985
									\$34.29	\$68.59		\$102.88
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-017-150	4.57	\$3,769.06			33.333333% 1.524665	66.666667% 3.049329		100.000000% 4.573994
									\$1,256.35	\$2,512.71		\$3,769.06

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000338

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total	
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-017-150	0.07	\$56.90			33.333333%	66.666667%		100.000000%	
									0.023019	0.046038		0.069058	
									\$18.97	\$37.93		\$56.90	
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-017-150	0.11	\$77.53			33.333333%	66.666667%		100.000000%	
									0.036831	0.073662		0.110492	
									\$25.84	\$51.69		\$77.53	
MO082	2.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-150	48.35	\$38,751.26			33.333333%	66.666667%		100.000000%	
									16.117146	32.234293		48.351439	
									\$12,917.09	\$25,834.17		\$38,751.26	
OC01-017-166		DE ZOCLO DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO, VINILO Y LÁMINA NEGRA.	M										
MO011	1.00	PEON	JOR	OC01-017-166	9.36	\$3,595.27			100.000000%			100.000000%	
									9.360000			9.360000	
									\$3,595.27			\$3,595.27	
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-017-166	0.94	\$750.16			100.000000%			100.000000%	
									0.936000			0.936000	
									\$750.16			\$750.16	
OC01-07-167		DE IMPERMEABILIZANTE, RELLENO, ENTORTADO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES, EN AZOTEA.	M2										
MO011	5.00	PEON	JOR	OC01-07-167	144.17	\$55,379.02		16.666667%	83.333333%			100.000000%	
									24.029149	120.145742		144.174892	
									\$9,229.84	\$46,149.18		\$55,379.02	
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-07-167	14.42	\$11,554.90		16.666667%	83.333333%			100.000000%	
									2.402915	12.014574		14.417489	
									\$1,925.82	\$9,629.08		\$11,554.90	
TOTAL B) DEMOLICIÓN									\$44,892.63	\$941,342.06	\$875,214.80	\$283,378.13	
ACUMULADO B) DEMOLICIÓN									\$44,892.63	\$986,234.69	\$1,861,449.49	\$2,144,827.62	
PORCENTAJE PERIODO B) DEMOLICIÓN									2.09%	43.89%	40.81%	13.21%	
PORCENTAJE ACUMULADO B) DEMOLICIÓN									2.09%	45.98%	86.79%	100.00%	

0000339

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador
 Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P.11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
DESMT C) DESMANTELAMIENTOS												
OC01-016-170		REGISTRO SANITARIO	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC01-016-170	13.50	\$5,185.49	100.000000%	13.500000				100.000000%
								\$5,185.49				13.500000
												\$5,185.49
MO067	1.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-016-170	5.04	\$2,345.07	100.000000%	5.037315				100.000000%
								\$2,345.07				5.037315
												\$2,345.07
MO067COM	1.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-016-170	1.57	\$1,149.42	100.000000%	1.574161				100.000000%
								\$1,149.42				1.574161
												\$1,149.42
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-016-170	1.85	\$1,485.67	100.000000%	1.853732				100.000000%
								\$1,485.67				1.853732
												\$1,485.67
OC01-016-171		REGISTRO ELÉCTRICO	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC01-016-171	4.50	\$1,728.50	100.000000%	4.500000				100.000000%
								\$1,728.50				4.500000
												\$1,728.50
MO067	1.00	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	OC01-016-171	1.68	\$781.69	100.000000%	1.679105				100.000000%
								\$781.69				1.679105
												\$781.69
MO067COM	1.00	OPERADOR DE COMPRESOR	JOR	OC01-016-171	0.52	\$383.14	100.000000%	0.524720				100.000000%
								\$383.14				0.524720
												\$383.14

0000340

C. Javier Célis Morales
 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 00607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA


Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-016-171	0.62	\$495.22		100.000000%				100.000000%
								0,617911				0,617911
								\$495.22				\$495.22
TOTAL C) DESMANTELAMIENTOS								\$13,554.20				
ACUMULADO C) DESMANTELAMIENTOS								\$13,554.20	\$13,554.20	\$13,554.20	\$13,554.20	
PORCENTAJE PERIODO C)								100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO C)								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DESMN D) DESMONTAJES

OC31-020-005		DE PUERTA DE MADERA.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-005	13.33	\$6,207.19		100.000000%				100.000000%
								13.333320				13.333320
								\$6,207.19				\$6,207.19
MO071	1.00	OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA	JOR	OC31-020-005	13.33	\$8,378.79		100.000000%				100.000000%
								13.333320				13.333320
								\$8,378.79				\$8,378.79
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-005	1.33	\$1,068.60		100.000000%				100.000000%
								1.333332				1.333332
								\$1,068.60				\$1,068.60
OC31-020-023		ESTRUCTURA METALICA, CON CORTE DE EQUIPO DE OXI ACETILENO CARGA, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE AL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	KG									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-020-023	8.40	\$3,225.25		100.000000%				100.000000%
								8.396671				8.396671
								\$3,225.25				\$3,225.25

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000341


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-023	8.40	\$3,908.99	100.000000%	8.396671 \$3,908.99				100.000000% 8.396671 \$3,908.99
MO067GR20	1.00	OPERADOR DE GRUA DE PATIO 20 TON.	JOR	OC31-020-023	4.59	\$3,633.36	100.000000%	4.591930 \$3,633.36				100.000000% 4.591930 \$3,633.36
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-023	1.26	\$1,009.43	100.000000%	1.259501 \$1,009.43				100.000000% 1.259501 \$1,009.43
MO091	1.00	OFICIAL SOLDADOR	JOR	OC31-020-023	4.20	\$2,980.06	100.000000%	4.198336 \$2,980.06				100.000000% 4.198336 \$2,980.06
OC31-020-045		DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-045	6.57	\$3,059.26	100.000000%	6.571429 \$3,059.26				100.000000% 6.571429 \$3,059.26
MO081	1.00	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	OC31-020-045	6.57	\$4,129.55	100.000000%	6.571429 \$4,129.55				100.000000% 6.571429 \$4,129.55
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-045	0.66	\$526.67	100.000000%	0.657143 \$526.67				100.000000% 0.657143 \$526.67
OC31-020-046		Y RETIRO DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE DIFERENTES MEDIDAS CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS AUTOMATICO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO ,	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-020-046	3.81	\$1,463.28	100.000000%	3.809524 \$1,463.28				100.000000% 3.809524 \$1,463.28
MO061	1.00	OFICIAL HERRERO	JOR	OC31-020-046	3.81	\$2,316.34	100.000000%	3.809524 \$2,316.34				100.000000% 3.809524 \$2,316.34

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000342

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-046	0.38	\$305.31		100.000000% 0.380952 \$305.31				100.000000% 0.380952 \$305.31
OC31-020-047		Y RETIRO DE DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-047	14.40	\$6,703.78		100.000000% 14.400000 \$6,703.78				100.000000% 14.400000 \$6,703.78
MO081	1.00	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	OC31-020-047	14.40	\$9,049.10		100.000000% 14.400000 \$9,049.10				100.000000% 14.400000 \$9,049.10
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-047	1.44	\$1,154.09		100.000000% 1.440000 \$1,154.09				100.000000% 1.440000 \$1,154.09
OC31-020-048		Y RETIRO DE PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE CRISTAL TEMPLADO	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-020-048	7.20	\$2,765.59		100.000000% 7.200000 \$2,765.59				100.000000% 7.200000 \$2,765.59
MO066	1.00	OFICIAL VIDRIERO	JOR	OC31-020-048	7.20	\$4,524.55		100.000000% 7.200000 \$4,524.55				100.000000% 7.200000 \$4,524.55
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-048	0.72	\$577.04		100.000000% 0.720000 \$577.04				100.000000% 0.720000 \$577.04
OC31-020-049		Y RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA DE DIFERENTES MEDIDAS	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-020-049	3.21	\$1,234.64		100.000000% 3.214286 \$1,234.64				100.000000% 3.214286 \$1,234.64

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000807 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000343

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO061	1.00	OFICIAL HERRERO	JOR	OC31-020-049	3.21	\$1,954.41		100.000000%				100.000000%
								3.214286				3.214286
								\$1,954.41				\$1,954.41
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-049	0.32	\$257.61		100.000000%				100.000000%
								0.321429				0.321429
								\$257.61				\$257.61
OC31-020-061		RETIRO DE EXTRACTOR DE AIRE DE DIFERENTE CAPACIDAD, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-020-061	9.00	\$4,189.86		100.000000%				100.000000%
								9.000000				9.000000
								\$4,189.86				\$4,189.86
MO067GR20	1.00	OPERADOR DE GRUA DE PATIO 20 TON.	JOR	OC31-020-061	5.63	\$4,450.78		100.000000%				100.000000%
								5.625000				5.625000
								\$4,450.78				\$4,450.78
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC31-020-061	4.50	\$3,157.56		100.000000%				100.000000%
								4.500000				4.500000
								\$3,157.56				\$3,157.56
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-020-061	0.45	\$360.65		100.000000%				100.000000%
								0.450000				0.450000
								\$360.65				\$360.65
OC31-030-015		DE ESPEJO.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-030-015	18.48	\$8,603.18		100.000000%				100.000000%
								18.480000				18.480000
								\$8,603.18				\$8,603.18

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000344

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO071	1.00	OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA	JOR	OC31-030-015	18.48	\$11,613.02		100.000000% 18.480000 \$11,613.02				100.000000% 18.480000 \$11,613.02
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-030-015	1.85	\$1,481.08		100.000000% 1.848000 \$1,481.08				100.000000% 1.848000 \$1,481.08
OC31-040-005		DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-040-005	4.83	\$2,250.11		100.000000% 4.833333 \$2,250.11				100.000000% 4.833333 \$2,250.11
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-040-005	0.48	\$387.37		100.000000% 0.483333 \$387.37				100.000000% 0.483333 \$387.37
MO084	1.00	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	OC31-040-005	4.83	\$3,233.98		100.000000% 4.833333 \$3,233.98				100.000000% 4.833333 \$3,233.98
OC31-050-005		DE EMBLEMA DEL IMSS HASTA DE 1.50 X 1.50 M., A UNA ALTURA MAYOR DE 4.00 M.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC31-050-005	0.38	\$174.58		100.000000% 0.375000 \$174.58				100.000000% 0.375000 \$174.58
MO081	1.00	OFICIAL ALUMINERO	JOR	OC31-050-005	0.38	\$235.65		100.000000% 0.375000 \$235.65				100.000000% 0.375000 \$235.65
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-005	0.04	\$30.05		100.000000% 0.037500 \$30.05				100.000000% 0.037500 \$30.05

0000345

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a


Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC31-050-006		PLACA DE INAUGURACIÓN	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-006	0.50	\$192.06	100.000000%	0.500000				100.000000%
								\$192.06				\$192.06
MO064	1.00	OFICIAL COLOCADOR	JOR	OC31-050-006	0.50	\$314.21	100.000000%	0.500000				100.000000%
								\$314.21				\$314.21
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-006	0.05	\$40.07	100.000000%	0.050000				100.000000%
								\$40.07				\$40.07
OC31-050-015		DE LETRA DE BRONCE DE 24.7 A 86.6 CM. DE ALTURA.	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-015	4.86	\$1,865.68	100.000000%	4.857138				100.000000%
								\$1,865.68				\$1,865.68
MO064	1.00	OFICIAL COLOCADOR	JOR	OC31-050-015	4.86	\$3,052.27	100.000000%	4.857138				100.000000%
								\$3,052.27				\$3,052.27
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-015	0.49	\$389.28	100.000000%	0.485714				100.000000%
								\$389.28				\$389.28
OC31-050-035		DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.	juego									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-035	7.22	\$2,774.15	100.000000%	7.222280				100.000000%
								\$2,774.15				\$2,774.15
MO064	1.00	OFICIAL COLOCADOR	JOR	OC31-050-035	7.22	\$4,538.55	100.000000%	7.222280				100.000000%
								\$4,538.55				\$4,538.55

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000346


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-035	0.72	\$578.83		100.000000% 0.722228 \$578.83				100.000000% 0.722228 \$578.83
OC31-050-051		DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS DESECHOS FERROSOS GENERADOS EN EL INMUEBLE	KG									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-051	7.20	\$2,765.59		100.000000% 7.200000 \$2,765.59				100.000000% 7.200000 \$2,765.59
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-051	0.72	\$577.04		100.000000% 0.720000 \$577.04				100.000000% 0.720000 \$577.04
OC31-050-060		DE BOTAGUA Y TAPAJUNTAS DE LAMINA HASTA 45 CM. DE ANCHO.	M.									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-060	0.82	\$316.06		100.000000% 0.822845 \$316.06				100.000000% 0.822845 \$316.06
MO061	1.00	OFICIAL HERRERO	JOR	OC31-050-060	0.82	\$500.32		100.000000% 0.822845 \$500.32				100.000000% 0.822845 \$500.32
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-060	0.08	\$65.95		100.000000% 0.082284 \$65.95				100.000000% 0.082284 \$65.95
OC31-050-070		DE LETRERO, SEÑALIZACIÓN EN MURO, PLAFÓN, LAMBRINES, PUERTAS, CANCELES.	PZA									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-050-070	3.80	\$1,459.60		100.000000% 3.799962 \$1,459.60				100.000000% 3.799962 \$1,459.60
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-050-070	0.38	\$304.55		100.000000% 0.379996 \$304.55				100.000000% 0.379996 \$304.55

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000347

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC31-057-005		DESMONTAJE DE TECHO PROVISIONAL DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA.	M2									
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-057-005	0.41	\$156.72	100.000000%	0.408020				100.000000%
								\$156.72				0.408020
												\$156.72
MO061	1.00	OFICIAL HERRERO	JOR	OC31-057-005	0.14	\$82.70	100.000000%	0.136007				100.000000%
								\$82.70				0.136007
												\$82.70
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-057-005	0.04	\$32.70	100.000000%	0.040802				100.000000%
								\$32.70				0.040802
												\$32.70
IH31-025-171		LAVABO	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-171	10.13	\$4,713.59	100.000000%	10.125000				100.000000%
								\$4,713.59				10.125000
												\$4,713.59
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-171	1.01	\$811.47	100.000000%	1.012500				100.000000%
								\$811.47				1.012500
												\$811.47
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-171	10.13	\$6,774.64	100.000000%	10.125000				100.000000%
								\$6,774.64				10.125000
												\$6,774.64
IH31-025-175		INODORO CON ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-175	7.29	\$3,391.79	100.000000%	7.285714				100.000000%
								\$3,391.79				7.285714
												\$3,391.79
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-175	0.73	\$583.91	100.000000%	0.728571				100.000000%
								\$583.91				0.728571
												\$583.91

0000348

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-175	7.29	\$4,874.87		100.000000% 7.285714 \$4,874.87				100.000000% 7.285714 \$4,874.87
IH31-025-176		DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TARJA SENCILLA O DOBLE	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-176	4.33	\$2,017.34		100.000000% 4.333333 \$2,017.34				100.000000% 4.333333 \$2,017.34
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-176	0.43	\$347.30		100.000000% 0.433333 \$347.30				100.000000% 0.433333 \$347.30
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-176	4.33	\$2,899.43		100.000000% 4.333333 \$2,899.43				100.000000% 4.333333 \$2,899.43
IH31-025-178		RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO DE DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-178	4.29	\$1,995.17		100.000000% 4.285714 \$1,995.17				100.000000% 4.285714 \$1,995.17
MO067HIAB	1.00	OPERADOR DE CAMION CON HIAB	JOR	IH31-025-178	5.36	\$3,693.59		100.000000% 5.357142 \$3,693.59				100.000000% 5.357142 \$3,693.59
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-178	0.43	\$343.48		100.000000% 0.428571 \$343.48				100.000000% 0.428571 \$343.48

0000349

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de Jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO084	1.00	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	IH31-025-178	4.29	\$2,867.57		100.000000%				100.000000%
								4.285714				4.285714
								\$2,867.57				\$2,867.57
IH31-025-180		RETIRO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, INCLUYE GRÚA PARA DESMONTE Y MOVIMIENTOS, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-180	0.33	\$155.18		100.000000%				100.000000%
								0.333333				0.333333
								\$155.18				\$155.18
MO067GR20	1.00	OPERADOR DE GRUA DE PATIO 20 TON.	JOR	IH31-025-180	0.38	\$296.72		100.000000%				100.000000%
								0.375000				0.375000
								\$296.72				\$296.72
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-180	0.03	\$26.72		100.000000%				100.000000%
								0.033333				0.033333
								\$26.72				\$26.72
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-180	0.33	\$223.03		100.000000%				100.000000%
								0.333333				0.333333
								\$223.03				\$223.03
TOTAL D) DESMONTAJES								\$166,622.89				
ACUMULADO D) DESMONTAJES								\$166,622.89	\$166,622.89	\$166,622.89	\$166,622.89	
PORCENTAJE PERIODO D) DESMONTAJES								100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO D) DESMONTAJES								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

0000350

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
JAR E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES												
OC31-110-005		DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA.	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC31-110-005	3.00	\$1,152.33	100.000000%	3.000000				100.000000%
								\$1,152.33				\$1,152.33
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-110-005	3.00	\$1,152.33	100.000000%	3.000000				100.000000%
								\$1,152.33				\$1,152.33
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-110-005	0.60	\$480.87	100.000000%	0.600000				100.000000%
								\$480.87				\$480.87
OC31-110-010		DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC31-110-010	12.00	\$4,609.32	100.000000%	12.000000				100.000000%
								\$4,609.32				\$4,609.32
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-110-010	12.00	\$4,609.32	100.000000%	12.000000				100.000000%
								\$4,609.32				\$4,609.32
MO067HIAB	1.00	OPERADOR DE CAMION CON HIAB	JOR	OC31-110-010	1.88	\$1,292.76	100.000000%	1.875000				100.000000%
								\$1,292.76				\$1,292.76
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-110-010	2.40	\$1,923.48	100.000000%	2.400000				100.000000%
								\$1,923.48				\$1,923.48

0000351

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.



Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.

R. F. C. GDI 000607 KE7

PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.


DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
OC31-110-015		DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO, MEDIDO A UN METRO DE ALTURA, CON EQUIPO.	PZA									
MO011	6.00	PEON	JOR	OC31-110-015	212.00	\$81,431.32		82.352941% 174.588235 \$67,061.09	17.647059% 37.411765 \$14,370.23			100.000000% 212.000000 \$81,431.32
MO021	6.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-110-015	212.00	\$81,431.32		82.352941% 174.588235 \$67,061.09	17.647059% 37.411765 \$14,370.23			100.000000% 212.000000 \$81,431.32
MO067HIAB	1.00	OPERADOR DE CAMION CON HIAB	JOR	OC31-110-015	33.13	\$22,838.69		82.352941% 27.279412 \$18,808.33	17.647059% 5.845588 \$4,030.36			100.000000% 33.125000 \$22,838.69
MO082	2.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-110-015	42.40	\$33,981.48		82.352941% 34.917647 \$27,984.75	17.647059% 7.482353 \$5,996.73			100.000000% 42.400000 \$33,981.48
OC31-115-005		DE 0.10 A 0.30 M. DE DIÁMETRO.	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC31-115-005	1.50	\$576.17		100.000000% 1.500000 \$576.17				100.000000% 1.500000 \$576.17
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-115-005	1.50	\$576.17		100.000000% 1.500000 \$576.17				100.000000% 1.500000 \$576.17
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-115-005	0.30	\$240.44		100.000000% 0.300000 \$240.44				100.000000% 0.300000 \$240.44
OC31-115-010		DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO.	PZA									
MO011	1.00	PEON	JOR	OC31-115-010	6.00	\$2,304.66		100.000000% 6.000000 \$2,304.66				100.000000% 6.000000 \$2,304.66

0000352


 C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.


 Grupo Desarrollador
 Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO021	1.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-115-010	6.00	\$2,304.66		100.000000%				100.000000%
								6.000000				6.000000
								\$2,304.66				\$2,304.66
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-115-010	1.20	\$961.74		100.000000%				100.000000%
								1.200000				1.200000
								\$961.74				\$961.74
OC31-115-015		DE 0.71 A 1.20 M. DE DIÁMETRO.	PZA									
MO011	3.00	PEON	JOR	OC31-115-015	106.00	\$40,715.66		70.588235%	29.411765%			100.000000%
								74.823529	31.176471			106.000000
								\$28,740.47	\$11,975.19			\$40,715.66
MO021	3.00	AYUDANTE GENERAL	JOR	OC31-115-015	106.00	\$40,715.66		70.588235%	29.411765%			100.000000%
								74.823529	31.176471			106.000000
								\$28,740.47	\$11,975.19			\$40,715.66
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC31-115-015	21.20	\$16,990.74		70.588235%	29.411765%			100.000000%
								14.964706	6.235294			21.200000
								\$11,993.46	\$4,997.28			\$16,990.74
TOTAL E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES								\$272,573.91	\$67,715.21			
ACUMULADO E) TRANSPLANTE DE ÁRBOLES								\$272,573.91	\$340,289.12	\$340,289.12	\$340,289.12	
PORCENTAJE PERIODO E) TRANSPLANTE DE								80.10%	19.90%			
PORCENTAJE ACUMULADO E) TRANSPLANTE DE								80.10%	100.00%	100.00%	100.00%	

ACARR F) ACARREOS

OC01-085-018		PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	OC01-085-018	1.73	\$805.62		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								0.100319	0.677151	0.652071	0.300956	1.730496
								\$46.70	\$315.24	\$303.57	\$140.11	\$805.62
MO067CAT325	1.00	OPERADOR DE EXCAVADORA CAT. 325	JOR	OC01-085-018	38.42	\$31,661.77		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								2.227452	15.036301	14.478437	6.682356	38.423546
								\$1,835.46	\$12,389.39	\$11,930.52	\$5,506.40	\$31,661.77

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000353

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO067TRC	1.00	OPERADOR DE TRACTO CAMION	JOR	OC01-085-018	0.54	\$445.61		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								0.031350	0.211610	0.203772	0.094049	0.540780
								\$25.83	\$174.37	\$167.91	\$77.50	\$445.61
MO068	1.00	MANIOBRISTA	JOR	OC01-085-018	0.87	\$607.13		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								0.050159	0.338575	0.326035	0.150478	0.865248
								\$35.20	\$237.57	\$228.77	\$105.59	\$607.13
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	OC01-085-018	0.09	\$69.35		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								0.005016	0.033858	0.032604	0.015048	0.086525
								\$4.02	\$27.14	\$26.13	\$12.06	\$69.35
MO093	1.00	OPERADOR DE CAMION	JOR	OC01-085-018	38.27	\$24,049.28		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								2.218553	14.975234	14.420596	6.655660	38.270043
								\$1,394.16	\$9,410.59	\$9,062.05	\$4,182.48	\$24,049.28
OC01-085-020		KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3									
MO093	2.00	OPERADOR DE CAMION	JOR	OC01-085-020	107.15	\$67,334.43		5.797101%	39.130435%	37.681159%	17.391305%	100.000000%
								6.211622	41.928449	40.375543	18.634867	107.150481
								\$3,903.44	\$26,348.26	\$25,372.39	\$11,710.34	\$67,334.43
		TOTAL F) ACARREOS						\$7,244.81	\$48,902.56	\$47,091.34	\$21,734.48	
		ACUMULADO F) ACARREOS						\$7,244.81	\$56,147.37	\$103,238.71	\$124,973.19	
		PORCENTAJE PERIODO F) ACARREOS						5.80%	39.13%	37.68%	17.39%	
		PORCENTAJE ACUMULADO F) ACARREOS						5.80%	44.93%	82.61%	100.00%	

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000354

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
--------	------------------	-----------	--------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

ACOM G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS

IH31-025-183		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y	PZA									
		DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-183	0.58	\$268.58	100.000000%	0.576923				100.000000%
								\$268.58				\$268.58
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-183	0.06	\$46.24	100.000000%	0.057692				100.000000%
								\$46.24				\$46.24
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-183	0.58	\$386.02	100.000000%	0.576923				100.000000%
								\$386.02				\$386.02

0000355

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
IH31-025-184		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO	PZA									
		DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-184	0.78	\$360.79		100.000000%				100.000000%
								0.775000				0.775000
								\$360.79				\$360.79
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-184	0.08	\$62.11		100.000000%				100.000000%
								0.077500				0.077500
								\$62.11				\$62.11
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-184	0.78	\$518.55		100.000000%				100.000000%
								0.775000				0.775000
								\$518.55				\$518.55

0000356

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
IH31-025-185		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE GAS DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO MEDIANTE LLAVE DE CIERRE, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA									
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-185	0.50	\$232.77	100.000000%	0.500000				100.000000%
								\$232.77				0.500000
												\$232.77
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-185	0.05	\$40.07	100.000000%	0.050000				100.000000%
								\$40.07				0.050000
												\$40.07
MO083	1.00	OFICIAL PLOMERO	JOR	IH31-025-185	0.50	\$334.55	100.000000%	0.500000				100.000000%
								\$334.55				0.500000
												\$334.55

0000357

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
IH31-025-186		DESCONEXIÓN DEL ALBAÑAL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL, IDENTIFICANDO SU UBICACIÓN IN SITU, DETALLANDO LOS PUNTOS DE CONEXIÓN Y TRAZO DE LOS ALBAÑALES, CON REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES NECESARIAS Y PRUEBAS CON AGUAS COLOREADAS, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA Y TAPONADO DEL ALCANTARILLADO. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE	M									
		DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO011	1.00	PEON	JOR	IH31-025-186	2.33	\$896.26	100.000000%	2.333333				100.000000%
								\$896.26				2.333333
												\$896.26
MO041	1.00	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	IH31-025-186	2.33	\$1,276.29	100.000000%					100.000000%
								2.333333				2.333333
								\$1,276.29				\$1,276.29
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-186	0.23	\$187.01	100.000000%					100.000000%
								0.233333				0.233333
								\$187.01				\$187.01

0000358

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
Inicio obra: 30-ago-19
Fin obra: 17-dic-19
Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
IH31-025-187		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS	PZA									
		DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-187	18.00	\$8,379.72	100.000000%	18.000000				100.000000%
								\$8,379.72				\$8,379.72
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-187	1.80	\$1,442.61	100.000000%	1.800000				100.000000%
								\$1,442.61				\$1,442.61
MO085	1.00	OFICIAL DE INSTALACIONES	JOR	IH31-025-187	6.00	\$4,503.30	100.000000%	6.000000				100.000000%
								\$4,503.30				\$4,503.30

0000359

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
IH31-025-188		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS	PZA									
		DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-188	1.00	\$465.54	100.000000%	1.000000				100.000000%
								\$465.54				\$465.54
MO111	1.00	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-188	1.00	\$750.55	100.000000%	1.000000				100.000000%
								\$750.55				\$750.55
IH31-025-189		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA AÉREA DE LA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y	PZA									
		DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

0000360

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-189	9.00	\$4,189.86	100.000000%	9.000000				100.000000%
								\$4,189.86				\$4,189.86
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-189	0.90	\$721.31	100.000000%	0.900000				100.000000%
								\$721.31				\$721.31
MO085	1.00	OFICIAL DE INSTALACIONES	JOR	IH31-025-189	3.00	\$2,251.65	100.000000%	3.000000				100.000000%
								\$2,251.65				\$2,251.65
IH31-025-190		DESCONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL, CON CORTE DE ACTIVIDAD Y SERVICIO, PREVIA ANULACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR UNIDA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y	PZA									
		DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO.										
MO031	1.00	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	IH31-025-190	9.00	\$4,189.86	100.000000%	9.000000				100.000000%
								\$4,189.86				\$4,189.86
MO082	1.00	CABO DE OFICIOS	JOR	IH31-025-190	0.90	\$721.31	100.000000%	0.900000				100.000000%
								\$721.31				\$721.31

Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000361

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.

GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Dirección de Administración
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 División de Concursos y Contratos
 Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación



Fecha: 20-ago-19

Plazo de ejecución:
 Inicio obra: 30-ago-19
 Fin obra: 17-dic-19
 Duración: 110 días naturales

Procedimiento: Invitación a cuando menos Tres Personas: IO-050GYR119-E9-2019
 Obra y Unidad: DEMOLICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21, TRONCOSO.

DOCUMENTO
 II.12.12a

Ubicación: AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, no. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P.15900
 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Código	No. de elementos	Categoría	Unidad	Actividades en que participan	Cantidad total de jornadas	Erogación total por categoría	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Total
MO085	1.00	OFICIAL DE INSTALACIONES	JOR	IH31-025-190	3.00	\$2,251.65	100.000000%	3.000000				100.000000%
								\$2,251.65				3.000000
												\$2,251.65
TOTAL G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS								\$34,476.60				
ACUMULADO G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS								\$34,476.60	\$34,476.60	\$34,476.60	\$34,476.60	
PORCENTAJE PERIODO G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS								100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO G) DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS								100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							\$616,034.67	\$1,057,959.83	\$922,306.14	\$305,112.61		
ACUMULADO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							\$616,034.67	\$1,673,994.50	\$2,596,300.64	\$2,901,413.25		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							21.23%	36.46%	31.79%	10.52%		
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN UMF 21 TRONCOSO							21.23%	57.70%	89.48%	100.00%		

 **Grupo Desarrollador Industrial, S. A. DE C. V.**
 R. F. C. GDI 000607 KE7
 PRIMERA PRIVADA DE SENECA 116-14
 COL. POLANCO C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO

0000362

C. Javier Célis Morales.
 Apoderado legal.