

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **IO-050GYR070-E3-2022** Fecha de Adjudicación:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: Director Responsable de Obra (DRO) Durante la Obra" construccion de Centro de Mezclas de Unidad Medico Familiar No. 34 / Medicina Familiar No 34 y Unidad Medico Ambulatoria en La Paz, Baja Caliofornia Sur. Director Responsable de Obra Certificado AC-0152/22

EMPRESA: Enrique Camacho Ruiz
 No. DE CONTRATO: **2-21030002-S-03079** No COMPROMISO: **S-03079**
 Monto de Contrato: **\$77,278.74 + iva** Monto de Anticipo: **no se otarga anticipo**
 Periodo de Ejecución: **13 DE JUNIO 2022 AL 10 SEPTIEMBRE 2022** Plazo de Ejecución: **90 días naturales**

CONVENIO

Monto Plazo Fecha: 17 de octubre 2022
 Periodo: 13 de junio al 30 de noviembre 2022 Importe: \$ 26,053.32 + iva Número: 2-21030002-S-03079C1-22 Número compromiso: S-03079C1-22

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$89,643.34	\$89,643.34	\$ -
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	\$0.00	0	\$0.00
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$89,643.34	MONTO CONVENIDO:	\$30,221.85
MONTO PAGADO:	\$89,644.34	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	0	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.6 :	\$10,073.95

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se realizo finiquito de los servicios del DRO y UVIE, Acta de Entrega, Acta de Verificacion, Acta de Entrega Fisica, Recepcion de los Trabajos. Mas sin embargo la obra no se ha concluido. El compromiso es: que al tener otros contratos locales con la OOAD, El Prestador del Servicio. entregara las actas de verificacion para la operacion y continuara apoyando durante el proceso de Obra. el cual fue el caso cuando en mayo 2023 vencio la licencia de construccion y atendio el requerimiento argumentando que ya fue concluida la obra y es solo trabajos de puesta en marcha. Inciste ela UVIE en el oficio de aceptacion del transformador seco instalado