

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024	Fecha de Adjudicación:	25 DE JULIO DE 2024
-----------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**  
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".

EMPRESA:	ELECTROGAZA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22070003-5-431043	No COMPROMISO:	5-431043
Monto de Contrato:	\$ 1,204,316.27	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	31 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	140 DIAS NATURALES

**CONVENIO 1**

Monto:	Plazo: 318 DIAS	Fecha:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Periodo:	Importe: \$758,624.01	Número: 2-22070003-5-431043C1-25	Número compromiso: 5-431043-C1-2025

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,397,006.87	\$ 1,397,006.87	\$ -
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	8.00	8	0.00
Materiales			

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 2,277,010.72	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: a EST 4	\$ 238,685.34	EST.	\$ 238,685.34
PENDIENTE DE PAGO: 5 A 24	\$ 1,996,801.88	HASTA EST. 24	\$ 1,996,801.88
EN REVISION:	\$ -	EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	10.48%	% PENDIENTE DE PAGO	87.69%

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

- \*A la fecha no se cuenta con acta entrega-recepción Residencia/UVIE.
- \*Se tiene pendiente el tramite de estimaciones de la 05 a la 24.
- \*Se tiene pendiente el finiquito de obra.
- \*Se cuenta con el dictamen de verificación de instalaciones electricas por la carga total del hospital.
- \*Se tiene pendiente la firma de las memorias de calculo y planos As-Built.
- \*El día 26 de enero la Residencia de obra /Supervisión realizan la entrega de la PTAR estabilizada a personal de conservación.
- \*El día 27 de enero Residencia de Obra-DRO-PDMX realizan recorrido para verificar pendientes de atención.
- \*ELECTROGAZA realiza la entrega de 24 estimaciones a revisión de la Residencia de Obra.