

# Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, Ciudad de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales



### Situación actual de la obra:

- Trabajos de estructura en cubo de elevador
- Trabajos en proceso de desmantelamiento y demolición del N3

EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A.  
DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$89,934,761.77 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
marzo 2026



**Avance físico**  
29.25%



**Avance financiero**  
\$20,084,926.47  
22.33%