

# Remodelación de la UMF No. 15 en Monterrey Nuevo León

## Ampliación, Remodelación y Reestructuración (Proyecto Integral)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

### Datos Generales



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN,  
S.A. DE C.V. /ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAENZ  
S.A. DE C.V. Y PROMOTORA DE DESARROLLOS  
ESTRATÉGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$250,752,903.74 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
marzo 2026

### Situación actual de la obra:

**Actividades que actualmente se desarrollan en la ejecución de la obra:**

- Decimbra de losa tapa en Edificio "A".
- Cimbrado de contra-trabes en Edificio "A".
- Colado de trabes en edificio "A".
- Colado de trabes en edificio "B".



**Avance físico**  
18.94 %



**Avance financiero**  
\$14,348,300.52  
5.72%