



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Desarrollo de Anteproyectos

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2024.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES

Datos generales del contrato:

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de contrato: | 2-23110001-5-421025 |
| Número de compromiso: | 5-421025 |
| Número de obra: | 23110001 |
| Concepto del Contrato: | Elaboración del anteproyecto para la Construcción de un Nuevo Hospital de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. |
| Contratista: | Grupo Frase, S.A. de C.V. |
| Fecha de inicio: | 13 de mayo de 2024 |
| Fecha de término: | 13 de septiembre de 2024 |
| Plazo de ejecución: | 124 días naturales |
| Monto del Contrato sin IVA: | \$4' 578,700.84 [Cuatro millones quinientos setenta y ocho mil setecientos pesos 84/100 M.N.] |
| Convenio: | N/A |
| Fecha del Convenio: | N/A |
| Tipo de ampliación: | N/A |
| Plazo de ampliación: | N/A |
| Monto del convenio: | N/A |
| Avance físico: | 100% |
| Avance financiero: | 37% |