

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2018.

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato: 2-14090015-5-42708

objeto del contrato: Desarrollo de dos Proyectos Ejecutivos para dos diferentes acciones en el HGZ/MF No. 2, en Irapuato, Gto.: 1) Proyecto Ejecutivo para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y; 2) Proyecto Ejecutivo para la ampliación y remodelación del servicio de Urgencias.

modalidad: Precios Unitarios

contratista: Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.

importe del Contrato: \$ 2'373,076.02 más IVA

inicio de los trabajos: 21 de septiembre de 2016.

terminación de los trabajos: 19 de diciembre de 2016.

plazo de ejecución: 90 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico: 100.00 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 2'752,768.18 (100 %, incluyendo IVA)

monto estimado a la fecha: \$ 2'259,864.85 (82.09 %)

saldo por estimar: \$ 492,903.33 (17.91 %)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- El 24 de septiembre de 2018, la División de Proyectos emitió el oficio número 09538461 1CHB/1814, mediante el cual solicitó a la División de Concursos y Contratos la formalización del convenio modificatorio en monto y en plazo.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.

