



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

I. LUGAR, FECHA Y HORA

Siendo las 12:00 horas del día 22 de noviembre de 2018, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, en adelante "El Instituto", ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

- a) **C. Elizabeth Bautista García** designada como **Residente de Servicios** por parte de "El Instituto", de acuerdo a lo establecido en la declaración I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-1700005-5-42708 y;
- b) **C. Adriana García Loredo** en su calidad de Superintendente de los Servicios, de acuerdo a la declaración II.9. del mismo Contrato, designado por parte de la empresa **Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "El Contratista".

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Los trabajos encomendados a "El Contratista" consisten en el "Desarrollo dos Proyectos Ejecutivos para dos diferentes acciones en el HGZ/MF No. 2, en Irapuato, Gto.": 1. Proyecto Ejecutivo para la implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y; 2. Proyecto Ejecutivo para la ampliación y remodelación del servicio de Urgencias", que comprende el diseño y la producción de todos los planos y documentos técnicos a detalle que conforman los Anteproyectos Conceptuales, Proyectos Arquitectónico, Equipamiento, Señalamiento Institucional, Ambientación, Guías Mecánicas, Protección Civil, así como los de Ingeniería Civil, Eléctrica, Hidráulica, Sanitaria, Gases Medicinales, Aire Acondicionado y Telecomunicaciones, incluyendo el Catálogo de Conceptos y los medios visuales de representación, de acuerdo con lo especificado en los numerales 8.0, 9.0, 10.0 y 11.0 de los Términos de Referencia anexos al contrato materia de la presente acta.

A continuación, se detallan los planos y documentos técnicos que se reciben en el presente acto de parte de "El Contratista", mismos que integran la totalidad del Proyecto Ejecutivo objeto del contrato que nos ocupa y que se presentan en formato impreso (un juego en papel bond y un juego en papel albanene) y digital (CD):

1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES				
número			clave	nombre del plano o documento
doc.	global	partida		
especialidad: ARQUITECTURA				
-	01	01	A-ATZ-0-01	Planta de Trazo Remodelación Sección 01 UCIN
-	02	02	A-AQ-0-01	Planta Arquitectónica Sección 01 UCIN
-	03	03	A-AZ-0-01	Planta de Azotea Sección 01 UCIN
-	04	04	A-LO-0-01	Localización de Elementos UCIN


[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	05	05	A-CG-01	Cortes Generales UCIN
-	06	06	A-CF-01	Cortes por Fachada CXF-01, 02, 03 y 04 UCIN
-	07	07	A-AI-01	Alzados Interiores AI 01, 02, 03 y 04 UCIN
-	08	08	A-DS-01	Detalles Sanitarios San. y Vest. Personal UCIN
-	09	09	A-DS-02	Detalles Sanitarios Aseo y Séptico UCIN
-	10	10	A-DS-03	Detalles Sanitarios Séptico Tococirugía UCIN
-	11	11	A-AL-0-01	Planta Albañilería Sección 01 UCIN
-	12	12	A-AS-0-01	Planta de Acabados Sección 01 UCIN
-	13	13	A-AS-AZ-0-01	Acabados Planta de Azoteas Sección 01 UCIN
-	14	14	A-DPL-0-01	Planta Despiece de Plafones Sección -01 UCIN
-	15	15	A-DP-0-01	Planta Despiece de Pisos Sección-01 UCIN
-	16	16	A-KI-01	Alzados de Cancelería Interior UCIN
-	17	17	A-KE-02	Alzados de Cancelería Exterior UCIN
-	18	18	A-KD-03	Detalles de Cancelería UCIN
-	19	19	A-DPT-01	Alzados de Puertas UCIN
-	20	20	A-DPT-02	Detalles de Puertas UCIN
-	21	21	A-MD-01	Mobiliario de Diseño UCIN
-	22	22	A-CA-01	Carpintería UCIN
01a	-	-	S/C	Reporte de Visita al Sitio de la Obra (UCIN)
02a	-	-	S/C	Memoria Descriptiva, Cédula de Superficies e índices del Proyecto (UCIN)
03a	-	-	S/C	Láminas de Presentación (UCIN)
04a	-	-	S/C	Pateta de Acabados (UCIN)
especialidad: EQUIPAMIENTO Y GUÍAS MECÁNICAS				
-	23	01	A-MO-0-01	Planta de Mobiliario UCIN
-	24	02	GM-01	Guía Mecánica UCIN
-	25	03	A-SEA-0-01	Planta de Señalamiento y Ambientación Sección 01 UCIN
-	26	04	A-PC-RE-01	Planta Rutas de Evacuación y Zonas de Riesgo Sección 01 UCIN
-	27	05	A-PC-SE-01	Planta de Señalamiento Sección 01 UCIN
-	28	06	A-PC-EQ-01	Planta de Equipamiento Sección 01 UCIN
05a	-	-	S/C	Paquete de Diseño UCIN
especialidad: INGENIERÍA CIVIL				



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	29	01	EST-01	Planta de azotea Sección UCIN
-	30	02	EST-02	Cortes y detalles Sección UCIN
-	31	03	EST-03	Detalles Sección UCIN
-	32	04	EST-04	Acceso Urgencias Sección UCIN
06a	-	-	S/C	Memoria de Cálculo Proyecto Estructural UCIN
especialidad: INGENIERÍA ELÉCTRICA				
-	33	01	IEA-0-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado UCIN
-	34	02	IECR-0-01	Instalación Eléctrica de Contacto Regulado UCIN
-	35	03	IEC-0-01	Instalación Eléctrica de Contactos
-	36	04	IEGM-01	Instalación Eléctrica de Guía Mecánica
-	37	05	IEFAA-0-01	Instalación Eléctrica de Fuerza de Aire Acondicionado
07a	-	-	S/C	Memoria Descriptiva Instalación Eléctrica UCIN
especialidad: INGENIERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA Y DE GASES MEDICINALES				
-	38	01	IH 00 01	Planta Instalación Hidráulica UCIN
-	39	02	IH GM 03	Guía Mecánica UCIN
-	40	03	IS 00 01	Planta Instalación UCIN
-	41	04	IS AZ 04	Planta Azotea Instalación Sección 01 UCIN
-	42	05	IS GM 03	Guía Mecánica UCIN
-	43	06	IM 00 01	Planta Instalación UCIN
-	44	07	IM GM -01	Guía Mecánica UCIN
-	45	08	IM IS 01	Isométrico UCIN
08a	-	-	S/C	Memoria de Cálculo de Instalación Hidráulica, Sanitaria y Gases Medicinales UCIN
especialidad: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES				
-	44	01	ITTIDC-01	Sistema de Telefonía e Informática UCIN- Diagramas de Conect.
-	45	02	ITTI-01	Telefonía e Informática General UCIN
-	48	03	ITTI-1-01	Telefonía e Informática UCIN Sección-01
-	49	04	ITTIIS0-01	Telefonía e Informática Isométrico UCIN
-	50	05	ITCCTV-01	Sistema de C.C.T.V. General UCIN
-	51	06	ITCCTV-1-01	Sistema de C.C.T.V. UCIN Sección-01
-	52	07	ITCCTVIS0-01	Sistema de C.C.T.V. Isométrico UCIN
-	53	08	ITS0-01	Sistema de Sonido General UCIN
-	54	09	ITS0-1-01	Sistema de Sonido UCIN Sección-01



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	55	10	ITS0IS0-01	Sistema de Sonido Isométrico UCIN
-	56	11	ITDI-01	Sistema de Detección de Incendios General UCIN
-	57	12	ITDI-03	Sistema de Detección de Incendios UCIN Cuartos de Instalaciones Azotea
-	58	13	ITDI-1-01	Sistema de Detección de Incendios UCIN Sección-01
-	59	14	ITDIIS0-01	Sistema de Detección de Incendios Isométrico UCIN
-	60	15	ITTV-01	Sistema de T.V. Fomento a la Salud y General UCIN
-	61	16	ITTV-1-01	Sistema de T.V. Fomento a la Salud UCIN Sección-01
-	62	17	ITTVIS0-01	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Isométrico UCIN
-	63	18	ITMSV-01	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales General UCIN
-	64	19	ITMSV-1-01	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales UCIN Sección-01
-	65	20	ITMSVDC-01	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales Sección Urgencias - UCIN
-	66	21	ITMSVIS0-01	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales Isométrico UCIN
09a	-	-	S/C	Memoria de Cálculo de Ingeniería de Telecomunicaciones
especialidad: INGENIERIA DE AIRE ACONDICIONADO				
-	67	01	AIDGUC00	Red de Ductos Generales UCIN
-	68	02	IAD0UC01	Red de Ductos Sección UCIN
-	69	03	IAAZGUC01	Azotea General de Equipos AA UCIN
-	70	04	IAGMUC01	Guía Mecánica UCIN
-	71	05	IACEUC01	Cuartos de Aire Acondicionado Planta y Corte Existente UCIN
-	72	06	IAEEDTUC	Especificación General y Detalles Tipo UCIN
10a	-	-	S/C	Memoria de Cálculo
especialidad: CATALOGO DE CONCEPTOS				
11a	-	-	S/C	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra con Generadoras

3

74



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS				
doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
especialidad: ARQUITECTURA				
-	73	01	EA-01	Planta General Urgencias
-	74	02	EA-02	Planta Arquitectónica Urgencias
-	75	03	EA-03	Planta de Conjunto Urgencias
-	76	04	EA-04	Planta de Azoteas Urgencias
-	77	05	EA-05	Fachadas Generales Urgencias
-	78	06	EA-06	Cortes Generales Transversales
-	79	07	EA-07	Cortes Generales Longitudinales
-	80	08	EA-08	Planta de Acabados Urgencias
-	81	09	EA-09	Planta de Localización de Servicios
-	82	10	OA-01	Planta 1ª Etapa Sección UCIN-Urgencias
-	83	11	OA-02	Planta 2ª y 3ª Etapa Sección UCIN-Urgencias
-	84	12	OA-03	Planta 4ª Etapa Sección UCIN-Urgencias
-	85	13	OA-04	Planta 5ª Etapa Sección UCIN-Urgencias
-	86	14	A-TZ-01	Planta de Trazo remodelación, sección-01 Urgencias
-	87	15	A-TZ-02	Planta de Trazo remodelación, sección-02 Urgencias
-	88	16	A-DM-0-01	Planta de Demoliciones Sección 01 UCIN-Urgencias
-	89	17	A-DM-0-02	Planta de Demoliciones Sección 02 UCIN-Urgencias
-	90	18	TP-01	Levantamiento Topográfico Ampliación Urgencias
-	91	19	A-AQC-01	Planta de Conjunto
-	92	20	A-AQC-02	Planta de Azoteas Sección Urgencias- UCIN
-	93	21	A-AQG-01	Planta Arquitectónica General
-	94	22	A-AQG-02	Planta Arquitectónica Sección Urgencias- UCIN
-	95	23	A-AQG-03	Planta Arquitectónica Cuartos de Instalaciones
-	96	24	A-AQ-0-01	Planta Arquitectónica Sección 01 Urgencias
-	97	25	A-AQ-0-02	Planta Arquitectónica Sección 02 Urgencias
-	98	26	A-AZ-0-01	Planta Azotea Sección 01 Urgencias
-	99	27	A-AZ-0-02	Planta Azotea Sección 02 Urgencias
-	100	28	A-DAZ-01	Detalles de Azoteas Urgencias
-	101	29	A-LO-0-01	Localización de Elementos Sección-01 Urgencias
-	102	30	A-LO-0-02	Localización de Elementos Sección-02 Urgencias

3


G



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	103	31	A-FG-01	Fachadas Generales Urgencias- UCIN
-	104	32	A-CG-01	Cortes Generales Urgencias
-	105	33	A-CG-02	Cortes Generales Urgencias
-	106	34	A-CF-01	Cortes por Fachada CxF-01, 02, 03, 04 Urgencias
-	107	35	A-CF-02	Cortes por Fachada CxF-05, 06, 07, 08 Urgencias
-	108	36	A-AI-01	Alzados Interiores AI-01, 02 y 06A Urgencias
-	109	37	A-AI-02	Alzados Interiores AI-03 04, 05 y 06A Urgencias
-	110	38	A-AI-03	Alzados Interiores AI-07A, 07B, y 08 Urgencias
-	111	39	A-AI-04	Alzados Interiores AI-09, 10 y 11 Urgencias
-	112	40	A-AI-05	Alzados Interiores AI-12 y 13 Urgencias
-	113	41	A-DS-01	Detalles Sanitarios Aseo y San. Per. H/M Urgencias
-	114	42	A-DS-02	Detalles Sanitarios Descontaminación Urgencias
-	115	43	A-DS-03	Detalles Sanitarios Sanitario Jefe de Servicio Urgencias
-	116	44	A-DS-04	Detalles Sanitarios Área de Sanitarios Públicos Urgencias
-	117	45	A-DS-05	Detalles Sanitarios Área de Sanitarios Públicos Urgencias
-	118	46	A-DS-06	Detalles Sanitarios San. y Vest. Paciente H/M Obs. Int.
-	119	47	A-DS-07	Detalles Sanitarios San. y Vest. Paciente H/M Obs. Int.
-	120	48	A-DS-08	Detalles Sanitarios Séptico Urgencias
-	121	49	A-DS-09	Detalles Sanitarios Detalles de Mamparas y Mesetas
-	122	50	A-DPL-0-01	Planta Despiece de Plafones Sección-01 Urgencias
-	123	51	A-DPL-0-02	Planta Despiece de Plafones Sección-02 Urgencias
-	124	52	A-DP-0-01	Planta Despiece de Pisos Sección-01 Urgencias
-	125	53	A-DP-0-02	Planta Despiece de Pisos Sección-02 Urgencias
-	126	54	A-DTP-01	Detalles de Pisos UCIN-Urgencias
-	127	55	A-AL-0-01	Planta Albañilería Sección 01 Urgencias
-	128	56	A-AL-0-02	Planta Albañilería Sección 02 Urgencias
-	129	57	A-DTAL-01	Detalles de Albañilería Urgencias
-	130	58	A-DTAL-02	Detalles de Albañilería Urgencias
-	131	59	A-DTM-01	Detalles de Muros Urgencias-UCIN
-	132	60	A-DTM-02	Detalles de Muros Urgencias-UCIN
-	133	61	A-DTM-03	Detalles de Muros Urgencias-UCIN
-	134	62	A-AS-0-01	Planta de Acabados Sección 02 Urgencias



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	135	63	A-AS-0-02	Planta de Acabados Sección 02 Urgencias
-	136	64	A-AS-AZ-0-01	Acabados Planta Azoteas Sección 01 Urgencias
-	137	65	A-AS-AZ-0-02	Acabados Planta Azoteas Sección 02 Urgencias
-	138	66	A-KI-01	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	139	67	A-KI-02	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	140	68	A-KI-03	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	141	69	A-KI-04	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	142	70	A-KI-05	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	143	71	A-KI-06	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	144	72	A-KI-07	Alzados de Cancelería Interior Urgencias
-	145	73	A-KE-08	Alzados de Cancelería Exterior Urgencias
-	146	74	A-KE-09	Alzados de Cancelería Exterior Urgencias
-	147	75	A-KE-10	Alzados de Cancelería Exterior Urgencias
-	148	76	A-KD-11	Detalles de Cancelería Urgencias
-	149	77	A-KD-12	Detalles de Cancelería Urgencias
-	150	78	A-CA-01	Carpintería Urgencias
-	151	79	A-CA-02	Carpintería Urgencias
-	152	80	A-CA-03	Detalles de Carpinterías Urgencias
-	153	81	A-CA-04	Detalles de Carpinterías Urgencias
-	154	82	A-CA-05	Detalles de Carpinterías Urgencias
-	155	83	A-DPT-01	Alzados de Puertas Urgencias
-	156	84	A-DPT-02	Alzados de Puertas Urgencias
-	157	85	A-DPT-03	Detalles de Puertas Urgencias
-	158	86	A-MD-01	Mobiliario de Diseño Urgencias
-	159	87	A-MD-02	Mobiliario de Diseño Urgencias
-	160	88	A-MD-03	Mobiliario de Diseño Urgencias
-	161	89	A-CEL-01	Detalles de Celosía Planta y Alzados
-	162	90	A-CM-01	Planta Arquitectónica Cuartos de Instalaciones
-	163	91	A-CM-02	Cortes A-A, B-B', C-C' y D-D' Cuartos de Instalaciones
-	164	92	A-CM-03	Albañilería y Acabados Cuarto de Instalaciones
-	165	93	A-CM-04	Localización de Elementos Cuartos de Instalaciones
-	166	94	A-CM-05	Herrerías Alzados y Detalles Cuartos de Instalaciones

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	167	95	A-CM-06	Herrerías Alzados y Detalles Cuartos de Instalaciones
-	168	96	A-CE-01	Planta, Corte y Fachadas Cuarto Eléctrico
-	169	97	A-CE-02	Planta Albañilería y Acabados Cuarto Eléctrico
-	170	98	A-CE-03	Localización de Elementos Cuarto Eléctrico
-	171	99	A-CE-04	Detalles Generales Cuarto Eléctrico
-	172	100	A-CE-05	Subestación Cuarto Eléctrico
-	173	101	A-OE-01	Obras Exteriores Planta y Cortes Generales
-	174	102	A-OE-02	Obras Exteriores Detalles Generales
-	175	103	BOL-01	Boletín Áreas de Estabilización 1 y 2
01b	-	-	S/C	Reporte de Visita al Sitio de la Obra (Urgencias)
02b	-	-	S/C	Memoria Descriptiva, Cédula de Superficies e índices del Proyecto (Urgencias)
03b	-	-	S/C	Láminas de Presentación (Urgencias)
04b	-	-	S/C	Pateta de Acabados (Urgencias)
especialidad: EQUIPAMIENTO Y GUÍAS MECÁNICAS				
-	176	01	A-MO-0-01	Planta Mobiliario Sección 01 Urgencias
-	177	02	A-MO-0-02	Planta Mobiliario Sección 02 Urgencias
-	178	03	GM-01	Guía Mecánica Área de Estabilización 1 y 2
-	179	04	GM-02	Guía Mecánica Sala de Procedimientos Menores
-	180	05	A-SEA-0-01	Urgencias Sección 01
-	181	06	A-SEA-0-02	Urgencias Sección 02
-	182	07	A-SEA-DET-01	Urgencias Sección 01
-	183	08	A-PC-RE-01	Planta Rutas de Evacuación y Zonas de Riesgo Sección 01 Urg.
-	184	09	A-PC-SE-01	Planta de Señalamiento Urgencias
-	185	10	A-PC-EQ-01	Planta de Equipamiento Sección urgencias
05b	-	-	S/C	Paquete de Diseño Urgencias
especialidad: INGENIERÍA CIVIL				
-	186	01	EST-01	Planta de cimentación Sección Urgencias
-	187	02	EST-02	Zapatas Z-1 a Z-4 Sección Urgencias
-	188	03	EST-03	Zapatas Z-5 a Z-8 Sección Urgencias
-	189	04	EST-04	Trabes de liga Sección Urgencias
-	190	05	EST-05	Columnas Sección Urgencias
-	191	06	EST-06	Planta de azoteas Sección Urgencias



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	192	7	EST-07	Cortes de azotea Sección Urgencias
-	193	8	EST-08	Trabes de azotea (1/2) Sección Urgencias
-	194	9	EST-09	Trabes de azotea (2/2) Sección Urgencias
06b	-	-	S/C	Proyecto estructural Urgencias (memoria de cálculo)
especialidad: INGENIERÍA ELÉCTRICA				
-	195	1	IEADESM-01	Desmantelamiento de Alumbrado
-	196	2	IECDESM-01	Desmantelamiento de Contactos
-	197	3	IETABDESM-01	Desmantelamiento de Tableros
-	198	4	IEALEV-01	Levantamiento Alumbrado
-	199	5	IETABLEV-01	Levantamiento de Tableros
-	200	6	IEA-0-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado Urgencias Sección 01
-	201	7	IEA-0-02	Instalación Eléctrica de Alumbrado Urgencias Sección 02
-	202	8	IEA-EXT-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado Exterior
-	203	9	IEAC-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado y Contactos
-	204	10	IEAC-AZ-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado y Contactos
-	205	11	IEC-0-01	Instalación Eléctrica de Contactos, Urgencias Sección 01
-	206	12	IEC-0-02	Instalación Eléctrica de Contactos, Urgencias Sección 02
-	207	13	IECR-0-01	Instalación Eléctrica de Contactos Regulados, Urgencias Sección 01
-	208	14	IECR-0-02	Instalación Eléctrica de Contactos Regulados, Urgencias Sección 02
-	209	15	IEGM-02	Instalación Eléctrica de Guía Mecánica, Sala de Procedimientos Menores
-	210	16	IEGM-UR-01	Instalación Eléctrica de Guías Mecánicas, Estabilización
-	211	17	IEAG-01	Instalación Eléctrica de Alimentadores Generales
-	212	18	IEAG-02	Instalación Eléctrica de Alimentadores Generales
-	213	19	IEAG-03	Instalación Eléctrica de Alimentadores Generales
-	214	20	IEFAA-0-01	Instalación Eléctrica de Fuerza de Aire Acondicionado
-	215	21	IEFAA-AZ-01	Instalación Eléctrica de Fuerza de Aire Acondicionado
-	216	22	IECC-0-01	Instalación Eléctrica de Cuadros de Carga
-	217	23	IECC-0-02	Instalación Eléctrica de Cuadros de Carga
-	218	24	IECC-0-03	Instalación Eléctrica de Cuadros de Carga
-	219	25	IEDU-01	Instalación Eléctrica de Diagrama Unifilar



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	220	26	IEDU-02	Instalación Eléctrica de Diagrama Unifilar
-	221	27	IEST-01	Instalación Eléctrica de Sistema de Tierras
-	222	28	IEST-02	Instalación Eléctrica de Sistema de Tierras
-	223	29	IESUB-01	Instalación Eléctrica de Subestación
07b	-	-	S/C	Memoria Descriptiva Instalación Eléctrica (Urgencias)
especialidad: INGENIERÍA HIDRÁULICA, SANITARIA Y DE GASES MEDICINALES				
-	224	1	IH 00 02	Planta Instalación Hidráulica Urgencias Sección 01
-	225	2	IH 00 03	Planta Instalación Hidráulica Urgencias Sección 02
-	226	3	IH 00 04	Instalación Hidráulica Planta General
-	227	4	IH 01 01	Planta Instalación Cuartos de Aire Acondicionado
-	228	5	IH AZ 01	Planta Instalación Planta Azotea Sección 02
-	229	6	IH GM 01	Guía Mecánica Área de Estabilización 1 y 2
-	230	7	IH GM 02	Guía Mecánica Sala de Procedimientos Menores
-	231	8	IH IS 01	Isométricos Generales
-	232	9	IH IS 02	Isométricos Generales
-	233	10	IH DT 01	Instalación Hidráulica Detalles
-	234	11	IH DT 02	Instalación Hidráulica Detalles
-	235	12	IH DT 03	Instalación Hidráulica Detalles
-	236	13	IS 00 02	Planta Instalación Urgencias Sección 01
-	237	14	IS 00 03	Planta Instalación Urgencias Sección 02
-	238	15	IS 00 04	Planta Instalación General
-	239	16	IS AZ 01	Planta Instalación Azotea General
-	240	17	IS AZ 02	Planta Instalación Sección - 01 Sala Espera
-	241	18	IS AZ 03	Planta Instalación Sección - 02 Observación
-	242	19	IS GM 01	Guía Mecánica Estabilización 1 y 2
-	243	20	IS GM 02	Guía Mecánica Sala de Procedimientos Menores
-	244	21	IS IS 01	Isométricos Generales
-	245	22	IS IS 02	Isométricos Generales
-	246	23	IM 00 02	Planta Instalación Urgencias Sección 01
-	247	24	IM 00 03	Planta Instalación Urgencias Sección 02
-	248	25	IM GM 02	Guía Mecánica Área de Estabilización 1 y 2
-	249	26	IM GM 03	Guía Mecánica Sala de Procedimientos Menores
-	250	27	IM CM 01	Planta Instalación Cuartos de Instalaciones



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	251	28	IM IS 02	Isométrico Urgencias Sección 01
-	252	29	IM IS 03	Isométrico Urgencias Sección 02
08b	-	-	S/C	Memoria de Cálculo de Instalación Hidráulica, Sanitaria y Gases Medicinales. (Urgencias)
especialidad: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES				
-	253	1	ITTI-EA-01	Ingeniería de Telefonía e Informática Planta General
-	254	2	ITTI-EA-02	Ingeniería de Telefonía e Informática Planta Sección de Urgencias
-	255	3	ITCCTV-EA-01	Ingeniería de Circuito Cerrado de Televisión Planta General
-	256	4	ITCCTV-EA-02	Ingeniería de Circuito Cerrado de Televisión Planta Sección Urgencias
-	257	5	ITDI-EA-01	Ingeniería de Detección de Incendios Planta General
-	258	6	ITDI-EA-02	Ingeniería de Detección de Incendios Planta Sección Urgencia
-	259	7	ITS0-EA-01	Ingeniería de Sonido Planta General
-	260	8	ITS0-EA-02	Ingeniería de Sonido Planta Sección Urgencias
-	261	9	ITTV-EA-01	Ingeniería de Televisión Planta General
-	262	10	ITTV-EA-02	Ingeniería de Televisión Planta Sección Urgencias
-	263	11	ITTIDC-02	Sistema de Telefonía e Informática Urgencias Diagramas de Conectividad
-	264	12	ITSNE-02	Sistema Neumático de Envíos General Urgencias
-	265	13	ITSNE-IS0	Sistema Neumático de Envíos Isométrico
-	266	14	ITTI-02	Sistema de Telefonía e Informática General Urgencias
-	267	15	ITTI-2-01	Sistema de Telefonía e Informática Urgencias Sección 01
-	268	16	ITTI-2-02	Sistema de Telefonía e Informática Urgencias Sección 02
-	269	17	ITTIDC-01	Sistema de Telefonía e Informática Detalles
-	270	18	ITTIIS0-02	Sistema de Telefonía e Informática Isométrico Urgencias
-	271	19	ITTI-PC01	Sistema de Telefonía e Informática Planta de Conjunto
-	272	20	ITCCTV-02	Sistema de C.C.T.V. General Urgencias
-	273	21	ITCCTV-2-01	Sistema de C.C.T.V. Urgencias Sección 01
-	274	22	ITCCTV-2-02	Sistema de C.C.T.V. Urgencias Sección 02
-	275	23	ITCCTVDC-01	Sistema de C.C.T.V. Detalles
-	276	24	ITCCTVIO-02	Sistema de C.C.T.V. Isométrico Urgencias
-	277	25	ITS0-02	Sistema de Sonido General Urgencias
-	278	26	ITS0-03	Sistema de Sonido Azotea Urgencias

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

doc.	número		clave	nombre del plano o documento
	global	partida		
-	279	27	ITS0-2-01	Sistema de Sonido Urgencias Sección - 01
-	280	28	ITS0-2-02	Sistema de Sonido Urgencias Sección - 02
-	281	29	ITS0DC-01	Sistema de Sonido Detalles
-	282	30	ITS0IS0-02	Sistema de Sonido Isométrico Urgencias
-	283	31	ITDI-02	Sistema de Detección de Incendios General Urgencias
-	284	32	ITDI-2-01	Sistema de Detección de Incendios Urgencias Sección - 01
-	285	33	ITDI-2-02	Sistema de Detección de Incendios Urgencias Sección - 02
-	286	34	ITDIDC-01	Sistema de Detección de Incendios Detalles
-	287	35	ITDIIS0-02	Sistema de Detección de Incendios Isométrico Urgencias
-	288	36	ITDIIS0-03	Instalación de Detección de Incendios Isométrico Cuartos de Instalaciones Azotea
-	289	37	ITTV-02	Sistema de T.V. Fomento a la Salud y General Urgencias
-	290	38	ITTV-03	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Azotea Urgencias
-	291	39	ITTV-2-01	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Urgencias Sección - 01
-	292	40	ITTV-2-02	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Urgencias Sección - 02
-	293	41	ITTVDC-01	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Detalles
-	294	42	ITTVIS0-02	Sistema de T.V. Fomento a la Salud Isométrico Urgencias
09b	-	-	S/C	Memoria Descriptiva.
especialidad: INGENIERIA DE AIRE ACONDICIONADO				
-	295	1	IADGUR00	Red de Ductos Generales Urgencias
-	296	2	IADGUR01	Red de Ductos Urgencias Sección - 01
-	297	3	IADGUR02	Red de Ductos Urgencias Sección - 02
-	298	4	IAAZGUR01	Azotea General de Equipos AA Urgencias
-	299	5	IAGMUR01	Guía Mecánica Urgencias Área Estabilización 1 y 2
-	300	6	IAGMUR02	Guía Mecánica Urgencias Sala de Procedimientos Menores
-	301	7	IACEUR01	Cuartos de Aire Acondicionado Planta y Corte Existente Urgencias
-	302	8	IACEUR02	Cuartos de Aire Acondicionado Planta y Corte Ampliación Urgencias
-	303	9	IAEEDTUR	Especificación General de Equipos y Detalles de Urgencias
-	304	10	IADTUR	Detalles Tipo y Control Urgencias
10b	-	-	S/C	Memoria de Cálculo
especialidad: CATALOGO DE CONCEPTOS				
11b	-	-	S/C	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra con Generadoras



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

El precio a pagar por objeto del contrato que nos ocupa, es la cantidad de \$2'373,076.02 (Dos millones trescientos setenta y tres mil setenta y seis pesos 02/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Tercera del contrato de referencia, así como en los Catálogos de Conceptos convenidos que reflejan el monto asignado a cada una de las especialidades y partidas a ejecutar. --

De acuerdo con lo establecido en la Segunda Cláusula del **Convenio Modificatorio al Monto y Adicional al Plazo, de Prórroga y Diferimiento en igual plazo a la fecha de Terminación de los Trabajos número 2-14090015-5-42708C1-18**, se aumenta el 14.92% del importe originalmente contratado, es decir \$354,178.93 (Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 93/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. --

La suma de los importes referidos en los dos párrafos inmediatos anteriores arrojan un monto total de \$2'727,254.95 (Dos millones setecientos veintisiete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 95/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. --

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

El plazo convenido para la ejecución de los servicios fue de **90 días naturales**, pactándose como **fecha de inicio el 21 de septiembre de 2016 con terminación el 19 de diciembre de 2016**, de conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato de referencia. --

El desarrollo de los trabajos fue objeto de dos suspensiones temporales, tal como se hace constar mediante el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal levantada el 01 de noviembre de 2016, por un periodo de 75 días naturales, y; en la Segunda Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal del 16 de enero de 2017, por un periodo de 30 días naturales adicionales. Sin embargo, el 26 de enero de 2017 se formalizó el Acta Complementaria y/o Adenda de Suspensión Temporal en la que se estableció la reanudación de los trabajos a partir del 27 de enero de 2017, reprogramando la fecha de terminación contractual al **16 de marzo de 2017**. --

Se hace constar que el **09 de julio de 2017**, la Residencia de Servicios recibió de parte de "El Contratista" la totalidad de los trabajos encomendados y realizó la verificación de la debida terminación de los mismos. Sin embargo, la fecha de levantamiento de la presente acta obedece a que fue el 14 de noviembre de 2018, cuando se formalizó el **Convenio Modificatorio al Monto y Adicional al Plazo, de Prórroga y Diferimiento en igual plazo a la fecha de Terminación de los Trabajos número 2-14090015-5-42708C1-18**, en cuyas Cláusulas Tercera y Cuarta se estableció lo siguiente: --

3
G



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

- Aumentar el plazo de ejecución de los trabajos en **27 días naturales**, que representan un porcentaje del 30% adicional en relación con el plazo originalmente pactado, establecido en **90 días naturales**, arrojando un plazo total de **117 días naturales**, reprogramando la fecha de terminación contractual al **12 de abril de 2017**.
- Prorrogar y diferir en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, 88 días naturales, sustentando la terminación al **09 de julio de 2017**.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A la fecha de levantamiento de la presente acta, la Residencia ha autorizado seis estimaciones, según se describe a continuación:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS A LA FECHA			
No. Estimación	Periodo de Ejecución	Monto	Porcentaje
01	del 21 de septiembre de 2016 al 31 de octubre de 2016	\$ 35,113.91	1.48%
02	del 21 de septiembre de 2016 al 31 de octubre de 2016	\$ 279,894.91	11.79%
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 26 DE ENERO DE 2017			
03	del 27 de enero de 2017 al 09 de julio de 2017	\$ 2'12,517.84	8.96%
04	del 27 de enero de 2017 al 16 de marzo de 2017	\$ 1'588,367.34	66.93%
05	del 17 de marzo de 2017 al 09 de julio de 2017	\$ 183,656.30	7.74%
Total estimado a la fecha		\$ 2'299,550.30	96.90%
No Ejecutados		\$ 73,525.72	3.10%
Monto Total del Contrato Original		\$ 2'373,076.02	100%

En el presente acto se establece que, a petición de "El Instituto", los conceptos correspondientes a la **Entrega y Elaboración de los Presupuestos Base**, cuyos importes ofertados desde las bases de concurso fueron de \$6,700.89 (Seis mil setecientos pesos 89/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado y; \$66,824.83 (Sesenta y seis mil ochocientos veinticuatro pesos 83/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, cuya suma arroja un importe total de **\$73,525.72 (Setenta y tres mil quinientos veinticinco pesos 72/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, no fueron ejecutados por "El Contratista".



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES EXTRA-ORDINARIAS AUTORIZADAS A LA FECHA			
No. Estimación	Periodo de Ejecución	Monto	Porcentaje
06	del 17 de marzo de 2017 al 09 de julio de 2017	\$ 40,474.93	1.71%
Total estimado a la fecha		\$ 40,474.93	1.71%

En virtud de lo anterior, a la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Instituto" adeuda la cantidad de **\$313,704.00 (Trescientos trece mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al finiquito de los servicios ejecutados al amparo del **Convenio Modificatorio al Monto y Adicional al Plazo, de Prórroga y Diferimiento en igual plazo a la fecha de Terminación de los Trabajos número 2-14090015-5-42708C1-18** y, cuyo trámite está en proceso.

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

No aplica por tratarse de un Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGA A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se hace constar que con fecha **09 de julio de 2017**, la Residencia llevó a cabo la recepción física de la totalidad de los trabajos contratados al amparo del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-14090015-5-42708, número de compromiso 5-42708, celebrado entre "El Instituto" y la empresa contratista Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.

IX. OTROS

Este procedimiento se desarrolló con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 primer y segundo párrafo; 66 primer y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y; 164 y 166 de su Reglamento; así como lo pactado mediante la Cláusula Décima Novena del contrato referido.

Durante el presente acto, "El Contratista" presenta la fianza número 000380, que garantiza la reparación de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, lo pactado en la Cláusula Décima Cuarta, numeral 2 del multicitado contrato.



2-14090015-5-42708 Número de compromiso 5-42708

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-14090015-5-42708 , NÚMERO DE COMPROMISO 5-42708 , RELATIVO AL "DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DOS DIFERENTES ACCIONES EN EL HGZ/MF No. 2, EN IRAPUATO, GUANAJUATO: 1. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y; 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" QUE SE LOCALIZA EN AV. REFORMA No. 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, EN IRAPUATO, GTO., QUE SE INSTRUMENTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 PRIMER PÁRRAFO, 66 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO REFERIDO.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia.

Por "El Instituto"

C. Elizabeth Bautista Garcia
Residente de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social

Por "El Contratista"

C. Adriana Garcia Loredo
Superintendente de los Servicios
Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.

Por "El Contratista"

C. Lino Andrés Garcia Morales
Administrador único
Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.