



**Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER. TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2022).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>1-2036001-1-5-42904</b>
Número de compromiso:	<b>5-42904</b>
Número de obra:	<b>2036001</b>
Concepto del contrato:	<b>Estudios de Preinversión, Infraestructura de Servicios, Diseño y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la sustitución del “Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N.)”, en la Unidad Morelos Ciudad de México.</b>
Contratista:	<b>Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>5 de Julio de 2021</b>
Fecha de término:	<b>30 de Enero de 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>210 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$8´478,891.31 (Ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 31/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>95%</b>
Avance financiero:	<b>22.75%</b>