



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Análisis y Revisión de Proyectos

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2024.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	1-23180001-5-421040
Número de compromiso:	5-421040
Número de obra:	23180001
Concepto del Contrato:	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la construcción del nuevo Hospital General de Zona de 90 camas en Yecapixtla, Morelos
Contratista:	Grupo Frase, S.A. de C.V. en participación conjunta con Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:	25 de julio de 2024
Fecha de término:	26 de diciembre de 2024
Plazo de ejecución:	155 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$19´895,679.67 (diez y nueve millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.)
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	14.71%
Avance financiero:	20%

