



Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, Morelos



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	21,177.14 m ²
NUMERO DE CAMAS:	No Aplica
NUMERO DE CONSULTORIOS:	10 unidades
POBLACION BENEFICIADA:	281,427 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRÁ MEXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A de C.V.

Contrato 2-17180004-4-43820

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	14/08/2018	\$ 134,414,237.60
Convenio 1	15/08/2018	25/11/2019	\$ 291,476.15
Suspensión 1	25/06/2018	21/01/2019	\$ -
Reprogramac	22/01/2019	25/11/2019	\$ -
Suspensión 2	18/11/2019	17/02/2020	\$ -
Convenio 2	25/02/2020	25/05/2020	\$ 33,200,332.06
Convenio 3	26/05/2020	04/07/2020	\$ -
	01/01/2018	04/07/2020	\$ 167,906,045.81

Total

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 167,906,045.81	\$ 164,881,002.32	\$ 3,025,043.49
100.00%	98.20%	1.80%
Hasta la estimación:	227	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 7,922,030.29	

Situación actual de la obra:

Obra Terminada y entregada a la Delegación el día 10 de agosto del 2020.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se encuentra en proceso de cierre administrativo.

- Pago de ajustes de costos.
- Determinación de costos directos.
- Determinación del acta finiquito.

El D.R.O está contenido en el catálogo de conceptos.

* Corte al 31 de marzo de 2021