

Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, Ciudad de México

Datos Generales



EDIFICACIONES 3 RÍOS, S.A.
DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$89,934,761.77 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Noviembre 2025

Situación actual de la obra:

- Convenio Modificadorio la empresa presentó documentación a revisión para convenio modificadorio de ampliación de plazo, Se elaboró Dictamen Técnico y se solicitó a la contratista presentar los programas con porcentajes por concepto y por partida.



Avance físico
15.70%



Avance financiero
\$4,366,729.03
4.86%