

Remodelación de la UMF No. 15 en Monterrey Nuevo León

Ampliación, Remodelación y Reestructuración (Proyecto Integral)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN,
S.A. DE C.V. /ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAENZ
S.A. DE C.V. Y PROMOTORA DE DESARROLLOS
ESTRATÉGICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$250,752,903.74 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Agosto 2025



Avance físico
2.32 %



Avance financiero
\$ 2,072,202.47
0.83%



Situación actual de la obra:

- Se concluye la colocación del tapial en el perímetro del predio; así mismo se realiza la carga y acarreo del material producto de la excavación.