

Sustitución del Hospital General Regional No. 25, 180 camas

Ignacio Zaragoza, Ciudad de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL



**Monto contractual
c/convenio**
\$1'745,912,284.56 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Agosto 2025



Avance físico
85.23%



Avance financiero
\$ 1'745,912,284.56
100%



Situación actual de la obra:

- Se realiza el desbaste del piso de mármol, así como el lijado y limpieza del falso plafón de tablayeso para la aplicación de sellador, se instala el recubrimiento vinílico en los muros y antepechos del área de cirugía ambulatoria.
- Se lleva a cabo la instalación de tubería eléctrica, se ejecuta el cableado en la charola de telecomunicaciones.
- Se ejecutan labores de acabado en las guarniciones de la rampa que conecta el sótano 2 con el sótano 1 y en las banquetas del perímetro de las columnas estructurales.