



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

### Nota Informativa

**Obra:** Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

**Empresa:** Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

<b>Monto del Contrato:</b>	\$47'026,700.61 S/IVA
<b>Fecha de Inicio Contrato:</b>	24 de agosto de 2017
<b>Fecha de Término Contrato:</b>	21 de marzo de 2018
<b>Convenio C1 (Modif. de cláusula)</b>	
<b>Fecha de término Convenio C1</b>	21 de marzo de 2018
<b>Fecha de término Convenio C2:</b>	19 de junio de 2018
<b>Fecha de término Convenio C3:</b>	30 de agosto de 2018
<b>Fecha de término Convenio C4:</b>	01 de diciembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	79.36%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$36'624,394.43	\$47'026,700.61

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$37,821,584.30</b>	Hasta la estimación 58
Importe estimado Pagado	<b>\$37,821,584.30</b>	Hasta la estimación 58
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$37,821,584.30</b>	

Se programa concluir la obra en septiembre 2019.

