

Ciudad de México a 30 de junio de 2019

### Nota Informativa

Objeto: "Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes", ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 1-15010001-4-43749

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$33'416,734.87 Mas I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 12 de mayo de 2017  
**Fecha de Término contractual:** 27 de diciembre de 2017  
**Fecha de Término Reprogramación:** 17 de enero de 2018  
**Fecha de Término de Convenio C-1:** 02 de marzo de 2018  
**Fecha de término de Convenio C-2:** 20 de mayo de 2018  
**Fecha de término de Convenio C-3:** 27 de julio de 2018  
**Fecha de término de Convenio C-4:** 19 de octubre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
<i>Físico:</i>	100%	100%
<i>Global</i>	100%	100%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$33'416,734.87	\$33'416,734.87

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$41,089,532.29</b>	<b>Hasta la estimación 76</b>
Importe estimado Pagado	\$41,089,532.29	Estimaciones 1-76
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$41,089,532.29</b>	

**Se atienden detalles en obra exterior, la Unidad se encuentra en operación.**

