



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: DRO Referente a los Trabajos de Construcción de Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios y Atención Médica Continua en el Municipio de San José Chiapa, Puebla.

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla, S.A. de C.V.

Contrato: 2-15220001-5-43732

Importe Contratado: \$687,996.00

Fecha de inicio contratado: 28 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 29 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	97.80%	100.00%
Financiero:	\$672,836.08	\$687,996.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$672,836.08	
Importe Estimado Pagado	\$672,836.08	Hasta Estimación 08
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$672,836.08	