

Ciudad de Mexico, a 30 de junio 2019

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion para la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (U.C.I.N) del Hospital Gineco - Obstetricia No 4, en Tizapan, San Angel

Empresa: Grupo Constructor Mafin S.A. de C.V.

Contrato: 1-14370001-4-43883

Importe Contratado: \$25,794,854.18 con iva

Fecha de inicio contratado: 3 de septiembre de 2018

Fecha de Termino contractual: 1 de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	87.80%	100.00%
Financiero:	\$6,439,634.11	\$25,794,854.18

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$6,439,634.11	
Importe Estimado Pagado	\$6,439,634.11	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$6,439,634.11	

Se formalizara convenio de ampliación al plazo, derivado de conceptos adicionales.