



Ciudad de México a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Objeto: Rehabilitación estructural de la Torre del Hospital General Regional No. 25, "Zaragoza" CDMX

Contrato N° 2-17360002-4-43822

Empresa: Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$260,955,402.64

Fecha de Inicio contrato: 01 de enero de 2018

Fecha de Término contractual: 08 de noviembre de 2018
(Terminación anticipada)

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	6.64%	
<i>Financiero con IVA:</i>	\$ 17,321,719.22	

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$ 17,321,719.22	Hasta la estimación 5
Importe estimado Pagado	\$17,321,719.22	Estimación 5
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$17,321,719.22	

