

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción

Ciudad de México, a 30 de junio 2019

Nota Informativa

Obra: "Proyecto Integral para la Rehabilitación Estructural del inmueble Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 7 Cuautla, Morelos

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.

Contrato: \$358,236,167.17

Importe Contratado: 2-17180002-4-43821

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018
 Fecha de Termino contractual: 30 de diciembre de 2018
 Fecha estimada de termino: 31 de diciembre de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	15.00%	75.35%
Financiero:	\$7,363,441.06	\$269,930,951.96

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$7,363,441.06	Estimación 3
Importe Estimado Pagado	\$7,363,441.06	Estimación 3
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$7,363,441.06	

Comentarios: La contratista solicita ampliación de plazo por los trabajos adicionales ejecutados.