



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: **Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.),** derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales **(C.A.I.C.E.),** en **Hermosillo, Sonora.**

Empresa: **Manuel de Jesús de Paz Cruz**

Contrato: **2-16270001-5-43838,** (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Convenio: **2-16270001-5-43838C1-18 ***

Monto del Contrato: \$123,000.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual: 02-mayo-2018

Fecha de término contractual: 13-agosto-2018

Fecha probable de término real: 31-diciembre-2018

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100%	100%
<i>Financiero:</i>	\$61,000.00	\$123,000.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$61,000.00	
Importe estimado Pagado	\$61,000.00	
Importe programado para pago	\$62,000.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$61,000.00	

