



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	8,673 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2, 755 m2
NUMERO DE CAMAS:	200 camas censables
NUMERO DE CONSULTORIOS:	16 Consultorios
POBLACION BENEFICIADA:	494,925 derechohabientes

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato	1-15200003-4-43863		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Convenio 1	05/04/2020	15/07/2020	
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
95.62%	56.80%	-38.82%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 61,452,030.81	\$ 29,551,942.40	\$ 31,900,088.41
100.00%	48.09%	51.91%
Hasta la estimación:	27	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de obra civil, instalaciones hidro-sanitarias, gases medicinales, instalación eléctrica, aire acondicionado, circuito cerrado de televisión, detección de incendio, sistema de sonido, telefonía e informática.

Debido al atraso que se presenta se ha solicitado al Contratista, incrementar el suministro de materiales y la mano de obra, además de que el proyecto ejecutivo tiene inconsistencias que han generado volúmenes adicionales y conceptos no previstos de catálogo de obra original.

Acciones pendientes:

En proceso de formalización del Convenio C-2 en plazo.